



Vorlagennummer: 0727/2025
Vorlageart: Beschlussvorlage
Status: öffentlich

Bericht über aktuellen Baumaßnahmen.

Datum: 11.09.2025
Freigabe durch: Henning, Keune Technischer Beigeordneter
Federführung: FB65 - Gebäudewirtschaft
Beteiligt:

Beratungsfolge

Gremium	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Infrastruktur- und Bauausschuss (Kenntnisnahme)	23.09.2025	Ö

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Hagen hat in seiner Sitzung vom 16.06.2013 beschlossen, dass die Verwaltung im Rahmen einer üblichen Baukostenkontrolle über den Fortgang aller Baumaßnahmen berichtet.

Sachverhalt

Die Berichterstattung zu laufenden Maßnahmen sollen in Form von Statusberichten und einen Gesamtübersichtsbericht zur Verfügung gestellt werden. Hier wird eine entsprechende Berichterstattung erfolgen, um die Transparenz der Baumaßnahmen dazustellen und die Aktualität aufrecht zu erhalten.

Diese Statusberichte werden aus Umweltgründen digital zur Verfügung gestellt.

**Auswirkungen
Inklusion von Menschen mit Behinderung**

Belange von Menschen mit Behinderung

☒ sind nicht betroffen

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung

☒ keine Auswirkungen (o)

Finanzielle Auswirkungen

☒ Es entstehen weder finanzielle noch personelle Auswirkungen.

Anlage/n

1 - 11-2024-00339-2025-04-Rathausstraße 13-Ertüchtigung Räumlichkeiten
Verbraucherzentrale-Bericht 1 (öffentlich)

2 - 37-2021-00351-2025-04-FWGH FHH Sauerlandstr.66-Bericht1 (öffentlich)

3 - 37-2022-00324-2025-04-Gasstraße 6-8-Neubau Rettungswache-Bericht 1 (öffentlich)

4 - 40-2024-00139-2025-04-Selbecker Straße 185-Sanierung des ehemaligen
Schulgebäudes der FÖS August-Hermann-Francke-Bericht 1 (öffentlich)

5 - 40-2025-00074-2025-04-Franzstraße 77-FÖS Gustav Heinmann Errichtung eines
Außenaufzuges-Bericht 1 (öffentlich)

6 - Bauhof, Grubenstr. 4, Dach, Fenster, Brandschutz, Klempner - Bericht 1 (öffentlich)

7 - BK Cuno I Filialklassen, Bergstr 79, Fenster-Fassadensanierung - Bericht 1 (öffentlich)

8 - BK Käthe-Kollwitz, Liebigstr. 20-22 Trinkwassersanierung BT1 Bericht 1 (öffentlich)

9 - BK Käthe-Kollwitz, Liebigstr. 20-22 Trinkwassersanierung BT2 Bericht 1 (öffentlich)

10 - BK Käthe-Kollwitz, Liebigstr. 20-22 Trinkwassersanierung BT3 Bericht 1 (öffentlich)

11 - BK Käthe-Kollwitz, Liebigstr. 20-22 Trinkwassersanierung BT4 Bericht 1 (öffentlich)

12 - BK Käthe-Kollwitz, Liebigstr. 20-22 Trinkwassersanierung BT5 Bericht 1 (öffentlich)

13 - BK Kaufmannsschule II, Gasstr. 15 - BT A Fenster- und Fassadensanierung - Bericht 1
(öffentlich)

14 - BK Kaufmannsschule II, Gasstr. 15 - BT B+C Fenster- und Fassadensanierung -
Bericht 1 (öffentlich)

- 15 - BK Rahel-Varnhagen, Schwelmstück 3, Küchenumbau im Keller -Bericht 1 (öffentlich)
- 16 - Ehem. Tierheim, Natorpstr. 40 Abrissarbeiten Bericht 1 (öffentlich)
- 17 - FGH Hohenlimburg, Gasstr. 2-4, Dachsanierung - Status - Bericht 1 (öffentlich)
- 18 - FRW Mitte Bergischer Ring 87 - Rückstellungsmaßnahmen - Bericht 1 (öffentlich)
- 19 - FRW Ost, Florianstr. 2 -Umbau Leitstelle - Berichte1 (öffentlich)
- 20 - FRW Ost, Florianstr. 2, Trinkwassersanierung, Bericht 1 (öffentlich)
- 21 - FW Am Obergraben 20-Anbau Rettungswache-Bericht 1 (öffentlich)
- 22 - Ges Haspe, Kirmesplatz 2 - Brandschutzsanierung Altbau - Bericht 1 (öffentlich)
- 23 - Ges Haspe, Kirmesplatz 2 - Brandschutzmaßnahmen E-Bau - Bericht 1 (öffentlich)
- 24 - Ges Haspe, Kirmesplatz 2 - Sanierung Oberboden PZ - Bericht 1 (öffentlich)
- 25 - GeS Haspe, Kirmesplatz 2 - Toilettensanierung-Bericht1 (öffentlich)
- 26 - GeS Haspe, Kirmesplatz 2 -Treppenhaussanierung-Bericht 1 (öffentlich)
- 27 - GesS Fritz-Steinhoff, Am Bügel 20 - Brandschutzsanierung (öffentlich)
- 28 - GS Astrid Lindgren, Selbecker Straße 55 OGS Küche-Bericht 1 (öffentlich)
- 29 - GS Astrid Lindgren, Selbecker Straße 55 Sanierung Pavillon Bericht 1 (öffentlich)
- 30 - GS Auf der Heide, Heideschulweg 12 - Umsetzung BSK - Bericht 1 (öffentlich)
- 31 - GS Emil-Schumacher, Siemensstr. 10, OGS-Ausbau - Bericht 1 (öffentlich)
- 32 - GS Emil-Schumacher, Siemensstr. 10, WC-Sanierung - Bericht 1 (öffentlich)
- 33 - GS Erwin-Hegemann, Fraunhoferstr. 5, Fassadensanierung Bericht 1 (öffentlich)
- 34 - GS Goldberg, Franzstr. 75 Neubau - Bericht 1 (öffentlich)
- 35 - GS Henry-van-de-Velde, Blücherstr. 22, Erweiterung-Bericht 1 (öffentlich)
- 36 - GS HvdV, Am Sportpark 18b-Containeranlage GS HvdV_Bericht 1 (öffentlich)
- 37 - GS Volmetal, Ribbertstr. 60, Dach, Fenster, Brandschutz, Klempnerarbeiten RST - Bericht 1 (öffentlich)
- 38 - Gym. Chr. Rohlfs, Ennepeufer 3- Dachsanierung Bericht 1 (öffentlich)
- 39 - Gym. Christian-Rohlfs, Ennepeufer 3, Elektrosanierung, Bericht 1 (öffentlich)
- 40 - Gym. Hohenlimburg, Wiesenstr. 27, Sanierung naturwissenschaftliche Räume, Bericht 1 (öffentlich)

- 41 - Gym. Theodor Heuss THG, Humpertstr. 19, Brandschutz - Bericht 1 (öffentlich)
- 42 - Gym. Theodor Heuss THG, Humpertstraße 19, Dachsanierung-Bericht 1 (öffentlich)
- 43 - Hohenhof, Stirnband 10, Terrassensanierung - Bericht 1 (öffentlich)
- 44 - HS Ernst Eversbusch, Berliner Straße 109, Brandschutzmaßnahmen-Bericht 1 (öffentlich)
- 45 - HS Geschwister-Scholl, Kapellenstr. 38, Sanierung WC Pausenhof-Bericht 1 (öffentlich)
- 46 - HS Hohenlimburg, Wachtelweg 19-21 - BSK und BSK Umsetzung - Bericht 1 (öffentlich)
- 47 - KiTa Emst, Cunostr. 106, Sanierung Hochwasserschäden -Bericht 1 (öffentlich)
- 48 - Kita Franzstr., Franzstr. 51 - An- und Umbau - Bericht 1 (öffentlich)
- 49 - Kita Franzstraße, Franzstr. 51 - Dachreparatur Bericht 1 (öffentlich)
- 50 - Kita Jungfernbruch II, Twittingstr.- Neubau Kita- Bericht1 (öffentlich)
- 51 - Kita Katernberg, Wilhelmstr. 10 - Dachsanierung - Bericht 1 (öffentlich)
- 52 - Kita Prentzel Str_Umbau der ehem. Polizeiwache (öffentlich)
- 53 - KITA Remerg, Eberstiege16,WC-Sanierung-Bericht 1 (öffentlich)
- 54 - Rathaus Hohenlimburg, Freiheitstr. 1-3 - Dachsanierung - Bericht 1 (öffentlich)
- 55 - Rathaus I, Rathausstr. 9-13, Brandschutzmaßnahmen - Bericht 1 (öffentlich)
- 56 - Rathaus I, Rathausstr. 9-13, Hochwasser - Bericht 1 (öffentlich)
- 57 - RS Hohenlimburg, Im Kley 32 - Umsetzung BSK - Bericht 1 (öffentlich)
- 58 - RTH Hohenlimburg, Königsberger Str. 1 - Erneuerung Schwingboden - Bericht 1 (öffentlich)
- 59 - Sek Altenhagen, Friedensstr. 26, Lichtdecke - Bericht 1 (öffentlich)
- 60 - Sek Altenhagen, Friedensstr. 26, Schadstoffbeseitigung - Bericht 1 (öffentlich)
- 61 - SpH Volmetal, Hengstenbergweg 15 Brandschutz,Dach Bericht 1 (öffentlich)
- 62 - SpP Erich-Berlet-Stadion, Berliner Allee 54, Betonsanierung, Bericht 1 (öffentlich)
- 63 - SZ-Wehringhausen, Eugen-Richter-Str. 77-79, Umbau, Renovierung - Bericht 1 (öffentlich)
- 64 - TH Geweke, Ennepeufer 5_Bericht 1 (öffentlich)

- 65 - TH Hestert, Schlesier Str. 36, Sanierung Glasbausteine-Bericht 1 (öffentlich)
- 66 - TH Hohenlimburg, Im Kley 32 - Sanierung Duschräume Bericht 1 (öffentlich)
- 67 - Theater Hagen, Elberfelder Str. 61-65, Arbeitsgalerie, Bericht 1 (öffentlich)
- 68 - Theater Hagen, Elberfelder Str. 61-65, Löschanlage, Bericht 1 (öffentlich)
- 69 - Theater Hagen, Elberfelder Str. 61-65, Oberboden, Bericht 1 (öffentlich)
- 70 - Verw.Geb., Erneuerung RLT, Museumsplatz 3, Bericht 1 (öffentlich)
- 71 - Wasserschloss Werdringen, Werdringen 1 - Fassadensanierung Bericht 1 (öffentlich)
- 72 - Gesamtübersicht (öffentlich)

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: 11-2024-00339 Bezirk: Mitte Stand: 28.08.2025

Objekt: Rathaus I Bauteil A Adresse: Rathausstraße 13, 58095 Hagen

Geplante Maßnahme: Umbau

Bauprogramm:

Kurze Darstellung: Umbaumaßnahme zur Nutzung der ehemaligen Freiwilligenzentrale als Verbraucherzentrale

Status Projekt: Status Kosten: Status Termine:

Terminplanung	Soll Termin	Status		
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung	04.10.2024			
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung	18.07.2025			
Einreichung Bauantrag				
Fertigstellung des ersten LV's	14.06.2025			
Beauftragungen AN	27.07.2025			
Beginn Ausführung	01.08.2025			
Fertigstellung/Abnahme	14.11.2025			

Kostenstand (brutto)		
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)		
Kostenstand (Zahlungsstand)	0,00 €	
Kostenprognose	90.000,00 €	
Entscheidungsgrremium		
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung		

Mittelabflussplanung (brutto)		
Mittelbedarf gesamt.	90.000,00 €	100,0%
Mittelbedarf lfd. Jahr	90.000,00 €	100,0%
Mittelverbrauch lfd. Jahr	0,00 €	0,0%

Meldestatus		
Projekt beauftragt	12.11.2024	
Auftrags-Nr. vergeben	14.11.2024	
Projekt storniert	Nein	

Risiken, Sonstiges	
Begründung Kostentreiber:	
Gegenmaßnahmen:	
Terminverschiebung:	
Beschleunigungsmaßnahmen:	

Projektleiter (Name):	Jasmina Sijah
Datum:	28.08.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: 37-2021-00351

Bezirk: Hohenlimburg

Stand: 29.08.2025

Objekt: Feuerwehrgerätehaus Adresse: Sauerlandstraße 66, 58093 Hagen
 Geplante Maßnahme: Neubau Feuerwehrgerätehaus Fley-Halden-Herbeck
 Bauprogramm: Mittel von FB 37
 Kurze Darstellung: Neubau eines Feuerwehrgerätehauses mit 10 Einstellplätzen mit Rückstaubecken und drei Garagen
 Status Projekt: Status Kosten: Status Termine:

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung	30.09.2019	 	Erste Projektnummer 37-2019-00288/ Baubeginn durch Aufstellen der Trafozentrale und Räumung des Baugrundstücks durch WBH/ Fertigstellung, Abnahme BauO 26.09.24 Inbetriebnahme wegen fehlender Trinkwasser- Freigabe im März 2025
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung	26.08.2020	 	
Einreichung Bauantrag	27.11.2020	 	
Fertigstellung des ersten LV's	01.12.2021	 	
Beauftragungen AN	23.03.2022	 	
Beginn Ausführung	14.03.2022	 	
Fertigstellung/Abnahme	26.09.2024	 	

Kostenstand (brutto)			
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	7.485.000,00 €	100,0%	Fertigstellung war zum 30.09.23 nicht umsetzbar Verzögerungen durch Corona, Ukrainekrieg, Wasserschaden März 2024
Kostenstand (Zahlungsstand)	7.087.027,96 €	94,7%	
Kostenprognose	7.751.406,00 €	103,6%	
Entscheidungsgremium	Rat		
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung	30.09.2023		

Mittelabflussplanung (brutto)			
Mittelbedarf gesamt.	7.690.304,14 €	100,0%	
Mittelbedarf lfd. Jahr	883.701,47 €	11,5%	
Mittelverbrauch lfd. Jahr	498.701,47 €	6,5%	

Meldestatus			
Projekt beauftrag	06.12.2021	 	Unterbrechung wegen Rechtsstreits
Auftrags-Nr. vergeben	18.01.2022	 	
Projekt storniert		 	

Risiken, Sonstiges	
Begründung Kostentreiber:	Umanung gem. Rechtsprechung; Ukraine Krieg 25%
Gegenmaßnahmen:	Anpassung Konstruktion fehlendes Material in HOAI LPH 7 und LPH 8
Terminverschiebung:	ja, siehe oben
Beschleunigungsmaßnahmen:	Anpassung Konstruktion Rohbau, Verstärkter Personeneinsatz, Sa. Arbeit

Projektleiter (Name):	Palmowski
Datum:	29.08.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: 37-2022-00324 Bezirk: Hohenlimburg Stand: 26.08.2025

Objekt: FWGH Hohenlimburg Adresse: Gasstraße 6-8, 58119 Hagen

Geplante Maßnahme: Neubau einer Rettungswache

Bauprogramm:

Kurze Darstellung: Neubau einer Rettungswache

Status Projekt: Status Kosten: Status Termine:

Terminplanung	Soll Termin	Status		
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung	28.02.2026			
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung	31.05.2026			
Einreichung Bauantrag	01.06.2026			
Fertigstellung des ersten LV's	01.03.2027			
Beauftragungen AN	30.05.2027			
Beginn Ausführung	01.07.2027			
Fertigstellung/Abnahme	15.09.2028			

Kostenstand (brutto)			
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)			Die Beschlussvorlage geht zur Vorberatung am 26.08.2025 in die Bezirksvertretung Hohenlimburg und am 11.09.2025 in den Haupt- und Finanzausschuss. Im Rat der Stadt Hagen findet zuletzt am 25.09.2025 die Entscheidung statt.
Kostenstand (Zahlungsstand)	0,00 €		
Kostenprognose	4.518.000,00 €		
Entscheidungsgrremium	Rat		
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung			

Mittelabflussplanung (brutto)			
Mittelbedarf gesamt.	4.518.000,00 €	100,0%	
Mittelbedarf lfd. Jahr	900.000,00 €	19,9%	
Mittelverbrauch lfd. Jahr	0,00 €	0,0%	

Meldestatus			
Projekt beauftragt	08.11.2022		
Auftrags-Nr. vergeben	16.07.2025		
Projekt storniert	Nein		

Risiken, Sonstiges

Begründung Kostentreiber:

Gegenmaßnahmen:

Terminverschiebung:

Beschleunigungsmaßnahmen:

Projektleiter (Name): Sijah

Datum: 26.08.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: 40-2024-00139 | Bezirk: Eilpe-Dahl | Stand: 28.08.2025

Objekt:

FÖS August-Hermann-Fr

Adresse:

Selbecker Straße 185, 58091 Hagen

Geplante Maßnahme:

Sanierung

Bauprogramm:

Kurze Darstellung:

Technische Ertüchtigung, Sanierung von Fenster und Fassade, Sanitärräumen, NW-Raum

Status Projekt:

Status Kosten:

Status Termine:

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung	31.12.2025		neuer Auftrag zur Umsetzung der Baumaßnahme nicht vorliegend
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung	31.03.2026		
Einreichung Bauantrag	01.04.2026		
Fertigstellung des ersten LV's	30.06.2026		
Beauftragungen AN	15.08.2026		
Beginn Ausführung	01.04.2027		
Fertigstellung/Abnahme	01.07.2027		

Kostenstand (brutto)			
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)			Aus der Beschlussvorlage gehen keine Kosten oder Termine hervor.
Kostenstand (Zahlungsstand)	0,00 €		
Kostenprognose	3.904.180,00 €		
Entscheidungsgrremium	Rat		
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung			

Mittelabflussplanung (brutto)			
Mittelbedarf gesamt.	3.904.180,00 €	100,0%	
Mittelbedarf lfd. Jahr	800.000,00 €	20,5%	
Mittelverbrauch lfd. Jahr	0,00 €	0,0%	

Meldestatus			
Projekt beauftragt			Die Machbarkeitsstudie ist erledigt. Der vorherige Auftrag zur Erstellung dieser ist vom 07.05.2024.
Auftrags-Nr. vergeben			
Projekt storniert	Nein		

Risiken, Sonstiges	
Begründung Kostentreiber:	
Gegenmaßnahmen:	
Terminverschiebung:	aktuell kein neuer Auftrag vorliegend
Beschleunigungsmaßnahmen:	

Projektleiter (Name):	Jasmina Sijah
Datum:	28.08.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: 40-2025-00074 | Bezirk: Mitte | Stand: 22.08.2025

Objekt: FÖS Gustav Heinemann Adresse: Franzstraße 77, 58091 Hagen

Geplante Maßnahme: Errichtung eines Außenaufzuges

Bauprogramm:

Kurze Darstellung: Errichtung eines Außenaufzuges

Status Projekt: Status Kosten: Status Termine:

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung	30.11.2025		
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung	30.12.2025		
Einreichung Bauantrag	31.12.2025		
Fertigstellung des ersten LV's	31.03.2026		
Beauftragungen AN	30.04.2026		
Beginn Ausführung	15.05.2026		
Fertigstellung/Abnahme	31.12.2026		

Kostenstand (brutto)			
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	144.500,00 €	100,0%	
Kostenstand (Zahlungsstand)	0,00 €	0,0%	
Kostenprognose	144.500,00 €	100,0%	
Entscheidungsgrremium	Rat		
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung			

Mittelabflussplanung (brutto)			
Mittelbedarf gesamt.	144.500,00 €	100,0%	
Mittelbedarf lfd. Jahr	50.000,00 €	34,6%	
Mittelverbrauch lfd. Jahr	0,00 €	0,0%	

Meldestatus			
Projekt beauftragt	21.02.2025		
Auftrags-Nr. vergeben			
Projekt storniert	Nein		

Risiken, Sonstiges

Begründung Kostentreiber:

Gegenmaßnahmen:

Terminverschiebung:

Beschleunigungsmaßnahmen:

Projektleiter (Name): Sijah

Datum: 22.08.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer:	nein	Bezirk:	Eilpe-Dahl	Stand:	22.08.2025
Objekt:	Bauhof	Adresse:	Grubenstr. 4, 58091 Hagen		
Geplante Maßnahme:	Dach- + Fenstersan., BS-Mängelbes., Klempner				
Bauprogramm:	Rückstellung				
Kurze Darstellung:	Bauunterhaltungsstau, Dach-, Fenstersanierung, div. Brandschutztechnische Umbaumaßnahmen, Klempnerarbeiten				
Status Projekt:		Status Kosten:		Status Termine:	

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung	04.12.2023		Für die baul. Mängelbeseitigung ist bisher kein Bauantrag erforderlich, Direktaufträge, unterschiedliche Ausführungszeiten, unterschiedliche Fertigstellungen. Ein Nutzungsänderungsantrag mit neuem BS-Konzept wird noch gestellt.
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung	31.12.2025		
Einreichung Bauantrag	-		
Fertigstellung des ersten LV's			
Beauftragungen AN	22.08.2024		
Beginn Ausführung	03.02.2025		
Fertigstellung/Abnahme	30.06.2026		

Kostenstand (brutto)		
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	150.000,00 €	100,0%
Kostenstand (Zahlungsstand)	35.000,00 €	23,3%
Kostenprognose	50.000,00 €	33,3%
Entscheidungsgremium	Rückstellung	
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung	31.12.2026	

Eine im letzten Quartal angedachte Reduzierung der Kosten soll noch erfasst werden. Das neue Brandschutzkonzept ist jetzt im Entwurf fertig, aber noch nicht genehmigt. Brandschutzmängel müssen noch behoben werden, ab nicht im urspr. geplanten Umfang.

Mittelabflussplanung (brutto)				
Mittelbedarf gesamt.	50.000,00 €	100,0%		
Mittelbedarf lfd. Jahr	40.000,00 €	80,0%		
Mittelverbrauch lfd. Jahr	35.000,00 €	70,0%		

Meldestatus				
Projekt beauftragt	12.12.2024			
Auftrags-Nr. vergeben	12.12.2024			
Projekt storniert	Nein			

Risiken, Sonstiges	
Begründung Kostentreiber:	Kosten sind im geplanten Rahmen
Gegenmaßnahmen:	Keine
Terminverschiebung:	Keine
Beschleunigungsmaßnahmen:	Keine
Projektleiter (Name):	Lohrmann, Britta
Datum:	22.08.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: 2021-00323 Bezirk: Mitte Stand: 22.08.2025

Objekt: BK Cuno I Filialklassen Adresse: Berstr. 79
 Geplante Maßnahme: Fenster- und Fassadensanierung
 Bauprogramm: KInvFG
 Kurze Darstellung: Sanierung der Fassade incl. Fenster und Sonnenschutz

Status Projekt:
 Status Kosten:
 Status Termine:

Terminplanung	Soll Termin	Status		
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung	27.05.2021			Beendigungsanzeige wurde bereits gestellt
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung	27.05.2021			
Einreichung Bauantrag				
Fertigstellung des ersten LV's	06.06.2021			
Beauftragungen AN	26.07.2021			
Beginn Ausführung	01.11.2021			
Fertigstellung/Abnahme	21.11.2023			

Kostenstand (brutto)			
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	925.000,00 €	100,0%	
Kostenstand (Zahlungsstand)	1.046.648,02 €	113,2%	
Kostenprognose	1.046.648,02 €	113,2%	
Entscheidungsgremium	VV		
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung	31.12.2022		

Mittelabflussplanung (brutto)			
Mittelbedarf gesamt.	1.046.648,02 €	100,0%	
Mittelbedarf lfd. Jahr		0,0%	
Mittelverbrauch lfd. Jahr		0,0%	

Meldestatus			
Projekt beauftragt	04.11.2020		
Auftrags-Nr. vergeben	04.11.2020		
Projekt storniert	Nein		

Risiken, Sonstiges	
Begründung Kostentreiber:	Mehraufwand Metallbauarbeiten
Gegenmaßnahmen:	keine
Terminverschiebung:	keine
Beschleunigungsmaßnahmen:	keine

Projektleiter (Name): Frank Hilgert
 Datum: 22.08.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: Nein Bezirk: Mitte Stand: 08.09.2025

Objekt: BK Käthe-Kollwitz Adresse: Liebigstr. 20-22

Geplante Maßnahme: Trink- und Abwassersanierung BT 1

Bauprogramm: -

Kurze Darstellung: Trink- und Abwassersanierung im Bauteil 1

Status Projekt: Status Kosten: Status Termine:

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung		<div></div>	Die Zeitschiene ist kritisch. Ein Bauantrag ist nicht erforderlich.
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung		<div></div>	
Einreichung Bauantrag		<div></div>	
Fertigstellung LVs		<div></div>	
Beauftragungen AN		<div></div>	
Beginn Ausführung		<div></div>	
Fertigstellung/Abnahme		<div></div>	

Kostenstand (brutto)			
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)			Investive Mittel im Rahmen der Haushaltsplanung.
Kostenstand (Zahlungsstand)			
Kostenprognose	400.000,00 €		
Entscheidungsgrremium	-		
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung			

Mittelabflussplanung (brutto)			
Mittelbedarf gesamt.			
Mittelbedarf lfd. Jahr			
Mittelverbrauch lfd. Jahr			

Meldestatus			
Projekt beauftragt		<div></div>	
Auftrags-Nr. vergeben		<div></div>	
Projekt storniert	Nein		

Risiken, Sonstiges	
Begründung Kostentreiber:	Keine
Gegenmaßnahmen:	Keine
Terminverschiebung:	Keine
Beschleunigungsmaßnahmen:	Keine
Projektleiter (Name):	Ngu
Datum:	08.09.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: Nein Bezirk: Mitte Stand: 08.09.2025

Objekt: BK Käthe-Kollwitz Adresse: Liebigstr. 20-22

Geplante Maßnahme: Trink- und Abwassersanierung BT 2

Bauprogramm: -

Kurze Darstellung: Trink- und Abwassersanierung im Bauteil 2

Status Projekt: Status Kosten: Status Termine:

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung			Die Zeitschiene ist kritisch. Ein Bauantrag ist nicht erforderlich.
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung			
Einreichung Bauantrag			
Fertigstellung LVs			
Beauftragungen AN			
Beginn Ausführung			
Fertigstellung/Abnahme			

Kostenstand (brutto)				
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)				Investive Mittel im Rahmen der Haushaltsplanung.
Kostenstand (Zahlungsstand)				
Kostenprognose	308.000,00 €			
Entscheidungsgremium	-			
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung	30.10.2026			

Mittelabflussplanung (brutto)			
Mittelbedarf gesamt.			
Mittelbedarf lfd. Jahr			
Mittelverbrauch lfd. Jahr			

Meldestatus				
Projekt beauftragt				
Auftrags-Nr. vergeben				
Projekt storniert	Nein			

Risiken, Sonstiges	
Begründung Kostentreiber:	Keine
Gegenmaßnahmen:	Keine
Terminverschiebung:	Keine
Beschleunigungsmaßnahmen:	Keine
Projektleiter (Name):	Ngu
Datum:	08.09.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: Nein Bezirk: Mitte Stand: 08.09.2025

Objekt: BK Käthe-Kollwitz Adresse: Liebigstr. 20-22

Geplante Maßnahme: Trink- und Abwassersanierung BT 3

Bauprogramm: -

Kurze Darstellung: Trink- und Abwassersanierung im Bauteil 3

Status Projekt: Status Kosten: Status Termine:

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung		<div></div>	Die Zeitschiene ist kritisch. Ein Bauantrag ist nicht erforderlich.
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung		<div></div>	
Einreichung Bauantrag		<div></div>	
Fertigstellung LVs		<div></div>	
Beauftragungen AN		<div></div>	
Beginn Ausführung		<div></div>	
Fertigstellung/Abnahme		<div></div>	

Kostenstand (brutto)				
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)				Investive Mittel im Rahmen der Haushaltsplanung.
Kostenstand (Zahlungsstand)				
Kostenprognose	420.000,00 €			
Entscheidungsgremium	-			
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung				

Mittelabflussplanung (brutto)			
Mittelbedarf gesamt.			
Mittelbedarf lfd. Jahr			
Mittelverbrauch lfd. Jahr			

Meldestatus				
Projekt beauftragt				
Auftrags-Nr. vergeben				
Projekt storniert	Nein			

Risiken, Sonstiges	
Begründung Kostentreiber:	keine
Gegenmaßnahmen:	keine
Terminverschiebung:	keine
Beschleunigungsmaßnahmen:	keine
Projektleiter (Name):	Ngu
Datum:	08.09.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer:	Nein	Bezirk:	Mitte	Stand:	08.09.2025
Objekt:	BK Käthe-Kollwitz		Adresse:	Liebigstr. 20-22	
Geplante Maßnahme:	Trink- und Abwassersanierung BT 4				
Bauprogramm:	-				
Kurze Darstellung:	Trink- und Abwassersanierung im Bauteil 4				
Status Projekt:		Status Kosten:		Status Termine:	

Terminplanung	Soll Termin	Status		
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung				Die Zeitschiene ist kritisch. Ein Bauantrag ist nicht erforderlich.
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung				
Einreichung Bauantrag				
Fertigstellung LVs				
Beauftragungen AN				
Beginn Ausführung				
Fertigstellung/Abnahme				

Kostenstand (brutto)			
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)			Investive Mittel im Rahmen der Haushaltsplanung.
Kostenstand (Zahlungsstand)			
Kostenprognose	328.000,00 €		
Entscheidungsgremium	-		
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung			

Mittelabflussplanung (brutto)				
Mittelbedarf gesamt.				
Mittelbedarf lfd. Jahr				
Mittelverbrauch lfd. Jahr				

Meldestatus				
Projekt beauftragt				
Auftrags-Nr. vergeben				
Projekt storniert	Nein			

Risiken, Sonstiges	
Begründung Kostentreiber:	keine
Gegenmaßnahmen:	keine
Terminverschiebung:	keine
Beschleunigungsmaßnahmen:	keine
Projektleiter (Name):	Ngu
Datum:	08.09.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer:		Bezirk:	Mitte	Stand:	08.09.2025
Objekt:	BK Käthe-Kollwitz		Adresse:	Liebigstr. 20-22	
Geplante Maßnahme:	Trink- und Abwassersanierung BT 5				
Bauprogramm:	-				
Kurze Darstellung:	Sämtliche Trink- und Abwasserleitungen im Bauteil 5 müssen ersetzt werden.				
Status Projekt:			Status Kosten:		Status Termine:

Terminplanung	Soll Termin	Status		
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung				Die Zeitschiene ist kritisch. Es ist kein Bauantrag erforderlich.
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung				
Einreichung Bauantrag	Nein			
Fertigstellung LVs				
Beauftragungen AN				
Beginn Ausführung				
Fertigstellung/Abnahme				

Kostenstand (brutto)		
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)		
Kostenstand (Zahlungsstand)		
Kostenprognose	650.000,00 €	
Entscheidungsgrremium	-	
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung		

Mittelabflussplanung (brutto)		
Mittelbedarf gesamt.		
Mittelbedarf lfd. Jahr		
Mittelverbrauch lfd. Jahr		

Meldestatus		
Projekt beauftragt	17.01.2024	
Auftrags-Nr. vergeben	20.02.2024	
Projekt storniert	Nein	

Risiken, Sonstiges	
Begründung Kostentreiber:	Keine
Gegenmaßnahmen:	Keine
Terminverschiebung:	Keine
Beschleunigungsmaßnahmen:	Keine
Projektleiter (Name):	Ngu
Datum:	08.09.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: 40-2018-00105 Bezirk: Hohenlimburg Stand: 29.08.2025

Objekt: BK Kaufmannsschule II Adresse: Gasstr. 15, 58119 Hagen

Geplante Maßnahme: Fenster- und Fassadensanierung BT A

Bauprogramm: KInvFG

Kurze Darstellung: Fenster- und Fassadensanierung BT A, Austausch der Fenster und Montage einer gedämmten Metallfassade im Brüstungsbereich

Status Projekt: Status Kosten: Status Termine:

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung	21.12.2021		Die Maßnahme wurde am 28.02.2024 fertiggestellt.
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung	30.06.2022		
Einreichung Bauantrag			
Fertigstellung des ersten LV's			
Beauftragungen AN			
Beginn Ausführung	12.06.2023		
Fertigstellung/Abnahme	28.02.2024		

Kostenstand (brutto)			
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	932.000,00 €	100,0%	
Kostenstand (Zahlungsstand)	738.931,40 €	79,3%	
Kostenprognose	920.958,20 €	98,8%	
Entscheidungsgremium	Rat		
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung	31.12.2021		

Mittelabflussplanung (brutto)			
Mittelbedarf gesamt.	738.931,40 €	100,0%	
Mittelbedarf lfd. Jahr		0,0%	
Mittelverbrauch lfd. Jahr		0,0%	

Meldestatus			
Projekt beauftragt	09.06.2020		
Auftrags-Nr. vergeben	15.02.2021		
Projekt storniert	Nein		

Risiken, Sonstiges

Begründung Kostentreiber: keine

Gegenmaßnahmen: keine

Terminverschiebung: keine

Beschleunigungsmaßnahmen: keine

Projektleiter (Name): Hüdepohl

Datum: 29.08.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: 40-2024-00029 Bezirk: Hohenlimburg Stand: 29.08.2025

Objekt:

BK Kaufmannsschule II

Adresse:

Gasstr. 15, 58119 Hagen

Geplante Maßnahme:

Fenster- und Fassadensanierung B + C

Bauprogramm:

KInvFG

Kurze Darstellung:

Fenster- und Fassadensanierung BT B + C, die Bauteile B + C werden baugleich Bauteil A ausgeführt

Status Projekt:

Status Kosten:

Status Termine:

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung	20.09.2024		
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung	05.12.2024		
Einreichung Bauantrag			
Fertigstellung des ersten LV's	13.01.2025		
Beauftragungen AN	13.03.2025		
Beginn Ausführung	07.07.2025		
Fertigstellung/Abnahme	31.12.2025		

Kostenstand (brutto)			
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	1.204.000,00 €	100,0%	
Kostenstand (Zahlungsstand)	312.683,99 €	26,0%	
Kostenprognose	1.196.666,49 €	99,4%	
Entscheidungsgremium	Rat		
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung	31.12.2025		

Mittelabflussplanung (brutto)			
Mittelbedarf gesamt.	1.196.666,49 €	100,0%	
Mittelbedarf lfd. Jahr	883.982,50 €	73,9%	
Mittelverbrauch lfd. Jahr	312.683,99 €	26,1%	

Meldestatus			
Projekt beauftragt	23.01.2024		
Auftrags-Nr. vergeben	15.03.2024		
Projekt storniert	Nein		

Risiken, Sonstiges

Begründung Kostentreiber:

keine

Gegenmaßnahmen:

keine

Terminverschiebung:

keine

Beschleunigungsmaßnahmen:

keine

Projektleiter (Name):

Hüdepohl

Datum:

29.08.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer:	-	Bezirk:	Mitte	Stand:	05.09.2025
Objekt:	BK Rahel-Varnhagen	Adresse:	Schwelmstück 3		
Geplante Maßnahme:	Küchenumbau im Keller				
Bauprogramm:	-				
Kurze Darstellung:	Im Keller o.g. Schule soll die bisherige Schullehrküche in eine Mensa umgebaut werden				
Status Projekt:		Status Kosten:		Status Termine:	

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung			Die Maßnahme wurde noch nicht beauftragt. Der FB 40 hat bis jetzt noch keine genauen Angaben zum Projekt gemacht. Dementsprechend konnte die Terminschiene nicht definiert werden.
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung			
Einreichung Bauantrag			
Fertigstellung des ersten LV's			
Beauftragungen AN			
Beginn Ausführung			
Fertigstellung/Abnahme			

Kostenstand (brutto)			
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	100.000,00 €	100,0%	Die Summe von 100.000 € steht ausschließlich im Arbeitsplan. Ein Kostenrahmen wurde bis jetzt nicht erstellt.
Kostenstand (Zahlungsstand)	0,00 €	0,0%	
Kostenprognose	0,00 €	0,0%	
Entscheidungsgremium	Schulausschuss		
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung			

Mittelabflussplanung (brutto)			
Mittelbedarf gesamt.	100.000,00 €	100,0%	
Mittelbedarf lfd. Jahr	0,00 €	0,0%	
Mittelverbrauch lfd. Jahr	0,00 €	0,0%	

Meldestatus			
Projekt beauftragt			
Auftrags-Nr. vergeben			
Projekt storniert	-		

Risiken, Sonstiges	
Begründung Kostentreiber:	Keine
Gegenmaßnahmen:	Keine
Terminverschiebung:	Keine
Beschleunigungsmaßnahmen:	Keine
Projektleiter (Name):	Schindler
Datum:	05.09.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer:	Nein	Bezirk:	Mitte	Stand:	08.09.2025
Objekt:	Ehem. Tierheim		Adresse:	Natorpstr. 40	
Geplante Maßnahme:	Abrissarbeiten				
Bauprogramm:	-				
Kurze Darstellung:	Abbruch- und Rückbauarbeiten				
Status Projekt:		Status Kosten:		Status Termine:	

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung	26.02.2027		Die Zeitschiene ist kritisch.
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung	31.03.2027		
Einreichung Bauantrag	Nein		
Fertigstellung LVs	07.05.2027		
Beauftragungen AN	30.06.2027		
Beginn Ausführung	28.06.2027		
Fertigstellung/Abnahme	20.08.2027		

Kostenstand (brutto)				
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	150.000,00 €	100,0%		Es liegt kein Kostenrahmen vor.
Kostenstand (Zahlungsstand)	0,00 €	0,0%		
Kostenprognose	150.000,00 €	100,0%		
Entscheidungsgremium	Rat			
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung	20.08.2027			

Mittelabflussplanung (brutto)				
Mittelbedarf gesamt.	150.000,00 €	100,0%		
Mittelbedarf lfd. Jahr	0,00 €	0,0%		
Mittelverbrauch lfd. Jahr	0,00 €	0,0%		

Meldestatus				
Projekt beauftragt				
Auftrags-Nr. vergeben				
Projekt storniert	-			

Risiken, Sonstiges	
Begründung Kostentreiber:	Mindermengen bei gleichzeitiger Kostensteigerung
Gegenmaßnahmen:	Bauzeiteinhaltung
Terminverschiebung:	Wegen der verspäteten Mittelzuweisung wurde die Maßnahme um ein Jahr verschoben
Beschleunigungsmaßnahmen:	Möglichst viele Gewerke parallel arbeiten lassen
Projektleiter (Name):	Ngu
Datum:	08.09.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: nicht vorhanden Bezirk: Mitte Stand: 05.09.2025

Objekt: FGH Hohenlimburg Adresse: Gasstr. 2-4, 58119 Hagen

Geplante Maßnahme: Dachsanierung

Bauprogramm: Rückstellung

Kurze Darstellung: Erneuerung der Dachkonstruktion

Status Projekt: Status Kosten: Status Termine:

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung	01.01.2026		Die Statik soll 2025 geprüft werden, ggf. ist die Sanierung nicht notwendig.
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung	01.02.2026		
Einreichung Bauantrag	-		
Fertigstellung des ersten LV's	01.03.2026		
Beauftragungen AN	16.09.2025		
Beginn Ausführung	01.07.2026		
Fertigstellung/Abnahme	01.10.2026		

Kostenstand (brutto)			
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	250.000,00 €	100,0%	
Kostenstand (Zahlungsstand)	0,00 €	0,0%	
Kostenprognose	250.000,00 €	100,0%	
Entscheidungsgrremium	Rückstellung		
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung			

Mittelabflussplanung (brutto)			
Mittelbedarf gesamt.	250.000,00 €	100,0%	
Mittelbedarf lfd. Jahr	15.000,00 €	6,0%	
Mittelverbrauch lfd. Jahr	0,00 €	0,0%	

Meldestatus			
Projekt beauftragt			
Auftrags-Nr. vergeben			
Projekt storniert	Nein		

Risiken, Sonstiges	
Begründung Kostentreiber:	Keine
Gegenmaßnahmen:	Keine
Terminverschiebung:	wenn die Tragfähigkeit nicht ausreichend nachgewiesen werden kann,
Beschleunigungsmaßnahmen:	Keine

Projektleiter (Name): Ahmet Candan

Datum: 05.09.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: nicht vorhanden Bezirk: Mitte Stand: 05.09.2025

Objekt: FRW Mitte Adresse: Bergischer Ring 87, 58089 Hagen

Geplante Maßnahme: Austausch Sektionaltore, Herrichtung von Räumen

Bauprogramm: Rückstellung

Kurze Darstellung: Diverse: Austausch Sektionaltore, Herrichtung von Räumen für Wachpersonal.

Status Projekt: Status Kosten: Status Termine:

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung			Maßnahme entfällt, da die Rückstellung aufgelöst wurde.
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung			
Einreichung Bauantrag			
Fertigstellung des ersten LV's			
Beauftragungen AN			
Beginn Ausführung			
Fertigstellung/Abnahme			

Kostenstand (brutto)			
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	643.000,00 €	100,0%	Einen geplanten Fertigstellungstermin gibt es wegen der Abgängigkeit nicht.
Kostenstand (Zahlungsstand)	28.349,29 €	4,4%	
Kostenprognose	25.366,63 €	3,9%	
Entscheidungsgrremium	Rückstellung		
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung			

Mittelabflussplanung (brutto)			
Mittelbedarf gesamt.	28.349,29 €	100,0%	
Mittelbedarf lfd. Jahr		0,0%	
Mittelverbrauch lfd. Jahr	28.349,29 €	100,0%	

Meldestatus			
Projekt beauftragt			
Auftrags-Nr. vergeben	01.01.2025		
Projekt storniert	Nein		

Risiken, Sonstiges

Begründung Kostentreiber: Keine

Gegenmaßnahmen: Keine

Terminverschiebung:

Beschleunigungsmaßnahmen: Keine

Projektleiter (Name): Ahmet Candan

Datum: 05.09.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: 23-2023-00334 | Bezirk: Hohenlimburg | Stand: 28.08.2025

Objekt:

FRW Ost

Adresse:

Florianstr. 2

Geplante Maßnahme:

Ertüchtigung: Leitstelle, Serverraum

Bauprogramm:

eigenfinanziert FB37

Kurze Darstellung:

Elektrotechnische redundante Strom- und Datenverkabelung der Serverräume und Leitstellenplätze sowie des Stabsraumes

Status Projekt:

Status Kosten:

Status Termine:

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung	01.06.2022		geplanter Fertigstellungstermin, siehe Auftrag vom 10.04.2024, schnellst möglich
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung	01.05.2024		
Einreichung Bauantrag			
Fertigstellung des ersten LV's	01.03.2025		
Beauftragungen AN	18.04.2025		
Beginn Ausführung	01.07.2025		
Fertigstellung/Abnahme	31.12.2025		

Kostenstand (brutto)			
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	950.000,00 €	100,0%	
Kostenstand (Zahlungsstand)	252.756,19 €	26,6%	
Kostenprognose	920.000,00 €	96,8%	
Entscheidungsgremium	VV		
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung			

Mittelabflussplanung (brutto)			
Mittelbedarf gesamt.	920.000,00 €	100,0%	
Mittelbedarf lfd. Jahr	875.000,00 €	95,1%	
Mittelverbrauch lfd. Jahr	209.434,92 €	22,8%	

Meldestatus				
Projekt beauftragt	10.04.2024			
Auftrags-Nr. vergeben	10.04.2024			
Projekt storniert	Nein			

Risiken, Sonstiges	
Begründung Kostentreiber:	x
Gegenmaßnahmen:	x
Terminverschiebung:	x
Beschleunigungsmaßnahmen:	x

Projektleiter (Name):

Ariane Blücher

Datum:

28.08.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: Rückstellung Bezirk: Hohenlimburg Stand: 22.08.2025

Objekt: FRW Ost Adresse: Florianstr. 2, 58119 Hagen

Geplante Maßnahme: Trinkwassersanierung

Bauprogramm: Rückstellung

Kurze Darstellung: Wiederherstellung der Trinkwasserhygiene im gesamten Objekt

Status Projekt: Status Kosten: Status Termine:

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung	01.07.2026	<div></div>	Für die Trinkwassersanierung wird kein Bauantrag gestellt
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung	01.08.2026	<div></div>	
Einreichung Bauantrag	-	<div></div>	
Fertigstellung des ersten LV's	01.02.2027	<div></div>	
Beauftragungen AN	01.04.2027	<div></div>	
Beginn Ausführung	15.05.2027	<div></div>	
Fertigstellung/Abnahme	31.12.2027	<div></div>	

Kostenstand (brutto)			
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	510.000,00 €	100,0%	
Kostenstand (Zahlungsstand)	0,00 €	0,0%	
Kostenprognose	510.000,00 €	100,0%	
Entscheidungsgremium	Rückstellung		
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung	31.12.2027		

Mittelabflussplanung (brutto)			
Mittelbedarf gesamt.	510.000,00 €	100,0%	
Mittelbedarf lfd. Jahr	0,00 €	0,0%	
Mittelverbrauch lfd. Jahr	0,00 €	0,0%	

Meldestatus				
Projekt beauftragt				
Auftrags-Nr. vergeben				
Projekt storniert	Nein			

Risiken, Sonstiges

Begründung Kostentreiber: keine

Gegenmaßnahmen: keine

Terminverschiebung: keine

Beschleunigungsmaßnahmen: keine

Projektleiter (Name): Ahmet Candan

Datum: 22.08.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: 37-2022-00325 | Bezirk: Eilpe-Dahl | Stand: 26.08.2025

Objekt:

FWGH Dahl

Adresse:

Am Obergraben 20

Geplante Maßnahme:

Anbau einer 24-Stunden-Rettungswache

Bauprogramm:

Kurze Darstellung:

Rettungswache für zwei Fahrzeuge, für zwei funktionale Stellen. Anbau am FWGH Dahl.

Status Projekt:

Status Kosten:

Status Termine:

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung	28.02.2026		
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung	31.05.2026		
Einreichung Bauantrag	01.06.2026		
Fertigstellung des ersten LV's	01.03.2027		
Beauftragungen AN	30.05.2027		
Beginn Ausführung	01.07.2027		
Fertigstellung/Abnahme	15.09.2028		

Kostenstand (brutto)			
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	3.805.500,00 €	100,0%	
Kostenstand (Zahlungsstand)	0,00 €	0,0%	
Kostenprognose	3.805.500,00 €	100,0%	
Entscheidungsgremium	Rat		
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung	27.05.2025		

Mittelabflussplanung (brutto)			
Mittelbedarf gesamt.	3.805.500,00 €	100,0%	
Mittelbedarf lfd. Jahr	886.000,00 €	23,3%	
Mittelverbrauch lfd. Jahr	0,00 €	0,0%	

Meldestatus			
Projekt beauftragt	14.11.2022		
Auftrags-Nr. vergeben	25.07.2025		
Projekt storniert	Nein		

Risiken, Sonstiges

Begründung Kostentreiber:

Bauen im Überschwemmungsgebiet

Gegenmaßnahmen:

Terminverschiebung:

Beschleunigungsmaßnahmen:

Generalplanungsvergabe

Projektleiter (Name):

Roberta Masciotra

Datum:

26.08.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer:

Bezirk:

Haspe

Stand:

28.08.2025

Objekt:	Gesamtschule Haspe	Adresse:	Kirmesplatz 2, 58135 Hagen
Geplante Maßnahme:	Brandschutzmaßnahmen Altbau 1. und 2. BA		
Bauprogramm:	Rückstellung		
Kurze Darstellung:	Umsetzung des genehmigten BSK: insbes. Ertüchtigung der Türen, Wände und Decken sowie Brandmeldeanlage		
Status Projekt:		Status Kosten:	Status Termine:

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung	01.07.2020		
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung	02.05.2022		
Einreichung Bauantrag	23.01.2018		
Fertigstellung des ersten LV's	03.05.2022		
Beauftragungen AN	02.06.2022		
Beginn Ausführung	06.07.2022		
Fertigstellung/Abnahme	30.11.2026		

Kostenstand (brutto)

beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	450.000,00 €	100,0%	Das vorh. Budget in Höhe von 178.497,44 € ist ein Gesamtbudget für den BS im Alt-als auch im Erweiterungsbau. Für eine abschließende Kostenprognose fehlen die Kosten der KG 400. Die Kosten müssen noch für die Umsetzung in 2026 hochgerechnet werden und da diese Kosten investiv sind, für den Haushalt 2026 / 2027 bewilligt werden
Kostenstand (Zahlungsstand)	180.300,72 €	40,1%	
Kostenprognose	422.067,25 €	93,8%	
Entscheidungsgremium	Rückstellung		
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung			

Mittelabflussplanung (brutto)

Mittelbedarf gesamt.	450.000,00 €	100,0%	
Mittelbedarf lfd. Jahr	0,00 €	0,0%	
Mittelverbrauch lfd. Jahr	0,00 €	0,0%	

Meldestatus

Projekt beauftragt			Eine Projektnummer wurde nicht vergeben
Auftrags-Nr. vergeben			
Projekt storniert	Nein		

Risiken, Sonstiges

Begründung Kostentreiber:	Die KB für BMZ und Si-Beleuchtung fehlen		
Gegenmaßnahmen:	Beantragung der investiven Mittel für 2026/2027.		
Terminverschiebung:			
Beschleunigungsmaßnahmen:			
Projektleiter (Name):	Kerstin Kirmse		
Datum:	28.08.2025		

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer:

Bezirk:

Haspe

Stand:

28.08.2025

Objekt: Gesamtschule Haspe Adresse: Kirmesplatz 2, 58135 Hagen
 Geplante Maßnahme: Brandschutzmaßnahmen Erweiterungsbau
 Bauprogramm: Rückstellung
 Kurze Darstellung: Umsetzung des genehmigten BSK: insbes. Ertüchtigung Türen und Wände, BWA und Si-Beleuchtung
 Status Projekt: Status Kosten: Status Termine:

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung			KS und KB liegen noch nicht vor.
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung			
Einreichung Bauantrag	16.11.2018		
Fertigstellung des ersten LV's			
Beauftragungen AN			
Beginn Ausführung			
Fertigstellung/Abnahme	30.11.2026		

Kostenstand (brutto)

beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	178.497,44 €	100,0%	Das vorh. Budget in Höhe von 178.497,44 € ist ein Gesamtbudget für den BS im Alt-als auch im Erweiterungsbau und ist nicht ausreichend. Für eine abschließende Kostenprognose fehlen die Kosten der KG 400. Die Kosten müssen noch für die Umsetzung in 2026 und da diese Kosten investiv sind, für den Haushalt 2026 / 2027 bewilligt werden.
Kostenstand (Zahlungsstand)	830,92 €	0,5%	
Kostenprognose	156.800,00 €	87,8%	
Entscheidungsgremium	Rückstellung		
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung			

Mittelabflussplanung (brutto)

Mittelbedarf gesamt.	156.800,00 €	100,0%	
Mittelbedarf lfd. Jahr	0,00 €	0,0%	
Mittelverbrauch lfd. Jahr	0,00 €	0,0%	

Meldestatus

Projekt beauftragt			Es wurde keine Projektnummer vergeben
Auftrags-Nr. vergeben			
Projekt storniert			

Risiken, Sonstiges

Begründung Kostentreiber:	Die KS für BMZ und Si-Beleuchtung fehlt		
Gegenmaßnahmen:	Beantragung der investiven Mittel für 2026/2027 sowie konsum. Mittel in Höhen von rd. 61.000,- €		
Terminverschiebung:			
Beschleunigungsmaßnahmen:			

Projektleiter (Name):	Kerstin Kirmse		
Datum:	28.08.2025		

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer:		Bezirk:	Haspe	Stand:	18.08.2025	
Objekt:	Gesamtschule Haspe		Adresse: Kirmesplatz 2, 58135 Hagen			
Geplante Maßnahme:	Sanierung Oberboden im Pädagogischen Zentrum					
Bauprogramm:	Rückstellung					
Kurze Darstellung:	Sanierung des Oberbodens im PZ - Austausch des Kopfh Holzparketts					
Status Projekt:			Status Kosten:		Status Termine:	

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung	02.05.2022		Austausch des gesamten Gussasphalts (PZ) gegen Verbundestrich
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung	05.12.2022		
Einreichung Bauantrag			
Fertigstellung des ersten LV's	19.03.2024		
Beauftragungen AN	10.04.2024		
Beginn Ausführung	08.07.2024		
Fertigstellung/Abnahme	05.09.2025		

Kostenstand (brutto)		
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	573.000,00 €	100,0%
Kostenstand (Zahlungsstand)	211.784,63 €	37,0%
Kostenprognose	472.402,16 €	82,4%
Entscheidungsgrremium	Rückstellung	
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung		

Mittelabflussplanung (brutto)		
Mittelbedarf gesamt.	573.000,00 €	100,0%
Mittelbedarf lfd. Jahr	331.990,82 €	57,9%
Mittelverbrauch lfd. Jahr	116.012,93 €	20,2%

Meldestatus		
Projekt beauftragt		Eine Projektnummer wurde nicht vergeben
Auftrags-Nr. vergeben		
Projekt storniert		

Risiken, Sonstiges	
Begründung Kostentreiber:	
Gegenmaßnahmen:	
Terminverschiebung:	Unvorh. Probleme durch Verlegung des neuen Holzkopf parkettes auf Bestandsgussasphalt
Beschleunigungsmaßnahmen:	
Projektleiter (Name):	Kerstin Kirmse
Datum:	18.08.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: KIII-2024-00014 | Bezirk: Haspe | Stand: 09.09.2025

Objekt:	GeS Haspe	Adresse:	Kirmesplatz 2, 58135 Hagen
Geplante Maßnahme:	Toilettensanierung Hauptgebäude - BT 2		
Bauprogramm:	KInvFG		
Kurze Darstellung:	Sanierung/ Umbau diverser Toilettenanlagen HG (BT2) -Sanierung Etagentoiletten 1.- 3. OG u. EG, Kernsanierung Pausentoiletten UG		
Status Projekt:		Status Kosten:	Status Termine:

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung	28.11.2024		Bauen im Bestand, Verschiebung Ausschreibungsbeginn HLS: Bestandsschächte nicht einsehbar, d.h. vorheriger Teilabriss zur Bestandssichtung notwendig. Ausführung während der Unterrichtszeit nur eingeschränkt möglich (wegen angrenzender Klassenzimmer), sowie Stillstand im Zeitraum der Abiturprüfungen, Ausführung der lärmintensiven Arbeiten nur in den Ferien möglich
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung	27.03.2025		
Einreichung Bauantrag			
Fertigstellung des ersten LV's	16.01.2025		
Beauftragungen AN	16.01.2025		
Beginn Ausführung	27.01.2025		
Fertigstellung/Abnahme	13.12.2025		

Kostenstand (brutto)			
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	930.000,00 €	100,0%	14.12.2023 Vorlage: 0608 / 2023 Maßnahmensumme 600.000,00 € Erhöhung der Fördermittel am 08.05.2025 auf 930.000,00 €
Kostenstand (Zahlungsstand)	136.736,78 €	14,7%	
Kostenprognose	930.000,00 €	100,0%	
Entscheidungsgremium	Rat	14.12.2023	
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung	31.12.2025		

Mittelabflussplanung (brutto)			
Mittelbedarf gesamt.	930.000,00 €	100,0%	
Mittelbedarf lfd. Jahr	835.068,97 €	89,8%	
Mittelverbrauch lfd. Jahr	621.588,42 €	66,8%	

Meldestatus			
Projekt beauftragt	11.01.2024		
Auftrags-Nr. vergeben	16.05.2024		
Projekt storniert	Nein		

Risiken, Sonstiges	
Begründung Kostentreiber:	fehlende Bestandsunterlagen HLS u. Elektro
Gegenmaßnahmen:	Erhöhung Fördermittel 08.05.2025
Terminverschiebung:	Bauen im Bestand, lärmintensive Arbeiten nur in den Ferien möglich, siehe Kommentar TP
Beschleunigungsmaßnahmen:	Ausführung teilweise auch während der Schulzeit

Projektleiter (Name):	Anke Hocks, 65/2114
Datum:	09.09.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: KIII- 2023-00322 Bezirk: Haspe Stand: 29.08.2025

Objekt:

Geplante Maßnahme:

Bauprogramm:

Kurze Darstellung:

GeS Haspe

Treppenhaussanierung 1+2 im HG - BT 2

KInvFG

Sanierung (Akustikmaßnahmen) von zwei Treppenhäusern im HG -BT2

Adresse:

Kirmesplatz 2, 58135 Hagen

Status Projekt:

Status Kosten:

Status Termine:

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung	20.11.2024		- 'Verfügbarkeit von mind. einem Treppenhaus als Rettungsweg für das HG-BT2 muss gewähr- leistet sein - 'Ausführungszeitraum beschränkt auf Schulferien - 'Kapazitätsproblemen FB und Vergabestelle => keine Termingerechte Ausschreibung/ Vergabe möglich
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung	07.05.2025		
Einreichung Bauantrag			
Fertigstellung des ersten LV's	16.06.2025		
Beauftragungen AN	17.06.2025		
Beginn Ausführung	14.07.2025		
Fertigstellung/Abnahme	01.12.2025		

Kostenstand (brutto)			
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	131.000,00 €	100,0%	Kostenrahmen 120.000,00 € (vom 30.08.2020/ vom 20.11.2023), Maßnahmenfortschreibung 131.000,00 € (vom 20.11.2024)
Kostenstand (Zahlungsstand)	999,60 €	0,8%	
Kostenprognose	86.000,00 €	65,6%	
Entscheidungsgremium	Rat	01.10.2020	
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung	31.12.2024		

Mittelabflussplanung (brutto)			
Mittelbedarf gesamt.	131.000,00 €	100,0%	
Mittelbedarf lfd. Jahr	85.000,00 €	64,9%	
Mittelverbrauch lfd. Jahr	63.909,27 €	48,8%	

Meldestatus			
Projekt beauftragt	04.10.2023		Mitteilung Auftragsmanagement am 16.12.2024: Fertigstellung bis 31.12.2025
Auftrags-Nr. vergeben	26.10.2023		
Projekt storniert	Nein		

Risiken, Sonstiges	
Begründung Kostentreiber:	Bauen im Bestand, unvorhersehbare Kosten
Gegenmaßnahmen:	-
Terminverschiebung:	Ausführung nur in Ferien, Koordination mit 2 weiteren Maßnahmen im BT2 (s. Kommentar TP)
Beschleunigungsmaßnahmen:	-

Projektleiter (Name):

Datum:

Anke Hocks, 65/2114

29.08.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: 40-2018-00104

Bezirk:

Nord

Stand:

29.08.2025

Objekt: GesS Fritz-Steinhoff

Adresse:

Am Bügel 20

Geplante Maßnahme: Brandschutzsanierung

Bauprogramm:

Kurze Darstellung: Einbau von Brandschotts, Trockenbau- und Maurerarbeiten

Status Projekt:



Status Kosten:



Status Termine:



Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung	01.06.2018		Zeitschiene nicht einhaltbar, durch die Verzögerung wird die Förderung als gefährdet gesehen und somit aus der Finanzierung KInvFG rausgenommen.
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung	01.07.2018		
Einreichung Bauantrag	20.03.2017		
Fertigstellung LVs	31.03.2019		
Beauftragungen AN	01.08.2018		
Beginn Ausführung	15.08.2018		
Fertigstellung/Abnahme	31.12.2025		

Kostenstand (brutto)

beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	710.000,00 €	100,0%
Kostenstand (Zahlungsstand)	580.590,00 €	81,8%
Kostenprognose	605.000,00 €	85,2%
Entscheidungsgremium	Rat	
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung	31.12.2025	

Mittelabflussplanung (brutto)

Mittelbedarf gesamt.	605.000,00 €	100,0%
Mittelbedarf lfd. Jahr	37.000,00 €	6,1%
Mittelverbrauch lfd. Jahr	11.747,07 €	1,9%

Meldestatus

Projekt beauftragt	
Auftrags-Nr. vergeben	
Projekt storniert	Nein

10.05.2018

Risiken, Sonstiges

Begründung Kostentreiber:	Baukostensteigerung über die Jahre.
Gegenmaßnahmen:	Keine
Terminverschiebung:	Bauzeiten nur in den Ferien, zusätzl. Baumängel; Zuständigkeitswechsel; kapazitäre Engpässe
Beschleunigungsmaßnahmen:	Bauzeiten während der Schulzeit.

Projektleiter (Name): Feldhaus (vormals Leistner, 65/21)

Datum: 29.08.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer:	FB 40	Bezirk:	Eilpe-Dahl	Stand:	09.09.2025
Objekt:	GS Astrid Lindgren		Adresse: Selbeckerstr. 55, 58091 Hagen		
Geplante Maßnahme:	Sanierung OGS Küche (in Planung bei FB 40)				
Bauprogramm:					
Kurze Darstellung:	Sanierung der OGS Küche ist geplant von FB 40, aber noch nicht als Auftrag an FB 65 vergeben.				
Status Projekt:		Status Kosten:		Status Termine:	

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung			Das Projekt befindet sich noch in Planung beim Fachbereich 40.
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung			
Einreichung Bauantrag			
Fertigstellung des ersten LV's			
Beauftragungen AN			
Beginn Ausführung			
Fertigstellung/Abnahme			

Kostenstand (brutto)			
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)			Finanzierung wird noch von FB 40 geklärt
Kostenstand (Zahlungsstand)			
Kostenprognose			
Entscheidungsgremium	-		
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung			

Mittelabflussplanung (brutto)				
Mittelbedarf gesamt.	150.000,00 €	100,0%		
Mittelbedarf lfd. Jahr	0,00 €	0,0%		
Mittelverbrauch lfd. Jahr	0,00 €	0,0%		

Meldestatus			
Projekt beauftragt			Das Projekt wurde noch nicht beauftragt. Eine Auftragsnummer wurde dementsprechend nicht vergeben.
Auftrags-Nr. vergeben			
Projekt storniert	-		

Risiken, Sonstiges	
Begründung Kostentreiber:	
Gegenmaßnahmen:	
Terminverschiebung:	
Beschleunigungsmaßnahmen:	
Projektleiter (Name):	Stefan Kerkenberg
Datum:	09.09.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer:		Bezirk:	Eilpe-Dahl	Stand:	09.09.2025	
Objekt:	GS Astrid Lindgren		Adresse:	Selbecker Straße 55, 58091		
Geplante Maßnahme:	Sanierung Pavillon					
Bauprogramm:	Rückstellung					
Kurze Darstellung:	Erneuerung von Böden in den Klassenräumen im Pavillon sowie Anstrich Innen und Außen, Dachreparatur, div. Verschönerungsarbeiten					
Status Projekt:			Status Kosten:		Status Termine:	

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung	15.06.2023		Der Dachdecker konnte den Termin für Dachreparatur nicht einhalten. Die Fertigstellung wird sich auf November 2025 verschieben.
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung	20.07.2023		
Einreichung Bauantrag			
Fertigstellung des ersten LV's			
Beauftragungen AN	25.02.2024		
Beginn Ausführung	06.04.2024		
Fertigstellung/Abnahme	04.08.2025		

Kostenstand (brutto)		
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	330.000,00 €	100,0%
Kostenstand (Zahlungsstand)	74.582,19 €	22,6%
Kostenprognose	170.000,00 €	51,5%
Entscheidungsgremium	Rückstellung	
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung	04.08.2025	

Mittelabflussplanung (brutto)		
Mittelbedarf gesamt.	170.000,00 €	100,0%
Mittelbedarf lfd. Jahr	75.000,00 €	44,1%
Mittelverbrauch lfd. Jahr	24.000,00 €	14,1%

Meldestatus		
Projekt beauftragt	01.02.2024	
Auftrags-Nr. vergeben		
Projekt storniert	Nein	

Risiken, Sonstiges	
Begründung Kostentreiber:	Umsetzung wird preiswerter als vorher angenommen.
Gegenmaßnahmen:	Keine
Terminverschiebung:	Verschiebt sich, da der Dachdecker noch nicht beginnen konnte.
Beschleunigungsmaßnahmen:	Keine. Wegen der Feriengebundenheit soll die Maßnahme in den Herbstferien umgesetzt werden.

Projektleiter (Name):	Stefan Kerkenberg
Datum:	09.09.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: Rückstellung Bezirk: Hohenlimburg Stand: 29.08.2025

Objekt: GS Auf der Heide Adresse: Heideschulweg 12, 58119 Hagen
Geplante Maßnahme: Umsetzung Brandschutzkonzept
Bauprogramm: Rückstellung
Kurze Darstellung: Umsetzung des aktualisierten und genehmigten Brandschutzkonzeptes und damit Beseitigung der WKP-Mängel
Status Projekt: Status Kosten: Status Termine:

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung	29.11.2023		Die Maßnahme wurde aus kapazitären Gründen noch nicht begonnen. Die Abarbeitung der gravierenden Mängel wurde bereits in die Wege geleitet.
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung	01.06.2026		
Einreichung Bauantrag			
Fertigstellung des ersten LV's			
Beauftragungen AN			
Beginn Ausführung			
Fertigstellung/Abnahme	31.08.2027		

Kostenstand (brutto)				
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	170.000,00 €	100,0%		
Kostenstand (Zahlungsstand)	0,00 €	0,0%		
Kostenprognose	170.000,00 €	100,0%		
Entscheidungsgremium	Rückstellung			
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung	31.12.2027			

Mittelabflussplanung (brutto)			
Mittelbedarf gesamt.	170.000,00 €	100,0%	
Mittelbedarf lfd. Jahr	0,00 €	0,0%	
Mittelverbrauch lfd. Jahr	0,00 €	0,0%	

Meldestatus				
Projekt beauftragt	19.02.2025			
Auftrags-Nr. vergeben				
Projekt storniert	Nein			

Risiken, Sonstiges	
Begründung Kostentreiber:	keine
Gegenmaßnahmen:	keine
Terminverschiebung:	Kapazitäre Gründe
Beschleunigungsmaßnahmen:	keine
Projektleiter (Name):	Hüdepohl
Datum:	29.08.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: fehlt Bezirk: Mitte Stand: 29.08.2025

Objekt: GS Emil-Schumacher Adresse: Siemensstr. 10
 Geplante Maßnahme: OGS Ausbau
 Bauprogramm: -
 Kurze Darstellung: OGS Erweiterung im Bereich der ehem. Hausmeisterwohnung angedacht.

Status Projekt: Status Kosten: Status Termine:

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung	07.03.2025	 	Die Beauftragung der Machbarkeitsstudie muss dringend erfolgen. Auftrag für ein neues Brandschutzkonzept und Angebot vom Architekturbüro liegt vor. Auftrag mit MB-Nr. fehlt.
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung		 	
Einreichung Bauantrag		 	
Fertigstellung des ersten LV's		 	
Beauftragungen AN		 	
Beginn Ausführung		 	
Fertigstellung/Abnahme		 	

Kostenstand (brutto)			
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	400.000,00 €	100,0%	
Kostenstand (Zahlungsstand)	0,00 €	0,0%	
Kostenprognose	0,00 €	0,0%	
Entscheidungsgremium	-		
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung			

Mittelabflussplanung (brutto)			
Mittelbedarf gesamt.	400.000,00 €	100,0%	
Mittelbedarf lfd. Jahr	0,00 €	0,0%	
Mittelverbrauch lfd. Jahr	0,00 €	0,0%	

Meldestatus			
Projekt beauftragt		 	Projekt muss beauftragt werden.
Auftrags-Nr. vergeben		 	
Projekt storniert	-		

Risiken, Sonstiges	
Begründung Kostentreiber:	Keine
Gegenmaßnahmen:	Keine
Terminverschiebung:	Beauftragung fehlt
Beschleunigungsmaßnahmen:	Beauftragung vom Schulamt muss weitergeleitet und Architektenvertrag geschrieben werden.

Projektleiter (Name): Ulrike Sandhäger
 Datum: 29.08.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: KPIII 2024 00018 Bezirk: Mitte Stand: 01.08.2025

Objekt: GS Emil-Schumacher Adresse: Siemensstr. 10
Geplante Maßnahme: Sanierung der WC-Anlage
Bauprogramm: KPIII
Kurze Darstellung: Sanierung der außenliegenden WC's und Einrichtung eines barrierefreien WC's

Status Projekt: Status Kosten: Status Termine:

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung	05.10.2023		
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung	12.05.2025		
Einreichung Bauantrag			
Fertigstellung des ersten LV's	04.04.2025		
Beauftragungen AN	16.06.2025		
Beginn Ausführung	14.07.2025		
Fertigstellung/Abnahme	28.11.2025		

Kostenstand (brutto)			
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	395.000,00 €	100,0%	
Kostenstand (Zahlungsstand)	35.093,93 €	8,9%	
Kostenprognose	151.000,00 €	38,2%	
Entscheidungsgremium	VV		
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung	30.12.2025		

Mittelabflussplanung (brutto)			
Mittelbedarf gesamt.	395.000,00 €	100,0%	
Mittelbedarf lfd. Jahr	149.322,54 €	37,8%	
Mittelverbrauch lfd. Jahr	33.416,47 €	8,5%	

Meldestatus			
Projekt beauftragt	11.01.2024		
Auftrags-Nr. vergeben			
Projekt storniert	Nein		

Risiken, Sonstiges	
Begründung Kostentreiber:	Keine
Gegenmaßnahmen:	Keine
Terminverschiebung:	Keine
Beschleunigungsmaßnahmen:	Keine

Projektleiter (Name): Ulrike Sandhäger
Datum: 01.08.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer:	Nein	Bezirk:	Mitte	Stand:	22.08.2025	
Objekt:	GS Erwin-Hegemann		Adresse:	Fraunhoferstr. 5		
Geplante Maßnahme:	Fassadensanierung					
Bauprogramm:	KInvFG					
Kurze Darstellung:	Erneuerung der Fenster					
Status Projekt:			Status Kosten:		Status Termine:	

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung	19.02.2020		Die Maßnahme wurde am 15.05.2025 abgeschlossen
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung	28.10.2024		
Einreichung Bauantrag	Nein		
Fertigstellung LVs			
Beauftragungen AN			
Beginn Ausführung	08.07.2024		
Fertigstellung/Abnahme	15.05.2025		

Kostenstand (brutto)			
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	430.000,00 €	100,0%	Änderung des Bauprozesses: Alu-Fenster wurden eingebaut und nicht die ursprünglich kalkulierten Kunststofffenstern.
Kostenstand (Zahlungsstand)	539.000,00 €	125,3%	
Kostenprognose	537.000,00 €	124,9%	
Entscheidungsgrremium	Rat		
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung	31.12.2023		

Mittelabflussplanung (brutto)			
Mittelbedarf gesamt.			
Mittelbedarf lfd. Jahr			
Mittelverbrauch lfd. Jahr			

Meldestatus			
Projekt beauftragt	06.06.2024		
Auftrags-Nr. vergeben	03.01.2025		
Projekt storniert	Nein		

Risiken, Sonstiges	
Begründung Kostentreiber:	nicht notwendig
Gegenmaßnahmen:	nicht notwendig
Terminverschiebung:	nicht notwendig
Beschleunigungsmaßnahmen:	nicht notwendig

Projektleiter (Name):	Ngu
Datum:	22.08.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: 48-2021-00182

Bezirk:

Mitte

Stand:

09.09.2025

Objekt: Goldberg

Adresse:

Franzstr. 75

Geplante Maßnahme: Neubau Zweigstelle GS Goldberg

Bauprogramm: DGNB-Zertifizierung / KF

Kurze Darstellung: 4-geschossiger massiv Schulneubau mit Schulhof

Status Projekt:



Status Kosten:



Status Termine:



Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung	27.05.2021		Kosten: NT Wasserhaltung/WBH, marktübliche Kostensteigerungen, Präzision zu LP 3 Ausführungsplanung Termine: Terminverschiebungen Vergabestelle, schlecht Wetter, Aufhebung Vergabeprozesse, keine Angebotsabgaben
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung	17.02.2023		
Einreichung Bauantrag	14.04.2023		
Fertigstellung des ersten LV's	19.03.2024		
Beauftragungen AN	22.04.2024		
Beginn Ausführung	17.05.2024		
Fertigstellung/Abnahme	01.04.2026		

Kostenstand (brutto)

beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	9.948.924,00 €	100,0%
Kostenstand (Zahlungsstand)	3.300.724,86 €	33,2%
Kostenprognose	10.327.928,44 €	103,8%
Entscheidungsgremium	Rat	
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung	20.02.2026	

Mittelabflussplanung (brutto)

Mittelbedarf gesamt.	10.327.928,44 €	100,0%
Mittelbedarf lfd. Jahr	4.815.367,11 €	46,6%
Mittelverbrauch lfd. Jahr	4.461.935,46 €	43,2%

Meldestatus

Projekt beauftragt	23.04.2021	
Auftrags-Nr. vergeben	20.09.2021	
Projekt storniert	Nein	

Risiken, Sonstiges

Begründung Kostentreiber:	s.o.
Gegenmaßnahmen:	Optimierungen wurden geprüft und in Planung berücksichtigt
Terminverschiebung:	s.o.
Beschleunigungsmaßnahmen:	Gewerke in Anfang-Anfang setzen

Projektleiter (Name): Dennis Harbott

Datum: 09.09.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: 48-2021-00174 | Bezirk: Mitte | Stand: 09.09.2025

Objekt:

Henry van der Velde

Adresse:

Blücherstr. 22

Geplante Maßnahme:

Neubau Erweiterung und Multifunktionsraum

Bauprogramm:

KFW-Förderung, Investiv

Kurze Darstellung:

3 und 1-geschossige Erweiterung des Bestandsgebäudes mit OGS u. Mensa in Hybrithbauweise

Status Projekt:

Status Kosten:

Status Termine:

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung	02.02.2023		
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung	02.04.2024		
Einreichung Bauantrag	30.08.2024		
Fertigstellung des ersten LV's	28.02.2025		
Beauftragungen AN	16.06.2025		
Beginn Ausführung	14.07.2025		
Fertigstellung/Abnahme	01.02.2027		

Kostenstand (brutto)			
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	9.440.000,00 €	100,0%	
Kostenstand (Zahlungsstand)	619.137,46 €	6,6%	
Kostenprognose	9.220.922,28 €	97,7%	
Entscheidungsgremium	Rat	22.05.2024	
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung	01.02.2027		

Mittelabflussplanung (brutto)			
Mittelbedarf gesamt.	9.440.000,00 €	100,0%	
Mittelbedarf lfd. Jahr	8.594.074,40 €	91,0%	
Mittelverbrauch lfd. Jahr	1.897.863,44 €	20,1%	

Meldestatus			
Projekt beauftragt	13.08.2024		
Auftrags-Nr. vergeben	06.09.2024		
Projekt storniert	Nein		

Risiken, Sonstiges	
Begründung Kostentreiber:	Bisher nicht bekannt
Gegenmaßnahmen:	bisher nicht notwendig
Terminverschiebung:	Terminverschleppung durch Vergabestelle, Ausschreibung ohne Angebote
Beschleunigungsmaßnahmen:	Von EU Verfahren in Vergabeverhandlung wechseln unter Abstimmung Vergabe- u. Rechtsamt

Projektleiter (Name):

Dennis Harbott

Datum:

09.09.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: 40-2023-00325 | Bezirk: Mitte | Stand: 19.08.2025

Objekt: GS Henry-van-de-Velde Adresse: Am Sportpark 18b, 58097 Hagen
Geplante Maßnahme: Containeranlage als Ersatzunterbringung
Bauprogramm: Haushaltsplanung 2024/2
Kurze Darstellung: Errichtung einer Schulcontainer auf dem Sportplatz (2-geschossig)

Status Projekt: Status Kosten: Status Termine:

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung	04.04.2023		
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung	03.07.2024		
Einreichung Bauantrag	18.04.2024		
Fertigstellung des ersten LV's	01.10.2024		
Beauftragungen AN	03.12.2024		
Beginn Ausführung	07.02.2025		
Fertigstellung/Abnahme	25.08.2025		

Kostenstand (brutto)			
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	2.364.000,00 €	100,0%	
Kostenstand (Zahlungsstand)	916.269,02 €	38,8%	
Kostenprognose	2.364.000,00 €	100,0%	
Entscheidungsgrremium	VV		
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung			

Mittelabflussplanung (brutto)			
Mittelbedarf gesamt.	2.364.000,00 €	100,0%	
Mittelbedarf lfd. Jahr	411.135,01 €	17,4%	
Mittelverbrauch lfd. Jahr	205.152,42 €	8,7%	

Meldestatus			
Projekt beauftragt	17.10.2023		
Auftrags-Nr. vergeben	18.10.2023		
Projekt storniert	Nein		

Risiken, Sonstiges	
Begründung Kostentreiber:	nein
Gegenmaßnahmen:	keine
Terminverschiebung:	Produktion Container
Beschleunigungsmaßnahmen:	Nein

Projektleiter (Name):	Ipek Kaya
Datum:	19.08.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: Rückstellung Bezirk: Eilpe-Dahl Stand: 08.09.2025

Objekt:

Geplante Maßnahme:

Bauprogramm:

Kurze Darstellung:

GS Volmetal

Dach- +, Fenstersan., Klempner, BS-Mängelbes.

Rückstellung

Dach-, Fenstersanierung, div. Brandschutzarb., Klempnerarb.

Adresse:

Ribbertstr. 60, 58091 Hagen

Status Projekt:

Status Kosten:

Status Termine:

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung	04.12.2023		Für die baul. Mängelbeseitigung ist bisher kein Bauantrag erforderlich, es sind mehrere Direktaufträge, unterschiedliche Ausführungszeiten, unterschiedliche Fertigstellungen. Ein Nutzungsänderungsantrag mit neuem BS-Konzept ist bereits eingereicht.
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung	31.12.2026		
Einreichung Bauantrag	kein BA nötig		
Fertigstellung des ersten LV's			
Beauftragungen AN	17.03.2025		
Beginn Ausführung	01.04.2025		
Fertigstellung/Abnahme	01.08.2026		

Kostenstand (brutto)			
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	118.000,00 €	100,0%	Eine im letzten Quartal angedachte Reduzierung der Kosten wurde z.T. erfasst.
Kostenstand (Zahlungsstand)	96.000,00 €	81,4%	
Kostenprognose	125.000,00 €	105,9%	
Entscheidungsgremium	Rückstellung		
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung	31.12.2026		

Mittelabflussplanung (brutto)			
Mittelbedarf gesamt.	125.000,00 €	100,0%	
Mittelbedarf lfd. Jahr	29.000,00 €	23,2%	
Mittelverbrauch lfd. Jahr	96.000,00 €	76,8%	

Meldestatus				
Projekt beauftragt	20.02.2024			
Auftrags-Nr. vergeben	20.02.2024			
Projekt storniert	Nein			

Risiken, Sonstiges

Begründung Kostentreiber:

Gegenmaßnahmen:

Terminverschiebung:

Beschleunigungsmaßnahmen:

Spätere Ausführung als Erstellung Kostenrahmen.

Keine

Keine

Keine

Projektleiter (Name):

Datum:

Lohrmann, Britta

08.09.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: KPIII-19-186 Bezirk: Haspe Stand: 10.09.2025

Objekt: Gymnasium Chr. Rohlf's Adresse: Ennepeufer 3
 Geplante Maßnahme: Dachsanierung
 Bauprogramm: KInvFG
 Kurze Darstellung: Das Dach soll komplett saniert werden

Status Projekt:
 Status Kosten:
 Status Termine:

Terminplanung	Soll Termin	Status		
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung	12.09.2025			
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung	22.09.2025			
Einreichung Bauantrag	Nein			
Fertigstellung des ersten LV´s	12.09.2025			
Beauftragungen AN	20.10.2025			
Beginn Ausführung	20.10.2025			
Fertigstellung/Abnahme	31.12.2025			

Kostenstand (brutto)			
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	510.000,00 €	100,0%	
Kostenstand (Zahlungsstand)	0,00 €	0,0%	
Kostenprognose	510.000,00 €	100,0%	
Entscheidungsgremium	VV	19.11.2020	
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung	31.12.2021		

Mittelabflussplanung (brutto)			
Mittelbedarf gesamt.	510.000,00 €	100,0%	
Mittelbedarf lfd. Jahr	510.000,00 €	100,0%	
Mittelverbrauch lfd. Jahr	510.000,00 €	100,0%	

Meldestatus			
Projekt beauftragt	20.10.2025		
Auftrags-Nr. vergeben	20.10.2025		
Projekt storniert	Nein		

Risiken, Sonstiges	
Begründung Kostentreiber:	nicht notwendig
Gegenmaßnahmen:	nicht notwendig
Terminverschiebung:	nicht notwendig
Beschleunigungsmaßnahmen:	nicht notwendig

Projektleiter (Name): Ngu
 Datum: 10.09.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: KPIII-2024-00014 Bezirk: Haspe Stand: 21.08.2025

Objekt: Gym. Christian Rohlf's Adresse: Ennepeufer 3

Geplante Maßnahme: Elektrosanierung

Bauprogramm: KInvFG

Kurze Darstellung: Elektrosanierung einschließlich der Brandemelde - und Alarmanlage

Status Projekt: Status Kosten: Status Termine:

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung	31.03.2025		
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung	31.03.2025		
Einreichung Bauantrag	nicht erforderlich		
Fertigstellung des ersten LV's	30.06.2025		
Beauftragungen AN	14.07.2025		
Beginn Ausführung	14.07.2025		
Fertigstellung/Abnahme	31.12.2025		

Kostenstand (brutto)			
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	275.000,00 €	100,0%	
Kostenstand (Zahlungsstand)	65.000,00 €	23,6%	
Kostenprognose	125.000,00 €	45,5%	
Entscheidungsgrremium	Rat		
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung	31.12.2024		

Mittelabflussplanung (brutto)			
Mittelbedarf gesamt.	125.000,00 €	100,0%	
Mittelbedarf lfd. Jahr	125.000,00 €	100,0%	
Mittelverbrauch lfd. Jahr	65.000,00 €	52,0%	

Meldestatus			
Projekt beauftragt	16.01.2024		
Auftrags-Nr. vergeben	16.01.2024		
Projekt storniert	Nein		

Risiken, Sonstiges	
Begründung Kostentreiber:	/
Gegenmaßnahmen:	/
Terminverschiebung:	/
Beschleunigungsmaßnahmen:	/

Projektleiter (Name): Florian Bartel

Datum: 21.08.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: 40-2022-00298 Bezirk: Hohenlimburg Stand: 08.09.2025

Objekt:

Gymnasium Hohenlimburg

Adresse:

Wiesenstr. 27, 58119 Hagen

Geplante Maßnahme:

Sanierung naturwissenschaftliche Räume

Bauprogramm:

KInvFG

Kurze Darstellung:

Sanierung naturwissenschaftliche Räume

Status Projekt:

Status Kosten:

Status Termine:

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung	12.01.2023		Die Maßnahme wurde am 09.12.2024 fertiggestellt. Zwei Physikräume wurden saniert.
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung	17.07.2023		
Einreichung Bauantrag			
Fertigstellung des ersten LV's	04.10.2023		
Beauftragungen AN	09.11.2023		
Beginn Ausführung	05.07.2024		
Fertigstellung/Abnahme	09.12.2024		

Kostenstand (brutto)			
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	230.000,00 €	100,0%	
Kostenstand (Zahlungsstand)	225.263,84 €	97,9%	
Kostenprognose	228.000,00 €	99,1%	
Entscheidungsgremium	Rat		
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung	30.09.2024		

Mittelabflussplanung (brutto)			
Mittelbedarf gesamt.	225.263,84 €	100,0%	
Mittelbedarf lfd. Jahr		0,0%	
Mittelverbrauch lfd. Jahr		0,0%	

Meldestatus				
Projekt beauftragt	16.09.2022			
Auftrags-Nr. vergeben	11.09.2023			
Projekt storniert	Nein			

Risiken, Sonstiges

Begründung Kostentreiber:

keine

Gegenmaßnahmen:

keine

Terminverschiebung:

keine

Beschleunigungsmaßnahmen:

keine

Projektleiter (Name):

Salihi

Datum:

08.09.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: 40-2019-00178

Bezirk:

Mitte

Stand:

29.08.2025

Objekt: Gym. Theodor-Heuss Adresse: Humpertstraße 19
 Geplante Maßnahme: Brandschutz
 Bauprogramm: KInvFG 2.Kapitel
 Kurze Darstellung: Brandschutzmaßnahme inkl. Trennung Lösch- und Trinkwasser

Status Projekt:



Status Kosten:



Status Termine:



Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung	01.08.2018		Die Maßnahme hat sich wegen Corona und Hochwasser verzögert.
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung	01.02.2019		
Einreichung Bauantrag			
Fertigstellung des ersten LV's	12.10.2020		
Beauftragungen AN	18.07.2019		
Beginn Ausführung	30.07.2019		
Fertigstellung/Abnahme	01.02.2025		

Kostenstand (brutto)

beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	500.000,00 €	100,0%		Kosten für Elektroarbeiten waren nicht vorgesehen. Im Zuge des Neubaus musste eine neue BMA installiert werden, die auf diese Maßnahme gebucht wurde.
Kostenstand (Zahlungsstand)	587.038,96 €	117,4%		
Kostenprognose	611.460,31 €	122,3%		
Entscheidungsgremium	Rat			
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung	31.12.2020			

Mittelabflussplanung (brutto)

Mittelbedarf gesamt.	587.038,96 €	100,0%	
Mittelbedarf lfd. Jahr	0,00 €	0,0%	
Mittelverbrauch lfd. Jahr	9.354,67 €	1,6%	

Meldestatus

Projekt beauftragt				17.06.2019
Auftrags-Nr. vergeben				
Projekt storniert	Nein			

Risiken, Sonstiges

Begründung Kostentreiber:	Erhöhter Elektroaufwand
Gegenmaßnahmen:	Keine
Terminverschiebung:	Corona / Hochwasser
Beschleunigungsmaßnahmen:	Keine

Projektleiter (Name): Michael Lücke

Datum: 29.08.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: KPIII-2024-00001 Bezirk: Mitte Stand: 29.08.2025

Objekt:

Theodor-Heuss-Gymnasi

Adresse:

Humperstr. 19

Geplante Maßnahme:

Dachsanierung Hauptgebäude

Bauprogramm:

KInvFG

Kurze Darstellung:

Dachsanierung Hauptgebäude

Status Projekt:

Status Kosten:

Status Termine:

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung	30.11.2024		06.05.2025 Beauftragung erstes Gewerk
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung	–		
Einreichung Bauantrag	–		
Fertigstellung des ersten LV's	15.05.2025		
Beauftragungen AN	06.05.2025		
Beginn Ausführung	01.07.2025		
Fertigstellung/Abnahme	31.10.2025		

Kostenstand (brutto)			
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	1.075.000,00 €	100,0%	
Kostenstand (Zahlungsstand)	756.590,63 €	70,4%	
Kostenprognose	810.000,00 €	75,3%	
Entscheidungsgremium	Rat		
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung	31.12.2024		

Mittelabflussplanung (brutto)			
Mittelbedarf gesamt.	1.075.000,00 €	100,0%	
Mittelbedarf lfd. Jahr	318.409,37 €	29,6%	
Mittelverbrauch lfd. Jahr	756.590,63 €	70,4%	

Meldestatus				
Projekt beauftragt	16.12.2023			
Auftrags-Nr. vergeben	20.02.2024			
Projekt storniert	Nein			

Risiken, Sonstiges	
Begründung Kostentreiber:	Unvorhergesehene Arbeiten im Bestand
Gegenmaßnahmen:	
Terminverschiebung:	
Beschleunigungsmaßnahmen:	

Projektleiter (Name):	Mona Kazerooni
Datum:	29.08.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: Rückstellung Bezirk: Mitte Stand: 08.09.2025

Objekt: Hohenhof Adresse: Stirnband 10, 58093 Hagen

Geplante Maßnahme: Terrassensanierung

Bauprogramm: Rückstellung

Kurze Darstellung: Terrassensanierung wegen Wasserschäden im UG.

Status Projekt: Status Kosten: Status Termine:

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung	21.10.2024	<div></div>	Zeitschiene kritisch: Verzögerung durch die UDB und ODB. Bei der Vergabe sind Engpässe bei den qualifizierten Firmen zu erwarten. Die Vertragsabstimmung mit dem Architekten hat sich zeitlich verzögert.
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung	21.10.2024	<div></div>	
Einreichung Bauantrag	-	<div></div>	
Fertigstellung des ersten LV's	28.11.2025	<div></div>	
Beauftragungen AN	10.12.2024	<div></div>	
Beginn Ausführung	21.01.2025	<div></div>	
Fertigstellung/Abnahme	30.06.2026	<div></div>	

Kostenstand (brutto)			
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	278.640,78 €	100,0%	Die Mittel wurden Anfang 2024 zurückgezogen und erst später in erhöhter Form (nach Kostenrahmen) wieder zur Verfügung gestellt.
Kostenstand (Zahlungsstand)	28.309,84 €	10,2%	
Kostenprognose	210.000,00 €	75,4%	
Entscheidungsgremium	Rückstellung		
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung	30.06.2026		

Mittelabflussplanung (brutto)			
Mittelbedarf gesamt.	181.690,16 €	100,0%	
Mittelbedarf lfd. Jahr	35.000,00 €	19,3%	
Mittelverbrauch lfd. Jahr	25.558,56 €	14,1%	

Meldestatus				
Projekt beauftragt	31.12.2024			
Auftrags-Nr. vergeben	31.12.2024			
Projekt storniert	Nein			

Risiken, Sonstiges

Begründung Kostentreiber: Keine

Gegenmaßnahmen: Keine

Terminverschiebung: Vergabeschw. wg. quali. Firmen / Verzögerung durch UdB u.ODB / Versp. Finanzierung / Vertragsabstimmung

Beschleunigungsmaßnahmen: Keine

Projektleiter (Name): Israa Al-Fityan

Datum: 08.09.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: 48-2020-00273

Bezirk:

Haspe

Stand:

08.09.2025

Objekt: HS Ernst-Eversbusch Adresse: Berliner Strasse 109
 Geplante Maßnahme: Brandschutzmaßnahmen
 Bauprogramm:
 Kurze Darstellung: Errichtung eines 2. Rettungsweges durch einen Laufsteg über das Flachdach und den Einbau von Brandschutztüren/ Elementen
 Status Projekt: Status Kosten: Status Termine:

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung	01.11.2020		Die Maßnahme wurde durch Corona verzögert. Die Maßnahme ist anstatt Dez 21 im März 2023 fertig gestellt worden.
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung	01.03.2022		
Einreichung Bauantrag	01.05.2021		
Fertigstellung des ersten LV's	01.03.2022		
Beauftragungen AN	01.03.2021		
Beginn Ausführung	01.07.2022		
Fertigstellung/Abnahme	01.03.2023		

Kostenstand (brutto)

beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	325.000,00 €	100,0%
Kostenstand (Zahlungsstand)	324.001,17 €	99,7%
Kostenprognose	325.000,00 €	100,0%
Entscheidungsgremium	Rat	
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung	31.12.2021	

Mittelabflussplanung (brutto)

Mittelbedarf gesamt.		
Mittelbedarf lfd. Jahr		
Mittelverbrauch lfd. Jahr		

Meldestatus

Projekt beauftragt	30.10.2020	
Auftrags-Nr. vergeben	07.09.2021	
Projekt storniert	Nein	

Risiken, Sonstiges

Begründung Kostentreiber:	Keine		
Gegenmaßnahmen:	Keine		
Terminverschiebung:	Corona		
Beschleunigungsmaßnahmen:	Keine		
Projektleiter (Name):	Damla Falconbridge,		
Datum:	08.09.2025		

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: KPIII-2023-00001 Bezirk: Nord Stand: 08.09.2025

Objekt: HS Geschwister-Scholl Adresse: Kapellenstr. 38

Geplante Maßnahme: Sanierung WC-Anlage Pausenhof

Bauprogramm: KInvFG - 2. Kapitel

Kurze Darstellung: Sanierung der WC-Anlage. Schaffung einer neuen bedarfsgerechten Aufteilung.
Zusätzlich Austausch Oberlichter

Status Projekt: Status Kosten: Status Termine:

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung			Fertigstellung (gepl. 27.08.2025) wurde um ca. 2,5 Monat verschoben aufgrund unvorhergesehener Arbeiten im Bestand. Eine Schadstoffsanierung war im Kriechkeller erforderlich und schwierig auszuführen. Die letzten Entsorgungsarbeiten sind in der KW 36 angefallen, sodass nun wieder eine konkrete Terminplanung erfolgen kann
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung	13.12.2024		
Einreichung Bauantrag			
Fertigstellung des ersten LV's	07.03.2025		
Beauftragungen AN	06.05.2025		
Beginn Ausführung	09.06.2025		
Fertigstellung/Abnahme	15.11.2025		

Kostenstand (brutto)			
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	460.000,00 €	100,0%	
Kostenstand (Zahlungsstand)	53.578,72 €	11,6%	
Kostenprognose	515.000,00 €	112,0%	
Entscheidungsgremium	-		
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung			

Mittelabflussplanung (brutto)			
Mittelbedarf gesamt.	515.000,00 €	100,0%	
Mittelbedarf lfd. Jahr	515.000,00 €	100,0%	
Mittelverbrauch lfd. Jahr	515.000,00 €	100,0%	

Meldestatus			
Projekt beauftragt			
Auftrags-Nr. vergeben	19.12.2024		
Projekt storniert	Nein		

Risiken, Sonstiges	
Begründung Kostentreiber:	Unvorhergesehene Arbeiten im Bestand
Gegenmaßnahmen:	
Terminverschiebung:	Fertigstellung wurde um ca. 2,5 Monat verschoben - Unvorhergesehene Arbeiten im Bestand
Beschleunigungsmaßnahmen:	

Projektleiter (Name): Roberta Masciotra

Datum: 08.09.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: Arbeitsplan Bezirk: Hohenlimburg Stand: 29.08.2025

Objekt:	Hauptschule Hohenlimbu	Adresse:	Wachtelweg 19-21, 58119 Hagen
Geplante Maßnahme:	BSK und BSK Umsetzung		
Bauprogramm:	-		
Kurze Darstellung:	Erstellen eines neuen Brandschutzkonzeptes und dessen Umsetzung nach Genehmigung.		
Status Projekt:		Status Kosten:	
		Status Termine:	

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung			Die Aktualisierung und Umsetzung des BSK ist noch nicht umsetzbar, da die Schulentwicklungsplanung nicht abgeschlossen und entschieden ist.
Kostenschätzung			
Fertigstellung Entwurfsplanung			
Kostenberechnung			
Einreichung Bauantrag			
Fertigstellung des ersten LV's			
Beauftragungen AN			
Beginn Ausführung			
Fertigstellung/Abnahme			

Kostenstand (brutto)			
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	200.000,00 €	100,0%	Finanzierung wird noch geklärt.
Kostenstand (Zahlungsstand)	0,00 €	0,0%	
Kostenprognose	200.000,00 €	100,0%	
Entscheidungsgrremium	-		
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung			

Mittelabflussplanung (brutto)			
Mittelbedarf gesamt.	200.000,00 €	100,0%	
Mittelbedarf lfd. Jahr	0,00 €	0,0%	
Mittelverbrauch lfd. Jahr	0,00 €	0,0%	

Meldestatus			
Projekt beauftragt			
Auftrags-Nr. vergeben			
Projekt storniert	Nein		

Risiken, Sonstiges	
Begründung Kostentreiber:	Keine
Gegenmaßnahmen:	Keine
Terminverschiebung:	Zeitschiene ist kritisch
Beschleunigungsmaßnahmen:	Keine
Projektleiter (Name):	Hüdepohl
Datum:	29.08.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer:	Nein	Bezirk:	Mitte	Stand:	09.09.2025
Objekt:	Kita Emst		Adresse:	Cunostr. 106	
Geplante Maßnahme:	Abriss / Neubau aufgrund von Wasserschäden				
Bauprogramm:	-				
Kurze Darstellung:	Abriss / Neubau aufgrund von Wasserschäden. Die Entscheidung zum Umfang (Neubau für 4 oder 6 Gruppen) steht noch aus.				
Status Projekt:		Status Kosten:		Status Termine:	

Terminplanung	Soll Termin	Status		
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung	07.11.2024			Es wurden bisher nur Kostenrahmen erstellt.
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung				
Einreichung Bauantrag				
Fertigstellung LVs				
Beauftragungen AN				
Beginn Ausführung				
Fertigstellung/Abnahme				

Kostenstand (brutto)		
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	650.000,00 €	100,0%
Kostenstand (Zahlungsstand)		0,0%
Kostenprognose		0,0%
Entscheidungsgremium	-	
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung		

Für die beschlossene Kosten über 650.000,00 € gibt es keinen Kostenrahmen. Der ursprüngliche Kostenrahmen über 4.350.000,00 € wurde für einen Neubau mit 4 Gruppen erstellt. Ein weiterer Kostenrahmen für 6 Gruppen liegt bei 8.222.000,00 €.

Mittelabflussplanung (brutto)		
Mittelbedarf gesamt.		
Mittelbedarf lfd. Jahr		
Mittelverbrauch lfd. Jahr		

Meldestatus		
Projekt beauftragt		
Auftrags-Nr. vergeben		
Projekt storniert	Nein	

Risiken, Sonstiges	
Begründung Kostentreiber:	
Gegenmaßnahmen:	
Terminverschiebung:	
Beschleunigungsmaßnahmen:	
Projektleiter (Name):	Ngu
Datum:	09.09.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: 55-2020-00130

Bezirk:

Eilpe-Dahl

Stand:

26.08.2025

Objekt: Kita Franzstraße Adresse: Franzstr. 51, 58091 Hagen
Geplante Maßnahme: An- und Umbau
Bauprogramm: Investive Maßnahme
Kurze Darstellung: Eingesch. Anbau in Holzbauweise mit Gründach, sowie Umbaum. im Bestand

Status Projekt:



Status Kosten:



Status Termine:



Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung	26.04.2022		
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung	12.01.2023		
Einreichung Bauantrag	12.09.2022		
Fertigstellung des ersten LV's	10.11.2023		
Beauftragungen AN	03.01.2024		
Beginn Ausführung	25.03.2024		
Fertigstellung/Abnahme	04.11.2025		

Kostenstand (brutto)

beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	2.479.000,00 €	100,0%
Kostenstand (Zahlungsstand)	1.347.525,85 €	54,4%
Kostenprognose	2.276.166,77 €	91,8%
Entscheidungsgremium	Rat	
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung	31.07.2021	

Mittelabflussplanung (brutto)

Mittelbedarf gesamt.	2.479.000,00 €	100,0%
Mittelbedarf lfd. Jahr	1.131.582,52 €	45,6%
Mittelverbrauch lfd. Jahr	422.263,06 €	17,0%

Die Angaben für die Mittelabflußplanung beziehen sich auf Juni 2025

Meldestatus

Projekt beauftragt	02.07.2020	
Auftrags-Nr. vergeben	15.03.2021	
Projekt storniert	Nein	

Risiken, Sonstiges

Begründung Kostentreiber:	
Gegenmaßnahmen:	
Terminverschiebung:	
Beschleunigungsmaßnahmen:	
Projektleiter (Name):	Heckelei
Datum:	26.08.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer:		Bezirk:	Eilpe-Dahl	Stand:	09.09.2025
Objekt:	Kita Franzstraße	Adresse:	Franzstraße 51, 58091 Hagen		
Geplante Maßnahme:	Dachreparatur				
Bauprogramm:	Rückstellung				
Kurze Darstellung:	Umfangreiche Reparatur des Daches aufgrund von Schädlingen und Schadstoffen.				
Status Projekt:		Status Kosten:		Status Termine:	

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung	16.02.2026		Die Maßnahme war ursprünglich nur für die Beseitigung von Marderschäden in 2024 vorgesehen. Die Durchführung wurde wegen der Finanzierung anderer Projekte verschoben.Zudem wurde festgestellt, dass eine Reparatur des Daches nicht möglich ist, weil im Dachaufbau schadstoffhaltiges Dämmmaterial gefunden wurde. Die Maßnahme wird erst nach Fertigstellung des Anbaus begonnen.
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung	01.04.2026		
Einreichung Bauantrag			
Fertigstellung des ersten LV's	01.06.2026		
Beauftragungen AN	01.07.2026		
Beginn Ausführung	01.08.2026		
Fertigstellung/Abnahme	31.12.2026		

Kostenstand (brutto)		
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	110.000,00 €	100,0%
Kostenstand (Zahlungsstand)	20.383,84 €	18,5%
Kostenprognose	600.000,00 €	545,5%
Entscheidungsgremium	Rückstellung	
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung	31.12.2024	

Die Schäden des Marders sind nach Dachöffnung größer gewesen als vorher angenommen, so dass ein neuer Dachaufbau hergestellt werden muss. In diesem Zug ist die Entfernung der schadstoffhaltigen Dämmmaterialien notwendig geworden.

Mittelabflussplanung (brutto)				
Mittelbedarf gesamt.	600.000,00 €	100,0%		Die Kosten wurden überschlägig geschätzt.
Mittelbedarf lfd. Jahr		0,0%		
Mittelverbrauch lfd. Jahr		0,0%		

Meldestatus				
Projekt beauftragt				Rückgestellte Summe nicht ausreichend für komplett Sanierung. Umsetzung 2026/2027
Auftrags-Nr. vergeben				
Projekt storniert	Nein			

Risiken, Sonstiges	
Begründung Kostentreiber:	Schadstoffe
Gegenmaßnahmen:	Keine
Terminverschiebung:	Terminverschiebung wegen Bemittlung anderer Projekte.
Beschleunigungsmaßnahmen:	Keine
Projektleiter (Name):	Stefan Kerkenberg
Datum:	09.09.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: 55-2024-00048 | Bezirk: Haspe | Stand: 19.08.2025

Objekt:

Kita Jungfernbruch II

Adresse:

Twittingstrasse , 58135 Hagen

Geplante Maßnahme:

Neubau einer KiTa (4-Gruppen)

Bauprogramm:

Investiv

Kurze Darstellung:

Neubau einer KiTa (4-Gruppen) auf dem Grundstück der Friedrich-Harkort- GS

Status Projekt:

Status Kosten:

Status Termine:

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung	03.12.2024		Ausführung der Kita (Planung auf Schulgrundstück) ist abhängig von der Entscheidung über das Vorgehen bei der Friedrich-Harkort-GS über Sanierung oder Abriss, ggf. Integration der KiTa in das Gebäude der Grundschule
Kostenschätzung			
Fertigstellung Entwurfsplanung			
Kostenberechnung			
Einreichung Bauantrag			
Fertigstellung des ersten LV's			
Beauftragungen AN			
Beginn Ausführung			
Fertigstellung/Abnahme			

Kostenstand (brutto)			
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	5.500.000,00 €	100,0%	gem. pol. Vorlage : Aktionsplan 0466/2023 -Beschluss des JHA vom 06.06.2023, Fortschreibung KiTa-Bedarfsplanung 0969/2023 - Beschluss Rat vom 14.12.2023
Kostenstand (Zahlungsstand)	0,00 €	0,0%	
Kostenprognose	6.200.000,00 €	112,7%	
Entscheidungsgremium	Rat	14.12.2023	
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung	31.07.2025		

Mittelabflussplanung (brutto)			
Mittelbedarf gesamt.	0,00 €	100,0%	
Mittelbedarf lfd. Jahr	0,00 €	#DIV/0!	
Mittelverbrauch lfd. Jahr	0,00 €	#DIV/0!	

Meldestatus			
Projekt beauftragt	13.02.2024		Aussetzung der Durchführung, wegen Klärung Umsetzung mit Neubau Friedrich-Harkort-GS, siehe Anmerkung oben
Auftrags-Nr. vergeben	27.08.2024		
Projekt storniert			

Risiken, Sonstiges	
Begründung Kostentreiber:	Bestandsgelände
Gegenmaßnahmen:	-
Terminverschiebung:	siehe Anmerkung Spalte Terminplanung: Klärung Ausführung
Beschleunigungsmaßnahmen:	-

Projektleiter (Name):

Anke Hocks

Datum:

19.08.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: Rückstellung Bezirk: Hohenlimburg Stand: 29.08.2025

Objekt: Kita Katernberg

Adresse: Wilhelmstr. 10, 58119 Hagen

Geplante Maßnahme: Dachsanierung

Bauprogramm: Rückstellung

Kurze Darstellung: Sanierung des Metaldaches im geschwungenen Gebäudeteil über Bewegungsraum.

Status Projekt: Status Kosten: Status Termine:

Terminplanung	Soll Termin	Status		
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung				Der Bedarf der Arbeiten liegt zurzeit noch nicht vor. Die Maßnahme wurde dementsprechend noch nicht begonnen.
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung				
Einreichung Bauantrag				
Fertigstellung des ersten LV´s				
Beauftragungen AN				
Beginn Ausführung				
Fertigstellung/Abnahme				

Kostenstand (brutto)			
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	110.000,00 €	100,0%	
Kostenstand (Zahlungsstand)	0,00 €	0,0%	
Kostenprognose	110.000,00 €	100,0%	
Entscheidungsgremium	Rückstellung		
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung			

Mittelabflussplanung (brutto)			
Mittelbedarf gesamt.	110.000,00 €	100,0%	
Mittelbedarf lfd. Jahr	0,00 €	0,0%	
Mittelverbrauch lfd. Jahr	0,00 €	0,0%	

Meldestatus			
Projekt beauftragt			
Auftrags-Nr. vergeben			
Projekt storniert	-		

Risiken, Sonstiges	
Begründung Kostentreiber:	keine
Gegenmaßnahmen:	keine
Terminverschiebung:	Bedarf liegt nicht vor. Kapazitäre Gründe.
Beschleunigungsmaßnahmen:	keine
Projektleiter (Name):	Hüdepohl
Datum:	29.08.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: 55-2021-00413

Bezirk:

Mitte

Stand:

28.08.2025

Objekt: Prentzel. Str. Adresse: Prentzel Str 6, 58095 Hagen
 Geplante Maßnahme: Umnutzung Polizeiwache
 Bauprogramm: Fördermaßnahme durch
 Kurze Darstellung: Umbau der ehem. Polizeiwache zu Kita und Büroräumen. Außerdem entsteht eine Kühltechniketage fürs Museum.
Status Projekt: **Status Kosten:** **Status Termine:**

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung	30.01.2023		Zur Einhaltung des Termins werden derzeit parallel Gewerke beauftragt, um Projektfertigstellung fristgerecht zu erreichen. Zur termingerechten Fertigstellung wurden externe Kapazitäten für die Durchführung der Baumaßnahme hinzugezogen. Fertigstellung Kita 25.06.2026; Fertigstellung Verwaltung 12.10.2026
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung	06.07.2023		
Einreichung Bauantrag	03.07.2023		
Fertigstellung des ersten LV's	28.02.2024		
Beauftragungen AN	26.03.2024		
Beginn Ausführung	15.04.2024		
Fertigstellung/Abnahme	12.10.2026		

Kostenstand (brutto)

beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	9.769.768,00 €	100,0%		Die Kosten für die Kühltechnik Museum wurden in einem separaten Statusbericht erfasst.
Kostenstand (Zahlungsstand)	1.726.627,46 €	17,7%		
Kostenprognose	9.769.768,00 €	100,0%		
Entscheidungsgremium	Rat			
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung	01.08.2023			

Mittelabflussplanung (brutto)

Mittelbedarf gesamt.	9.769.768,00 €	100,0%	
Mittelbedarf lfd. Jahr	5.724.691,65 €	58,6%	
Mittelverbrauch lfd. Jahr	3.798.423,65 €	38,9%	

Meldestatus

Projekt beauftragt	21.10.2021			
Auftrags-Nr. vergeben	08.09.2021			
Projekt storniert	Nein			

Risiken, Sonstiges

Begründung Kostentreiber:	
Gegenmaßnahmen:	Beauftragung der Gewerke parallel
Terminverschiebung:	
Beschleunigungsmaßnahmen:	Beauftragung von externen Fachplaner

Projektleiter (Name): Fr. Benk / Fr.Kaya

Datum: 28.08.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: 55-2023-00349 Bezirk: Mitte Stand: 05.09.2025

Objekt: KITA Remberg Adresse: Elbersstiege 16

Geplante Maßnahme: Sanierung der Sanitäranlagen

Bauprogramm: Bildungspauschale

Kurze Darstellung: Sanierung der Sanitäranlagen, incl. Sanitär-, Fliesen- Malerarbeiten-, Elektroarbeiten, neue WC-Trennwände und Bauendreinigung

Status Projekt: Status Kosten: Status Termine:

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung	19.12.2022		Beendigungsanzeige wurde bereits gestellt
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung	19.12.2022		
Einreichung Bauantrag			
Fertigstellung des ersten LV's	07.02.2024		
Beauftragungen AN	09.04.2024		
Beginn Ausführung	15.04.2024		
Fertigstellung/Abnahme	30.01.2025		

Kostenstand (brutto)			
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	265.000,00 €	100,0%	
Kostenstand (Zahlungsstand)	138.130,41 €	52,1%	
Kostenprognose	138.130,41 €	52,1%	
Entscheidungsgremium	Sonstiges		
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung	20.08.2024		

Mittelabflussplanung (brutto)			
Mittelbedarf gesamt.	138.130,41 €	100,0%	
Mittelbedarf lfd. Jahr		0,0%	
Mittelverbrauch lfd. Jahr		0,0%	

Meldestatus			
Projekt beauftragt	03.11.2023		
Auftrags-Nr. vergeben	23.08.2024		
Projekt storniert	Nein		

Risiken, Sonstiges	
Begründung Kostentreiber:	Keine
Gegenmaßnahmen:	Keine
Terminverschiebung:	Keine
Beschleunigungsmaßnahmen:	Keine

Projektleiter (Name): Frank Hilgert

Datum: 05.09.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: Arbeitsplan Bezirk: Hohenlimburg Stand: 29.08.2025

Objekt: Rathaus Hohenlimburg Adresse: Freiheitstr. 1-3, 58119 Hagen

Geplante Maßnahme: Dachsanierung (Maßnahme aufgelöst)

Bauprogramm: -

Kurze Darstellung: Dachsanierung, keine weiteren Details bekannt

Status Projekt: Status Kosten: Status Termine:

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung			Die Maßnahme wurde aufgelöst, da der Bedarf nicht vorliegt.
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung			
Einreichung Bauantrag			
Fertigstellung des ersten LV's			
Beauftragungen AN			
Beginn Ausführung			
Fertigstellung/Abnahme			

Kostenstand (brutto)			
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	550.000,00 €	100,0%	
Kostenstand (Zahlungsstand)	0,00 €	0,0%	
Kostenprognose	0,00 €	0,0%	
Entscheidungsgremium	-		
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung			

Mittelabflussplanung (brutto)			
Mittelbedarf gesamt.	550.000,00 €	100,0%	
Mittelbedarf lfd. Jahr	0,00 €	0,0%	
Mittelverbrauch lfd. Jahr	0,00 €	0,0%	

Meldestatus				
Projekt beauftragt				
Auftrags-Nr. vergeben				
Projekt storniert	Ja			

Risiken, Sonstiges

Begründung Kostentreiber: Keine

Gegenmaßnahmen: Keine

Terminverschiebung: Keine

Beschleunigungsmaßnahmen: Keine

Projektleiter (Name): Hüdepohl

Datum: 29.08.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: - Bezirk: Mitte Stand: 29.08.2025

Objekt: Rathaus I Adresse: Rathausstr. 9-13
 Geplante Maßnahme: Brandschutzmaßnahmen
 Bauprogramm: Rückstellung
 Kurze Darstellung: Erstellung und Umsetzung Brandschutzkonzept

Status Projekt: Status Kosten: Status Termine:

Terminplanung	Soll Termin	Status		
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung				Die Maßnahme wurde deswegen generiert, weil grundsätzlich Mittel für den Brandschutz benötigt werden. Der Umfang ist zurzeit ungeklärt, da das Brandschutzkonzept nach mehrmaligen Anläufen noch nicht vorliegt. Begründet wird dies mit Corona, Hochwasser und differenter Zuständigkeiten. Zurzeit liegt das Brandschutzkonzept wegen fehlender Pläne nicht vor!
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung				
Einreichung Bauantrag	-			
Fertigstellung des ersten LV's				
Beauftragungen AN				
Beginn Ausführung				
Fertigstellung/Abnahme				

Kostenstand (brutto)

beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	400.000,00 €	100,0%
Kostenstand (Zahlungsstand)	45.663,58 €	11,4%
Kostenprognose	400.000,00 €	100,0%
Entscheidungsgrremium	Rückstellung	
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung	01.01.2021	

Mittelabflussplanung (brutto)

Mittelbedarf gesamt.	354.336,42 €	100,0%
Mittelbedarf lfd. Jahr	55.000,00 €	15,5%
Mittelverbrauch lfd. Jahr	15.000,00 €	4,2%

Meldestatus

Projekt beauftragt	01.01.2021	
Auftrags-Nr. vergeben	01.01.2021	
Projekt storniert	Nein	

Wegen o.g. Gründe konnte keine konkrete Beauftragung erfolgen bzw. Auftragsnummer vergeben werden.

Risiken, Sonstiges

Begründung Kostentreiber:	Unvorhersehbarkeiten beim Bauen im Bestand
Gegenmaßnahmen:	Keine
Terminverschiebung:	Schwierigkeiten bei der Grundlagenermittlung
Beschleunigungsmaßnahmen:	Keine

Projektleiter (Name): Torsten Hellmanns
 Datum: 29.08.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer:	Nein	Bezirk:	Mitte	Stand:	21.08.2025
Objekt:	Rathaus I		Adresse:	Rathausstr. 9-13	
Geplante Maßnahme:	Hochwasser				
Bauprogramm:	Hochwasserhilfe				
Kurze Darstellung:	Sanierungsarbeiten nach Hochwasser				
Status Projekt:		Status Kosten:		Status Termine:	

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung	-		Zu den Hochwasserschäden gibt es keine Planung. Sämtliche Aufträge wurden direkt beauftragt. Die Arbeiten konnten bis heute nicht abgeschlossen werden und werden sich noch bis Ende 2026 hinziehen.
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung	-		
Einreichung Bauantrag	-		
Fertigstellung des ersten LV's	-		
Beauftragungen AN	15.07.2021		
Beginn Ausführung	15.07.2021		
Fertigstellung/Abnahme	31.12.2026		

Kostenstand (brutto)			
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	300.000,00 €	100,0%	Die Gesamtkosten der Hochwasserschäden konnten bei der Entstehung nicht abgesehen werden. Die Endsumme kann erst nach Abschluss der Arbeiten benannt werden.
Kostenstand (Zahlungsstand)	4.970.895,71 €	1657,0%	
Kostenprognose	6.500.000,00 €	2166,7%	
Entscheidungsgremium	Sonstiges		
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung	31.12.2026		

Mittelabflussplanung (brutto)			
Mittelbedarf gesamt.	6.500.000,00 €	100,0%	
Mittelbedarf lfd. Jahr	520.000,00 €	8,0%	
Mittelverbrauch lfd. Jahr	194.083,65 €	3,0%	

Meldestatus			
Projekt beauftragt	01.08.2021		Die Beseitigung der Hochwasserschäden ist noch nicht beendet.
Auftrags-Nr. vergeben			
Projekt storniert	Nein		

Risiken, Sonstiges	
Begründung Kostentreiber:	Unvorhersehbarkeiten beim Bauen im Bestand
Gegenmaßnahmen:	keine
Terminverschiebung:	Unvorhersehbarkeiten beim Bauen im Bestand
Beschleunigungsmaßnahmen:	keine

Projektleiter (Name):	Torsten Hellmanns
Datum:	21.08.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: Rückstellung Bezirk: Hohenlimburg Stand: 29.08.2025

Objekt: Realschule Hohenlimburg

Adresse: Im Kley 32, 58119 Hagen

Geplante Maßnahme: Umsetzung Brandschutzkonzept

Bauprogramm: Rückstellung

Kurze Darstellung: Umsetzung des noch zu aktualisierenden Brandschutzkonzeptes und damit Beseitigung der Mängel WKP

Status Projekt: Status Kosten: Status Termine:

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung	30.11.2023	<div></div>	Die Maßnahme ist in Planung. Der Brandschutzsachverständige ist beauftragt. Die Abarbeitung dringender Mängel ist in die Wege geleitet.
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung	31.07.2026	<div></div>	
Einreichung Bauantrag		<div></div>	
Fertigstellung des ersten LV's		<div></div>	
Beauftragungen AN		<div></div>	
Beginn Ausführung		<div></div>	
Fertigstellung/Abnahme	30.11.2027	<div></div>	

Kostenstand (brutto)			
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	100.000,00 €	100,0%	
Kostenstand (Zahlungsstand)	0,00 €	0,0%	
Kostenprognose	100.000,00 €	100,0%	
Entscheidungsgremium	Rückstellung		
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung	31.12.2027		

Mittelabflussplanung (brutto)			
Mittelbedarf gesamt.	100.000,00 €	100,0%	
Mittelbedarf lfd. Jahr	0,00 €	0,0%	
Mittelverbrauch lfd. Jahr	0,00 €	0,0%	

Meldestatus				
Projekt beauftragt	19.02.2025			
Auftrags-Nr. vergeben				
Projekt storniert	Nein			

Risiken, Sonstiges	
Begründung Kostentreiber:	keine
Gegenmaßnahmen:	keine
Terminverschiebung:	Kapazitäre Gründe
Beschleunigungsmaßnahmen:	keine

Projektleiter (Name): Hüdepohl

Datum: 29.08.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: **Rückstellung** Bezirk: **Hohenlimburg** Stand: **29.08.2025**

Objekt: Rundturnhalle Hohenlimb Adresse: Königsberger Str. 1, 58119 Hagen
 Geplante Maßnahme: Erneuerung Schwingboden
 Bauprogramm: Rückstellung
 Kurze Darstellung: Austausch des Oberbodens incl. Reparatur des Schwingbodens.

Status Projekt: Status Kosten: Status Termine:

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung			Der Bedarf der Arbeiten liegt zurzeit noch nicht vor. Die Maßnahme wurde dementsprechend noch nicht begonnen.
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung			
Einreichung Bauantrag			
Fertigstellung des ersten LV's			
Beauftragungen AN			
Beginn Ausführung			
Fertigstellung/Abnahme			

Kostenstand (brutto)

beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	160.000,00 €	100,0%
Kostenstand (Zahlungsstand)	0,00 €	0,0%
Kostenprognose		0,0%
Entscheidungsgremium	Rückstellung	
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung		

Mittelabflussplanung (brutto)

Mittelbedarf gesamt.	160.000,00 €	100,0%
Mittelbedarf lfd. Jahr	0,00 €	0,0%
Mittelverbrauch lfd. Jahr	0,00 €	0,0%

Meldestatus

Projekt beauftragt		
Auftrags-Nr. vergeben		
Projekt storniert	Nein	

Risiken, Sonstiges

Begründung Kostentreiber:	Keine
Gegenmaßnahmen:	Keine
Terminverschiebung:	Bedarf liegt nicht vor. Kapazitäre Gründe.
Beschleunigungsmaßnahmen:	Keine

Projektleiter (Name): Ulrike Hüdepohl

Datum: 29.08.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: 40-2019-00181

Bezirk:

Mitte

Stand:

05.09.2025

Objekt: Sek Altenhagen

Adresse: Friedensstr. 26

Geplante Maßnahme: Rückbau Lichtdecke

Bauprogramm: KInvFG

Kurze Darstellung: Die alte defekte Lichtdecke über den Lichthof soll erneuert werden inkl. Energetischer Sanierung.

Status Projekt:



Status Kosten:



Status Termine:



Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung	17.01.2018		Für die Erneuerung der Lichtdecke wurde ein neues BSK inkl. Bauantrag notwendig. Dafür musste das Architekturbüro nachbeauftragt werden. Das BSK ist noch nicht genehmigt.
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung	21.09.2021		
Einreichung Bauantrag	16.05.2024		
Fertigstellung des ersten LV's	02.03.2020		
Beauftragungen AN	30.03.2020		
Beginn Ausführung	05.08.2020		
Fertigstellung/Abnahme	29.07.2025		

Kostenstand (brutto)

beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	490.000,00 €	100,0%
Kostenstand (Zahlungsstand)	441.606,21 €	90,1%
Kostenprognose	447.322,23 €	91,3%
Entscheidungsgremium	VV	
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung	31.12.2020	

Mittelabflussplanung (brutto)

Mittelbedarf gesamt.		
Mittelbedarf lfd. Jahr		
Mittelverbrauch lfd. Jahr		

Meldestatus

Projekt beauftragt	01.06.2019	
Auftrags-Nr. vergeben		
Projekt storniert		

Risiken, Sonstiges

Begründung Kostentreiber:	Keine
Gegenmaßnahmen:	Keine
Terminverschiebung:	Bauantrag und Nachbeauftragung Architekturbüro notwendig.
Beschleunigungsmaßnahmen:	keine

Projektleiter (Name): Ulrike Sandhäger, Frank Hilgert

Datum: 05.09.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: 40-2019-00180

Bezirk:

Mitte

Stand:

22.08.2025

Objekt: Sek Altenhagen

Adresse: Friedensstr. 26

Geplante Maßnahme: Schadstoffsanierung

Bauprogramm: KInvFG

Kurze Darstellung: Erneuerung Bodenbelag und Deckenverkleidung im Bereich des Lichthofs.

Status Projekt:



Status Kosten:



Status Termine:



Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung	14.02.2017		Die Nachbeauftragung des Architekten fehlt. Die Maßnahme kann dementsprechend nicht schlussgerechnet werden.
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung	05.05.2020		
Einreichung Bauantrag			
Fertigstellung des ersten LV's	12.04.2020		
Beauftragungen AN	12.03.2020		
Beginn Ausführung	01.07.2020		
Fertigstellung/Abnahme	16.05.2025		

Kostenstand (brutto)

beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	470.000,00 €	100,0%
Kostenstand (Zahlungsstand)	370.336,03 €	78,8%
Kostenprognose	404.000,00 €	86,0%
Entscheidungsgremium	VV	
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung	31.12.2020	

Mittelabflussplanung (brutto)

Mittelbedarf gesamt.	404.000,00 €	100,0%
Mittelbedarf lfd. Jahr	66.111,82 €	16,4%
Mittelverbrauch lfd. Jahr	32.447,85 €	8,0%

Meldestatus

Projekt beauftragt	21.09.2020	
Auftrags-Nr. vergeben	19.05.2021	
Projekt storniert	Nein	

Risiken, Sonstiges

Begründung Kostentreiber:	Keine
Gegenmaßnahmen:	Keine
Terminverschiebung:	Maßnahmen wurden zusammengelegt, jedoch erfolgte lange keine Nachbeauftragung des Architekturbüros.
Beschleunigungsmaßnahmen:	Nachtragsangebot bei Frau Kirmse

Projektleiter (Name): Ulrike Sandhäger, Frank Hilgert

Datum: 22.08.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: Bauunterhaltung | Bezirk: Eilpe-Dahl | Stand: 09.09.2025

Objekt:

SpH Volmetal

Adresse:

Hengstenbergweg 15, 58091

Geplante Maßnahme:

Dachsanierung und brandschutztechnische Maßnahmen

Bauprogramm:

Rückstellung

Kurze Darstellung:

Sanierung des Daches, Umsetzung von brandschutztechnischen Maßnahmen, Vorarbeiten für Bauantrag und Brandschutzkonzept.

Status Projekt:

Status Kosten:

Status Termine:

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung	02.06.2025		Die Brandschutzmaßnahmen wurden zum größten Teil umgesetzt. Die Dachsanierung musste umgeplant werden, da eine Kaskadenentwässerung nicht mehr zulässig ist. Unter diesen Umständen kann die Maßnahme erst nächstes Jahr abgeschlossen werden.
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung	01.10.2025		
Einreichung Bauantrag			
Fertigstellung des ersten LV's	01.01.2026		
Beauftragungen AN	01.03.2026		
Beginn Ausführung	01.04.2026		
Fertigstellung/Abnahme	01.11.2026		

Kostenstand (brutto)			
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	830.000,00 €	100,0%	Durch die Umplanung entstehen weitere Kosten für die Entwässerung.
Kostenstand (Zahlungsstand)	181.984,25 €	21,9%	
Kostenprognose	1.200.000,00 €	144,6%	
Entscheidungsgremium	Rückstellung		
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung	02.06.2025		

Mittelabflussplanung (brutto)			
Mittelbedarf gesamt.	830.000,00 €	100,0%	Die größte Summe der Kostenprognose wird in 2026 anfallen.
Mittelbedarf lfd. Jahr	30.000,00 €	3,6%	
Mittelverbrauch lfd. Jahr	20.000,00 €	2,4%	

Meldestatus				
Projekt beauftragt				
Auftrags-Nr. vergeben				
Projekt storniert	Nein			

Risiken, Sonstiges

Begründung Kostentreiber:

Änderung der Entwässerung

Gegenmaßnahmen:

Keine

Terminverschiebung:

Planung der neuen Entwässerung.

Beschleunigungsmaßnahmen:

Keine. Die Planung für eine passende Entwässerung ist unter den gegebenen Voraussetzungen schwierig und benötigt Zeit.

Projektleiter (Name):

Stefan Kerkenberg

Datum:

09.09.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: Rückstellung Bezirk: Hohenlimburg Stand: 05.09.2025

Objekt: SpP Erich-Berlet-Stadion Adresse: Berliner Allee 54
 Geplante Maßnahme: Betonsanierung Groß- und Kleintribüne
 Bauprogramm: Rückstellung
 Kurze Darstellung: Die Biegebewehrung an beiden Tribünen muss saniert werden.

Status Projekt: Status Kosten: Status Termine:

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung			Die Maßnahme konnte aus kapazitären Gründen nicht begonnen werden. Wegen der Unfallgefahr wurden die Tribünen teilweise gesperrt. Ein Bauantrag ist nicht erforderlich.
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung	10.07.2025		
Einreichung Bauantrag			
Fertigstellung des ersten LV's	28.02.2026		
Beauftragungen AN	31.05.2026		
Beginn Ausführung	29.06.2026		
Fertigstellung/Abnahme	30.09.2026		

Kostenstand (brutto)			
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	250.000,00 €	100,0%	Zu den aus dem Jahr 2020 geschätzten Kosten liegt kein Kostenrahmen vor. Der neu aufgestellte Kostenrahmen vom 10.07.2025 liegt bei 392.700,00 €
Kostenstand (Zahlungsstand)	1.111,00 €	0,4%	
Kostenprognose	392.700,00 €	157,1%	
Entscheidungsgrremium	Rückstellung		
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung			

Mittelabflussplanung (brutto)			
Mittelbedarf gesamt.	392.700,00 €	100,0%	
Mittelbedarf lfd. Jahr	25.000,00 €	6,4%	
Mittelverbrauch lfd. Jahr	25.000,00 €	6,4%	

Meldestatus			
Projekt beauftragt			Die Maßnahme konnte aus kapazitären Gründen nicht begonnen werden.
Auftrags-Nr. vergeben			
Projekt storniert	Nein		

Risiken, Sonstiges	
Begründung Kostentreiber:	Überalterte Kostenangaben
Gegenmaßnahmen:	Keine
Terminverschiebung:	Kapazitäre Schwierigkeiten
Beschleunigungsmaßnahmen:	Keine
Projektleiter (Name):	Schindler
Datum:	05.09.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer:	keine	Bezirk:	Mitte	Stand:	01.08.2025
Objekt:	SZ Wehringhausen		Adresse:	Eugen-Richter-Str. 77-79	
Geplante Maßnahme:	Renovierung/Umbau				
Bauprogramm:	nicht bekannt				
Kurze Darstellung:	Diese Maßnahme ist nicht konkretisiert oder beauftragt				
Status Projekt:		Status Kosten:		Status Termine:	

Terminplanung	Soll Termin	Status		
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung				
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung				
Einreichung Bauantrag				
Fertigstellung des ersten LV's				
Beauftragungen AN				
Beginn Ausführung				
Fertigstellung/Abnahme				

Kostenstand (brutto)			
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	1.275.000,00 €	100,0%	
Kostenstand (Zahlungsstand)	0,00 €	0,0%	
Kostenprognose	0,00 €	0,0%	
Entscheidungsgremium	-		
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung			

Mittelabflussplanung (brutto)			
Mittelbedarf gesamt.			
Mittelbedarf lfd. Jahr	0,00 €		
Mittelverbrauch lfd. Jahr	0,00 €		

Meldestatus			
Projekt beauftragt			
Auftrags-Nr. vergeben			
Projekt storniert	Nein		

Risiken, Sonstiges	
Begründung Kostentreiber:	keine
Gegenmaßnahmen:	keine
Terminverschiebung:	keine
Beschleunigungsmaßnahmen:	keine

Projektleiter (Name):	Ulrike Sandhäger
Datum:	01.08.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: KPIII-2022-00112 Bezirk: Haspe Stand: 28.08.2025

Objekt: TH der GS Geweke Adresse: Ennepeufer 5, 58135 Hagen
 Geplante Maßnahme: Sanierung RLT-Anlage und MSR-Technik
 Bauprogramm: KInvFG
 Kurze Darstellung: Erneuerung der RLT-Anlage, Einbau einer Deckenstrahlheizung sowie Erneuerung der MSR-Technik und der Hallenbeleuchtung
Status Projekt: **Status Kosten:** **Status Termine:**

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung	12.11.2024		Ursprüngliche Termine (Fertigstellung 26.08.2025) können auf Grund von unvorhersehbaren Erkenntnissen auf der Baustelle (innenisolierte Lüftungskanäle und versteckte Brandlasten) nicht eingehalten werden.
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung	12.11.2024		
Einreichung Bauantrag	nicht erforderlich		
Fertigstellung des ersten LV's	06.03.2025		
Beauftragungen AN	05.05.2025		
Beginn Ausführung	19.05.2025		
Fertigstellung/Abnahme	31.12.2025		

Kostenstand (brutto)			
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	1.082.000,00 €	100,0%	Beschlossene Kosten können auf Grund von unvorhersehbaren Erkenntnissen auf der Baustelle (innenisolierte Lüftungskanäle und versteckte Brandlasten) nicht eingehalten werden. Zusätzliche Mittel wurden beantragt.
Kostenstand (Zahlungsstand)	224.982,35 €	20,8%	
Kostenprognose	1.460.000,00 €	134,9%	
Entscheidungsgremium	VV		
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung	31.12.2023		

Mittelabflussplanung (brutto)			
Mittelbedarf gesamt.	1.460.000,00 €	100,0%	
Mittelbedarf lfd. Jahr	1.460.000,00 €	100,0%	
Mittelverbrauch lfd. Jahr	224.982,35 €	15,4%	

Meldestatus			
Projekt beauftragt	11.04.2022		
Auftrags-Nr. vergeben	KPIII-2022-00112		
Projekt storniert	Nein		

Risiken, Sonstiges	
Begründung Kostentreiber:	siehe oben (Kostenstand)
Gegenmaßnahmen:	keine (zusätzliche Mittel wurden beantragt)
Terminverschiebung:	Bauliche Fertigstellung bis 12/2025. Ggf. kann die Turnhalle vorab freigegeben werden.
Beschleunigungsmaßnahmen:	Erhöhung des Personals auf der Baustelle. Evtl. Vergabe von Trockenbauarbeiten an zwei Unternehmen.

Projektleiter (Name):	Guido Sauerborn
Datum:	28.08.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: - Bezirk: Haspe Stand: 18.08.2025

Objekt: TH GS Hestert Adresse: Schlesier Str. 36
Geplante Maßnahme: Sanierung Glasbausteine
Bauprogramm: Kein Auftrag
Kurze Darstellung: Austausch der Glasbausteinfenster in der Halle gegen Pfostenriegelkonstruktion

Status Projekt: Status Kosten: Status Termine:

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung			Die Maßnahme wurde storniert. Für die Maßnahme gab es keinen Auftrag. Dementsprechend wurden auch keine Mittel bereitgestellt.
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung			
Einreichung Bauantrag			
Fertigstellung des ersten LV's			
Beauftragungen AN			
Beginn Ausführung			
Fertigstellung/Abnahme			

Kostenstand (brutto)			
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	250.000,00 €	100,0%	
Kostenstand (Zahlungsstand)	0,00 €	0,0%	
Kostenprognose	0,00 €	0,0%	
Entscheidungsgremium	-		
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung			

Mittelabflussplanung (brutto)			
Mittelbedarf gesamt.	250.000,00 €	100,0%	
Mittelbedarf lfd. Jahr	0,00 €	0,0%	
Mittelverbrauch lfd. Jahr	0,00 €	0,0%	

Meldestatus			
Projekt beauftragt			Siehe oben.
Auftrags-Nr. vergeben			
Projekt storniert	Ja		

Risiken, Sonstiges	
Begründung Kostentreiber:	Keine
Gegenmaßnahmen:	Keine
Terminverschiebung:	Keine
Beschleunigungsmaßnahmen:	Keine

Projektleiter (Name): Damla Falconbridge
Datum: 18.08.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer:	Nein	Bezirk:	Mitte	Stand:	08.09.2025
Objekt:	TH Hohenlimburg Turnhalle Adresse: Im Kley 32				
Geplante Maßnahme:	Sanierung Duschräume				
Bauprogramm:	KInvFG				
Kurze Darstellung:	Demontage und Entsorgung sämtlichen Einrichtungsgegenstände und anschließende				
Status Projekt:		Status Kosten:		Status Termine:	

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung	20.07.2020		Die Maßnahme wurde am 17.01.2024 abgeschlossen.
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung	24.02.2023		
Einreichung Bauantrag	Nein		
Fertigstellung LVs			
Beauftragungen AN			
Beginn Ausführung			
Fertigstellung/Abnahme	17.01.2024		

Kostenstand (brutto)		
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	110.000,00 €	100,0%
Kostenstand (Zahlungsstand)	365.408,87 €	332,2%
Kostenprognose	0,00 €	0,0%
Entscheidungsgremium	-	
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung	31.12.2022	

Mittelabflussplanung (brutto)		
Mittelbedarf gesamt.	365.408,87 €	100,0%
Mittelbedarf lfd. Jahr	0,00 €	0,0%
Mittelverbrauch lfd. Jahr	0,00 €	0,0%

Meldestatus		
Projekt beauftragt	03.02.2022	
Auftrags-Nr. vergeben	30.05.2023	
Projekt storniert	Nein	

Risiken, Sonstiges	
Begründung Kostentreiber:	Keine
Gegenmaßnahmen:	Keine
Terminverschiebung:	Keine
Beschleunigungsmaßnahmen:	Keine

Projektleiter (Name):	Ngu
Datum:	08.09.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: Rückstellung Bezirk: Mitte Stand: 05.09.2025

Objekt: Theater Hagen Adresse: Elberfelder Str. 61-65

Geplante Maßnahme: Arbeitsgalerie

Bauprogramm: Rückstellung

Kurze Darstellung: Neubau einer Galerie im Vorbühnenbereich

Status Projekt: Status Kosten: Status Termine:

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung			Nach Rücksprache mit dem Theater wird dieses Projekt nicht ausgeführt.
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung			
Einreichung Bauantrag			
Fertigstellung des ersten LV's			
Beauftragungen AN			
Beginn Ausführung			
Fertigstellung/Abnahme			

Kostenstand (brutto)			
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	200.000,00 €	100,0%	
Kostenstand (Zahlungsstand)	0,00 €	0,0%	
Kostenprognose	0,00 €	0,0%	
Entscheidungsgremium	Rückstellung		
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung	01.01.2024		

Mittelabflussplanung (brutto)			
Mittelbedarf gesamt.	200.000,00 €	100,0%	
Mittelbedarf lfd. Jahr	0,00 €	0,0%	
Mittelverbrauch lfd. Jahr	0,00 €	0,0%	

Meldestatus				
Projekt beauftragt				Projekt wird nicht ausgeführt
Auftrags-Nr. vergeben				
Projekt storniert	Ja			

Risiken, Sonstiges

Begründung Kostentreiber: Keine

Gegenmaßnahmen: Keine

Terminverschiebung: Keine

Beschleunigungsmaßnahmen: Keine

Projektleiter (Name): Raphael Schiwiek

Datum: 05.09.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: Rückstellung Bezirk: Mitte Stand: 05.09.2025

Objekt:

Theater Hagen

Adresse:

Elberfelder Str. 61-65

Geplante Maßnahme:

Löschanlage

Bauprogramm:

Rückstellung

Kurze Darstellung:

Erneuerung der Löschanlage im Bühnenbereich gemäß BSK.

Status Projekt:

Status Kosten:

Status Termine:

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung			Die Löschanlage kann so nicht umgesetzt werden. Bei Fehlalarm besteht die Gefahr das komplette Theater mit Löschwasser zu füllen. Es wurde ein aktuelles BSK beauftragt. Dort wird eine für das Theater geeignetere Anlage projektiert.
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung			
Einreichung Bauantrag			
Fertigstellung des ersten LV's			
Beauftragungen AN			
Beginn Ausführung			
Fertigstellung/Abnahme			

Kostenstand (brutto)			
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	2.045.000,00 €	100,0%	Kosten fallen nicht an. Diese Anlage kann so nach einem alten Konzept nicht erstellt werden.
Kostenstand (Zahlungsstand)	0,00 €	0,0%	
Kostenprognose	0,00 €	0,0%	
Entscheidungsgremium	Rückstellung		
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung	01.01.2024		

Mittelabflussplanung (brutto)			
Mittelbedarf gesamt.	2.045.000,00 €	100,0%	
Mittelbedarf lfd. Jahr	0,00 €	0,0%	
Mittelverbrauch lfd. Jahr	0,00 €	0,0%	

Meldestatus				
Projekt beauftragt	01.01.2024			Die Maßnahme wird nach dem neuen BSK erneut projektiert.
Auftrags-Nr. vergeben	01.01.2024			
Projekt storniert	Nein			

Risiken, Sonstiges

Begründung Kostentreiber:

Keine

Gegenmaßnahmen:

Keine

Terminverschiebung:

Keine

Beschleunigungsmaßnahmen:

Keine

Projektleiter (Name):

Raphael Schiwiek

Datum:

05.09.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: Rückstellung		Bezirk: Mitte	Stand: 05.09.2025
Objekt:	Theater Hagen		Adresse: Elberfelder Str. 61-65
Geplante Maßnahme:	Erneuerung Oberböden		
Bauprogramm:	Rückstellung		
Kurze Darstellung:	Turnusmäßige Erneuerung der Böden in den Spielstätten Opus, Lutz und Hauptbühne		
Status Projekt:		Status Kosten:	Status Termine:

Terminplanung	Soll Termin	Status		
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung				Für die Erneuerung der Oberböden konnte nur eine spezielle Firma per Direktauftrag ausgewählt werden.
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung				
Einreichung Bauantrag	-			
Fertigstellung des ersten LV's	18.02.2025			
Beauftragungen AN	27.02.2025			
Beginn Ausführung	14.07.2025			
Fertigstellung/Abnahme	08.08.2025			

Kostenstand (brutto)		
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	100.000,00 €	100,0%
Kostenstand (Zahlungsstand)	53.163,16 €	53,2%
Kostenprognose	90.000,00 €	90,0%
Entscheidungsgremium	Rückstellung	
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung		

Projekt läuft ab 2024 als Rückstellung in der Theaterpause

Mittelabflussplanung (brutto)				
Mittelbedarf gesamt.	100.000,00 €	100,0%		
Mittelbedarf lfd. Jahr	45.000,00 €	45,0%		
Mittelverbrauch lfd. Jahr	8.000,00 €	8,0%		

Meldestatus				
Projekt beauftragt				Rückstellung. Kein beauftragtes Projekt
Auftrags-Nr. vergeben				
Projekt storniert	Nein			

Risiken, Sonstiges	
Begründung Kostentreiber:	Keine
Gegenmaßnahmen:	Keine
Terminverschiebung:	Keine
Beschleunigungsmaßnahmen:	Keine
Projektleiter (Name):	Raphael Schiwiek
Datum:	05.09.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer:	x	Bezirk:	Mitte	Stand:	28.08.2025
Objekt:	Verw. Geb. MP3	Adresse:	Museumsplatz 3, 58095 Hagen		
Geplante Maßnahme:	Erneuerung der RLT-Anlage				
Bauprogramm:	Rückstellung				
Kurze Darstellung:	Austausch der abgängigen Bestandsanlage; Ausbau EG und UG				
Status Projekt:		Status Kosten:		Status Termine:	

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung	31.12.2024		
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung	31.12.2024		
Einreichung Bauantrag	01.09.2025		
Fertigstellung des ersten LV's	31.08.2025		
Beauftragungen AN	01.05.2025		
Beginn Ausführung	18.09.2023		
Fertigstellung/Abnahme	01.03.2026		

Kostenstand (brutto)		
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	353.650,00 €	100,0%
Kostenstand (Zahlungsstand)	118.275,78 €	33,4%
Kostenprognose	353.650,00 €	100,0%
Entscheidungsgremium	Rat	01.01.2024
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung	31.12.2025	

Mittelabflussplanung (brutto)		
Mittelbedarf gesamt.	353.650,00 €	100,0%
Mittelbedarf lfd. Jahr	235.374,00 €	66,6%
Mittelverbrauch lfd. Jahr	0,00 €	0,0%

Meldestatus		
Projekt beauftragt	01.03.2024	
Auftrags-Nr. vergeben		
Projekt storniert	Nein	

Risiken, Sonstiges	
Begründung Kostentreiber:	x
Gegenmaßnahmen:	x
Terminverschiebung:	Lieferengpässe, Fehlende Freigabe
Beschleunigungsmaßnahmen:	x

Projektleiter (Name):	Oliver Herrmann
Datum:	28.08.2025

Statusbericht für das Projekt

Projektnummer: Rückstellung		Bezirk: Nord	Stand: 08.09.2025
Objekt:	Wasserschloss		Adresse: Werdringen 1, 58089 Hagen
Geplante Maßnahme:	Giebelsanierung		
Bauprogramm:	Rückstellung		
Kurze Darstellung:	Fassadensanierung (Putz und Mauerwerk) an der Nordseite		
Status Projekt:		Status Kosten:	Status Termine:

Terminplanung	Soll Termin	Status	
Fertigstellung Vorplanung Kostenschätzung	12.11.2024		Zusätzliche Auflagen der UDB.
Fertigstellung Entwurfsplanung Kostenberechnung	04.12.2024		
Einreichung Bauantrag	-		
Fertigstellung des ersten LV's	24.03.2025		
Beauftragungen AN	13.05.2025		
Beginn Ausführung	11.08.2025		
Fertigstellung/Abnahme	02.02.2026		

Kostenstand (brutto)		
beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	325.000,00 €	100,0%
Kostenstand (Zahlungsstand)	7.500,00 €	2,3%
Kostenprognose	174.000,00 €	53,5%
Entscheidungsgrremium	Rückstellung	
Geplanter Fertigstellungstermin bei der Beschlussfassung	31.12.2025	

Mittelabflussplanung (brutto)		
Mittelbedarf gesamt.	174.000,00 €	100,0%
Mittelbedarf lfd. Jahr	168.655,09 €	96,9%
Mittelverbrauch lfd. Jahr	7.500,00 €	4,3%

Meldestatus		
Projekt beauftragt	01.01.2024	
Auftrags-Nr. vergeben	01.01.2024	
Projekt storniert	Nein	

Risiken, Sonstiges	
Begründung Kostentreiber:	Keine
Gegenmaßnahmen:	Keine
Terminverschiebung:	Vertragabstimmung mit Architekt, Denkmalaufgaben, Witterung
Beschleunigungsmaßnahmen:	Keine
Projektleiter (Name):	Israa Al-Fityan
Datum:	08.09.2025

Objekt	Geplante Maßnahme	Fertigstellung / Abnahme	Beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	Kostenstand (Zahlungsstand)	Kostenprognose	Geplanter Fertigstellungstermin bei Beschlussfassung
Bauhof	Dach- + Fenstersan., BS-Mängelbes., Klempner	30.06.2026	150.000,00 €	35.000,00 €	50.000,00 €	31.12.2026
BK Cuno I Filialklassen	Fenster- und Fassadensanierung	21.11.2023	925.000,00 €	1.046.648,02 €	1.046.648,02 €	31.12.2022
BK Käthe-Kollwitz	Trink- und Abwassersanierung BT 1				400.000,00 €	
BK Käthe-Kollwitz	Trink- und Abwassersanierung BT 2				308.000,00 €	30.10.2026
BK Käthe-Kollwitz	Trink- und Abwassersanierung BT 3				420.000,00 €	
BK Käthe-Kollwitz	Trink- und Abwassersanierung BT 4				328.000,00 €	
BK Käthe-Kollwitz	Trink- und Abwassersanierung BT 5				650.000,00 €	
BK Kaufmannsschule II	Fenster- und Fassadensanierung BT A	28.02.2024	932.000,00 €	738.931,40 €	920.958,20 €	31.12.2021
BK Kaufmannsschule II	Fenster- und Fassadensanierung B + C	31.12.2025	1.204.000,00 €	312.683,99 €	1.196.666,49 €	31.12.2025
BK Rahel-Varnhagen	Küchenumbau im Keller		100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ehem. Tierheim	Abbrissarbeiten	20.08.2027	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	20.08.2027
Feuerwehrgerätehaus	Neubau Feuerwehrgerätehaus Fley-Halden-Herbeck	26.09.2024	7.485.000,00 €	7.087.027,96 €	7.751.406,00 €	30.09.2023
FGH Hohenlimburg	Dachsanierung	01.10.2026	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	
FÖS August-Hermann-Francke	Sanierung	01.07.2027		0,00 €	3.904.180,00 €	
FÖS Gustav Heinemann	Errichtung eines Außenaufzuges	31.12.2026	144.500,00 €	0,00 €	144.500,00 €	
FRW Mitte	Austausch Sektionaltore, Herrichtung von Räumen		643.000,00 €	28.349,29 €	25.366,63 €	
FRW Ost	Ertüchtigung: Leitstelle, Serverraum	31.12.2025	950.000,00 €	252.756,19 €	920.000,00 €	
FRW Ost	Trinkwassersanierung	31.12.2027	510.000,00 €	0,00 €	510.000,00 €	31.12.2027
FWGH Dahl	Anbau einer 24-Stunden-Rettungswache	15.09.2028	3.805.500,00 €	0,00 €	3.805.500,00 €	27.05.2025
FWGH Hohenlimburg	Neubau einer Rettungswache	15.09.2028		0,00 €	4.518.000,00 €	
GeS Haspe	Toilettensanierung Hauptgebäude - BT 2	13.12.2025	930.000,00 €	136.736,78 €	930.000,00 €	31.12.2025
GeS Haspe	Treppenhaussanierung 1+2 im HG - BT 2	01.12.2025	131.000,00 €	999,60 €	86.000,00 €	31.12.2024
Gesamtschule Haspe	Brandschutzmaßnahmen Altbau 1. und 2. BA	30.11.2026	450.000,00 €	180.300,72 €	422.067,25 €	
Gesamtschule Haspe	Brandschutzmaßnahmen Erweiterungsbau	30.11.2026	178.497,44 €	830,92 €	156.800,00 €	
Gesamtschule Haspe	Sanierung Oberboden im Pädagogischen Zentrum	05.09.2025	573.000,00 €	211.784,63 €	472.402,16 €	
GesS Fritz-Steinhoff	Brandschutzsanierung	31.12.2025	710.000,00 €	580.590,00 €	605.000,00 €	31.12.2025
GS Astrid Lindgren	Sanierung OGS Küche (in Planung bei FB 40)					
GS Astrid Lindgren	Sanierung Pavillon	04.08.2025	330.000,00 €	74.582,19 €	170.000,00 €	04.08.2025
GS Auf der Heide	Umsetzung Brandschutzkonzept	31.08.2027	170.000,00 €	0,00 €	170.000,00 €	31.12.2027
GS Emil-Schumacher	OGS Ausbau		400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
GS Emil-Schumacher	Sanierung der WC-Anlage	28.11.2025	395.000,00 €	35.093,93 €	151.000,00 €	30.12.2025
GS Erwin-Hegemann	Fassadensanierung	15.05.2025	430.000,00 €	539.000,00 €	537.000,00 €	31.12.2023
GS Goldberg	Neubau Zweigstelle GS Goldberg	01.04.2026	9.948.924,00 €	3.300.724,86 €	10.327.928,44 €	20.02.2026
GS Henry van der Velde	Neubau Erweiterung und Multifunktionsraum	01.02.2027	9.440.000,00 €	619.137,46 €	9.220.922,28 €	01.02.2027
GS Henry-van-de-Velde	Containeranlage als Ersatzunterbringung	25.08.2025	2.364.000,00 €	916.269,02 €	2.364.000,00 €	
GS Volmetal	Dach- +, Fenstersan., Klempner, BS-Mängelbes.	01.08.2026	118.000,00 €	96.000,00 €	125.000,00 €	31.12.2026
Gym. Christian Rohlf	Elektrosanierung	31.12.2025	275.000,00 €	65.000,00 €	125.000,00 €	31.12.2024
Gym. Theodor-Heuss	Brandschutz	01.02.2025	500.000,00 €	587.038,96 €	611.460,31 €	31.12.2020
Gymnasium Chr. Rohlf	Dachsanierung	31.12.2025	510.000,00 €	0,00 €	510.000,00 €	31.12.2021
Gymnasium Hohenlimburg	Sanierung naturwissenschaftliche Räume	09.12.2024	230.000,00 €	225.263,84 €	228.000,00 €	30.09.2024
Hauptschule Hohenlimburg	BSK und BSK Umsetzung		200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	
Hohenhof	Terrassensanierung	30.06.2026	278.640,78 €	28.309,84 €	210.000,00 €	30.06.2026
HS Ernst-Eversbusch	Brandschutzmaßnahmen	01.03.2023	325.000,00 €	324.001,17 €	325.000,00 €	31.12.2021
HS Geschwister-Scholl	Sanierung WC-Anlage Pausenhof	15.11.2025	460.000,00 €	53.578,72 €	515.000,00 €	
Kita Emst	Abriß / Neubau aufgrund von Wasserschäden		650.000,00 €			
Kita Franzstraße	An- und Umbau	04.11.2025	2.479.000,00 €	1.347.525,85 €	2.276.166,77 €	31.07.2021
Kita Franzstraße	Dachreparatur	31.12.2026	110.000,00 €	20.383,84 €	600.000,00 €	31.12.2024
Kita Jungfernbruch II	Neubau einer KiTa (4-Gruppen)		5.500.000,00 €	0,00 €	6.200.000,00 €	31.07.2025
Kita Katernberg	Dachsanierung		110.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	
KITA Remberg	Sanierung der Sanitäranlagen	30.01.2025	265.000,00 €	138.130,41 €	138.130,41 €	20.08.2024
Prentzel. Str.	Umnutzung Polizeiwache	12.10.2026	9.769.768,00 €	1.726.627,46 €	9.769.768,00 €	01.08.2023

Objekt	Geplante Maßnahme	Fertigstellung / Abnahme	Beschlossene Kosten (pol. Beschluss)	Kostenstand (Zahlungsstand)	Kostenprognose	Geplanter Fertigstellungstermin bei Beschlussfassung
Rathaus Hohenlimburg	Dachsanierung (Maßnahme aufgelöst)		550.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
Rathaus I	Brandschutzmaßnahmen		400.000,00 €	45.663,58 €	400.000,00 €	01.01.2021
Rathaus I	Hochwasser	31.12.2026	300.000,00 €	4.970.895,71 €	6.500.000,00 €	31.12.2026
Rathaus I Bauteil A	Umbau	14.11.2025		0,00 €	90.000,00 €	
Realschule Hohenlimburg	Umsetzung Brandschutzkonzept	30.11.2027	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	31.12.2027
Rundturnhalle Hohenlimburg	Erneuerung Schwingboden		160.000,00 €	0,00 €		
Sek Altenhagen	Rückbau Lichtdecke	29.07.2025	490.000,00 €	441.606,21 €	447.322,23 €	31.12.2020
Sek Altenhagen	Schadstoffsanierung	16.05.2025	470.000,00 €	370.336,03 €	404.000,00 €	31.12.2020
SpH Volmetal	Dachsanierung und brandschutztechnische Maßnahmen	01.11.2026	830.000,00 €	181.984,25 €	1.200.000,00 €	02.06.2025
SpP Erich-Berlet-Stadion	Betonsanierung Groß- und Kleintribüne	30.09.2026	250.000,00 €	1.111,00 €	392.700,00 €	
SZ Wehringhausen	Renovierung/Umbau		1.275.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
TH der GS Geweke	Sanierung RLT-Anlage und MSR-Technik	31.12.2025	1.082.000,00 €	224.982,35 €	1.460.000,00 €	31.12.2023
TH GS Hestert	Sanierung Glasbausteine		250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
TH Hohenlimburg Turnhalle	Sanierung Duschräume	17.01.2024	110.000,00 €	365.408,87 €	0,00 €	31.12.2022
Theater Hagen	Arbeitsgalerie		200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	01.01.2024
Theater Hagen	Löschanlage		2.045.000,00 €	0,00 €	0,00 €	01.01.2024
Theater Hagen	Erneuerung Oberböden	08.08.2025	100.000,00 €	53.163,16 €	90.000,00 €	
Theodor-Heuss-Gymnasium	Dachsanierung Hauptgebäude	31.10.2025	1.075.000,00 €	756.590,63 €	810.000,00 €	31.12.2024
Verw. Geb. MP3	Erneuerung der RLT-Anlage	01.03.2026	353.650,00 €	118.275,78 €	353.650,00 €	31.12.2025
Wasserschloss	Giebelsanierung	02.02.2026	325.000,00 €	7.500,00 €	174.000,00 €	31.12.2025