

## ÖFFENTLICHE BERICHTSVORLAGE

**Amt/Eigenbetrieb:**

60 Fachbereich Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen

**Beteiligt:**

**Betreff:**

Bericht über Großprojekte

**Beratungsfolge:**

03.12.2019 Stadtentwicklungsausschuss

**Beschlussfassung:**

Stadtentwicklungsausschuss

**Beschlussvorschlag:**

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen..

## Begründung

Die Verwaltung berichtet regelmäßig über den Fortgang aller Straßen- und Brückenbauprojekte mit einem Budget über 1 Mio. Euro. Die Berichte sind der Anlage beigefügt.

gez. Henning Keune  
Technischer Beigeordneter

## Verfügung / Unterschriften

## Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich

## **Oberbürgermeister**

## Gesehen:

## **Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer**

## Stadtsyndikus

### Bejgeordnete/r

## Die Betriebsleitung Gegenzeichen:

### **Amt/Eigenbetrieb:**

FB60

## **Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:**

**Amt/Eigenbetrieb:** **Anzahl:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Maßnahme: **Ausbau Ennepet Straße (L 700)** Stand: **26.11.2019**

verantwortlich: **FB Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen** Status: **im Plan**

Beschreibung: **Umgestaltung des vorh. Straßenraums** Fertigstellung: **2021**

Kgr.	Bezeichnung	Budget lt. 1. Baubeschluss	Budget lt. aktuellem Baubeschluss	bis Stand Bericht letzte Ratssitzung	Juni 2019	Prognose zur Abrechnung 2021
		T €	T €	T €	T €	T €
1	Grunderwerb	26,2	26,2	-	-	26,2
2-9	Straßenbau	2.803,0	2.803,0	-	816,9	2.803,0
	Nettobaukosten	2.803,0	2.803,0	-	816,9	2.803,0
	Sicherheit Brutto	139,0	139,0	-	-	-
	Baukosten Brutto	3.474,0	3.474,0	-	972,1	3.335,0
	zuzügl. Grunderwerb	26,2	26,2	-	-	26,2
	Planungskosten	53,9	53,9	53,9	53,9	53,9
	Zwischensumme	3.554,1	3.554,1	53,9	1.026,0	3.415,1
	Personalkosten WBH	250,8	250,8	47,0	87,8	250,8
	sonstige Kosten	-		108,0	111,3	139,0
	<b>Gesamt brutto</b>	<b>3.804,9</b>	<b>3.804,9</b>	<b>208,9</b>	<b>1.225,1</b>	<b>3.804,9</b>

Bemerkungen:

Maßnahme: **Brücke über die Bechumer Straße** Stand: **26.11.2019**

verantwortlich: **FB Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen** Status: **im Plan**

Beschreibung: **Brückensanierung** Fertigstellung: **2019**

Kgr.	Bezeichnung	Budget lt. 1. Baubeschluss	Budget lt. aktuellem Baubeschluss	bis Stand Bericht letzte Ratssitzung	Juni 2019	Prognose zur Abrechnung 2019
		T €	T €	T €	T €	T €
1	Grunderwerb					
2	Untergrund, Unterbau, Entwässerung					
3	Straßenbau					
4	Brückenbau	2.426	2.426	1.439	1.439	2.426
5	Stützwände					
7	sonstige Bauwerke					
8	Ausstattung					
9	sonstige Anlagen und Kosten					
	Nettobaukosten	2.426	2.426	1.439	1.439	2.426
	Sicherheit	121	121			121
	Baukosten Brutto	3.031	3.031	1.712	1.712	3.031
	zuzügl. Grunderwerb	-	-	-	-	-
	Planungskosten	335	335	60	60	335
	Zwischensumme	3.366	3.366	1.772	1.772	3.366
	Personalkosten WBH	210	210	182	182	210
	sonstige Kosten	15	15	8	8	15
	<b>Gesamt brutto</b>	<b>3.591</b>	<b>3.591</b>	<b>1.962</b>	<b>1.962</b>	<b>3.591</b>

Bemerkungen:

Die Maßnahme ist abgeschlossen, es sind jedoch noch Mängel zu beseitigen. Die Bestandspläne und die Schlussrechnung liegen beim WBH noch nicht vor!

Maßnahme: **SU Haspe, 4. BA** Stand: **26.11.2019**

verantwortl.: **FB Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen** Status: **im Plan**

Beschreibung: **Verbreiterung der Rehstraße und der Eisenbahnüberführung (EkrG-Maßnahme)** Fertigstellung: **2019**

Kgr.	Bezeichnung	Budget lt. 1. Baubeschluss	Budget lt. Aktuellem Baubeschluss	bis Stand Bericht letzte Ratssitzung	Juni 2019	Prognose
		T €		T €	T €	T €
1	Grunderwerb	519	519	553	553	553
2	Untergrund, Unterbau, Entwässerung					
3	Straßenbau incl.Kgr. 2,8 und 9	1.590	1.590	1.364	1.364	1.556
4	Brückenbau	3.967	3.967	3.447	3.447	3.967
5	Stützwände	nicht vorhanden	nicht vorhanden	nicht vorhanden	nicht vorhanden	
7	sonstige Bauwerke	nicht vorhanden	nicht vorhanden	nicht vorhanden	nicht vorhanden	
8	Ausstattung					
9	sonstige Anlagen und Kosten					
	Nettobaukosten					
	Sicherheit					
	Baukosten Brutto	5.557	5.557	4.811	4.811	5.523
	zuzügl. Grunderwerb	519	519	553	553	553
	Planungskosten					
	Zwischensumme	6.076	6.076	5.364	5.364	6.076
	Personalkosten WBH			119	119	150
	<b>Gesamt brutto</b>	<b>6.076</b>	<b>6.076</b>	<b>5.483</b>	<b>5.483</b>	<b>6.226</b>

Bemerkungen:

--

**Maßnahme:** **Bahnhofshinterfahrung** **Stand:** **27.11.2019**

**verantwortlich:** **FB Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen** **Status:** **im Plan**

**Beschreibung:** **Neubau einer Umgehungsstraße** **Fertigstellung:** **2020**

Kgr.	Bezeichnung	Budget lt. 1. Baubeschluss	Budget lt. aktuellem Baubeschluss	bis Stand Bericht letzte Ratssitzung	November 2019	Prognose zur Abrechnung 2022
		T €	T €	T €	T €	T €
1	Grunderwerb	9.746	9.746	9.506	9.506	9.746
2	Untergrund, Unterbau, Entwässerung	12.409	12.409	5.751	5.790	11.416
3	Straßenbau	4.312	4.312	2.593	2.860	3.964
4	Brückenbau	17.854	17.854	10.559	11.212	17.157
5	Stützwände	4.609	4.609	3.943	3.943	5.116
7	sonstige Bauwerke	119	119	16	16	119
8	Ausstattung	3.677	3.677	1.886	1.886	3.677
9	sonstige Anlagen und Kosten	933	933	10	10	10
	Nettobaukosten	43.913	43.913	24.758	25.717	41.459
	Sicherheit Brutto	2.061	1.105			605
	Baukosten Brutto	54.317	53.361	29.462	30.603	49.941
	zuzügl. Grunderwerb	9.746	9.746	9.506	9.506	9.746
	Planungskosten	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035
	Zwischensumme	65.098	64.142	40.003	41.144	60.722
	Personalkosten WBH	-	2.100	3.876	4.027	3.921
	sonstige Kosten	-	956	2.486	2.786	2.555
	<b>Gesamt brutto</b>	<b>65.098</b>	<b>67.198</b>	<b>46.365</b>	<b>47.957</b>	<b>67.198</b>

Bemerkungen:

Die Verkehrsfreigabe der Bahnhofshinterfahrung kann, aufgrund von Witterungseinflüssen und Verzögerungen im Bauablauf der Volmebrücke im Bereich Weidestraße, erst im Frühjahr 2020 erfolgen.