

Auszug aus der Niederschrift zur Sitzung des Schulausschusses vom 16.03.2023

Öffentlicher Teil

TOP .. Einrichtung 4. städtische Gesamtschule - Containeranlage an der HS Geschwister-Scholl (Mündlicher Bericht)

Zusammenfassung des Diskussionsergebnisses:

Herr Hermann erläutert, dass die Verwaltung am 03.03.2023 die Baugenehmigung erhalten hat. Die Gebäudewirtschaft könne nun in die Beschaffung der Containeranlagen eintreten. Ziel sei die Ausschreibung bis zum 31.03.2023 zu veröffentlichen, am 28.04.2023 die Submission und am 26.05.2023 könne dann die Zuschlags-Erteilung vorgenommen werden. Er geht davon aus, dass der 01.08.2023 als Fertigstellungstermin nicht eingehalten werden kann. Eine Fertigstellung bis zu den Herbstferien sei realistischer.