

Auszug aus der Niederschrift zur Sitzung des Infrastruktur- und Bauausschusses vom 13.12.2023

Öffentlicher Teil

TOP . Sachstand Baumaßnahmen SEP 2023_7
0997/2023
Anhörung
zur Kenntnis genommen

Herr Mechnich möchte wissen, ob die Container für die Henry-van-de-Velde Schule sowie der Geschwister Scholl Schule zwischenzeitlich bestellt wurden.

Frau Pott antwortet, dass die Container für die Geschwister-Scholl-Schule bestellt sind und der voraussichtliche Liefertermin im März 2024 sei, so dass die Inbetriebnahme zum Schuljahr 2024/2025 gesichert sei.

Für die Henry-van-de-Velde Schule sei man derzeit zuversichtlich, dass die Container ebenfalls zum Schulbeginn 2024/2025 stehen.

Herr König möchte wissen, wieso von dem Ratsbeschluss aus Mai bis heute noch keine Ausschreibung erfolgt sei.

Frau Pott antwortet, dass ein Angebot von einem Architekten vorläge, welches derzeit noch geprüft wird, sie aber davon ausgeht, dass es hier schnell zu einem Vergabeverfahren kommen werde.

Herr Mechnich möchte wissen, ob das komplette Verfahren also Ausschreibung, Kauf und Aufbau über den Architekten laufen soll.

Herr Krüger antwortet, dass der Auftrag an Externe vergeben wird und somit das komplette Verfahren beinhalte.

Herr König kritisiert den Zeitplan und findet ihn nicht hinnehmbar.

Herr Keune sagt, dass auch er nicht mit dem Zeitplan zufrieden sei, hier jedoch viele Faktoren eine Rolle spielen, die zu Verzögerungen führen.

Herr Ramrath stellt abschließend fest, dass noch kein Architekt beauftragt sei und somit auch noch keine Arbeiten aufgenommen worden seien.

Der Bericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis:

☒ Zur Kenntnis genommen

