

Auszug aus der Niederschrift zur Sitzung des Infrastruktur- und Bauausschusses vom 20.09.2022

Öffentlicher Teil

TOP .. Bericht über aktuelle Baumaßnahmen
0778/2022
Entscheidung
ungeändert beschlossen

Frau Tigges gibt an, dass die Kosten für aktuelle Baumaßnahmen in 100.000 € und 1 000.000 € aufgeteilt worden seien.

Herr Krüger berichtet detailliert über den Neubau der Kita am Jungfernbruch in Haspe und den unvorhersehbaren Schwierigkeiten während der Baumaßnahme. Außerdem berichtet Herr Krüger über den Sachstand des Novis. Man habe wie geplant eine Lüftung eingebaut. Die Küche befinde sich noch im Rohbau. Diese werde fertiggestellt, sobald ein neuer Pächter feststehe. So kann man den Umbau den Vorstellungen des Pächters anpassen. Der innenliegende Gastraum wurde räumlich gekürzt und bietet weniger Raum für Sitzplätze. Sobald man sich für einen Pächter entschieden habe, werde es ca. ein halbes Jahr dauern, bis das Bistro wieder geöffnet werden könne.

Herr Romberg fragt nach den Kosten der Kita am Jungfernbruch und den Grund für die Verzögerung des Baus.

Herr Krüger gibt an, dass 1 900.000 € für den Neubau konzipiert war. Tatsächlich habe man 2 260.000 € benötigt. Zu Verzögerungen sei es auf Grund von Unstimmigkeiten mit dem Brandschützer gekommen.

Zudem berichtet Herr Krüger, dass im Emil-Schumacher-Museum kein Platz für die Anbringung neuer benötigter Technik herrsche. Durch den Zukauf des alten Polizeigebäudes in der Prentzelstr. 6, habe man die Möglichkeit, die Technik für das Museum zu verbauen.

Herr Romberg möchte wissen ob die Kosten nur von der Stadt Hagen getragen werden müssen oder ob die Stiftung sich daran beteilige.

Herr Krüger gibt an, dass die Kosten nach aktuellem Stand von der Stadt Hagen getragen werden müssen.

Herr König fordert vom Fachbereich 65 eine regelmäßige Berichterstattung der laufenden Kosten.

Herr Krüger stimmt dem zu.

Beschluss:

Der Bericht über die aktuellen Baumaßnahmen wird zur Kenntnis genommen.

☒ Zur Kenntnis genommen