

Auszug aus der Niederschrift zur Sitzung des Fachausschusses GWA vom 26.08.2020

Öffentlicher Teil

TOP . Bericht über aktuelle Baumaßnahmen
0294/2020
Anhörung
ungeändert beschlossen

Herr Bald berichtet, dass die Kita Wehringhausen entgegen der Planung, die Maßnahme in den Ferien zu realisieren, nicht abgeschlossen worden sei. Es sei entschieden worden, diese in den nächsten Sommerferien fertig zu stellen.

Herr Bald erklärt, dass die Rasenbewässerungsanlage im Kirchenbergstadion großflächiger saniert werden müsste, die Notwendigkeit hätte erst während der Maßnahme festgestellt werden können. Die Maßnahme befindet sich in der Fertigstellung. Zu der Krollmann-Arena erläutert Herr Bald, dass die Umstellung der Beleuchtung auf LED teurer geworden sei, da nicht nur die Beleuchtung der eigentlichen Spielfläche, sondern die Beleuchtung der kompletten Halle erneuert worden sei.

Herr Wisotzki bittet für die Zukunft um weitere Ausführungen der überarbeiteten Kostenschätzung bei den Berichterstattungen über aktuelle Baumaßnahmen.

Herr Bald sichert dieses für die Zukunft stichwortartig zu.

Der Bericht über aktuelle Baumaßnahmen wird zur Kenntnis genommen.

☒ Zur Kenntnis genommen