

## **Auszug aus der Niederschrift zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 10.09.2025**

---

Öffentlicher Teil

### **TOP 3.5.     Aktueller Stand Kindertageseinrichtungen**

Herr Hannusch macht deutlich, dass es durch die Sommerpause nicht viel Neues zu berichten gibt.  
Er stellt den aktuellen Stand vor.

Frau Buchholz ergänzt die Ausführungen im Hinblick auf die Fertigstellung der Kita der AWO in Hohenlimburg in der Piepenstockstraße im Frühjahr des nächsten Jahres und die Aufstockung von zwei auf vier Gruppen.

Anlage 1     Anlage zu TOP 3.5 JHA 10.09.25

Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 10.09.25

Einrichtung	Träger	Anzahl der Gruppen / Ziele	Geplante Fertigstellung	Bemerkungen
Ausbau Franzstraße	Stadt Hagen	U 3 Plätze 5 Ü3 Plätze 15	Oktober 2025	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzungsphase.
Umbau Prentzelstraße 6	Stadt Hagen	3 Gruppen Ü 3 Plätze 70 bis 75	2026	Umsetzung der Maßnahme läuft Geplante Fertigstellung 06/2026 (für Kita) Verwaltung voraussichtlich später
Neubau Langenkamp	Wegbereiter gGmbH	6 Gruppen. 30 U3 Plätze 75 Ü3 Plätze	Angestrebt 08/2026 Spätestens 08/2027	Vorlage 0282/2020 <b>Die Verträge sind am 17.12.2024 unterschrieben worden.</b> Maßnahme wird umgesetzt Es wird auf die Teilbaugenehmigung gewartet. Fertigstellung verzögert sich Neuer Fertigstellungstermin 01.12.2026.
Neubau Cunostraße 33	Stadt Hagen	U 3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 55	2026 Verzögerung wahrscheinlich	Siehe Aktionsplan Vorlage 0590/2020 - Offenlegung erfolgt und abgeschlossen - Sommer 2025 Satzungsbeschluss - Architektenwettbewerb und anschließende Einleitung des Bauverfahrens.
Kita Schillerstraße Katholisches Kinderhaus St.Petrus Canisius	Kath. Kindertageseinrichtungen Ruhr-Mark gGmbH	2,5 Gruppen 10 U3 35 Ü3 dann 5 Gruppen	2025/2026 Verzögerung	Abriss und Neubau. Die Betriebserlaubnis wurde vom Landesjugendamt für fünf Gruppen in Aussicht gestellt. Baugenehmigung ist erteilt worden

## Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

### Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 10.09.25

		26 U3 64 Ü3		
Wilde Kita Berchum	Elterninitiative „Wilde Kita“ e.V. Vorbehaltlich der Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe Siehe Vorlage - 0854/2022	3 Gruppen 50 Kinder	2025	Eröffnung: Zwei Gruppen in 6/25 Eine Gruppe in 8/25 Einrichtung ist im Betrieb.
Neubau Kita Jungfernbruch II	Stadt Hagen	4 Gruppen 20 Plätze U3 55 Plätze Ü3	2025/2026 Verzögerung möglich!	Projekt in der Umsetzungsprüfung. Siehe Vorlage 0466/2023 Fortschreibung Aktionsplan „Kindertagesbetreuung in Hagen“ Der Auftrag zur Umsetzung der Maßnahme wurde an 6 (Gebäudewirtschaft) erteilt. Zurzeit Erstellung eines Gutachtens zur weiteren Entwicklung der Schule bis Sommer 2025. Zwei Baumaßnahmen, Schule und Kita gleichzeitig, schwierig
Neubau Thünenstraße	N.N.	20 U3 55 Ü3		Das Landesjugendamt hat für das Projekt auf der Basis der vorgelegten Pläne eine Betriebserlaubnis in Aussicht gestellt. Der Bauantrag ist genehmigt.
Grabenstr. 20 (ehem. Bundesbankzentrale)	Stadt Hagen	10 Gruppen	2026 Verzögerung wahrscheinlich	Vorlage 0645 (nicht öffentlich) und 0648 04.09.2024

## Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

### Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 10.09.25

Neubau Eppenhauser Str.53	Stadt Hagen	5 Gruppen 22 x U 3 73 x Ü 3	2026	Abstimmungsgespräche mit dem Investor haben stattgefunden. Der Bauantrag wurde eingereicht. Eine Betriebserlaubnis wurde in Aussicht gestellt. Vorlage 0640 (nicht öffentlich)
Neubau Am Baukloh	Stepke-Kitas (externer Träger)	4 Gruppen	Viertes Quartal 2026	Hinweis: Vorlage 0706 (nicht öffentlich) Konkrete Planungsgespräche laufen. Der Kaufvertrag Grundstück wurde am 19.05.2025 beurkundet.
Neubau Enneper Str. 96	Stadt Hagen	5 Gruppen	2026/2027	Umbau im Bestand. Die Maßnahme befindet sich in einem frühen Stadium. Die Inaussichtstellung der Betriebserlaubnis wurde erteilt.
Brockhausen (Vorhalle)	Stadt Hagen	6 Gruppen		Die Maßnahme befindet sich in einem sehr frühen Planungsstadium.