

55/045
55/4






01.07.2013








Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 10.07.2013







Anlage zu





TOP 5 aktueller Stand Kindertageseinrichtungen







Sachstand der U3- Neubau-/ Umbauprojekte (Stand 28.06.2013)



Projekt	Finanzierung durch	Maßnahme	Träger	Anzahl neue U3-Plätze	geplante Realisierung zum	Bewertung in Bezug auf das Realisierungsdatum	Begründung
		N = Neubau U = Umbau					
Elbersstiege	Bildungs- pauschale (16.482) Fiskalpakt (144.517)	N	Stadt	12	01.08.2013	 <input type="checkbox"/> kritisch <input type="checkbox"/> teilweise kritisch <input checked="" type="checkbox"/> planmäßig	Fertigstellung 09 - 10.2013 zugesagt
Stephanstraße	Bildungs- pauschale (17.650) Fiskalpakt (158.850)	N	Stadt	10	01.08.2013	 <input checked="" type="checkbox"/> kritisch <input type="checkbox"/> teilweise kritisch <input type="checkbox"/> planmäßig	Der Bauantrag wurde in der 8. KW 2013 gestellt. Bisher wurde keine Baugenehmigung erteilt. Eine fristgerechte Fertigstellung ist daher nicht möglich.
Hovestadtstraße	Bildungs- pauschale (4.600) Fiskalpakt (41.400)	U	Stadt	6	01.08.2013	 <input type="checkbox"/> kritisch <input type="checkbox"/> teilweise kritisch <input checked="" type="checkbox"/> planmäßig	Baugenehmigung liegt vor. Fertigstellung ca. 09/2013 zugesagt.
Eschenweg	Bildungs- pauschale (208.000) NachtragsHH Land (288.000)	N	Stadt	16	01.08.2013	 <input type="checkbox"/> kritisch <input checked="" type="checkbox"/> teilweise kritisch <input type="checkbox"/> planmäßig	Ein Provisorium in Form von Containern ist im Betrieb. Für den Anbau liegt bisher nur eine Teilbaugenehmigung vor. Mit einer Bezugsfertigkeit ist nicht vor 02/03.2014 zu rechnen. Bezüglich der Fördermittel wurde eine Übertragung auf 2014 beantragt.
Martinstraße	Bildungs- pauschale (68.500) Sonderprogr. Land 2013 (102.000)	N	Stadt	6	01.08.2013	 <input type="checkbox"/> kritisch <input checked="" type="checkbox"/> teilweise kritisch <input type="checkbox"/> planmäßig	Mittel stehen zur Verfügung; Auftrag an GWH erteilt. Architekt muss noch beauftragt und ein Bauantrag gestellt werden. Durchführung bis Frühjahr 2014.

Projekt	Finanzierung durch	Maßnahme	Träger	Anzahl neue U3-Plätze	geplante Realisierung zum	Bewertung in Bezug auf das Realisierungsdatum	Begründung
		N = Neubau U = Umbau					
Tondern straße	ha.ge.we	N	Stadt	16	01.08.2013	 <input type="checkbox"/> kritisch <input type="checkbox"/> teilweise kritisch <input checked="" type="checkbox"/> planmäßig	Aufgrund des langen Winters und der daraus resultierenden verspäteten Erstellung des Rohbaus, wurde eine Fertigstellung zum 01.10.2013 zugesagt.
Cunostraße	Bildungs- pauschale (52.000)	U	Stadt	10	01.08.2013	 <input type="checkbox"/> kritisch <input checked="" type="checkbox"/> teilweise kritisch <input type="checkbox"/> planmäßig	Der Bauantrag wurde in der 6 KW 2013 gestellt. Mit Stand Juni wurde eine Teilbaugenehmigung in Aussicht gestellt. Eine fristgerechte Fertigstellung ist daher nicht möglich.
Altenhagener Straße	Fiskalpakt (100.492)	U	Hegemann gGmbH	12	01.08.2013	 <input type="checkbox"/> kritisch <input type="checkbox"/> teilweise kritisch <input checked="" type="checkbox"/> planmäßig	Fertigstellung vom Träger zum 01.08.2013 zugesagt
Auf dem Bauloh	Landesmittel (80.658)	U	ev. Kirche	12	01.08.2013	 <input type="checkbox"/> kritisch <input type="checkbox"/> teilweise kritisch <input checked="" type="checkbox"/> planmäßig	Fertigstellung vom Träger zum 01.08.2013 zugesagt
Im Weinhof	Bundesmittel (216.000)	N	kath. Kirche	12	01.08.2013	 <input type="checkbox"/> kritisch <input type="checkbox"/> teilweise kritisch <input checked="" type="checkbox"/> planmäßig	Fertigstellung vom Träger zum 01.08.2013 zugesagt.
In der Welle	Bundesmittel (205.205)	N	kath. Kirche	12	01.08.2013	 <input type="checkbox"/> kritisch <input type="checkbox"/> teilweise kritisch <input checked="" type="checkbox"/> planmäßig	Fertigstellung vom Träger zum 01.09.2013 zugesagt. Letzte Zahlungsmarge in 06/2013 angefordert.
Overberg straße 49	Landesmittel (204.000)	N	kath. Kirche	12	01.08.2013	 <input type="checkbox"/> kritisch <input type="checkbox"/> teilweise kritisch <input checked="" type="checkbox"/> planmäßig	Fertigstellung vom Träger zu 10 - 11/2013 zugesagt

Projekt	Finanzierung durch	Maßnahme	Träger	Anzahl neue U3-Plätze	geplante Realisierung zum	Bewertung in Bezug auf das Realisierungsdatum	Begründung
		N = Neubau U = Umbau					
Neuer Kronocken	Landesmittel (153.000)	N	kath. Kirche	9	01.08.2103	 <input type="checkbox"/> kritisch <input type="checkbox"/> teilweise kritisch <input checked="" type="checkbox"/> planmäßig	Fertigstellung vom Träger zu 09/2013 zugesagt
Piepenstockstraße	Bundesmittel (91.800) Landesmittel (20.400)	U + A	AWO	12	01.08.2013	 <input type="checkbox"/> kritisch <input type="checkbox"/> teilweise kritisch <input checked="" type="checkbox"/> planmäßig	Fertigstellung vom Träger zum 01.08.2013 zugesagt
Overbergstraße	Bundesmittel (38.250) Landesmittel (8.500)	U + A	AWO	10	01.08.2013	 <input type="checkbox"/> kritisch <input type="checkbox"/> teilweise kritisch <input checked="" type="checkbox"/> planmäßig	Fertigstellung vom Träger zum 01.08.2013 zugesagt
Salzburger Straße	GWG	U + N	Hegemann gGmbH	10	01.08.2014	 <input type="checkbox"/> kritisch <input type="checkbox"/> teilweise kritisch <input checked="" type="checkbox"/> planmäßig	Nach Beschluss der Vorlage (0566/2013) werden die Vertragsverhandlungen zwischen Investor und Träger aufgenommen. Umbaupläne liegen bereits vor.
Boeler Straße 39	Bildungs - pauschale (1.204.000 €) Fiskalpakt (396.000€) Konnexitätsmittel (550.000€)	N	Stadt	22	01.08.2014	 <input checked="" type="checkbox"/> kritisch <input type="checkbox"/> teilweise kritisch <input type="checkbox"/> planmäßig	Bei Entscheidung für einen Neubau (Ratssitzung am 11.07.) können die weiteren Schritte unmittelbar in Auftrag gegeben werden. Eine Realisierung zum 01.08.2014 ist dann möglich.
Vorhaller Straße	Wabbel	U	ev. Kirchenkreis	12	01.08.2014	 <input type="checkbox"/> kritisch <input checked="" type="checkbox"/> teilweise kritisch <input type="checkbox"/> planmäßig	Aktuell finden erneut Gespräche zwischen der Kirchengemeinde und dem Kirchenkreis zur möglichen Vergrößerung der Einrichtung und Übernahme der Trägerschaft statt. Der Investor für den Kauf und Umbau des Gebäudes steht noch bereit.

Projekt	Finanzierung durch	Maßnahme	Träger	Anzahl neue U3-Plätze	geplante Realisierung zum	Bewertung in Bezug auf das Realisierungsdatum	Begründung
		N = Neubau U = Umbau					
Heigarenweg	HEG	N	Stadt	16	01.08.2014	 <input type="checkbox"/> kritisch <input checked="" type="checkbox"/> teilweise kritisch <input type="checkbox"/> planmäßig	Die Klärung der Grundstücksfrage zwischen GWH und WBH ist noch nicht abgeschlossen. Bei zeitnahe Ergebnis ist mit der Einhaltung des Realisierungsdatums zu rechnen. Umbaupläne wurden bereits erstellt.
Franzstraße 81-85	ha.ge.we	N	Hegemann gGmbH	10	01.08.2014	 <input type="checkbox"/> kritisch <input checked="" type="checkbox"/> teilweise kritisch <input type="checkbox"/> planmäßig	Das Neuprojekt war als Ersatz für die ev. Kita in der Franzstraße gedacht. Aufgrund beabsichtigter Veränderungen bei der Stadtkirchengemeinde, hat sich der ev. Kirchenkreis, als neuer Träger der Einrichtung zurückgezogen. Die Stadtkirchengemeinde hat zur weiteren Realisierung des Projektes Gespräche mit der Hegemann gGmbH aufgenommen.
Louise- Märcker Straße	GWG	N	Stadt	10	01.08.2014	 <input type="checkbox"/> kritisch <input type="checkbox"/> teilweise kritisch <input checked="" type="checkbox"/> planmäßig	Nach Beschluss der Vorlage (0566/2013) werden die Vertragsverhandlungen zwischen der GWG und der Stadt Hagen aufgenommen. Für das bestehende Gebäude ist ein Abrissantrag gestellt. Baupläne für den Neubau liegen bereits vor.
Hüttenplatz	GWG	U	Interessen bekund ungsver fahren	16	01.08.2014	 <input type="checkbox"/> kritisch <input type="checkbox"/> teilweise kritisch <input checked="" type="checkbox"/> planmäßig	Nach Beschluss der Vorlage (0566/2013) können das vereinfachte Verfahren zur BPlanänderung und das Entwidmungsverfahren eingeleitet werden. Parallel werden die Umbauplanungen in Auftrag gegeben und das Interessenbekundungsverfahren ausgeschrieben.

Projekt	Finanzierung durch	Maßnahme	Träger	Anzahl neue U3-Plätze	geplante Realisierung zum	Bewertung in Bezug auf das Realisierungsdatum	Begründung
		N = Neubau U = Umbau					
Roderberg	HEG	N	Interessenbekundungsverfahren	16	01.08.2014	 <input type="checkbox"/> kritisch <input checked="" type="checkbox"/> teilweise kritisch <input type="checkbox"/> planmäßig	Die Klärung der Grundstücksfrage zwischen GWH und WBH ist noch nicht abgeschlossen.
Waldkindergarten	HEG	U	Interessenbekundungsverfahren	6	01.08.2014	 <input type="checkbox"/> kritisch <input checked="" type="checkbox"/> teilweise kritisch <input type="checkbox"/> planmäßig	Ein Architekt und die Vermessung sind beauftragt. Der Bauantrag ist in Vorbereitung. Zusätzlich wird von -69- noch eine Befreiung von den Festsetzungen des Landschaftsplanes gefordert. Eine entsprechende Stellungnahme ist in Vorbereitung.
Am Bügel	Bildungs - pauschale (2,8 Mio.€)	N	Stadt	16	01.08.2014	 <input type="checkbox"/> kritisch <input type="checkbox"/> teilweise kritisch <input checked="" type="checkbox"/> planmäßig	Die Neubaupläne sind intern abgestimmt und liegen dem LWL vor. Der Bauantrag ist in Vorbereitung. Für die Zeit der Bauphase wird eine provisorische Unterbringung der 80 Bestandskinder notwendig. Hierzu werden aktuell Gespräche geführt.
GS Kuhlerkamp	Bundes- und Konnexitätsmittel	U/N	Kath. Kirche	16	01.08.2014	 <input checked="" type="checkbox"/> kritisch <input type="checkbox"/> teilweise kritisch <input type="checkbox"/> planmäßig	Die von der Schule angebotenen Räume reichen für die Unterbringung einer Kita nicht aus. Derzeit werden unterschiedliche Alternativen geprüft. Im Juli ist ein weiterer Ortstermin vorgesehen.
GS Boloh	Bundes- und Konnexitätsmittel	U	Ev. Kirche	16	01.08.2014/ 2015	 <input checked="" type="checkbox"/> kritisch <input type="checkbox"/> teilweise kritisch <input type="checkbox"/> planmäßig	Die Abstimmung zur Raumplanung ist aufgrund der im Vorfeld zunächst zu klärenden Finanzierung des Sanierungsbedarfes der Schule zurückgestellt.
Hasselbach	Sommer Landesmittel (272.000)	N	AWO	16	01.08.2014	 <input type="checkbox"/> kritisch <input type="checkbox"/> teilweise kritisch <input checked="" type="checkbox"/> planmäßig	Die Baupläne wurden zur Inaussichtstellung einer Betriebserlaubnis in dieser Woche an das Landesjugendamt geschickt. Anschließend kann der Bauantrag gestellt werden.

Projekt	Finanzierung durch	Maßnahme	Träger	Anzahl neue U3-Plätze	geplante Realisierung zum	Bewertung in Bezug auf das Realisierungsdatum	Begründung
		N = Neubau U = Umbau					
Gutenberg straße	Bildungs- pauschale (37.770 €) Fiskalpakt (86.230 €)	N	Stadt	6	01.08.2014	 <input type="checkbox"/> kritisch <input checked="" type="checkbox"/> teilweise kritisch <input type="checkbox"/> planmäßig	Aus Sicht des Liegenschaftsbereiches ist vor Durchführung der Ausbaumaßnahme auf jeden Fall eine vorzeitige Verlängerung des bestehenden Mietvertrages mit dem DW erforderlich. Mittel sind bewilligt.
Funckepark/ Königstraße	ha.ge.we	N	Interessen bekund ungsver fahren	16	01.08.2015	 <input checked="" type="checkbox"/> kritisch <input type="checkbox"/> teilweise kritisch <input type="checkbox"/> planmäßig	Aufgrund der beabsichtigten Veränderungen bei der Stadtkirchengemeinde sind die Gespäche zum Verkauf des kommunalen Grundstücks an die ha.ge.we zurückgestellt worden.

Mittelaufteilung:	
Bildungs pauschale	4.409.002,00 €
Landes- mittel	1.128.558,00 €
Fiskalpakt- mittel	927.489,00 €
Bundes- mittel	551.255,00 €
Konnexitäts- mittel	550.000,00 €
Summe	7.566.304,00 €