

Vorlagennummer: 0040/2026
Vorlageart: Beschlussvorlage
Status: öffentlich

Schulentwicklungsplanung 2020 ff. - Mehrkosten bei den Baumaßnahmen Grundschule Berchum, Grundschule Hestert und Grundschule Henry-van-de-Velde

Datum: 22.01.2026
Freigabe durch: Martina Soddemann (Erste Beigeordnete), Bernd Maßmann (Stadtkämmerer)
Federführung: FB40 - Schule
Beteiligt: FB20 - Finanzen und Controlling

Beratungsfolge

Gremium	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Schulausschuss (Kenntnisnahme)	19.02.2026	Ö

Beschlussvorschlag

Der Bericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen.

Sachverhalt

Anlässlich der Haushaltsplanung 2026/2027 wurde generell die Finanzausstattung der geplanten und in der Umsetzung befindlichen Baumaßnahmen überprüft. Bei den Grundschulen Berchum, Hestert und Henry-van-de-Velde sind größere Mehrbedarfe erkennbar, die im Entwurf der Haushaltsplanung entsprechend aufgenommen wurden, und vorbehaltlich der Entscheidung des Rates über den Haushaltsplan 2026/2027 damit zur Verfügung gestellt werden sollen.

A.) Grundschule Berchum:


Der neue Solitär an der Grundschule Berchum wurde durch die Hagener Erschließungsgesellschaft (HEG) errichtet und wird bereits seit Beginn des Schuljahres 2025/2026 genutzt. Ausstehende Arbeiten, wie z. B. der Abriss der alten Pavillons sowie Restarbeiten werden in nächster Zeit erfolgen. Nach aktueller Information vom 19.01.2026 der HEG werden sich die Gesamtkosten des Projekts auf voraussichtlich 3.930.000 € belaufen. Bislang wurden Mittel in Höhe von 3.496.848 € durch die HEG gemeldet und im Haushalt berücksichtigt. Entsprechend wurden gerundet zusätzlich 440.000 € zum Haushalt 2026/2027 angemeldet.

B.) Grundschule Hestert:

Der neue Solitär an der Grundschule Hestert wurde durch die Hagener Erschließungsgesellschaft (HEG) errichtet und wird bereits seit November 2025 genutzt. Ausstehende Restarbeiten werden in nächster Zeit erfolgen. Nach aktueller Information der HEG vom 19.01.2026, werden sich die Gesamtkosten des Projekts auf voraussichtlich 3.830.000 € belaufen. Bislang wurden Mittel in Höhe von 3.422.429 € von der HEG gemeldet und berücksichtigt. Entsprechend wurden gerundet zusätzlich 410.000 € zum Haushalt 2026/2027 angemeldet.

C.) Grundschule Henry-van-de-Velde:

Die Umsetzung der Baumaßnahme ist im August 2025 gestartet. Bekanntermaßen wird der überwiegende Teil des Erweiterungsbaus in Holzbauweise errichtet. Die Ausschreibung und Vergabe dieses großen Gewerks führen im Ergebnis zu Mehrkosten in Höhe von ca. 800.000 €. Diese jetzigen Mehrkosten wurden zusammen mit den bereits bekannten Mehrkosten von 262.819 € (siehe Vorlage 0369/2024) zum Haushalt 2026/2027 angemeldet.



Auswirkungen

Inklusion von Menschen mit Behinderung

sind nicht betroffen

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung

keine Auswirkungen (o)

Finanzielle Auswirkungen

Es entstehen folgende Auswirkungen:

1. Auswirkungen auf den Haushalt

Kurzbeschreibung zu A:

Grundschule Berchum/Garenfeld: Angesichts steigender Schülerzahlen sowie zusätzliche Bedarfe an OGS-Plätzen erfolgte ein Abriss des alten Pavillons und die Fertigstellung eines 2-geschossigen Neubaus.

1.2 Investive Maßnahme in Euro zu A:

Teilplan:	0311	Bezeichnung:	Grundschulen
Finanzstelle:	5000634	Bezeichnung:	GS Berchum – Erneuerung Pavillon
Finanzposition:	785100	Bezeichnung:	Auszahlung Hochbaumaßnahmen


Finanzposition	Gesamt	2025	2026	2027
<i>(Bitte überschreiben)</i>				
Einzahlung (-)				
Auszahlung (+)	3.930.000 €	3.496.848 €	433.152 €	
785100				
Eigenanteil	3.930.000 €*	3.496.848 €	433.152 €	

**Die Mehrkosten für das Gesamtprojekt, werden in der weiteren Haushaltsplanung 2026/2027 Berücksichtigung finden (und sofern benötigt, durch eine Verpflichtungsermächtigung abgesichert.)*

Die Finanzierung wird im weiteren Verlauf der Haushaltsplanberatung -vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates der Stadt Hagen – berücksichtigt.

Kurzbeschreibung zu B:

Grundschule Hestert: Angesichts steigender Schülerzahlen sowie zusätzliche Bedarfe an OGS-Plätzen erfolgte ein Abriss des alten Pavillons und die

**Fertigstellung eines 2-geschossigen Neubaus.****1.2 Investive Maßnahme in Euro zu B:**

Teilplan:	0311	Bezeichnung:	Grundschulen
Finanzstelle:	5000419	Bezeichnung:	OGS Neubau Grundschule Hestert
Finanzposition:	785100	Bezeichnung:	Auszahlung Hochbaumaßnahmen

Finanzposition	Gesamt	2025	2026	2027
<i>(Bitte überschreiben)</i>				
Einzahlung (-)				
Auszahlung (+)	3.830.000 €	3.422.429 €	407.571 €	
785100				
Eigenanteil	3.830.000 €* 3.830.000 €	3.422.429 €	407.571 €	

**Die Mehrkosten für das Gesamtprojekt, werden in der weiteren Haushaltsplanung 2026/2027 Berücksichtigung finden (und sofern benötigt, durch eine Verpflichtungsermächtigung abgesichert.)*

Die Finanzierung wird im weiteren Verlauf der Haushaltsplanberatung -vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates der Stadt Hagen – berücksichtigt.


Kurzbeschreibung zu C:

Grundschule Henry-van-de-Velde: Neubau Variante 3 lt. Beschluss 0150/2023 vom 23.03.23) 3 – geschossig, mit dem Ziel der Erweiterung, inkl. zwei Großtagespflegegruppen und Schulhofsanierung.

1.2 Investive Maßnahme in Euro zu C:

Teilplan:	0311	Bezeichnung:	Grundschulen
Finanzstelle:	5000425	Bezeichnung:	GS Henry-van-de-Velde OGS-Ausbau
Finanzposition:	785100	Bezeichnung:	Auszahlung Hochbaumaßnahmen

Finanzposition	Gesamt	2025	2026	2027
<i>(Bitte überschreiben)</i>				
Einzahlung (-)	- 6.510.786 €**	0		- 6.510.786 €**



Auszahlung (+)	10.240.000 €	9.440.000 €	800.000 €	
785100				
Eigenanteil	3.729.214 €* -	9.440.000€	800.000 €	- 6.510.786 €

**Die Mehrkosten für das Gesamtprojekt, werden in der weiteren Haushaltsplanung 2026/2027 Berücksichtigung finden (und sofern benötigt, durch eine Verpflichtungsermächtigung abgesichert.)*

*** Bei den Einzahlungen handelt es sich um Fördergelder aus dem Förderprogramm Ganztagsausbau GS*

Die Finanzierung wird im weiteren Verlauf der Haushaltsplanberatung -vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates der Stadt Hagen – berücksichtigt.

Anlage/n
Keine