

Auszug aus der Niederschrift zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 04.03.2026

Öffentlicher Teil

TOP 3.5. Aktueller Stand Kindertageseinrichtungen

Herr Hannusch berichtet über den aktuellen Stand der Kindertageseinrichtungen (siehe Anlage).

Anschließend beantwortet er Fragen von Herrn Dahme und Frau Köppen.

Anlage 1 Anlage zu TOP 3.5 JHA 04.03.26

Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 04.03.2026

Einrichtung	Träger	Anzahl der Gruppen / Ziele	Geplante Fertigstellung	Bemerkungen
Ausbau Franzstraße	Stadt Hagen	U 3 Plätze 5 Ü3 Plätze 15	Dezember 2025	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzungsphase. Der Anbau ist fertiggestellt. Die Sanierung im Bestandsgebäude ist in der letzten Umsetzungsphase. Die Belegung der neuen Gruppe erfolgt zum 01.03.2026.

Umbau Prentzelstraße 6	Stadt Hagen	3 Gruppen Ü 3 Plätze 70 bis 75	2026	Umsetzung der Maßnahme läuft Geplante Fertigstellung 08/2026
Neubau Langenkamp	Wegbereiter gGmbH	6 Gruppen. 30 U3 Plätze 75 Ü3 Plätze	Angestrebt 08/2026 Spätestens 08/2027	Vorlage 0282/2020 Die Verträge sind am 17.12.2024 unterschrieben worden. Maßnahme wird umgesetzt Baugenehmigungen wurde am 16.02.2026 erteilt. Neuer Fertigstellungstermin 01.12.2026. Baumaßnahme wurde begonnen in 01-2026.
Neubau Cunostraße 33	Stadt Hagen	U 3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 55	2026 Verzögerung wahrscheinlich	Siehe Aktionsplan Vorlage 0590/2020 - Offenlegung erfolgt und abgeschlossen - Sommer 2025 Satzungsbeschluss - Architektenwettbewerb

Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 04.03.2026

				und anschließende Einleitung des Bauverfahrens.
Kita Schillerstraße Katholisches Kinderhaus St.Petrus Canisius	Kath. Kindertageseinrichtun- gen Ruhr-Mark gGmbH	2,5 Gruppen 10 U3 35 Ü3 dann 5 Gruppen 26 U3 64 Ü3	2025/2026 Verzögerung	Abriss und Neubau. Die Betriebserlaubnis wird vom Landesjugendamt für fünf Gruppen in Aussicht gestellt. Baugenehmigung ist erteilt worden
Neubau Kita Jungfernbruch II	Stadt Hagen	4 Gruppen 20 Plätze U3 55 Plätze Ü3	2026/2027 Verzögerung möglich!	Projekt in der Umsetzungsprüfung. Siehe Vorlage 0466/2023 Fortschreibung Aktionsplan „Kindertagesbetreuung in Hagen“ Der Auftrag zur Umsetzung der Maßnahme wurde an 6 (Gebäudewirtschaft) erteilt. Neue Planung von 65 entwickelt. Kita-Gebäude rückt an das Bestandsgebäude des Jungfernbruch 96 heran.
Neubau Thünenstraße	N.N.	20 U3 55 Ü3	2028	Das Landesjugendamt hat für das Projekt auf der Basis der vorgelegten Pläne eine Betriebserlaubnis in Aussicht gestellt. Der Bauantrag ist genehmigt. Umsetzung erst ab 2027 möglich.
Grabenstr. 20 (ehem. Bundesbankzentrale)	Stadt Hagen	10 Gruppen	2026 Verzögerung bis 2027 wahrscheinlich	Vorlage 0645 (nicht öffentlich) und 0648 04.09.2024

Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 04.03.2026

Neubau Eppenhauser Str.53	Stadt Hagen	5 Gruppen 22 x U 3 73 x Ü 3	2026, Fertigstellung Sommer 2027.	Abstimmungsgespräche mit dem Investor haben stattgefunden. Der Bauantrag wurde eingereicht. Eine Betriebserlaubnis wurde in Aussicht gestellt. Vorlage 0640 (nicht öffentlich)
Neubau Am Baukloh	Stepke-Kitas (externer Träger)	4 Gruppen	Viertes Quartal 2026	Hinweis: Vorlage 0706 (nicht öffentlich) Konkrete Planungsgespräche laufen. Der Kaufvertrag Grundstück wurde am 19.05.2025 beurkundet.
Neubau Enneper Str. 96	Stadt Hagen	5 Gruppen	2026/2027	Umbau im Bestand. Die Maßnahme befindet sich in einem frühen Stadium. Die Inaussichtstellung der Betriebserlaubnis wurde erteilt. Förderantrag wurde gestellt.
Brockhausen (Vorhalle)	Stadt Hagen	6 Gruppen		Die Maßnahme befindet sich in einem sehr frühen Planungsstadium.