

## **Auszug aus der Niederschrift zur Sitzung des Schulausschusses vom 19.02.2026**

---

Öffentlicher Teil

**TOP 7.7. Schulentwicklungsplanung 2020 ff. - Mehrkosten bei den Baumaßnahmen  
Grundschule Berchum, Grundschule Hestert und Grundschule  
Henry-van-de-Velde**

0040/2026  
Kenntnisnahme  
zur Kenntnis genommen

Die Vorlage wird zur Kenntnis genommen.

Frau Pott gibt an, dass man über die Kostensteigerungen an den drei genannten Baumaßnahmen informieren wolle. Die zusätzlich benötigten Gelder seien in der aktuellen Haushaltsplanung bereits integriert. Sie erläutert zu den beiden Pavillons, dass der von der HEG, in der ursprünglichen Vorlage genannte Betrag für die Kosten, ein Schätzwert war. Die nun aufgezeigten Mehrkosten seien die Ergebnisse der Schlussrechnung.

Herr Schöneborn gibt zur Kostensteigerung an der Henry-van-de-Velde Schule die Erklärung, dass im Bereich des großen Gewerks der Holzbauarbeiten das Ergebnis der Submission und die Vergabe dieser Leistung höher ausgefallen ist als die ursprüngliche Kostenschätzung.

**Beschluss:**

Der Bericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen.

**Abstimmungsergebnis:**

Zur Kenntnis genommen