

Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen

07.03.2018

Einrichtung	Träger	Anzahl der Gruppen	Geplante Fertigstellung	Bemerkungen
Gutenbergstraße	Stadt Hagen	Erweiterung von 4 auf 5 Gruppen	01.08.17 Verzögerung Wg. Anforderungen des Brandschutzes - Umstellung des Raumprogrammes	Baumaßnahme läuft zügig. Übergabe für die 16. KW geplant
Königstraße	AWO	4 Gruppen	01.08.18 Verzögerung möglich.	Betriebserlaubnis in Aussicht gestellt. Baugenehmigung erteilt. Bau geht zügig voran.
Kochstraße	Johanniter	3 Gruppen	Plan 01.08.17 Verzögerung. Geplante Fertigstellung lt. Träger 01.08.18	Baugenehmigung erteilt. Baumaßnahme geht laut Investor zügig voran
Volme Park	Caritas	6 Gruppen	Plan 01.08.17 Verzögerung, Plan 01.08.2018 (Wenn alle verwaltungstechnischen Schritte in Abstimmung mit dem Bauträger in der vorgesehenen Zeitplanung realisiert werden können)	Ausschreibungsverfahren abgeschlossen. Bauantrag gestellt. Teilbaugenehmigung erteilt. Arbeiten haben begonnen.
Luther Kirche	Noch nicht bekannt	5 Gruppen	Plan 01.08.18 Verzögerung wahrscheinlich. 31.12.18	Bauantrag gestellt
Naturkindergarten Schülinghauser Str.	Johanniter (Dependance Römers Hof)	1,5 Gruppen	Siehe Vorlage: Start 01.04.2019	