

Anlage zu TOP 5 JHA 20.06.18

Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen

20.06.2018

Einrichtung	Träger	Anzahl der Gruppen	Geplante Fertigstellung	Bemerkungen
Gutenbergstraße	Stadt Hagen	Erweiterung von 4 auf 5 Gruppen	01.08.17 Verzögerung Wg. Anforderungen des Brandschutzes - Umstellung des Raumprogrammes	Baumaßnahme abgeschlossen. Erweiterungsbau in Betrieb.
Königstraße	AWO	4 Gruppen	01.08.18 Verzögerung möglich. Eröffnung 01.09.18	Baugenehmigung erteilt. Bau geht zügig voran.
Kochstraße	Johanniter	3 Gruppen	Plan 01.08.17 Verzögerung. Geplante Fertigstellung lt. Träger 01.08.18	Baugenehmigung erteilt. Baumaßnahme geht laut Investor zügig voran
Volme Park	Caritas	6 Gruppen	Plan 01.08.17 Verzögerung, Plan 8 bis 10/2018 (Wenn alle verwaltungstechnischen Schritte in Abstimmung mit dem Bauträger in der vorgesehenen Zeitplanung realisiert werden können)	Baugenehmigung erteilt. Arbeiten haben begonnen.
Luther Kirche	Noch nicht bekannt	5 Gruppen	Plan 01.08.18 Verzögerung wahrscheinlich. 31.12.18	Baugenehmigung erteilt. Arbeiten laufen.
Naturkindergarten Schülinghauser Str.	Johanniter (Dependance Römers Hof)	1,5 Gruppen	Start 01.04.2019	