

Auszug aus der Niederschrift zur Sitzung der Bezirksvertretung Hohenlimburg vom 28.05.2020

Öffentlicher Teil

**TOP . Bündnis 90/Die Grünen: Stand der Herrichtung des Schulhofs der Förder-
schule Wilhelm-Busch
0425/2020**

Zusammenfassung des Diskussionsergebnisses:

Frau Pfefferer ist nicht zufrieden mit der Antwort der Verwaltung. Der Schulhof der Wilhelm-Busch-Schule befindet sich seit vielen Jahren in einem schlechten Zustand. Sie kann nicht nachvollziehen, dass der Schulträger es offenbar für verantwortbar hält, die Förderschule so lange in diesem Zustand zu belassen.

Herr Voss bemängelt ebenfalls den Zeitplan der geplanten Herrichtung des Schulhofes, da die Details der Planung bereits im Jahr 2019 vorlagen und nun frühestens im Frühjahr 2021 damit begonnen werden soll. Seiner Ansicht nach muss die Herrichtung zügiger durchgeführt werden.

Anlage 1 TOP 5.1. Antwort Fachbereich Bildung

zu TOP 5.1.



ÖFFENTLICHE STELLUNGNAHME

Amt/Eigenbetrieb und ggf. beteiligte Ämter:

48



Betreff: Drucksachennummer:

Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: Herrichtung des Schulhofs der
Förderschule Wilhelm Busch

Beratungsfolge:

BV Hohenlimburg 28.05.20



Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat folgende Fragen zum Schulhof der Förderschule Wilhelm Busch gestellt:

Wie ist der aktuelle Stand der Herrichtung des Schulhofs?
Wann ist mit einem Abschluss der Arbeiten zu rechnen?

Hierzu nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Der Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) wurde nach der Beschlussfassung am 05.11.2019 durch den Schulausschuss mit der Herrichtung des Schulhofes beauftragt. Erste Gespräche vor Ort ergaben, dass die an den Schulhof grenzende Mauer keinen intakten Eindruck macht. Um Klärung über den Zustand der Mauer zu erhalten, wurde sie untersucht. Die Untersuchung hat ergeben, dass sie keine Gefahr darstellt und der Herrichtung des Schulhofs nicht im Wege steht.

Gleichzeitig wurde durch die WBH ein aktualisierter und mit der Schule und dem Schulträger abgestimmter Entwurf und eine aktuelle Kostenschätzung erstellt, die dem Fachbereich Bildung am 12.05.2020 übersandt wurde.

Nach Rückmeldung der WBH kann mit den Arbeiten voraussichtlich Anfang 2021 begonnen werden. Da der Einbau des fugenlosen Fallschutzes im Bereich der Spielgeräte stark von der Wetterlage abhängt, wird seitens der WBH ein Fertigstellungstermin für den Ausbau des Schulhofs ca. Ende April / Mitte Mai 2021 angestrebt.