

Auszug aus der Niederschrift zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 01.12.2021

Öffentlicher Teil

TOP .. Aktueller Stand Kindertageseinrichtungen

Herr Reinke weist darauf hin, dass zu diesem TOP eine Tischvorlage ausgelegt ist
(siehe Anlage zu TOP 3.4).

Herr Hannusch stellt den aktuellen Stand der Kindertageseinrichtungen vor.

Herr Krawinkel weist darauf hin, dass auf Seite 2 bei der Gerhard-Hauptmann-Straße
als Träger noch N.N. ausgewiesen sei. Er fragt, ob nicht dort als Träger die KITA Hege-
mann stehen müsste.

Herr Hannusch bestätigt diese Annahme. Er bitte, das Versehen zu entschuldigen. Das
Bauvorhaben laufe sehr gut und der angestrebte Eröffnungstermin könne voraussicht-
lich eingehalten werden.

TOP

Siehe Anlage.

Anlage 1 Anlage zu TOP 3.4 JHA 01.12.21

Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 01.12.2021

Einrichtung	Träger	Anzahl der Gruppen	Geplante Fertigstellung	Bemerkungen
Jungfernbruch	Stadt Hagen	4 Gruppen U 3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 55	2020 Verzögerung möglich. Fertigstellung laut neuem Bauzeitenplan Januar 2022	Siehe Vorlage 0747/2019 Rohbau fertiggestellt. Maßnahmenfertigstellung aktuell geplant: 4/2022
Ausbau Franzstraße	Stadt Hagen	1 Neu U 3 Plätze 5 Ü 3 Plätze 15	2021 Verzögerung wg. bauorganisatorischer Schwierigkeiten. 2022	Maßnahme wird umgesetzt.
Eppenhauser Straße.	Caritas	6 Gruppen U 3 Plätze 30 Ü 3 Plätze 80	Viertes Quartal 2022	Bauantrag genehmigt. N E U! Baubeginn 1. Quartal 2022
Erweiterung Kita Kochstraße	Johanniter	3 Gruppen U 3 Plätze 15 Ü 3 Plätze 40	April 2022	Bauantrag wird gestellt. Keine neuen Informationen.

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 01.12.2021

Einrichtung	Träger	Anzahl der Gruppen	Geplante Fertigstellung	Bemerkungen
GWG „Block I“ Terra 1 Langestr. 118-124	Stadt Hagen	8 Gruppen U 3 Plätze 40 Ü 3 Plätze 110	2021 Verzögerung! Neuer Bauzeitenplan in Arbeit. Ende 2022	Bauantrag genehmigt. N E U! Baubeginn erfolgt.
Gerhard-Hauptmann Straße	N.N.	3 Gruppen U 3 Plätze 15 Ü 3 Plätze 40	2021 Verzögerung möglich 08/ 2022	Bauerstellung läuft sehr gut.
Ausbau Kita Knüwenstraße	Gemeindeverband Katholischer Kirchengemeinden Ruhr-Mark	1 Gruppe U 3 Plätze 10	2021	Bauantrag ist gestellt. Baubeginn nach Eingang der Fördermittel
	Neubauprojekte	in	Planung,	
Umbau Prentzelstraße 6	Stadt Hagen	3 Gruppen Ü 3 Plätze 75	2023	Siehe Vorlage 0534/2021. N E U! Erwerb des Gebäudes ist erfolgt. Fachbereich Gebäudewirtschaft mit der Umsetzung der Maßnahme beauftragt.
Markanaplatz/ Corbacher Straße	N.N.	4 Gruppen U 3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 55	2021 Verzögerung wegen planerischer Fragestellungen	Gutachten liegen vor Abstimmungsverfahren laufen. Siehe Aktionsplan Vorlage 0590/2020
Neubau Eilpe	N.N.	4 Gruppe U3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 55	offen	Siehe Aktionsplan Vorlage 0590/2020 Abstimmungsbedarf bei der Grundstücksfrage

Fleyer Straße	N.N.	3 Gruppen U 3 Plätze 15 Ü 3 Plätze 40		Siehe Aktionsplan Vorlage 0590/2020 Bauvoranfrage positiv beschieden. Fristen im Klageverfahrens laufen zurzeit noch. Verzögerung!
Neubau Langenkampstr.	Hegemann gGmbH	NEU: Erweiter- ung der Planung von 4 auf 6 Gruppen. 30 U3 Plätze 75 Ü3 Plätze	2022 Fertigstellung Sommer 2023	Vorlage 0282/2020 Ersatz für die Sudetenstraße. Baugenehmigung erteilt.
Neubau Cunostraße	Stadt Hagen	U 3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 55	2023	Siehe Aktionsplan Vorlage 0590/2020 B-Planverfahren eingeleitet.

