

Auszug aus der Niederschrift zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 09.02.2022

Öffentlicher Teil

TOP .. Aktueller Stand Kindertageseinrichtungen

Frau Haack berichtet stellvertretend für Herrn Hannusch über den aktuellen Stand der Kindertageseinrichtungen (**siehe Anlage zu TOP 3.4**).

Herr Reinke weist darauf hin, dass die Aufstellung als Tischvorlage ausgelegt sei. Er zieht das Fazit, dass sich nach seiner Empfindung viele Vorhaben gut entwickeln würden.

TOP

Siehe Anlage.

Anlage 1 Anlage zu TOP 3.4 JHA 09.02.22

Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 09.02.2022

Einrichtung	Träger	Anzahl der Gruppen	Geplante Fertigstellung	Bemerkungen
Jungfernbruch	Stadt Hagen	4 Gruppen U 3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 55	2020 Verzögerung möglich. Fertigstellung laut neuem Bauzeitenplan Januar 2022	Siehe Vorlage 0747/2019 Rohbau fertiggestellt. Maßnahmenfertigung aktuell geplant: 4/2022 Lt. Bauzeitenplan Übergabe zum 26.04.2022
Ausbau Franzstraße	Stadt Hagen	1 Neu U 3 Plätze 5 Ü3 Plätze 15	2021 Verzögerung wg. bauorganisatorischer Schwierigkeiten. 2022	Maßnahme wird umgesetzt. Unverändert
Eppenhauser Straße.	Caritas	6 Gruppen U 3 Plätze 30 Ü 3 Plätze 80	Viertes Quartal 2022	Bauantrag genehmigt. N E U! Baubeginn 1. Quartal 2022 Anfrage bei Caritas zum Investorenwechsel erfolgt, Antwort steht aus
Erweiterung Kita Kochstraße	Johanniter	3 Gruppen U 3 Plätze 15 Ü 3 Plätze 40	April 2022	Bauantrag wird gestellt. Keine neuen Informationen

Fortsetzung Seite 2

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 09.02.2022

Einrichtung	Träger	Anzahl der Gruppen	Geplante Fertigstellung	Bemerkungen
GWG „Block I“ Terra 1 Langestr. 118-124	Stadt Hagen	8 Gruppen U 3 Plätze 40 Ü 3 Plätze 110	2021 Verzögerung! Neuer Bauzeitenplan in Arbeit. Ende 2022	Bauantrag genehmigt. N E U! Baubeginn erfolgt. Erdarbeiten haben begonnen, Fundament in Vorbereitung, Bauzeitenplan steht nach wie vor aus
Gerhard-Hauptmann Straße	N.N.	3 Gruppen U 3 Plätze 15 Ü 3 Plätze 40	2021 Verzögerung möglich 08/ 2022	Bauerstellung läuft sehr gut. Wird termingerecht fertig
Ausbau Kita Knüwenstraße	Gemeindeverband Katholischer Kirchengemeinden Ruhr-Mark	1 Gruppe U 3 Plätze 10	2021	Bauantrag ist gestellt. Baubeginn nach Eingang der Fördermittel Unverändert
	Neubauprojekte	in	Planung,	
Umbau Prentzelstraße 6	Stadt Hagen	3 Gruppen Ü 3 Plätze 75	2023	Siehe Vorlage 0534/2021. N E U! Erwerb des Gebäudes ist erfolgt. Fachbereich Gebäudewirtschaft mit der Umsetzung der Maßnahme beauftragt.

				Unverändert
Markanaplatz/ Corbacher Straße	AWO siehe Vorlage 0027/2022	4 Gruppen U 3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 55	2021 Verzögerung wegen planerischer Fragestellungen	Gutachten liegen vor Abstimmungsverfahren laufen. Siehe Aktionsplan Vorlage 0590/2020 Verkauf des Grundstücks, „Baureifmachung“ des Grundstücks durch Abriss, Schallschutzwand und Bodensanierung wird vorbereitet
Neubau Eilpe	N.N.	4 Gruppe U3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 55	offen	Siehe Aktionsplan Vorlage 0590/2020 Abstimmungsbedarf bei der Grundstücksfrage Unverändert
Fleyer Straße	N.N.	3 Gruppen U 3 Plätze 15 Ü 3 Plätze 40		Siehe Aktionsplan Vorlage 0590/2020 Bauvoranfrage positiv beschieden. Fristen im Klageverfahrens laufen zurzeit noch. Verzögerung! Klage wurde doch noch nicht zurückgenommen. Urteil steht aus.
Neubau Langenkampstr.	Hegemann gGmbH	NEU: Erweiter- ung der Planung von 4 auf 6 Gruppen. 30 U3 Plätze 75 Ü3 Plätze	2022 Fertigstellung Sommer 2023	Vorlage 0282/2020 Ersatz für die Sudetenstraße. Baugenehmigung erteilt. Generalunternehmer ist beauftragt
Neubau Cunostraße	Stadt Hagen	U 3 Plätze 20	2023	Siehe Aktionsplan Vorlage 0590/2020

		Ü 3 Plätze 55		B-Planverfahren eingeleitet. Unverändert, B-Planverfahren ist abhängig von einem Architektenwettbewerb
--	--	------------------	--	---