

Auszug aus der Niederschrift zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 09.03.2022

Öffentlicher Teil

TOP . Aktueller Stand Kindertageseinrichtungen

Zusammenfassung des Diskussionsergebnisses:

Herr Reinke weist darauf hin, dass zu dem Thema eine Tischvorlage ausgelegt sei (siehe Anlage zu TOP 3.4).

Frau Kaufmann betont in dem Zusammenhang, dass man sich darauf einstellen müsse, immer mehr Kindergartenplätze zu benötigen. Allein mit den Plätzen, die man auch seit vielen Jahren geschaffen habe, sei das Problem nicht gelöst. Obwohl ständig neue Plätze geschaffen würden, verbessere sich die Versorgungsquote nicht. Die Gründe dafür werde Herr Hannusch darstellen. Das sei insgesamt eine schwierige Situation, der man sich stellen müsse. Man habe neben der Flüchtlingssituation auch einen starken Zuzug aus Südosteuropa. Die Geburtenzahlen in Europa seien auch steigend. Das bedeute insgesamt einen Mangel an Betreuungskapazitäten. Nicht nur der Kita-Ausbau sei notwendig, sondern auch die Suche nach geeigneten Fachkräften. Das sei eine riesige Aufgabe, die man nicht nur im sozialen Bereich, sondern in allen Bereichen habe.

Herr Hannusch stellt den aktuellen Stand der Kindertageseinrichtungen vor.

Herr Reinke merkt an, dass es seitens des Architekten der Einrichtung Langenkampstraße das Ziel gebe, diese bis zum Sommer 2023 fertig zu stellen. Das sei in der BV Hohenlimburg so mitgeteilt worden.

Herr Hannusch macht deutlich, dass Bauen insgesamt eine große Herausforderung sei. Man beschäftige sich unter anderem intensiv mit den Bauzeiten. Es gebe viele Faktoren, durch die es zu einer Bauverzögerung kommen könne. Das seien beispielsweise eine starke Kostenentwicklung, der Mangel an Baustoffen, der immer gravierender werde und die Gewerke, die die Projekte möglichst zeitnah umsetzen müssten. Auf all diese Faktoren habe man leider keinen Einfluß.

Anlage 1 Anlage zu TOP 3.4 JHA 09.03.22

Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 09.03.2022

Einrichtung	Träger	Anzahl der Gruppen	Geplante Fertigstellung	Bemerkungen
Jungfernbruch	Stadt Hagen	4 Gruppen U 3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 55	2020 Verzögerung möglich. Fertigstellung laut neuem Bauzeitenplan Januar 2022	Siehe Vorlage 0747/2019 Rohbau fertiggestellt. Maßnahmenfertigung aktuell geplant: 4/2022 Lt. Bauzeitenplan Übergabe zum 26.04.2022
Ausbau Franzstraße	Stadt Hagen	1 Neu U 3 Plätze 5 Ü3 Plätze 15	2021 Verzögerung wg. bauorganisatorischer Schwierigkeiten. 2022	Maßnahme wird umgesetzt. Unverändert
Eppenhauser Straße.	Caritas	6 Gruppen U 3 Plätze 30 Ü 3 Plätze 80	Viertes Quartal 2022 Fertigstellung laut neuem Investor 8/2023	Bauantrag genehmigt. N E U! Baubeginn 1. Quartal 2022 Investorenwechsel erfolgt
Erweiterung Kita Kochstraße	Johanniter	3 Gruppen U 3 Plätze 15 Ü 3 Plätze 40	April 2022	Keine neuen Informationen

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 09.03.2022

Einrichtung	Träger	Anzahl der Gruppen	Geplante Fertigstellung	Bemerkungen
GWG „Block I“ Terra 1 Langestr. 118-124	Stadt Hagen	8 Gruppen U 3 Plätze 40 Ü 3 Plätze 110	2021 Verzögerung! Neuer Bauzeitenplan in Arbeit. Ende 2022	Bauantrag genehmigt. N E U! Baubeginn erfolgt. Erdarbeiten haben begonnen, Fundamentarbeiten schreiten voran, Bauzeitenplan steht nach wie vor aus
Gerhard- Hauptmann Straße	N.N.	3 Gruppen U 3 Plätze 15 Ü 3 Plätze 40	2021 Verzögerung möglich 08/ 2022	Bauerstellung läuft sehr gut. Wird termingerecht fertig
Ausbau Kita Knüwenstraße	Gemeindeverband Katholischer Kirchengemeinden Ruhr-Mark	1 Gruppe U 3 Plätze 10	2021	Bauantrag ist gestellt. Baubeginn nach Eingang der Fördermittel Unverändert
	Neubauprojekte	in	Planung,	
Umbau Prentzelstraße 6	Stadt Hagen	3 Gruppen Ü 3 Plätze 75	2023	Siehe Vorlage 0534/2021. N E U! Erwerb des Gebäudes ist erfolgt. Fachbereich Gebäudewirtschaft mit der Umsetzung der Maßnahme beauftragt. Unverändert
Markanaplatz/ Corbacher Straße	AWO siehe Vorlage 0027/2022	4 Gruppen U 3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 55	2021 Verzögerung wegen planerischer Fragestellungen	Gutachten liegen vor Abstimmungsverfahren laufen. Siehe Aktionsplan Vorlage 0590/2020 Verkauf des Grundstücks, „Baureifmachung“ des Grundstücks durch Abriss, Schallschutzwand und

				Bodensanierung sind beauftragt worden
Neubau Eilpe	N.N.	4 Gruppe U3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 55	offen	Siehe Aktionsplan Vorlage 0590/2020 Abstimmungsbedarf bei der Grundstücksfrage Unverändert
Fleyer Straße	N.N.	3 Gruppen U 3 Plätze 15 Ü 3 Plätze 40		Siehe Aktionsplan Vorlage 0590/2020 Bauvoranfrage positiv beschieden. Fristen im Klageverfahrens laufen zurzeit noch. Verzögerung! Klage abgewiesen, Letzte Rechtsmittel könnten noch zu Verzögerungen führen
Neubau Langenkampstr.	Hegemann gGmbH	NEU: Erweiterung der Planung von 4 auf 6 Gruppen. 30 U3 Plätze 75 Ü3 Plätze	2022 Fertigstellung Sommer 2023	Vorlage 0282/2020 Ersatz für die Sudetenstraße. Baugenehmigung erteilt. Generalunternehmer ist beauftragt
Neubau Cunostraße	Stadt Hagen	U 3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 55	2023	Siehe Aktionsplan Vorlage 0590/2020 B-Planverfahren eingeleitet. Unverändert, B-Planverfahren ist abhängig von einem Architektenwettbewerb
Sportkita am Ischeland	N.N.	3 Gruppen geplant	Da in einem sehr frühen Stadium der Planung – noch	Neues Projekt eines Investors in einem sehr frühen Planungsstadium

			keine Umsetzungs- zeitschiene bekannt	
--	--	--	--	--