



ÖFFENTLICHE BERICHTSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

48 Fachbereich Bildung

Beteiligt:

65 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Betreff:

Förderprogramm "Gute Schule 2020" - Sachstandsbericht

Beratungsfolge:

05.05.2022	Schulausschuss
10.05.2022	Infrastruktur- und Bauausschuss
18.05.2022	Bezirksvertretung Hagen-Nord
19.05.2022	Bezirksvertretung Hohenlimburg
25.05.2022	Bezirksvertretung Eilpe/Dahl
02.06.2022	Bezirksvertretung Haspe
08.06.2022	Bezirksvertretung Hagen-Mitte
09.06.2022	Haupt- und Finanzausschuss
23.06.2022	Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Hagen nimmt den Sachstandsbericht zum Förderprogramm „Gute Schule 2020“ zur Kenntnis.



Kurzfassung

entfällt

Begründung

Der Rat der Stadt Hagen hat am 16.02.2017 (Vorlage 0033/2017) ein umfangreiches Maßnahmenpaket im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ beschlossen. Dieses Maßnahmenpaket wurde in den folgenden Jahren immer wieder angepasst. Insofern verweist die Verwaltung auf die entsprechenden Vorlagen. Der Gesamtfinanzierungsrahmen ist ausgeschöpft.

In dieser Vorlage erfolgt eine Gesamtdarstellung der bisherigen Maßnahmen mit Stand 31.03.2022.

Die am 17.02.2022 beschlossenen Mehraufwendungen für das Theodor-Heuss-Gymnasium sind in der Liste unter den laufenden Nummern 84.0 und 84.1 aufgelistet. Die Summe der beiden Teilmaßnahmen ergibt den beschlossenen Betrag in Höhe von 5.703.000 €.

Beigefügt ist die Auflistung der einzelnen Maßnahmen.

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

☒ sind nicht betroffen

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung

☒ keine Auswirkungen (o)

Finanzielle Auswirkungen

☒ Es entstehen weder finanzielle noch personelle Auswirkungen.

gez. Erik O. Schulz
Oberbürgermeister

gez. Margarita Kaufmann
Beigeordnete

gez. Henning Keune
Technischer Beigeordneter



Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:

48

65

Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

48

65

Anzahl:

1

1

Lfd.-Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Hochrechnung / IST	nicht förderfähige Pers.-Kosten	Abrechnung NRW-Bank	abgerechnet bis 31.12.2021	Plan 2022	Bemerkungen
1	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort Delstern	Delsterner Str. 59	Anstrich im Treppenhaus und Lehrerzimmer	Fertig	5.553,02 €		5.553,02 €	5.553,02 €		
5	GS	Heideschule Hohenlimburg	Heideschulweg 12	Außentreppensanierung	Laufend	50.000,00 €		50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	Neue Kostenschätzung
6	GS	Heideschule Turnhalle	Heideschulweg 12	Wandsanierung	Fertig	12.033,56 €		12.033,56 €	12.033,56 €		
8	GS	K.E. Osthaus Filiale Halden	Berchumer Str. 63	Durchbruch zwischen 2 OGS-Räume	Fertig	4.969,10 €		4.969,10 €	4.969,10 €		
10	GS	Wesselbach	Neuer Schloßweg 15	Verlegung Sprechanlage wg. Sekretariat neu	Fertig	1.150,39 €		1.150,39 €	1.150,39 €		
13	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Schaffung OGS-Raum Zwischengeschoss	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		keine Umsetzung, 2. baul. Rettungsweg nicht möglich
14	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Dachsanierung	Fertig	16.394,39 €		16.394,39 €	16.394,39 €		
15	GS	Emst	K.E. Osthausstr. 62	EDV-Anbindung zwischen beiden Gebäuden	Fertig	7.823,82 €		7.823,82 €	7.823,82 €		
16	GS	Erwin-Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Sanierung Sitzelemente Schulhof	Fertig	6.684,27 €		6.684,27 €	6.794,78 €		
17	GS	Funckepark	Funckestr. 33	Grünes Klassenzimmer, Entsorgung alter Sitze	Fertig	16.610,51 €		16.610,51 €	16.610,51 €		
18	GS	Funckepark	Funckestr. 33	Schaffung zus. Schulräume in Ex-Hausmeisterwohnung	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		Wird nicht umgesetzt
19	GS	Goldberg	Schulstr. 9 - 11	EDV-Anbindungen	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
20	GS	Janusz-Korczak	Grünstr. 4	Fußboden-Sanierung Klassenräume	Fertig	44.246,40 €		44.246,40 €	44.246,40 €		
23	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz OGS-Räume	Fertig	9.542,97 €		9.542,97 €	9.542,97 €		
24	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Erneuerung Fenster/Fassade	Fertig	37.744,59 €		37.744,59 €	37.744,59 €		
25	GS	Meinolf/FÖS Erich-Kästner	Stadionstr. 22	Brandschutz Verwaltungsbereich	Fertig	8.124,73 €		8.124,73 €	8.124,73 €		
26	GS	Meinolf/FÖS Erich-Kästner	Stadionstr. 22	Einzäunung des Schulgeländes	Fertig	17.372,72 €	5.525,00 €	11.847,72 €	17.372,72 €		
27	GS	Freiherr-vom-Stein	Lindenstr. 16 a	EDV-Anbindung zwischen beiden Gebäuden	Fertig	82.778,34 €		82.778,34 €	82.778,34 €		
28	GS	Freiherr-vom-Stein	Lindenstr. 16 a	Schließanlage mit Transponder	Fertig	7.233,58 €		7.233,58 €	7.233,58 €		
29	GS	Gebrüder-Grimm	Schillerstr. 23	Sanierung Toiletten	Fertig	120.313,80 €		120.313,80 €	120.313,80 €		
						44.614,65 €		44.614,65 €	44.614,65 €		
30.0	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Ersatz - Pavillon (Planungskosten)	Fertig	97.404,95 €	1.865,63 €	95.539,32 €	97.404,95 €		
30.1	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Ersatz - Pavillon (Baukosten)	Laufend	1.644.821,56 €	42.031,76 €	892.972,02 €	892.972,02 €		
							1.715,00 €	705.336,97 €	705.336,97 €	46.512,57 €	
30.2	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Rückbau des abgängigen Pavillon	Fertig	183.335,69 €		183.335,69 €	183.335,69 €		
31	GS	Goethe	Kirchstr. 9	EDV Anbindungen	Fertig	17.174,49 €		17.174,49 €	17.174,49 €		Erhöhung des Leistungsumfangs
32	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Fußboden-Sanierung Klassenräume	Fertig	5.375,95 €		5.375,95 €	5.375,95 €		
33	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Umgestaltung Außengelände/Hangsicherung	Fertig	30.515,98 €	2.062,00 €	28.453,98 €	30.515,98 €		
34	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Zaunbau als Absicherung	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
35.0	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Ersatz - Pavillon (Planungskosten)	Fertig	113.553,74 €	2.296,38 €	111.257,36 €	113.553,74 €		incl. WBH-Pers.Kosten 2.296,38 €
35.1	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Ersatz - Pavillon (Baukosten)	Laufend	1.722.402,21 €		1.722.402,21 €	815.922,32 €		
								0,00 €	350.429,66 €		
								0,00 €	496.050,23 €	60.000,00 €	
35.2	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Rückbau des abgängigen Pavillon	Fertig	60.595,47 €		60.595,47 €	60.595,47 €		
35.3	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Herrichtung des Außengeländes	Laufend	185.228,18 €	14.724,50 €	170.503,68 €	180.228,18 €	5.000,00 €	
35.4	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Kücheneinrichtung	Fertig	44.864,19 €		44.864,19 €	44.864,19 €		
35.5	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Einzäunung des Schulgeländes	Fertig	10.000,00 €		10.000,00 €	7.209,00 €	2.791,00 €	
36	GS	Helfe	Helfer Str. 76	EDV Komplettvernetzung	Fertig	75.929,20 €		75.929,20 €	75.929,20 €		
37	GS	Hermann Löns	Overbergstr.39	EDV-Anbindungen	Fertig	26.295,78 €		26.295,78 €	26.295,78 €		
38	GS	Hermann Löns	Overbergstr.39	Multifunktionsraum wg. Raumnot	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		Maßnahme gestrichen
39	GS	Vincke	Schwerter Str. 170	Sonnen- und Blendschutzvorhänge	Fertig	24.471,16 €		24.471,16 €	24.471,16 €		
40	GS	Vincke Turnhalle	Schwerter Str. 170	Fenster-/Dachsanierung	Fertig	173.539,36 €		173.539,36 €	173.539,36 €		
42	HS	Hohenlimburg	Wachtelweg 19 - 21	Fußboden-Sanierung	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		Maßnahme gestrichen
44	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	Fenstererneuerung einschl. Türen	Fertig	128.116,67 €		128.116,67 €	16.264,12 €		
					Fertig			0,00 €	111.852,55 €		
46	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	Neue Läute-/Lautsprecheranlage	Fertig	27.673,79 €		27.673,79 €	27.673,79 €		
47	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	Schließanlage mit Transponder	Fertig	3.938,70 €		3.938,70 €	3.938,70 €		
49	FÖS	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77 - 79	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	Fertig	15.728,30 €		15.728,30 €	15.728,30 €		
50	FÖS	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77 - 79	Sanierung der Grundleitungen	Fertig	22.929,84 €		22.929,84 €	22.929,84 €		
51	FÖS	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Erneuerung Lehrküche	Laufend	2.993,34 €		2.993,34 €	2.927,43 €	65,91 €	
						36.500,00 €		36.500,00 €	694,54 €	35.805,46 €	
52	FÖS	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Konvektormat für Versorgungsküche	Fertig	13.596,82 €		13.596,82 €	13.596,82 €		
53	FÖS	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Sanierung Waschküche/ "Bügelfirma"	Fertig	15.119,34 €		15.119,34 €	15.119,34 €		
54	FÖS	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Hängeschaukelkonstruktion	Fertig	2.974,93 €		2.974,93 €	2.974,93 €		
55	FÖS	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Ausstattung TIME-OUT Raum	Fertig	8.802,78 €		8.802,78 €	8.802,78 €		
56	FÖS	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Ballanzierbalken (ursprüngl. Ballwandtrichter)	erledigt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		Erl. durch Förderverein
57	FÖS	Wilhelm-Busch Hauptstandort (Sek I)	Oberrahmer Str. 9 - 12	Herrichtung Schulhof	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		Maßnahme entfällt lt. 48
59	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Brandschutz (Sozialraum)	Fertig	17.449,61 €		17.449,61 €	17.449,61 €		
60	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Sanierung Physikraum BEG09	Fertig	23.138,61 €		23.138,61 €	23.138,61 €		Rückbau Physikraum
61	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Brandschutz (Umsetzung des Konzeptes)	Fertig	410.044,97 €		410.044,97 €	410.044,97 €		
63	RS	Halden	Lützowstr. 115 - 117	EDV-Netzwerkerweiterung	Fertig	5.986,50 €		5.986,50 €	5.986,50 €		
64	GYM	Christian-Rohlf's	Ennepeufer 3	1 NW-Raum (Ausstattung)	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		Nicht förderfähig
65	GYM	Christian-Rohlf's	Ennepeufer 3	EDV-Anbindungen	Fertig	42.355,09 €		42.355,09 €	42.355,09 €		
66	GYM	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Ersatz Teppichböden / neu Kautschuk	Fertig	149.558,67 €		149.558,67 €	149.558,67 €		

Lfd.-Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Hochrechnung / IST	nicht förderfähige Pers.-Kosten	Abrechnung NRW-Bank	abgerechnet bis 31.12.2021	Plan 2022	Bemerkungen
67	GYM	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Pavillon - Klimaanlage PC-Raum im OG	Fertig	19.146,04 €		19.146,04 €	19.146,04 €		
68	GYM	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Schulhofsanierung (Pflaster)	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		Kostenschätzung erforderlich
69	GYM	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	1 NW-Raum (Sanierung)	Fertig	13.265,32 €		13.265,32 €	13.265,32 €		
71	GYM	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Smartboards für 27 Unterrichtsräume	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		gestrichen
72	GYM	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Installation von 16 - 20 Steckdosen für alle Räume	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		lt. Schule nicht mehr erforderlich
73	GYM	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Schaffung Klassenraum 2. OG, Lager DG	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
74	GYM	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Renovierungen WC Keller, Anstrich Flure	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
77	GYM	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Neue Ausstattung	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
78	GYM	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Flachbildschirme für Stundenpläne etc.	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
79	GYM	Albrecht-Dürer Turnhalle	Heinitzstr. 73	Sanierung Boden, Aus-/Neubau	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
80	GYM	Rahel-Varnhagen-Kolleg	Schwelmstück 1	EDV Anbindungen (PC-Raum/Selbstlernzentrum)	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		Finanz. Aus Digitalpakt
81	GYM	Ricarda-Huch	Voswinkelstr. 1	EDV-Anbindungen	Fertig	35.296,13 €		35.296,13 €	35.296,13 €		
82	GYM	Ricarda-Huch	Voswinkelstr. 1	Anstrich Treppenhaus	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		Maßnahme gestrichen
83.0	GYM	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Abriss Pavillon "Krabbelkiste"	Fertig	220.000,00 €		220.000,00 €	218.821,74 €	1.178,26 €	
83.1	GYM	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Ersatzunterbringung/Container für Schulunterricht	Laufend	888.500,00 €		888.500,00 €	701.378,66 €	187.121,34 €	
84.0	GYM	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Anbau (Planungskosten)	Fertig	456.541,72 €		456.541,72 €	194.913,49 €		
								0,00 €	20.396,64 €		
								0,00 €	241.231,59 €		
84.1	GYM	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Anbau (Baukosten)	Laufend	5.246.458,28 €	879.000,00 €	4.367.458,28 €	597.276,84 €		Personalkosten in Höhe von 879.000,00 € werden aus Bildungspauschale finanziert
								0,00 €	2.260.091,49 €		
								0,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	
								0,00 €	0,00 €	60.965,46 €	
								0,00 €		1.328.124,49 €	
86	GYM	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Sanitärsanierung	Fertig	620.067,39 €		620.067,39 €	620.067,39 €		
88	SEK	Altenhagen	Friedensstr. 26	1 NW-Raum (Grundausstattung)	Laufend	60.000,00 €		60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	Konzept NRW Räume d. 48
89	SEK	Altenhagen	Friedensstr. 26	2 NW-Räume (Ausstattungsergänzung)	Laufend	40.700,00 €		40.700,00 €	0,00 €	40.700,00 €	Konzept NRW Räume d. 48
90	SEK	Altenhagen	Friedensstr. 26	2 NW-Räume, 2 Vorbereitungsräume (Sanierung Installation)	Laufend	90.750,00 €		90.750,00 €	36.325,58 €	54.424,42 €	Konzept NRW Räume d. 48
92	SEK	Altenhagen	Friedensstr. 26	Sanierung Schulhof Sitzgruppen, Außensport	Laufend	45.000,00 €	4.500,00 €	40.500,00 €	0,00 €	45.000,00 €	
94	SEK	Altenhagen	Friedensstr. 26	Sonnenschutz	Fertig	12.945,17 €		12.945,17 €	12.945,17 €		
96	SEK	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Brandschutz (u. a. Oberlichtgläser)	Laufend	80.000,00 €		80.000,00 €	44.881,96 €	35.118,04 €	
97	SEK	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	15 interaktive Smartboards	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		Reserveliste
98	SEK	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Schaffung von Sitzgelegenheit im Gebäude	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		Reserveliste
99	SEK	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Schaffung von Sitzgelegenheit auf Schulhof	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		Reserveliste
100	SEK	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Schallschutzschluckende Verkleidung	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		im Dachgeschoss
101	SEK	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Beseitigung bautechn. Provisorium im 2. OG	Fertig	4.849,76 €		4.849,76 €	4.849,76 €		
102	SEK	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Lösung Konflikt BS-Amok 1. + 2. OG	Fertig	5.220,30 €		5.220,30 €	5.220,30 €		
103	SEK	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz Südseite	Laufend	32.000,00 €		32.000,00 €	0,00 €	32.000,00 €	
104	SEK	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Schaffung 2. Technikhalle	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		wird nicht durchgeführt
105	GES	Eilpe	Wörthstr. 30	Erweiterung - Planungskosten	Laufend	203.016,75 €		203.016,75 €	203.016,75 €		
105.1	GES	Eilpe	Wörthstr. 30	Erweiterung - Baukosten	Laufend	3.747.000,00 €		3.747.000,00 €	227.381,50 €		
								0,00 €	1.002.079,08 €		
								0,00 €	599.005,65 €		
								0,00 €	1.515.712,42 €		
								0,00 €	235.088,02 €	117.733,33 €	
								0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	
109	GES	Eilpe	Wörthstr. 30	Bunker - Schaffung Schulraum	Entfällt	1.071,00 €	1.071,00 €	0,00 €	1.071,00 €		Untersuchung erforderlich
110	GES	Eilpe	Wörthstr. 30	Sanierung NW-Räume	Laufend	90.000,00 €		90.000,00 €	9.752,87 €	80.247,13 €	San. Mediensäulen (4 Stück) in 3 Räumen
111	GES	Eilpe	Wörthstr. 30	Dachsanierung	Fertig	48.660,34 €		48.660,34 €	48.660,34 €		
112	GES	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Sanierung WC-Anlagen 1. OG (Achsen 4 - 5)	Fertig	61.594,01 €		61.594,01 €	61.594,01 €		
113	GES	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	EDV-Anbindungen ans Bildungsnetzwerk	Fertig	24.091,61 €		24.091,61 €	24.091,61 €		
114	GES	Fritz-Steinhoff Sporthallen	Am Bügel 20	Fassaden- u. Dachrandsanierung	Fertig	1.392.269,86 €		1.392.269,86 €	1.143.399,19 €		
								0,00 €	248.870,67 €		
115	GES	Fritz-Steinhoff Sportanlage	Am Bügel 20	Kunstrasen Sportplatz, Laufbahn	Fertig	0,00 €	90.213,83 €	-90.213,83 €	-43.246,22 €		Nicht förderfähige Personalkosten
						1.172.797,89 €		1.172.797,89 €	1.088.256,74 €		
118	GES	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung Schulhof	Fertig	48.554,27 €	6.606,88 €	41.947,39 €	48.554,27 €		siehe Vorlage 0869/2017
120	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Sanierung Jungen WC	Fertig	5.066,01 €		5.066,01 €	5.066,01 €		
121	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Schaffung zusätzlicher Schulräume	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		Maßnahme von 48 gestrichen
122	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		Siehe KlnvFG 2tes Kapitel
123	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Feuchtigkeitssanierung Räume EG	Fertig	39.971,31 €		39.971,31 €	39.971,31 €		
124	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Internetanschlüsse alle Räume der Gebäude A - D	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		Finanz. d. Digitalpakt
125	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Breitbandanbindung an Glasfaserknotenpunkt	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		Finanz. d. Digitalpakt
126	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	WLAN-Abdeckung alle Räume der Gebäude A - D	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		Finanz. d. Digitalpakt
127	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitale Fertigungstechniken in der Zahntechnik	Fertig	122.052,63 €		122.052,63 €	122.052,63 €		

Lfd.-Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Hochrechnung / IST	nicht förderfähige Pers.-Kosten	Abrechnung NRW-Bank	abgerechnet bis 31.12.2021	Plan 2022	Bemerkungen
128	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Elektromobilität in der Fahrzeugtechnik	Fertig	36.818,60 €		36.818,60 €	36.818,60 €		
129	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitale Gestaltung im Medienbereich	Fertig	31.701,60 €		31.701,60 €	31.701,60 €		
130	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Einbindung 3-D-Drucker in digitale Fertigung	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		Finanz. d. Selbstverwaltung
131	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitalisierung CNC-Fertigungsmaschine	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		Finanz. d. Selbstverwaltung
132	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Automatisierung im Rahmen von "Industrie 4.0"	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		Finanz. d. Selbstverwaltung
133	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitaler Prüfstand für Elektromotoren	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		Finanz. d. Selbstverwaltung
134	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	LaboraAusstattung für IS-System-/Netzwerktechnik	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		Finanz. d. Selbstverwaltung
135	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitale Werkstoffprüfmaschinen	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		Finanz. d. Selbstverwaltung
136	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Mechatronische Steuerungssoftware	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		Finanz. d. Selbstverwaltung
137	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Pneumatische u hydraulische Steuerungssysteme	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		Finanz. d. Selbstverwaltung
138	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Sanierung Fußboden Raum A2-25, Schallschutz	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		Kostenschätzung erforderlich
139	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Schallschutzdecken Räume A2-03 und A2-09	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		Kostenschätzung erforderlich
140	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Sanierung alle Fenster Gebäude B	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		Kostenschätzung erforderlich
141	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Einbau Schiebetür zischen. Räume C0-05 und C0-06	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		Kostenschätzung erforderlich
142	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Zusammenlegung der Räume C0-09 und C0-09a	erledigt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		bereits erledigt
143	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Anbau Fahrstuhl an Gebäude C	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		Siehe KInvFG 2tes Kapitel
144	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Sanierung Fenster und Dach Gebäude C	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		Siehe KInvFG 2tes Kapitel
145	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Dämmung Fassade Gebäude C	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		Siehe KInvFG 2tes Kapitel
146	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Austausch Bodenbeläge alle Räume Gebäude C	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
147	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Austausch Beleuchtung alle Räume Gebäude C	Fertig	29.803,66 €		29.803,66 €	29.803,66 €		
148	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	EDV-Vernetzung - Interaktives, kooperatives Lernen in Gebäude C	Laufend	130.000,00 €		130.000,00 €	0,00 €	130.000,00 €	
149	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Modernisierung Laborräume Gebäude C	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
150/151	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20 - 22	Fenster- und Fassadensanierung	Fertig	849.067,78 €		849.067,78 €	849.067,78 €		
152	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20 - 22	Erneuerung Heizungsanlage 1. + 2. BA	Fertig	764.549,58 €		764.549,58 €	764.549,58 €		
					Fertig	46.663,77 €		46.663,77 €	46.663,77 €		
152.1	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20 - 22	Erneuerung Heizungsanlage 3. BA	Fertig	712.264,05 €		712.264,05 €	712.264,05 €		
					Fertig	25.778,56 €		25.778,56 €	25.778,56 €		
152.2	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20 - 22	Erneuerung Heizungsanlage 4. BA	Fertig	407.505,94 €		407.505,94 €	407.505,94 €		
153	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20 - 22	Leitungssanierung Trinkwasser-/Abwassersystem	Laufend	184.490,48 €		184.490,48 €	167.490,48 €	17.000,00 €	Im Bereich der Lehrküche/ innenliegende Fallrohre
154.1	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20 - 22	Inklusion (behindertengerechtes WC)	Fertig	35.117,62 €		35.117,62 €	35.117,62 €		
154.2	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20 - 22	Inklusion (Rampe zur Aula)	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		wird nicht umgesetzt
155	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20 - 22	Smartboards und Beamer	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		Maßnahme unter Ausstattung
156	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20 - 22	Errichtung Krafraum	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		Wunsch Schule
157	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20 - 22	Elektro erneuen	Fertig	14.578,67 €		14.578,67 €	14.578,67 €		Elektro Gebäude Nr. 4
158	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20 - 22	Austausch Öfen und Herde in Lehrküchen	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		Finanzierung aus Ausstattung
159	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20 - 22	Einbruchschutz (Außentür + Alarmanlage)	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		Kostenschätzung erforderlich
160	BK	Käthe Kollwitz, Filiale	Eickertstr. 10	Schimmelsanierung (Außenwand Kunstraum)	Fertig	7.032,76 €		7.032,76 €	7.032,76 €		
161	BK	Käthe Kollwitz, Filiale	Eickertstr. 10	Schaffung Lagerraum im DG	Fertig	10.350,66 €		10.350,66 €	10.350,66 €		
162	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	Fertig	169.698,65 €		169.698,65 €	169.698,65 €		
163	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21 - 23	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	Fertig	25.028,50 €		25.028,50 €	25.028,50 €		
164	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21 - 23	Umbau WC in Büroraum	Entfällt	797,05 €	797,05 €	0,00 €	797,05 €		Finanzierung aus Bildungspauschale
165	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21 - 23	Dachsanie rung Bauteil 3	Fertig	190.110,20 €		190.110,20 €	190.110,20 €		
168	Div.	Diverse Schulen		WC-Sanierungen	erledigt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
168.1	GYM	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Sanierung Lehrer-Duschen	Fertig	6.527,90 €		6.527,90 €	6.527,90 €		
168.2	GES	Fritz-Steinhoff Sporthallen	Am Bügel 20	Sanierung Duschanlagen	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
168.3	GS	Kipper Turnhalle	Gabelsberger Str. 50	Austausch Duscharmaturen	Fertig	10.778,53 €		10.778,53 €	10.778,53 €		
168.4	GS	Boloh Turnhalle	Weizenkamp 3	Sanierung Duschräume	Fertig	22.844,47 €		22.844,47 €	22.844,47 €		
169.0	SEK	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
169.1	BK	Käthe Kollwitz, Filiale	Eickertstr. 10	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
169.2	FÖS	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	Fertig	11.647,07 €		11.647,07 €	11.647,07 €		
169.3	GS	Janusz-Korczak	Grünstr. 4	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	Fertig	7.961,87 €	3.096,63 €	4.865,24 €	7.961,87 €		
169.4	DIV	Diverse Schulen		Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	erledigt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		Streichung des Platzhalters
170	DIV	Diverse Schulen		AMOK-technische Ausstattung	erledigt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		Streichung des Platzhalters
170.1	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Schließanlage	Fertig	75.006,53 €		75.006,53 €	75.006,53 €		
170.2	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	AMOK-Alarmtonsignal	Fertig	7.825,86 €		7.825,86 €	7.825,86 €		
171	DIV	Diverse Schulen		Reparatur und Entsorgung von Brennöfen	Fertig	11.801,77 €		11.801,77 €	11.801,77 €		
172	DIV	Diverse Schulen		WLAN - Installationen	erledigt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
172.1	Fös	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Strukturierte EDV-Verkabelung in 2 PC-Räumen	Fertig	13.022,26 €		13.022,26 €	13.022,26 €		
172.2	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort Delstern	Delsterner Str. 59	EDV-Anbindung zwischen beiden Gebäuden	Fertig	17.907,30 €		17.907,30 €	17.907,30 €		
173	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Austausch Fallschutz Rutsche	Fertig	9.434,80 €		9.434,80 €	9.434,80 €		ohne WBH-Leistungen
174	GYM	Christian-Rohlf's	Ennepeufer 3	Stabilere Internetverbindung	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		Siehe Nr. 65 / damit erledigt
176	FÖS	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Abtrennung Kopierer	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		Wg neuer Kopierer evtl. Abtrennung nicht erford.; Maßnahme streichen
177	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Garderobenhaken	Fertig	2.216,71 €		2.216,71 €	2.216,71 €		
178	GS	Meinolf/FÖS Erich-Kästner	Stadionstr. 22	Neubau - Schaffung neuer Räume	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
179	DIV	Diverse Schulen		Brandschutztechnische Ummantelung von Monitoren	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		

Lfd.-Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Hochrechnung / IST	nicht förderfähige Pers.-Kosten	Abrechnung NRW-Bank	abgerechnet bis 31.12.2021	Plan 2022	Bemerkungen
179.1	GYM	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Brandschutztechnische Ummantelung von Monitoren	Fertig	3.285,66 €		3.285,66 €	3.285,66 €		
179.2	GES	Haspe	Kirmesplatz 2	Brandschutztechnische Ummantelung von Monitoren	Fertig	3.490,26 €		3.490,26 €	3.490,26 €		
179.3	GYM	Fichte	Goldbergstr. 20	Brandschutztechnische Ummantelung von Monitoren	Fertig	8.041,70 €		8.041,70 €	8.041,70 €		
179.4	GYM	Christian-Rohlf's	Ennepeufer 3	Brandschutztechnische Ummantelung von Monitoren	Fertig	7.706,91 €		7.706,91 €	7.706,91 €		
179.5	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Brandschutztechnische Ummantelung von Monitoren	Fertig	6.144,79 €		6.144,79 €	6.144,79 €		
180	GES	Eilpe	Wörthstr. 30	Umnutzung Lehrzimmer	Fertig	12.677,36 €		12.677,36 €	12.677,36 €		
181	RS	Heinrich-Heine	Kapellenstr. 38	Sanierung Teppichböden (2 Klassenräume + Musikraum)	Fertig	12.911,54 €		12.911,54 €	12.911,54 €		
182	GS	Kipper	Gabelsberger Str. 50	Einbau Fettabscheider	Fertig	16.561,73 €		16.561,73 €	16.561,73 €		
183	GS	Volmetal	Ribbertstr. 60	Sanierung Hubboden Lehrschwimmbecken	Fertig	19.904,97 €		19.904,97 €	19.904,97 €		
184	FÖS	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Garderobenhaken	Fertig	1.420,15 €		1.420,15 €	1.420,15 €		
185	GYM	Theodor-Heuss - Aula	Stadionstr. 21	Renovierung Beleuchtung Aula	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		Mit der Sanierung der Krollmann-Arena bereits erledigt
187	SEK	Altenhagen	Friedensstr. 26	Anstricharbeiten/Fußbodensanierung	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		Verlagerung ins KlnvFG Kapitel 2
188	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Oberbodensanierung Eingang Springmannstr.	Fertig	27.446,88 €		27.446,88 €	27.446,88 €		
190	GYM	Rahel-Varnhagen-Kolleg	Schwehmstück 1	Sanierung Grundleitungen Toiletten	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		Maßnahme nicht notwendig
191	GS	Geweke Standort Spielbrink	Büddingstr. 49	OGS Küche und Mensa	Fertig	41.395,40 €		41.395,40 €	41.395,40 €		
192	GES	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung Trinkwasserinstallation	Fertig	157.207,38 €		157.207,38 €	157.207,38 €		urspr. Bauunterhaltung
193	GS	Overberg	Overbergstr.39	Austausch defekter Heizungskessel	Fertig	14.910,95 €		14.910,95 €	14.910,95 €		
194	FÖS	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Netzwerkerweiterung	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		Reserveliste
195	GS	Gebrüder-Grimm	Schillerstr. 23	Nutzung ehemalige Hausmeisterwohnung für Schule	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		Siehe OGS- Ausbau
196	GS	Halden - Turnhalle	Lützowstr. 119	Brennwertkessel	Fertig	16.842,21 €		16.842,21 €	16.842,21 €		
197	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Umstellung auf Brennwert	Fertig	29.188,12 €		29.188,12 €	29.188,12 €		
198	GS	Volmetal	Ribbertstr. 60	Austausch Brandmeldeanlage	Fertig	31.399,09 €		31.399,09 €	31.399,09 €		
199	GES	Haspe	Kirmesplatz 2	Installation von Beamern in drei Räumen	Fertig	2.964,89 €		2.964,89 €	2.964,89 €		
200	GS	Erwin-Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Ersatz von defekten Wand-Langtafeln	Fertig	4.676,97 €		4.676,97 €	4.676,97 €		
203	FÖS	Wilhelm-Busch Filiale	Oeger Str. 64	Anschaffung und Installation neuer Ceranfelder	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		über Bildungspauschale da nicht förderfähig
204	SEK	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Installation von Notfalltelefonen	Fertig	5.009,06 €		5.009,06 €	5.009,06 €		
205	GS	Goldberg, Teilstandort Franzstraße	Franzstr. 77	Umbaumaßnahme weiterer Klassenraum	Fertig	3.890,34 €		3.890,34 €	3.890,34 €		
206	GS	Vincke	Schwerter Str. 170	Strom und EDV-Anschlüsse für digitale Info	Fertig	1.409,36 €		1.409,36 €	1.409,36 €		
207	GS	Goldberg, Teilstandort Franzstraße	Franzstr. 77	Beschaffung und Anbringung schwerentflammbarer Vorhänge	Fertig	4.364,99 €		4.364,99 €	4.364,99 €		
208	GS	Astrid-Lindgren	Selbecker Str. 55	Einbau von Akten/Reinigungsmittel Brandschutzkonzept	Fertig	12.307,44 €		12.307,44 €	12.307,44 €		
209	GS	Boloh	Weizenkamp 3	Anbringung Licht- und Blendschutz Medienraum	Fertig	2.074,28 €		2.074,28 €	2.074,28 €		
210	GS	Im Kley	Kiebitzweg 6	Einbau T30-RS-Tür/Brandschutz	Fertig	3.317,72 €		3.317,72 €	3.317,72 €		
211	GYM	Ricarda-Huch	Voswinkelstr. 1	Einbau Sprech- und Türöffnungsanlage Sekretariat	Fertig	6.362,85 €		6.362,85 €	6.362,85 €		
212	GS	Geweke, Standort Spielbrink	Büddingstr. 49	Anschaffung und Installation Waschmaschine und Trockner	Fertig	5.737,21 €		5.737,21 €	5.737,21 €		
213	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Beschaffung u. Anschluß Herd für Mensa	Fertig	1.648,99 €		1.648,99 €	1.648,99 €		
214	HS	Hohenlimburg	Wachtelweg 19 - 21	Regieraum brandschutztechnische Fensterlösung	Fertig	1.725,50 €		1.725,50 €	1.725,50 €		
215	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Ersatz defekter Schaukästen/Brandschutz	Fertig	2.099,16 €		2.099,16 €	2.099,16 €		
216	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Fluchtwächter für drei Eingangstüren	Fertig	1.699,62 €		1.699,62 €	1.699,62 €		
217	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Fachgerechtes Abklemmen der Küchengeräte/Lehrküche	Fertig	278,86 €		278,86 €	278,86 €		nur Wasser
218	HS	Ernst-Eversbusch	Berliner Str. 109	digitale Schließ-Zylinder / Einbau + Transponder	Fertig	2.973,93 €		2.973,93 €	2.973,93 €		
219	GYM	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Verlegen von EDV/Stromnetz für Monitor	Fertig	1.416,25 €		1.416,25 €	1.416,25 €		
220	GS	Boloh	Weizenkamp 3	Anbringung von 12 Fernsehbildschirmen	Fertig	3.469,67 €		3.469,67 €	3.469,67 €		
221	FÖS	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77 - 79	Anbringung von Schlössern an Gefrierschränke	Fertig	1.102,29 €		1.102,29 €	1.102,29 €		
222	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Demontage Kartenhängesystem und Streichen	Erledigt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		über Bauhof GWH erledigt
223	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Befestigung einer Leinwand an der Decke	Fertig	746,31 €		746,31 €	746,31 €		
224	GS	Astrid-Lindgren	Selbecker Str. 55	Installation vorhandener Türklingel im HM-Büro	Fertig	535,26 €		535,26 €	535,26 €		
225	RS	Halden	Lützowstr. 115 - 117	Vernetzung der Schule	Fertig	1.912,29 €		1.912,29 €	1.912,29 €		in ehem. Fös W. Busch
226	GS	Astrid-Lindgren, Teilstandort Delstern	Delsterner Str. 59	Wand- und Deckenanstrich	Fertig	13.868,93 €		13.868,93 €	13.868,93 €		
227	GYM	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Reinigungsmaschine	Fertig	4.601,83 €		4.601,83 €	4.601,83 €		
228	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Einbau Sprech- und Türöffnungsanlage Sekretariat	Fertig	2.563,34 €		2.563,34 €	2.563,34 €		
229	GS	Emst	Karl-Ernst-Osthaus-Str. 62	Schließanlage	Fertig	25.686,23 €		25.686,23 €	25.686,23 €		
230	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20 - 22	Bodenbelagerneuerung Verwaltung	Fertig	7.097,11 €		7.097,11 €	7.097,11 €		
231	GS	Heideschule Turnhalle	Heideschulweg 12	Heizungsumstellung Gasbrennwerttechnik	Fertig	41.883,22 €		41.883,22 €	41.883,22 €		
232	GES	Eilpe	Wörthstr. 30	Umsetzung Medienkonzept	Fertig	32.813,92 €		32.813,92 €	32.813,92 €		
233	SEK	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Strukturierte EDV-Verkabelung Verwaltung	Fertig	7.712,05 €		7.712,05 €	7.712,05 €		
234	GS	Goldberg, Teilstandort Franzstraße	Franzstr. 77	Umbaumaßnahme weiterer Klassenraum	Laufend	6.000,00 €		6.000,00 €	3.878,04 €	2.121,96 €	
235	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Herrichtung des Kopierraumes	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
236	GS	Boloh	Weizenkamp 3	Austausch Heizkessel	Fertig	16.660,11 €		16.660,11 €	16.660,11 €		
237	GES	Eilpe	Wörthstr. 30	Herrichtung Oberstufenräume	Fertig	12.585,96 €		12.585,96 €	12.585,96 €		
237.1	GES	Eilpe	Wörthstr. 30	Herrichtung Oberstufenräume Räume 101 - 105	Fertig	14.702,45 €		14.702,45 €	14.702,45 €		
238	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Sanierung ehemalige Lehrküche	Fertig	18.442,60 €		18.442,60 €	18.442,60 €		
239	GS	Astrid-Lindgren	Selbecker Str. 55	Außenliegender Sonnenschutz	Fertig	8.623,26 €		8.623,26 €	8.623,26 €		
240	FÖS	Fritz-Reuter	Kapellenstr. 75	Deckenhalterung Beamer	Fertig	4.691,37 €		4.691,37 €	4.691,37 €		Neu 4 Statt 3 Anschlüsse
241	GES	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Vorbereitung Mensaterminals	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		Entfällt, da keine neuen elektr. Anschlüsse notwendig
242	SEK	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Terminals	Fertig	982,98 €		982,98 €	982,98 €		

Lfd.-Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Hochrechnung / IST	nicht förderfähige Pers.-Kosten	Abrechnung NRW-Bank	abgerechnet bis 31.12.2021	Plan 2022	Bemerkungen
243	GS	Erwin-Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Erneuerung Beleuchtung im Treppenhaus	Fertig	4.737,65 €		4.737,65 €	4.737,65 €		
244	GS	Kuhlerkamp Turnhalle	Heinrichstr. 31	Austausch Heizungskessel	Fertig	24.424,52 €		24.424,52 €	24.424,52 €		
245	DIV	Diverse Schulen		Defibrillatoren	Laufend	302.000,00 €		302.000,00 €	0,00 €	302.000,00 €	gem. HFA-Beschluss 21.06.2018
246	GYM	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Sanierung Trinkwasserinstallation	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
247	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20 - 22	Sanierung Rettungsweg zum Gebäudeteil 4	Fertig	7.332,57 €		7.332,57 €	7.332,57 €		über 60 H. Rosen durch WBH/ Achtung WBH-Kosten
248	GES	Haspe	Kirmesplatz 2	Scheuersaugmaschine	Fertig	4.347,07 €		4.347,07 €	4.347,07 €		
249	GES	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Mop-Waschmaschine	Fertig	9.088,66 €		9.088,66 €	9.088,66 €		
250	HS	Hohenlimburg	Wachtelweg 19 - 21	Scheuersaugmaschine	Fertig	4.347,07 €		4.347,07 €	4.347,07 €		
251	SEK	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Scheuersaugmaschine	Fertig	3.070,60 €		3.070,60 €	3.070,60 €		
252	HS	Altenhagen (Gebäude Vorhalle)	Voßacker 23	Scheuersaugmaschine	Fertig	4.260,13 €		4.260,13 €	4.260,13 €		
253	RS	Halden	Lützowstr. 115 - 117	Installation von 10 Videobeamern	Fertig	9.998,31 €		9.998,31 €	9.998,31 €		
254	SEK	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Einbau Klimagerät im Serverraum	Fertig	1.852,29 €		1.852,29 €	1.852,29 €		
255	GES	Eilpe	Wörthstr. 30	Umbaumaßnahme im Bestand	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		Finanzierung a. Bildungspauschale
256	GES	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Installation Steckdosenwürfel	Fertig	10.334,20 €		10.334,20 €	10.334,20 €		
257	SEK	Altenhagen	Friedensstr. 26	Whiteboardtafeln und Beamer	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
258	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort Delstern	Delsterner Str. 59	Fassadensanierung	Fertig	49.294,31 €		49.294,31 €	46.788,17 €	2.506,14 €	
259	DIV	Diverse Schulen		Eigenanteil 10 %	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
260	FÖS	Wilhelm-Busch Filiale	Oeger Str. 64	Erneuerung Heizungskessel	Fertig	23.276,40 €		23.276,40 €	23.276,40 €		
261	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Brandschutzmaßnahmen	Laufend	150.000,00 €		150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	
262	GS	K.E. Osthaus Filiale Halden	Berchumer Str. 63	Erneuerung Heizungskessel/Wärmeverteilung	Fertig	34.211,14 €		34.211,14 €	34.211,14 €		
263	GES	Eilpe	Wörthstr. 30	Schließanlage	Fertig	98.060,57 €		98.060,57 €	98.060,57 €		
264	DIV	Diverse Schulen		Spielgeräte	Laufend	15.000,00 €		15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	
265	RS	Halden	Lützowstr. 115 - 117	Fahrradständer	Laufend	10.000,00 €		10.000,00 €	5.455,07 €	4.544,93 €	
266	GS	Hermann Löns	Overbergstr.39	Erneuerung Bodenbeläge (Aula und Lehrzimmer)	Fertig	24.091,01 €		24.091,01 €	24.091,01 €		
267	GS	Hermann Löns	Overbergstr.39	Teeküche	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		
268	GS	Boloh	Weizenkamp 3	EDV-Vernetzung	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		aus Digitalpakt
269	GES	Eilpe	Wörthstr. 30	Umstellung Müllentsorgung auf Unterflursystem	Fertig	33.048,59 €	4.781,50 €	28.267,09 €	33.048,59 €		
270	GS	Janusz-Korczak	Grünstr. 4	Beamerinstallation	Fertig	6.096,89 €		6.096,89 €	6.096,89 €		
271	GS	Kipper	Gabelsberger Str. 50	Ertüchtung einer schalldichten Faltwand	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		Nicht durchführbar
272	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Rampe für Rollstuhlfahrer	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		Wird lt. 48 nicht durchgeführt
273	DIV	Diverse Schulen		Reinigungsmaschinen	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		gestrichen
274	GS	Kipper	Gabelsberger Str. 50	Schulhofgestaltung mit Spielgeräten	Laufend	25.000,00 €		25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	
275	GS	Hestert	Schlesierstr. 36	Einzäunung/Hangsicherung	Laufend	3.000,00 €		3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	
276	GS	Freiherr-vom-Stein	Lindenstr. 16 a	Wippe	Laufend	2.000,00 €		2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
277	GS	Hestert	Schlesierstr. 36	Wippe	Laufend	2.000,00 €		2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	
278	GS	Goldberg	Schulstr. 9 - 11	Teeküche	Fertig	5.313,35 €		5.313,35 €	5.313,35 €		
279	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21 - 23	Schulhofgestaltung mit Sitzgelegenheiten	Laufend	6.000,00 €		6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	
280	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Einzäunung des Schulgeländes	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		Siehe Maßnahme Nr. 26
281	FÖS	Wilh. Busch Obernahmer	Obernahmer Str. 9 - 12	Telefonanlage	Entfällt	0,00 €		0,00 €	0,00 €		Maßnahme gestrichen
282	GS	Helfe (Turnhalle)	Helfer Str. 76	Erneuerung MSR-Technik	Fertig	24.242,44 €		24.242,44 €	24.242,44 €		in Zuge des NB GS Helfe
283	DIV	Diverse Schulen		Einplanung Finanzierung IT-Kosten	Laufend	195.000,00 €		195.000,00 €		195.000,00 €	
284	DIV	Diverse Schulen		Einplanung Finanzierung IT-Kosten	Laufend	425.000,00 €		425.000,00 €		425.000,00 €	
285.1	GES	Eilpe	Wörthstr. 30	Smartboards	Fertig	98.358,01 €		98.358,01 €	98.358,01 €		
285.2	GES	Eilpe	Wörthstr. 30	Einrichtung	Fertig	117.401,89 €		117.401,89 €	117.401,89 €		
286	GYM	Fichte	Goldbergstr. 20	Sanierung Außentreppe	Fertig	37.577,13 €		37.577,13 €	37.577,13 €		
287	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Brandschutz 2. Rettungsweg	Fertig	44.833,40 €		44.833,40 €	44.833,40 €		
288	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Erneuerung von Brandschutztüren	Fertig	64.247,47 €		64.247,47 €	64.247,47 €		
289	SEK	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Feuchtigkeitsanierung Keller	Laufend	175.000,00 €		175.000,00 €	158.085,45 €	16.914,55 €	
290	DIV	Diverse Schulen		Schülerendgeräte	Laufend	244.641,00 €		244.641,00 €			
291.1	DIV	Diverse Schulen		Eigenanteil Digitalpakt	Laufend	438.395,00 €		438.395,00 €		438.395,00 €	
291.2	DIV	Diverse Schulen		Eigenanteil Digitalpakt	Laufend	705.005,00 €		705.005,00 €		705.005,00 €	
Gesamt:						28.673.886,07 €	- 1.060.287,16 €	27.610.833,10 €	22.567.293,22 €	5.978.915,99 €	