

## **Auszug aus der Niederschrift zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 04.05.2022**

---

Öffentlicher Teil

**TOP ..      Aktueller Stand Kindertageseinrichtungen**

Herr Hannusch berichtet über den aktuellen Stand der Kindertageseinrichtungen (**siehe Anlage zu TOP 3.3**).

Er betont, dass man bei dem Bau der Einrichtungen vermehrt Probleme bekomme, die durch Lieferengpässe durch die Corona-Pandemie und auch zunehmend durch den Krieg in der Ukraine verursacht seien.

Anlage 1      Anlage zu TOP 3.3 JHA 04.05.22

**Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder**

**Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 04.05.2022**

Einrichtung	Träger	Anzahl der Gruppen	Geplante Fertigstellung	Bemerkungen
<b>Jungfernbruch</b>	Stadt Hagen	4 Gruppen U 3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 55	2020 Verzögerung Lt. Bauzeitenplan Übergabe zum <b>02.06.2022</b> <b>Inbetriebnahme</b> <b>01.08.2022</b>	
<b>Ausbau Franzstraße</b>	Stadt Hagen	U 3 Plätze 5 Ü3 Plätze 15	2021 Verzögerung wg. bauorganisatorischer Schwierigkeiten. 2022	Maßnahme wird umgesetzt. <b>Schwierigkeiten wegen Kampfmittleräumungen</b>
<b>Eppenhauser Straße.</b>	Caritas	6 Gruppen U 3 Plätze 30 Ü 3 Plätze 80	Viertes Quartal 2022 Fertigstellung laut neuem Investor 8/2023	<b>Bauantrag genehmigt. Baubeginn 1. Quartal</b> <b>Abriss Penny ist erfolgt</b>  Investorenwechsel erfolgt
<b>Erweiterung Kita Kochstraße</b>	Johanniter	3 Gruppen U 3 Plätze 15 Ü 3 Plätze 40	April 2022 Verzögerung	Keine neuen Informationen

## Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 09.03.2022

Einrichtung	Träger	Anzahl der Gruppen	Geplante Fertigstellung	Bemerkungen
<b>Langestr. 118-124 (Terra I)</b>	Stadt Hagen	<b>8 Gruppen</b> U 3 Plätze <b>40</b> Ü 3 Plätze <b>110</b>	2021 Verzögerung!	Baubeginn erfolgt. <b>Untergeschoss steht fast</b> Bauzeitenplan steht nach wie vor aus
<b>Gerhard-Hauptmann Straße</b>	Hegemann gGmbH	3 Gruppen U 3 Plätze <b>15</b> Ü 3 Plätze <b>40</b>	2021 Verzögerung 08/ 2022	Bauerstellung läuft sehr gut.  Wird termingerecht fertig
<b>Ausbau Kita Knüwenstraße</b>	Gemeindeverband Katholischer Kirchengemeinden Ruhr-Mark	1 Gruppe U 3 Plätze 10	2021 Verzögerung!	<b>Bauantrag ist gestellt. Baubereitungen laufen</b>
	<b>Neubauprojekte</b>	<b>in</b>	<b>Planung,</b>	
<b>Umbau Prentzelstraße 6</b>	Stadt Hagen	3 Gruppen Ü 3 Plätze <b>75</b>	2023	<b>Siehe Vorlage 0534/2021. Erwerb des Gebäudes ist erfolgt. Fachbereich Gebäudewirtschaft mit der Umsetzung der Maßnahme beauftragt</b>  Unverändert
<b>Markanaplatz/ Corbacher Straße</b>	AWO siehe Vorlage 0027/2022	4 Gruppen U 3 Plätze <b>20</b> Ü 3 Plätze <b>55</b>	2021 Verzögerung wegen planerischer Fragestellungen	Gutachten liegen vor Abstimmungsverfahren laufen. Siehe Aktionsplan Vorlage 0590/2020 Verkauf des Grundstücks, „Baureifmachung“ des Grundstücks durch Abriss, Schallschutzwand und Bodensanierung sind beauftragt worden. Aufträge laut Auskunft der Bauverwaltung in Bearbeitung.

<b>Neubau Eilpe</b>	N.N.	4 Gruppe U3 Plätze <b>20</b> Ü 3 Plätze <b>55</b>	offen	Siehe Aktionsplan Vorlage 0590/2020 Abstimmungsbedarf bei der Grundstücksfrage  Unverändert
<b>Fleyer Straße</b>	N.N.	3 Gruppen U 3 Plätze 15 Ü 3 Plätze 40	<b>Verzögerung!</b>	Siehe Aktionsplan Vorlage 0590/2020 Bauvoranfrage positiv beschieden. <b>Fristen im Klageverfahrens laufen zurzeit noch. Beim OVG Münster wurde eine Nichtzulassungs- beschwerde gegen die Ablehnung der Berufung gegen das Urteil eingereicht</b>
<b>Neubau Langenkampstr.</b>	Hegemann gGmbH	<b>NEU:</b> Erweiter- ung der Planung von 4 auf 6 Gruppen. 30 U3 Plätze 75 Ü3 Plätze	2022 Fertigstellung Sommer 2023	Vorlage 0282/2020 Ersatz für die Sudetenstraße. Baugenehmigung erteilt.  Generalunternehmer ist beauftragt
<b>Neubau Cunostraße</b>	Stadt Hagen	U 3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 55	2023 Verzögerung wahrscheinlich.	Siehe Aktionsplan Vorlage 0590/2020 B-Planverfahren eingeleitet. <b>Statt eines städtebaulichen Architektenwettbe- werbs soll nun laut Auskunft der Bauverwaltung ein Wettbewerb nach VgV (Vergabeverordnung)- ausgeschrieben werden.</b>
<b>Sportkita am Ischeland</b>	N.N.	3 Gruppen geplant	Da in einem sehr frühen Stadium der Planung – noch	Neues Projekt eines Investors in einem sehr frühen Planungsstadium

			keine Umsetzungs- zeitschiene bekannt	
<b>Kita Schillerstraße Katholisches Kinderhaus St.Petrus Canisius</b>	Kath. Kindertageseinrichtun- gen Ruhr-Mark gGmbH	<b>Zurzeit 2,5 Gruppen 10 U3 35 Ü3 dann 5 Gruppen 26 U3 64 Ü3</b>	2024	<b>Neues Projekt: Abriss und Neubau</b>