

Auszug aus der Niederschrift zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 23.11.2022

Öffentlicher Teil

TOP .. Aktueller Stand Kindertageseinrichtungen

Zusammenfassung des Diskussionsergebnisses:

Herr Hannusch stellt den aktuellen Stand der Kindertageseinrichtungen vor (**siehe Anlage zu TOP 3.4**).

Er weist darauf hin, dass es im Vergleich zum letzten Bericht drei Änderungen gebe, davon zwei positive und eine weniger positive.

Die weniger positive Nachricht sei, dass bei dem Ausbau der Einrichtung in der Franzstraße die Maßnahme derzeit aufgrund zu erwartender erheblicher Kostensteigerungen kritisch gesehen werde. Das sei symptomatisch für die gesamte Entwicklung im Baubereich. Hier habe man es auch noch mit topographischen Schwierigkeiten zu tun. Man müsse außerdem an jedem Baustandort einen Überflutungsschutz gewährleisten. Die Liste der Hindernisse bei Bauvorhaben werde immer länger. Außerdem seien das natürlich auch Kostentreiber. Das treffe die Stadt umso härter, da es sich hier um die Umgestaltung in ein zukünftiges Inklusivzentrum handele, das ein sehr wichtiges Projekt sei.

Er beschreibt die weiteren Entwicklungen bei der Maßnahme in der Prentzelstraße und in der Fleyer Straße.

TOP

Siehe Anlage.

Anlage 1 Anlage zu TOP 3.4 JHA 23.11.22

Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 23.11.2022

Einrichtung	Träger	Anzahl der Gruppen	Geplante Fertigstellung	Bemerkungen
Ausbau Franzstraße	Stadt Hagen	U 3 Plätze 5 Ü3 Plätze 15	2021 Verzögerung wg. bauorganisatorischer Schwierigkeiten. 2023	Maßnahme wird kritisch gesehen, Aufgrund zu erwartender erheblicher Kostensteigerungen.
Eppenhauser Straße.	Caritas	5 Gruppen U 3 Plätze 22 Ü 3 Plätze 78	Viertes Quartal 2022 Fertigstellung laut neuem Investor 8/2023	Arbeiten laufen. Investorenwechsel erfolgt. Rohbauarbeiten machen gute Fortschritte.

Einrichtung	Träger	Anzahl der Gruppen	Geplante Fertigstellung	Bemerkungen
Langestr. 118-124 (Terra I)	Stadt Hagen	8 Gruppen U 3 Plätze 44 Ü 3 Plätze 106	27.03.2023 laut Bauzeitenplan	Bau macht gute Fortschritte. Rohbau steht.
Ausbau Kita Knüwenstraße	Gemeindeverband Katholischer Kirchengemeinden Ruhr-Mark	1 Gruppe U 3 Plätze 10	2021 Verzögerung! Geplante Fertigstellung 2023	Bauantrag ist gestellt. Bauvorbereitungen laufen
	Neubauprojekte	in	Planung,	
Umbau Prentzelstraße 6	Stadt Hagen	3 Gruppen Ü 3 Plätze 70 bis 75	2023	Siehe Vorlage 0534/2021. Fachbereich Gebäudewirtschaft mit der Umsetzung der

Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 23.11.2022

				Maßnahme beauftragt. Erste Arbeiten sind erfolgt. Architekturbüro wurde bestimmt und beauftragt.
Markanaplatz/ Corbacher Straße	AWO siehe Vorlage 0027/2022	4 Gruppen U 3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 55	2021 Verzögerung wegen planerischer Fragestellungen	Gutachten liegen vor Abstimmungsverfahren laufen. Siehe Aktionsplan Vorlage 0590/2020 Offene Fragen zur Bodensanierung.
Ausbau Kita „in der Welle“ Eilpe	Evangelische Kindertagesgemeinschaft	2 Gruppen Neue 35 Plätze 10 U3 25 Ü3	01.08.2024	Siehe Vorlage 0540/2022 Grundrisse wurden zur weiteren Abstimmung vorgelegt.
Fleyer Straße	N.N.	4 Gruppen U 3 Plätze 22 Ü 3 Plätze 53	Verzögerung!	Siehe Aktionsplan Vorlage 0590/2020 Bauvoranfrage positiv beschieden. Beim OVG Münster wurde die Nichtzulassungsbeschwerde abgelehnt!
Neubau Langenkampstr.	Hegemann gGmbH	Erweiterung der Planung von 4 auf 6 Gruppen. 30 U3 Plätze 75 Ü3 Plätze	2022 Fertigstellung Sommer 2024 Verzögerung möglich!	Vorlage 0282/2020 Generalunternehmer ist beauftragt.
Neubau Cunostraße	Stadt Hagen	U 3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 55	2023 Verzögerung wahrscheinlich.	Siehe Aktionsplan Vorlage 0590/2020 B-Planverfahren eingeleitet.

Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 23.11.2022

				Statt eines städtebaulichen Architektenwettbewerbs soll nun laut Auskunft der Bauverwaltung ein Wettbewerb nach VgV (Vergabeverordnung)-ausgeschrieben werden.
Sportkita am Ischeland	N.N.	3 Gruppen geplant	Da in einem sehr frühen Stadium der Planung – noch keine Umsetzungszeitschiene bekannt	Neues Projekt eines Investors in einem sehr frühen Planungsstadium
Kita Schillerstraße Katholisches Kinderhaus St.Petrus Canisius	Kath. Kindertageseinrichtungen Ruhr-Mark gGmbH	Zurzeit 2,5 Gruppen 10 U3 35 Ü3 dann 5 Gruppen 26 U3 64 Ü3	2024	Neues Projekt: Abriss und Neubau
Kita Södingstraße	N.N.	55 Plätze oder 4 Gruppen 70 Plätze	2024 / 2025	Neues Projekt Investor HEG Noch sehr frühes Planungsstadium
Wilde Kita Berchum	Elterninitiative „Wilde Kita“ e.V. Vorbehaltlich der Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe Siehe Vorlage - 0854/2022	3 Gruppen 50 Kinder	Ca. 2024	Neues Projekt in einem sehr frühen Planungsstadium

