

**HAGEN**Stadt der FernUniversität
Der Oberbürgermeister**Seite 1****Drucksachennummer:**
0088/2023**Datum:**
24.01.2023

ÖFFENTLICHE BERICHTSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

48 Fachbereich Bildung

Beteiligt:**Betreff:**

Sachstand Baumaßnahmen SEP 2023_01

Beratungsfolge:

02.02.2023 Schulausschuss

Beschlussfassung:

Schulausschuss

Beschlussvorschlag:

Der Bericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen.

**Begründung**

Wie von den Gremien im Dezember 2022 beschlossen, wird mit der anliegenden Liste über den Stand der Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Schulentwicklungsplanung berichtet. Veränderungen sind grau hinterlegt.

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

☒ sind nicht betroffen

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung

☒ keine Auswirkungen (o)

Kurzerläuterung und ggf. Optimierungsmöglichkeiten:
(Optimierungsmöglichkeiten nur bei negativen Auswirkungen)

Finanzielle Auswirkungen

☒ Es entstehen weder finanzielle noch personelle Auswirkungen.

1. Auswirkungen auf den Haushalt**2. Steuerliche Auswirkungen**

☒ Es entstehen keine steuerlichen Auswirkungen.

3. Auswirkungen auf den Stellenplan**4. Rechtscharakter**

☒ Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung

gez. Martina Soddemann, Beigeordnete



HAGEN

Stadt der FernUniversität
Der Oberbürgermeister

Seite 3

Drucksachennummer:
0088/2023

Datum:
24.01.2023

Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

**Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer**

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:

48

**Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:**

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

48

Anzahl:

Nr.	Objekt	Vorlage(n)	Ziele	Stand	Bemerkungen
I. Maßnahmen im Grundschulbereich					
1.	GS Henry van de Velde	0746/2020, 0792/2021	<ul style="list-style-type: none"> Erweiterung um 100 Plätze zum Schuljahr 2026/2027 bzw. spätestens zum Schuljahr 2027/2028 	<ul style="list-style-type: none"> Maßnahme befindet sich im Plan 	<ul style="list-style-type: none"> Vergabe des Planungsauftrags planmäßig erfolgt
2.	GS Goldberg (Franzstraße)	0749/2020	<ul style="list-style-type: none"> Erweiterung um 100 Plätze zum Schuljahr 2025/2026 für die Grundschule Abgabe von 5 Unterrichtsräumen sowie kleinerer Nebenräume an die Förderschule zum Schuljahr 2025/2026 	<ul style="list-style-type: none"> Maßnahme befindet sich im Plan 	<ul style="list-style-type: none"> Laut Ratsbeschluss vom 15.12.2022 (Vorlage 1034/2022) werden die zusätzlichen Kosten von 2.498.460 € im Rahmen der HH-Planung 2024/2025 berücksichtigt.
3.	GS Goldberg (Schulstraße)	0749/2020	<ul style="list-style-type: none"> Sicherstellung 50 OGS-Plätzen zum Schuljahr 2026/2027 (Rechtsanspruch) 	<ul style="list-style-type: none"> Maßnahme befindet sich im Plan 	<ul style="list-style-type: none"> Nach aktuellem Stand, wird die Planung (LPH 1 – 3) Ende 2023 abgeschlossen sein
4.	Neue GS – Areal Terra 1	1186/2019, 0305/2020	<ul style="list-style-type: none"> Einrichtung von 300 zusätzlichen Plätzen mit einer angestrebten ersten Teilnutzung zum Schuljahr 2024/2025 	<ul style="list-style-type: none"> Maßnahme befindet sich im Plan 	<ul style="list-style-type: none"> Rohbau der Kita fertiggestellt Beginn der Tiefbauarbeiten in 07/2022 Abschluss der grundlegenden Planung der Grundschule in 10/2022 Unterzeichnung des Mietvertrags in 10/2022
5.	GS Hestert	0467/2019	<ul style="list-style-type: none"> Sicherstellung von 110 OGS-Plätzen zum Schuljahr 2026/2027 	<ul style="list-style-type: none"> Einleitung der Umsetzung noch nicht erfolgt, da aufgrund der begrenzten Personalressourcen bei der städtischen Gebäudewirtschaft alternative Umsetzungsmodelle geprüft werden müssen 	<ul style="list-style-type: none"> Um die rechtzeitige Umsetzung der Maßnahme sicherzustellen, ist der Beginn der Maßnahme bis 01/2024 erforderlich

Nr.	Objekt	Vorlage(n)	Ziele	Stand	Bemerkungen
6.	GS Im Kley (Standort Reh)	0583/2020	<ul style="list-style-type: none"> Ersatz der alten Pavillonanlage mit 8 Unterrichtsräumen bis zum Schuljahr 2027/2028 	<ul style="list-style-type: none"> Einleitung der Umsetzung noch nicht erfolgt, da aufgrund der begrenzten Personalressourcen bei der städtischen Gebäudewirtschaft alternative Umsetzungsmodelle geprüft werden müssen 	<ul style="list-style-type: none"> Um die rechtzeitige Umsetzung der Maßnahme sicherzustellen, ist der Beginn der Maßnahme bis 01/2025 erforderlich
7.	GS Berchum Garenfeld	0798/2020	<ul style="list-style-type: none"> Ersatz der alten Pavillonanlage mit 2 Unterrichtsräumen bis zum Schuljahr 2025/2026 	<ul style="list-style-type: none"> Einleitung der Umsetzung noch nicht erfolgt, da aufgrund der begrenzten Personalressourcen bei der städtischen Gebäudewirtschaft alternative Umsetzungsmodelle geprüft werden müssen 	<ul style="list-style-type: none"> Die rechtzeitige Umsetzung der Maßnahme bis zum Schuljahr 2025/2026 ist nicht mehr realisierbar
8.	GS Hermann-Löns & Overberg	Noch offen	<ul style="list-style-type: none"> Einrichtung von zusätzlichen Plätzen gemäß dem ermittelten Bedarf zum Schuljahr 2027/2028 	<ul style="list-style-type: none"> Umsetzung wurde aufgrund der Priorisierung der Baumaßnahmen plangemäß noch nicht begonnen 	<ul style="list-style-type: none"> Alternative Umsetzungsmodelle sind bei dieser Maßnahme ebenfalls denkbar Um die rechtzeitige Umsetzung der Maßnahme sicherzustellen, ist der Beginn der Maßnahme bis 07/2024 erforderlich
9.	GS Volmetal	0225/2021	<ul style="list-style-type: none"> Abschluss der Renovierungs- und Anpassungsarbeiten bis zum Sommer 2023 	<ul style="list-style-type: none"> Die Umsetzung der Maßnahme befindet sich in Vorbereitung 	<ul style="list-style-type: none"> Die Maßnahme wird bis zum 01.08.2023 umgesetzt

Nr.	Objekt	Vorlage(n)	Ziele	Stand	Bemerkungen
II. Maßnahmen im Bereich der Sekundarstufen I und II					
10.	Errichtung 4. Städtische Gesamtschule	0583/2020			
	a) Verlagerung des Standortes der FESH	II	<ul style="list-style-type: none"> Start des Schulbetriebs zum Schuljahr 2024/2025 	<ul style="list-style-type: none"> Maßnahme befindet sich im Plan 	<ul style="list-style-type: none"> Zustimmung des Rates zum Verkauf am 31.03.2022
	b) Container am Hauptschule Geschwister Scholl (Übergangslösung)	II	<ul style="list-style-type: none"> Nutzung der Container mit Beginn des Schuljahres 2023/2024 	<ul style="list-style-type: none"> Maßnahme befindet sich im Plan 	
	c) Renovierungs- und Anpassungsarbeit im Schulzentrum Wehringhausen	II	<ul style="list-style-type: none"> Start mit dem Standortwechsel der FESH idealerweise ab dem Schuljahr 2024/2025 – ggf. mit dem Schuljahr 2025/2026, da die Arbeiten teilweise vor dem Start umgesetzt werden müssen 	<ul style="list-style-type: none"> Umsetzung wurde aufgrund der Priorisierung der Baumaßnahmen plangemäß noch nicht begonnen 	<ul style="list-style-type: none"> Eine zeitgerechte Umsetzung zum Schuljahresbeginn 2024/25 ist nicht mehr realisierbar. Um die Maßnahme bis zum Schuljahresbeginn 2025/26 zu realisieren müsste die Maßnahme jetzt beginnen.
	d) Standortwechsel der Förderschule Friedrich von Bodelschwingh (Lernen)	II	<ul style="list-style-type: none"> Zur Sicherstellung des passenden Umzugs der Schule Abschluss der Arbeiten zwei Jahre nach Start der neuen Gesamtschule, d. h. zum Schuljahr 2026/2027 bzw. 2027/2028) 	<ul style="list-style-type: none"> Einleitung der Umsetzung ist noch nicht erfolgt, da aufgrund der begrenzten Personalressourcen bei der städtischen Gebäudewirtschaft alternative Umsetzungsmodelle geprüft werden müssen 	<ul style="list-style-type: none"> Um die rechtzeitige Umsetzung der Maßnahme sicherzustellen, ist der Beginn der Maßnahme rd. 3,5 Jahre vor Schulstart erforderlich
11.	Erweiterung des Sekundarangebots in Haspe	1061/2022	<ul style="list-style-type: none"> Inbetriebnahme des ehemaligen Schulgebäudes der Grundschule Kückelhausen als Teilstandort zum Schuljahr 2026/2027 	<ul style="list-style-type: none"> Mit der Umsetzung der Baumaßnahme konnte aufgrund der Stellenvakanz noch nicht begonnen werden 	<ul style="list-style-type: none"> Die rechtzeitige Umsetzung der Maßnahme, für die ein Durchführungs-zeitraum von etwa 3,5 Jahren erforderlich ist, ist bis zum Sommer 2026 nicht mehr realisierbar
12.	Nutzung HS-Gebäude Hohenlimburg	0583/202	<ul style="list-style-type: none"> Abschluss der Anpassungsarbeiten im Sommer 2023 und damit Erweiterung um einen Zug, d. h. um rund 160 Plätze in der Sekundarstufe I 	<ul style="list-style-type: none"> Neue Raumnutzung erfolgt bereits zum Teil, wobei einzelne Instandhaltungsarbeiten über den Fachbereich 	<ul style="list-style-type: none"> Die rechtzeitige Umsetzung der Maßnahme bis zum Sommer 2023 ist nicht mehr realisierbar

Nr.	Objekt	Vorlage(n)	Ziele	Stand	Bemerkungen
			<p>sowie rund 150 Plätze in der Sekundarstufe II</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorübergehende Unterbringung von Flüchtlingen (4 Klassen), wobei nach der Sanierung 3 weitere Klassenräume genutzt werden 	<p>Gebäudewirtschaft beauftragt sind</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit der vollständigen Umsetzung der Baumaßnahme konnte aufgrund der Stellenvakanz noch nicht begonnen werden 	
13.	Erweiterung Theodor-Heuss-Gymnasium	1061/2022	<ul style="list-style-type: none"> • Inbetriebnahme des vierten Geschosses zum Schuljahr 2026/2027 mit einer Ausweitung von 3,5 auf 4 Züge, d. h. 81 Plätze in der Sekundarstufe I sowie 75 Plätze in der Sekundarstufe II 	<ul style="list-style-type: none"> • Maßnahme befindet sich im Plan 	
14.	Erweiterung Albrecht-Dürer-Gymnasium	1061/2022	<ul style="list-style-type: none"> • Inbetriebnahme eines Solitärs mit Beginn des Schuljahres 2026/2027, um die notwendigen Räume für den Weiterbetrieb des zweizügigen Gymnasiums bei der Umstellung von G 8 auf G 9 zu schaffen 	<ul style="list-style-type: none"> • Umsetzung wurde aufgrund der Priorisierung der Bau- maßnahmen plangemäß noch nicht begonnen 	<ul style="list-style-type: none"> • Um die rechtzeitige Umsetzung der Maßnahme sicherzustellen, ist der Beginn der Maßnahme bis 07/2023 erforderlich