

Auszug aus der Niederschrift zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 08.03.2023

Öffentlicher Teil

TOP .. Aktueller Stand Kindertageseinrichtungen

Zusammenfassung des Diskussionsergebnisses:

Herr Hannusch stellt den aktuellen Stand der Kindertageseinrichtungen vor (**siehe Anlage zu TOP 3.5**).

Herr Reinke merkt an, dass in dem Bereich Fortschritte zu erkennen seien.

Herr Hannusch beantwortet eine Frage von Herrn Reinke zur Einrichtung in der Wehringhauser Straße.

Frau Besten weist darauf hin, dass die Diskussion um die Planungen rund um den Marktplatz derzeit in allen Gremien stattfindet. Sie betont, dass in Haspe dringend neue Kita-Plätze benötigt würden. Sie bitte, die Prüfung weiterer Optionen zügig und mit Herzblut voranzutreiben.

Herr Hannusch teilt mit, dass man sich mitten im Prozess befände. Derzeit seien mehrere Objekte in der Umsetzungsprüfung.

Anlage 1 Anlage zu TOP 3.5 JHA 08.03.23

Anlage zur TOP 3.5 JHA
08.03.23

Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 08.03.2023

Einrichtung	Träger	Anzahl der Gruppen / Ziele	Geplante Fertigstellung	Bemerkungen
Ausbau Franzstraße	Stadt Hagen	U 3 Plätze 5 Ü3 Plätze 15	2021 Verzögerung wg. bauorganisatorischer Schwierigkeiten. 2023	Es bestehen aus verschiedenen Gründen erhebliche Kostensteigerungen. Siehe Vorlage: 0147/2023
Eppenhauser Straße.	Caritas	5 Gruppen U 3 Plätze 22 Ü 3 Plätze 78	Viertes Quartal 2022 Fertigstellung laut neuem Investor 8/2023	Arbeiten laufen. Investorenwechsel erfolgt. Finale Verhandlungen Mitvertrag laufen.

Einrichtung	Träger	Anzahl der Gruppen	Geplante Fertigstellung	Bemerkungen
Langestr. 118-124 (Terra I)	Stadt Hagen	8 Gruppen U 3 Plätze 44 Ü 3 Plätze 106	27.03.2023 laut Bauzeitenplan. Übergabe auf Mai 2023 korrigiert.	Bau macht gute Fortschritte.
Ausbau Kita Knüwenstraße	Gemeindeverband Katholischer Kirchengemeinden Ruhr-Mark	1 Gruppe U 3 Plätze 10	2021 Verzögerung! Geplante Fertigstellung 2023	Bauantrag ist gestellt. Bauvorbereitungen laufen. Gespräche über Fördermittel mit dem LWL laufen.

Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 08.03.2023

	Neubauprojekte	in	Planung,	
Umbau Prentzelstraße 6	Stadt Hagen	3 Gruppen Ü 3 Plätze 70 bis 75	2023	Siehe Vorlage 0534/2021. Ergänzend Vorlage 1129/2022 für 02-2023. Fachbereich Gebäudewirtschaft mit der Umsetzung der Maßnahme beauftragt. Erste Arbeiten sind erfolgt. Architekturbüro wurde bestimmt und beauftragt.
Markanaplatz/ Corbacher Straße	AWO siehe Vorlage 0027/2022	4 Gruppen U 3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 55	2021 Verzögerung wegen planerischer Fragestellungen	Maßnahme auf unbestimmte Zeit ausgesetzt, da die Baureifmachung auf Grund der Sanierungsproblematik zu zeit -und Kostenintensiv. Vorziehen anderer zeitnäher zu realisierender Maßnahmen- z.B. Jungfernbruch II sowie Prüfung weiterer Optionen
Ausbau Kita „in der Welle“ Eilpe	Kindergartengemeinschaft	2 Gruppen Neue 35 Plätze 10 U3 25 Ü3	01.08.2024	Siehe Vorlage 0540/2022 Grundrisse wurden zur weiteren Abstimmung vorgelegt. Eine Betriebserlaubnis auf Basis der Anbauplanung wurde bereits in Aussicht gestellt.

Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 08.03.2023

Fleyer Straße	N.N.	4 Gruppen U 3 Plätze 22 Ü 3 Plätze 53	Verzögerung!	Siehe Aktionsplan Vorlage 0590/2020 Bauvoranfrage positiv beschieden. Beim OVG Münster wurde die Nichtzulassungs- beschwerde abgelehnt! Ein Betreiber wird seitens des Investors gesucht.
Neubau Langenkampstr.	Wegbereiter gGmbH	NEU: Erweiter- ung der Planung von 4 auf 6 Gruppen. 30 U3 Plätze 75 Ü3 Plätze	2022 Fertigstellung Sommer 2024 Verzögerung möglich!	Vorlage 0282/2020 Generalunternehmer ist beauftragt. Baugenehmigung kann erteilt werden, Probleme mit Leitungen von DB und Vodafone. Daher Verzögerung. Baubesprechung zum Thema am 09.03.23
Neubau Cunostraße	Stadt Hagen	U 3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 55	2023 Verzögerung wahrscheinlich.	Siehe Aktionsplan Vorlage 0590/2020 B-Planverfahren eingeleitet. Architektenwettbewerb und anschließende Einleitung des Bauverfahrens.
Sportkita am Ischeland	N.N.	3 Gruppen geplant	Da in einem sehr frühen Stadium der Planung – noch keine Umsetzungs- zeitschiene bekannt	Neues Projekt eines Investors in einem sehr frühen Planungsstadium

Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 08.03.2023

Kita Schillerstraße Katholisches Kinderhaus St.Petrus Canisius	Kath. Kindertageseinrichtun- gen Ruhr-Mark gGmbH	Zurzeit 2,5 Gruppen 10 U3 35 Ü3 dann 5 Gruppen 26 U3 64 Ü3	2024	Neues Projekt: Abriss und Neubau
Wilde Kita Berchum	Elterninitiative „Wilde Kita“ e.V. Vorbehaltlich der Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe Siehe Vorlage - 0854/2022	3 Gruppen 50 Kinder	Ca. 2024	Neues Projekt in einem sehr frühen Planungsstadium Pläne zur weiteren Abstimmung wurden vorgelegt.
NEU! Kita Wehringhauser Straße 39	WBH/HEG Umbau Träger Stadt Hagen	7 Gruppen 30 Plätze U3 100 Plätze Ü3	Ende 2023	Neues Projekt in frühem Planungsstadium Pläne werden zurzeit mit dem Landesjugendamt abgestimmt.
NEU! Kita Jungfernbruch II	Stadt Hagen	4 Gruppen 22 Plätze U3 53 Plätze Ü3	Ca. 2025	Projekt in der Umsetzungsprüfung