

Auszug aus der Niederschrift zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 03.05.2023

Öffentlicher Teil

TOP .. Aktueller Stand Kindertageseinrichtungen

Zusammenfassung des Diskussionsergebnisses:

Herr Groening stellt den aktuellen Stand der Kindertageseinrichtungen vor (**siehe Anlage zu TOP 3.3**).

Er beantwortet eine Frage von Herrn Mechnich.

Anlage 1 Anlage zu TOP 3.3 JHA 03.05.23

Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 03.05.2023

| Einrichtung | Träger | Anzahl der Gruppen / Ziele | Geplante Fertigstellung | Bemerkungen |
|---------------------------|-------------|---|---|--|
| Ausbau Franzstraße | Stadt Hagen | U 3 Plätze 5 Ü3 Plätze 15 | 2021 Verzögerung wg. bauorganisatorischer Schwierigkeiten. 2023 | Es bestehen aus verschiedenen Gründen erhebliche Kostensteigerungen. Siehe Vorlage: 0147/2023 JHA und BV positiv beschlossen, Rat am 11.05.2023 erwartet. |
| Eppenhauser Straße | Caritas | 5 Gruppen U 3 Plätze 22 Ü 3 Plätze 78 | Viertes Quartal 2022 Fertigstellung laut neuem Investor 8/2023 | Arbeiten laufen. Finale Verhandlungen Mitvertrag laufen. |

| Einrichtung | Träger | Anzahl der Gruppen | Geplante Fertigstellung | Bemerkungen |
|---------------------------------|---|---|---|---|
| Langestr. 120 (Terra I) | Stadt Hagen | 8 Gruppen U 3 Plätze 44 Ü 3 Plätze 106 | 27.03.2023 laut Bauzeitenplan. Übergabe auf Mai 2023 korrigiert. | Übergabe des Gebäudes an die Stadt für den 22.05.2023 geplant. Inbetriebnahme ab 01.08.2023 Feierliche Übergabe wahrscheinlich Ende August |
| Ausbau Kita Knüwenstraße | Gemeindeverband Katholischer Kirchengemeinden Ruhr-Mark | 1 Gruppe U 3 Plätze 10 | 2021 Verzögerung! Geplante Fertigstellung 2023 | Bauantrag ist gestellt. Bauvorbereitungen laufen. Gespräche mit dem LWL laufen. |
| | Neubauprojekte | in | Planung, | |
| Umbau Prentzelstraße 6 | Stadt Hagen | 3 Gruppen | 2023 | Siehe Vorlage 0534/2021. |

Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 03.05.2023

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|---|--|
| | | Ü 3 Plätze 70 bis 75 | | Ergänzende Vorlage 1129/2022 für 02-2023. Positiv vom Rat am 23.03.2023 entschieden. Fachbereich Gebäudewirtschaft mit der Umsetzung der Maßnahme beauftragt. Erste Arbeiten sind erfolgt. Architekturbüro wurde bestimmt und beauftragt. |
| Markanaplatz/ Corbacher Straße | AWO siehe Vorlage 0027/2022 | 4 Gruppen U 3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 55 | 2021 Verzögerung wegen planerischer Fragestellungen | Maßnahme auf unbestimmte Zeit ausgesetzt, da die Baureifmachung auf Grund der Sanierungsproblematik zu zeit -und Kostenintensiv. Vorziehen anderer zeitnäher zu realisierender Maßnahmen- z.B. Jungfernbruch II sowie Prüfung weiterer Optionen |
| Ausbau Kita „in der Welle“ Eilpe | Kindergartengemeinschaft | 2 Gruppen Neue 35 Plätze 10 U3 25 Ü3 | 01.08.2024 | Siehe Vorlage 0540/2022 Grundrisse wurden zur weiteren Abstimmung vorgelegt. Eine Betriebserlaubnis auf Basis der Anbauplanung wurde bereits in Aussicht gestellt. |
| Fleyer Straße | N.N. | 4 Gruppen | Verzögerung! | Siehe Aktionsplan Vorlage 0590/2020 |

Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 03.05.2023

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|--|---|--|
| | | U 3 Plätze 22 Ü 3 Plätze 53 | | Bauvoranfrage positiv beschieden. Beim OVG Münster wurde die Nichtzulassungs- beschwerde abgelehnt! Ein Betreiber wird seitens des Investors gesucht. Weitere Planungsgespräche mit dem Investor stehen zeitnah an. |
| Neubau Langenkampstr. | Wegbereiter gGmbH | NEU: Erweiter- ung der Planung von 4 auf 6 Gruppen. 30 U3 Plätze 75 Ü3 Plätze | 2022 Fertigstellung Sommer 2024 Verzögerung möglich! | Vorlage 0282/2020 Generalunternehmer ist beauftragt. Probleme mit Leitungen von DB und Vodafone scheinen gelöst zu sein, da die betroffenen Leitungen stillgelegt sind. Eine Baugenehmigung könnte demnächst laut Investor erteilt werden. |
| Neubau Cunostraße | Stadt Hagen | U 3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 55 | 2023 Verzögerung wahrscheinlich. | Siehe Aktionsplan Vorlage 0590/2020 B-Planverfahren eingeleitet. Architektenwettbewerb und anschließende Einleitung des Bauverfahrens. |
| Sportkita am Ischeland | N.N. | 3 Gruppen geplant | Da in einem sehr frühen Stadium der Planung – noch keine Umsetzungs- zeitschiene bekannt | Neues Projekt eines Investors in einem sehr frühen Planungsstadium |

Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 03.05.2023

| | | | | |
|---|--|---|-----------|--|
| | | | | |
| Kita Schillerstraße Katholisches Kinderhaus St.Petrus Canisius | Kath. Kindertageseinrichtun- gen Ruhr-Mark gGmbH | Zurzeit 2,5 Gruppen 10 U3 35 Ü3 dann 5 Gruppen 26 U3 64 Ü3 | 2024 | Neues Projekt: Abriss und Neubau. Die Betriebserlaubnis wurde vom Landesjugendamt für fünf Gruppen in Aussicht gestellt. |
| Wilde Kita Berchum | Elterninitiative „Wilde Kita“ e.V. Vorbehaltlich der Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe Siehe Vorlage - 0854/2022 | 3 Gruppen 50 Kinder | Ca. 2024 | Neues Projekt in einem sehr frühen Planungsstadium Pläne zur weiteren Abstimmung wurden vorgelegt. |
| NEU! Kita Wehringhauser Straße 39 | WBH/HEG Umbau Träger Stadt Hagen | 7 Gruppen 30 Plätze U3 100 Plätze Ü3 | Ende 2023 | Neues Projekt in frühem Planungsstadium. Die Betriebserlaubnis wurde vom Landesjugendamt in Aussicht gestellt. Das Gebäude ist entkernt worden und der Bauantrag wird demnächst gestellt. |
| NEU! Kita Jungfernbruch II | Stadt Hagen | 4 Gruppen 22 Plätze U3 53 Plätze Ü3 | Ca. 2025 | Projekt in der Umsetzungsprüfung. Verschiedene Standortvarianten werden zurzeit geprüft. |