

**HAGEN**Stadt der FernUniversität
Der Oberbürgermeister

Seite 1

Drucksachennummer:
0509/2023**Datum:**
13.06.2023

ÖFFENTLICHE BERICHTSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

65 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Beteiligt:

40 Fachbereich für Bildung

Betreff:

Stellungnahme der Verwaltung zur Lage des DigitalPakts

Beratungsfolge:

15.06.2023 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

Der Rat nimmt die aktuelle Stellungnahme der Verwaltung zum DigitalPakt zur Kenntnis.

**Kurzfassung**

entfällt

Begründung

Bereits mit dem Erlass zum DigitalPakt (2019-2024) war klar, dass die Umsetzung der förderfähigen Maßnahmen ein Großprojekt sein wird. Der DigitalPakt hat Auswirkungen auf alle Schulen und stellt große Anforderungen an die bauliche, IT-kausale und verwaltungsseitige Umsetzung. Dass Abweichungen von den Planungen wahrscheinlich sind, wurde bereits in der Vorlage 0497/2020 dargestellt; nicht zuletzt, da es sich um ein komplexes, personal- und ressourcenintensives sowie mehrjähriges Projekt handelt.

Die Lage im DigitalPakt hat sich in den letzten Monaten erneut verschärft. Die noch im Herbst letzten Jahres in der Vorlage 0785/2022 dargestellten Annahmen, dass die Digitalisierung sämtlicher Hagener Schulen noch innerhalb des Förderzeitraums realisiert werden kann, hat sich mittlerweile als nicht mehr haltbar herausgestellt. Aufgrund von Fluktuation und Langzeiterkrankungen sämtlicher im Fachbereich Gebäudewirtschaft mit dem Projekt befasster Mitarbeiter*innen und Führungskräfte, kam es bereits in der Übergangsphase zu Kommunikationsproblemen innerhalb der Verwaltung, auf denen die oben aufgeführten Annahmen beruhten. Daher wurde durch die Verwaltung eine neue Zeitplanung erstellt, die den derzeitigen Kenntnisstand der seit kurzem als Ersatz damit beauftragten externen Ingenieure widerspiegelt. Auf dieser Grundlage muss die Verwaltung informieren, dass nicht mehr alle Projekte innerhalb der Laufzeit des DigitalPakts umgesetzt werden können.

Die Fertigstellungstermine für die baulichen Maßnahmen der Antragspakete A bis C werden noch innerhalb der DigitalPakt-Laufzeit bis 2024 liegen. Damit können nach aktueller Planung rund 40 Schuldigitalisierungsprojekte bis Ende 2024 abgeschlossen werden. Zusätzlich zu den oben aufgeführten Personalvakanzten führen Kostensteigerungen, globale Ressourcenknappheit, der allgemeine Fachkräftemangel, die regionale, schlechte Verfügbarkeit von Fachfirmen und Fachplanern sowie die vorhandene Bausubstanz der Schulgebäude dazu, dass die übrigen 29 Projekte nicht wie geplant innerhalb der Laufzeit des DigitalPakts umgesetzt werden können. Der Zeithorizont für diese Schulen liegt zwischen 2025 und 2028 (siehe Anlage).

Trotz der zeitlichen Verschiebungen kann der Verbrauch sämtlicher Mittel aus dem Förderprogramm sichergestellt werden. Darüberhinausgehende Kosten können in 2023 im Rahmen der Bewirtschaftung sichergestellt werden und werden für die Folgejahre bei der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Parallel wird die Verwaltung Änderungsanträge beim Fördermittelgeber stellen, um die beantragten Mittel verwendungsgerecht umzuverteilen.



Die Verwaltung ist sich bewusst, dass die Maßnahmen zur Digitalisierung der Hagener Schulen elementar wichtig sind, da die Investitionen bzw. Durchführung der Maßnahmen der IT-Grundstruktur (LAN-Verkabelung, WLAN, Anzeigegeräte in Unterrichtsräumen) das Fundament zeitgemäßen Unterrichtes sind.

Daher hat die Verwaltung neben der Sicherstellung der Finanzierung weitere Schritte unternommen bzw. wird diese unternommen, um die Perspektive der Fertigstellungstermine signifikant zu verbessern:

- Fehlende Mitarbeiter*innen beim Fachbereich Gebäudewirtschaft werden bereits jetzt durch den Einsatz externer Elektroingenieure aufgefangen.
- Aktuell bereitet die Bauverwaltung den Einsatz weiterer externer Fachkräfte vor, um die derzeitigen Personalressourcen zu verstärken. Diese werden dann schnellstmöglich beauftragt, um die schlechte Situation am Arbeitsmarkt zu kompensieren. Ziel ist es, die Verkabelung der Schulgebäude erheblich früher abzuschließen, als es unter jetzigen Umständen leistbar wäre und somit die Digitalisierung der Schulgebäude schneller voranzutreiben.
- Um eine bessere Ausgangslage am Markt zu erzielen, werden bereits „kleinere“ Maßnahmen zu Paketen zusammengefasst und gemeinsam ausgeschrieben. Dieses Vorgehen hat sich als zielführend erwiesen, da seitdem alle Ausschreibungen erfolgreich waren.
- Zudem werden alternative Vergabeverfahren geprüft (z. B. Klärung der Rahmenbedingungen für eine freihändige Vergabe nach erfolgter Aufhebung durch fehlende Angebote, funktionale Ausschreibungen), um ggf. eine größere Wirkung auf dem Markt erzielen zu können bzw. die Prozesse zu beschleunigen.

Die beigelegte Planung, die auf Grundlage der derzeit vorhandenen Ressourcen erstellt wurde, wird direkt nach den Sommerferien, unter Berücksichtigung der bis dahin realisierten Kapazitätserweiterungen, aktualisiert und den politischen Gremien vorgestellt. Zusätzlich werden zeitnah gemeinsam durch die Bau- und Schulverwaltung Angebote geschaffen, um den dann aktuellen Informationsstand an die Schulen weiterzugeben.

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

☒ sind nicht betroffen

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung

☒ keine Auswirkungen (o)

Finanzielle Auswirkungen

☒ Es entstehen keine Auswirkungen



HAGEN

Stadt der FernUniversität
Der Oberbürgermeister

Seite 4

Drucksachennummer:
0509/2023

Datum:
13.06.2023

1. Rechtscharakter

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

gez. Erik O. Schulz
Oberbürgermeister

gez. Martina Soddemann
Beigeordnete



HAGEN

Stadt der FernUniversität
Der Oberbürgermeister

Seite 5

Drucksachennummer:
0509/2023

Datum:
13.06.2023

Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

**Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer**

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:

**Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:**

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

Digitalpakt Schulen: Terminplanung FB 65 Stand 13.06.2023																			
Paket	Lfd Nr.	Schul form	Schule	Status	2023				2024				2025				2026	2027	2028
					Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4			
Paket A	1	GS	Friedrich-Harkort (Westerbauer)	in Klärung															
	2	GS	Kipper	Realisierung		Juni													
	3	GS	Geweke	Realisierung				Okt											
	3a	GS	Geweke Teilst. (Spielbrink)	Realisierung				Okt											
	4	GS	Hestert	abgeschlossen															
	5	GS	Kuhlerkamp	Realisierung				Okt											
	6	GS	Emil-Schumacher	Planung		Juni			Jan										
	30	HS	Geschwister-Scholl	Realisierung			Juli												
	35	FS	Erich-Kästner	Realisierung				Okt											
	46	A.Gy.	Rahel-Varnhagen-Kolleg	Realisierung				Nov											
	48	SEK	Altenhagen	abgeschlossen															
	52	BK	Cuno I (A-B-D)	Planung				Okt				Sept							
	52a	BK	Cuno I Filialklassen (C)	Planung				Okt				Sept							
	53	BK	Cuno II (A-B-D)	Planung				Okt				Sept							
Paket B	7	GS	Janusz-Korczak	Planung			Aug			Mai									
	8	GS	Goldberg	Planung			Aug			Mai									
	8a	GS	Goldberg Fil. Franzstr.	Planung			Aug			Mai									
	9	GS	Astrid-Lindgren	Planung				Okt				Aug							
	9a	GS	Astrid-Lindgren Teilst.	Planung				Ok				Aug							
	10	GS	Volmetal	Planung						Apr									
	11	GS	Ernst	Planung			Aug												
	12	GS	Boloh	Planung		Juli			März										
						Juli			März										
	31	FS	Friedrich-v-Bodelschwingh	Planung					Feb										
	37	RS	Heinrich-Heine	Planung		Juli	Sept.		Dez										
	40	Gym	Christian-Rohlf's+Vil.Heubing	Planung			Sept.			Mai									
	50	GES	Haspe	Planung			Sept.			Mai									
	54	BK	Kaufmannsschule I	Planung			Sept.			Mai									
Paket C	14	GS	Karl-Ernst-Osthaus	Vorplanung			Aug	Nov				Aug							
	14a	GS	Karl-E.-Osthaus Fil.Halden	Vorplanung			Aug	Nov				Aug							
	15	GS	Funckepark	Vorplanung			Aug		Jan			Juli							
	16	GS	Erwin-Hegemann	Vorplanung			Aug		Jan			Juli							
	17	GS	Hermann-Löns	Vorplanung			Aug	Okt				Okt							
	18	GS	Gebrüder-Grimm	Vorplanung			Aug	Okt				Okt							
	32	FS	Fritz-Reuter	Vorplanung			Aug	Okt				Okt							
	34	FS	Gustav-Heinemann	Vorplanung			Aug	Okt				Nov							
	45	Gym	Hohenlimburg	Vorplanung			Aug	Okt				Dez							
	45a	Gym	Hohenlimburg Filialkl.	Vorplanung			Aug	Okt				Dez							
	51	GES	Eilpe	Vorplanung			Aug	Okt				Dez							
	55	BK	Kaufmannsschule II	Vorplanung			Aug		Jan			Okt							
	55a	BK	Kaufmannsschule II Filialkl.	Vorplanung			Aug		Jan			Okt							
	13	GS	Henry-van-de-Velde	Vorplanung									Jan		Juni		Apr		
	19	GS	Freiherr-vom-Stein	Vorplanung									Jan		Juni		Apr		
	19a	GS	Freih.v.Stein Fil. Liebfrauen	Vorplanung									Jan		Juni		Apr		
	20	GS	Vincke	Vorplanung									Jan		Juni		Apr		
	21	GS	Helfe	Vorplanung									Jan		Juni		Apr		
	22	GS	Berchum/Garenfeld	Vorplanung									Jan		Juni		Apr		
	23	GS	Im Kley	Vorplanung									Jan		Juni		Apr		
	23a	GS	Im Kley Filiale Reh	Vorplanung									Jan		Juni		Apr		
	24	GS	Heideschule Hohenlimburg	Vorplanung									Jan		Juni		Apr		
	29	HS	Ernst-Eversbusch	Vorplanung									Jan		Juni		Sep		
	36	RS	Haspe	Vorplanung									Jan		Juni		Sep		
	38	RS	Hohenlimburg	Vorplanung															
	41	Gym	Fichte	Vorplanung															
	44	Gym	Theodor-Heuss	Vorplanung															
	49	GES	Fritz-Steinhoff	Vorplanung															
	25	GS	Meinolf (kath.)	Vorplanung															
	26	GS	Overberg	Vorplanung															
	27	GS	Goethe (kath.)	Vorplanung															
	28	GS	Wesselbach (kath.)	Vorplanung															
	30a	HS	Geschwister-Scholl Filialkl. In Paket E	in Klärung															
	33	FS	Wilhelm-Busch	in Klärung															
	33a	FS	Wilh.-Busch Fil. Oeger.Str.	in Klärung															
	39	RS	Halden	Vorplanung															
	42	Gym	Ricarda-Huch	Vorplanung															
	43	Gym	Albrecht-Dürer	Vorplanung															
	47	SEK	Liselotte-Funcke	Vorplanung															
	47a	SEK	Liselotte-Funcke Filialkl.	Vorplanung															
	56	BK	Käthe-Kollwitz	Vorplanung															
	56a	BK	Käthe-Kollwitz Filialkl.	Vorplanung															

Legende

Start Fachplanung

Ausschreibungstermin

in der Realisierung (Bausstelle)

Fertigstellungstermin