

## **Auszug aus der Niederschrift zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 06.06.2023**

---

Öffentlicher Teil

**TOP .      Aktueller Stand Kindertageseinrichtungen**

Herr Hannusch stellt den aktuellen Stand der Kindertageseinrichtungen vor (**siehe Anlage zu TOP 3.3**).

Er weist zu Beginn seiner Ausführungen darauf hin, dass die heutige Tischvorlage sehr umfangreich sei. Das sei der Tatsache geschuldet, dass in der heutigen Sitzung die Vorlage zur Fortschreibung des Aktionsplans „Kindertagesbetreuung in Hagen“ beraten werde.

Damit es nicht zu Irritationen komme, seien auch die Einrichtungen aufgeführt, die sich in einem ganz frühen Planungsstadium befänden.

Beim nächsten Mal werde man wieder dazu übergehen, über die Projekte zu berichten, die sich in einem fortgeschrittenen Stadium befänden und belastbar seien.

Er stellt die laufenden Maßnahmen vor.

Herr Reinke bedankt sich für den Bericht. Es sei ein guter Vorschlag, so vorzugehen.

Herr Hannusch beantwortet eine Frage von Herrn Reinke.

Herr Mechnich spricht den Markanaplatz an. Die Maßnahme sei als „zurzeit ausgesetzt“ beschrieben. Er bittet um Ausführungen dazu, was geplant sei.

Frau Soddemann weist darauf hin, dass in Bezug auf den Markanaplatz die Ergänzung hätte gemacht werden sollen, dass aktuell – wie von der Bezirksvertretung an die Verwaltung herangetragen - Gespräche mit der AWO geführt würden. Man folge damit dem Vorschlag der Bezirksvertretung Haspe. Die AWO habe mitgeteilt, dass sie selbst auch Klärungsbedarf mit ihrer Baueinheit habe. Das Gespräch finde Ende Juni statt. Sie bittet Herrn Hannusch, das zukünftig in der Liste mitaufzunehmen.

**TOP**

**Siehe Anlage.**

Anlage 1      Anlage zu TOP 3.3 JHA 06.06.23

Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 06.06.2023

Einrichtung	Träger	Anzahl der Gruppen / Ziele	Geplante Fertigstellung	Bemerkungen
Ausbau Franzstraße	Stadt Hagen	U 3 Plätze 5 Ü3 Plätze 15	2021 Verzögerung wg. bauorganisatorischer Schwierigkeiten. 2023	Aufträge zur Umsetzung der Maßnahme sind erteilt
Eppenhauser Straße	Caritas	5 Gruppen U 3 Plätze 22 Ü 3 Plätze 78	Viertes Quartal 2022 Fertigstellung laut neuem Investor 1.Quartal/2024	Arbeiten laufen. Mietvertrag abgeschlossen.

Einrichtung	Träger	Anzahl der Gruppen	Geplante Fertigstellung	Bemerkungen
Langestr. 120 (Terra I)	Stadt Hagen	8 Gruppen U 3 Plätze 44 Ü 3 Plätze 106	27.03.2023 laut Bauzeitenplan. Übergabe auf Mai 2023 korrigiert.	Übergabe des Gebäudes an die Stadt hat am 22.05.2023 stattgefunden. Inbetriebnahme ab 01.08.2023 <b>Feierliche Übergabe 15.August</b>
Ausbau Kita Knüwenstraße	Gemeindeverband Katholischer Kirchengemeinden Ruhr-Mark	1 Gruppe U 3 Plätze 10	2021 Verzögerung! Geplante Fertigstellung 2024	Bauantrag ist gestellt. Bauvorbereitungen laufen. Gespräche mit dem LWL laufen.
NEU! Kita Wehringhauser Straße 39	WBH/HEG Umbau Träger Stadt Hagen	7 Gruppen 30 Plätze U3	Ende 2023/ Anfang 2024	Die Betriebserlaubnis wurde vom Landesjugendamt in Aussicht gestellt.

## Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

### Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 06.06.2023

		<b>100 Plätze Ü3</b>		Das Gebäude ist entkernt worden und der <u>Bauantrag ist gestellt.</u>
<b>Umbau Prentzelstraße 6</b>	Stadt Hagen	3 Gruppen Ü 3 Plätze 70 bis 75	2023 <i>Verzögerung!</i> 2024	Siehe Vorlage 0534/2021. Ergänzende Vorlage 1129/2022 für 02-2023. Positiv vom Rat am 23.03.2023 entschieden. Fachbereich Gebäudewirtschaft mit der Umsetzung der Maßnahme beauftragt. Erste Arbeiten sind erfolgt.
<b>Ausbau Kita „in der Welle“ Eilpe</b>	Kindergartengemeinschaft	2 Gruppen Neue 35 Plätze 10 U3 25 Ü3	01.08.2024	Siehe Vorlage 0540/2022 Grundrisse wurden zur weiteren Abstimmung vorgelegt.  Eine Betriebserlaubnis auf Basis der Anbauplanung wurde bereits in Aussicht gestellt.
	<b>Neu- und umbauprojekte</b>	<b>in</b>	<b>Planung,</b>	
<b>Markanaplatz/ Corbacher Straße</b>	AWO siehe Vorlage 0027/2022	4 Gruppen U 3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 55	2021 Verzögerung wegen planerischer Fragestellungen	Maßnahme <u>zurzeit</u> ausgesetzt, da die Baureifmachung auf Grund der Sanierungsproblematik sehr zeit- und Kostenintensiv ist. Vorziehen anderer zeitnäher zu realisierender Maßnahmen- z.B. Jungfernbruch II sowie Prüfung weiterer <u>Optionen</u>
<b>Fleyer Straße</b>	N.N.	4 Gruppen U 3 Plätze 22	<b>Verzögerung!</b>	Siehe Aktionsplan Vorlage 0590/2020 Bauvoranfrage positiv beschieden.

## Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

### Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 06.06.2023

		Ü 3 Plätze 53		Beim OVG Münster wurde die Nichtzulassungsbeschwerde abgelehnt! Ein Betreiber wird seitens des Investors gesucht. <b>Weitere Planungsgespräche mit dem Investor stehen an.</b>
<b>Neubau Langenkampstr.</b>	Wegbereiter gGmbH	<b>NEU:</b> Erweiterung der Planung von 4 auf 6 Gruppen. 30 U3 Plätze 75 Ü3 Plätze	2022 Fertigstellung Sommer 2024 Verzögerung möglich! 2025	Vorlage 0282/2020 Generalunternehmer ist beauftragt. <b>Probleme mit Leitungen von DB und Vodafone scheinen gelöst zu sein, da die betroffenen Leitungen stillgelegt sind. Eine Baugenehmigung könnte demnächst laut Investor erteilt werden. Erhebliche Kostensteigerung befürchtet Gespräche stehen an.</b>
<b>Neubau Cunostraße</b>	Stadt Hagen	U 3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 55	2023 Verzögerung wahrscheinlich. 2026	Siehe Aktionsplan Vorlage 0590/2020 B-Planverfahren eingeleitet. <b>Architektenwettbewerb und anschließende Einleitung des Bauverfahrens.</b>
<b>Sportkita am Ischeland</b>	N.N.	3 Gruppen geplant	2025	Neues Projekt eines Investors in einem sehr frühen Planungsstadium  <b>Siehe Vorlage 0466/2023 Fortschreibung Aktionsplan „Kindertagesbetreuung in Hagen“</b>
<b>Kita Schillerstraße</b>	Kath. Kindertageseinrichtungen Ruhr-Mark gGmbH	<b>2,5 Gruppen 10 U3</b>	2024	<b>Neues Projekt: Abriss und Neubau.</b>

## Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

### Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 06.06.2023

Katholisches Kinderhaus St.Petrus Canisius		35 Ü3 dann 5 Gruppen 26 U3 64 Ü3		Die Betriebserlaubnis wurde vom Landesjugendamt für fünf Gruppen in Aussicht gestellt.
Wilde Kita Berchum	Elterninitiative „Wilde Kita“ e.V. Vorbehaltlich der Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe Siehe Vorlage - 0854/2022	3 Gruppen 50 Kinder	Ca. 2024	Neues Projekt in einem sehr frühen Planungsstadium Pläne zur weiteren Abstimmung wurden vorgelegt. Siehe Vorlage 0466/2023 Fortschreibung Aktionsplan „Kindertagesbetreuung in Hagen“
NEU! Kita Jungfernbruch II	Stadt Hagen	4 Gruppen 20 Plätze U3 55 Plätze Ü3	Ca. 2025	Projekt in der Umsetzungsprüfung. Verschiedene Standortvarianten werden zurzeit geprüft. Siehe Vorlage 0466/2023 Fortschreibung Aktionsplan „Kindertagesbetreuung in Hagen“
Neubau Enneperstr.	NN	5 U3 Plätze 40 Ü3	Ca. 2026	Neues Projekt in frühem Planungsstadium Siehe Vorlage 0466/2023 Fortschreibung Aktionsplan „Kindertagesbetreuung in Hagen“
Neubau Baukloß	NN	20 U3 Plätze 55 Ü3 Plätze	Ca. 2025	Neues Projekt in frühem Planungsstadium. Siehe Vorlage 0466/2023 Fortschreibung Aktionsplan „Kindertagesbetreuung in Hagen“
Waldkita	Johanniter	5 U3 40 Ü3	2024	Neues Projekt in frühem Planungsstadium. Siehe Vorlage 0466/2023 Fortschreibung Aktionsplan

## Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

### Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 06.06.2023

				„Kindertagesbetreuung in Hagen“
<b>Neubau Buntebachstraße</b>	NN	20 U 3 55 Ü 3	2026	Neues Projekt in sehr frühem Planungsstadium. Prüfung und Gespräche erfolgen. Siehe Vorlage 0466/2023 Fortschreibung Aktionsplan „Kindertagesbetreuung in Hagen“
<b>Neubau Sunderlohstraße</b>	Wegbereiter gGmbH	10 U 3 50 Ü 3	2025/26	Neues Projekt in frühem Planungsstadium Siehe Vorlage 0466/2023 Fortschreibung Aktionsplan „Kindertagesbetreuung in Hagen“
<b>Ausbau Oehlmühlerstraße</b>	Stadt Hagen	5 U 3 15 Ü 3	2027	Neues Projekt in frühem Planungsstadium Siehe Vorlage 0466/2023 Fortschreibung Aktionsplan „Kindertagesbetreuung in Hagen“
<b>Ausbau auf dem Bauloh</b>	Ev.KK Iserlohn	13 U 3 19 Ü 3	2024	Neues Projekt in frühem Planungsstadium Siehe Vorlage 0466/2023 Fortschreibung Aktionsplan „Kindertagesbetreuung in Hagen“
<b>Neubau Sudetenstraße</b>	Stadt Hagen	20 U 3 20 Ü 3	2026	Neues Projekt in frühem Planungsstadium Siehe Vorlage 0466/2023 Fortschreibung Aktionsplan „Kindertagesbetreuung in Hagen“
<b>Neubau Vossacker</b>	NN	20 U 3 55 Ü 3	2025	Neues Projekt in frühem Planungsstadium Siehe Vorlage 0466/2023 Fortschreibung Aktionsplan „Kindertagesbetreuung in Hagen“

## Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

### Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 06.06.2023

Neubau Brockhausen	NN	20 U 3 55 Ü 3	2024/25	Neues Projekt in frühem Planungsstadium Siehe Vorlage 0466/2023 Fortschreibung Aktionsplan „Kindertagesbetreuung in Hagen“
Neubau Eppenhauser Straße	NN	20 U 3 55 Ü 3	2025/26	Neues Projekt in frühem Planungsstadium Siehe Vorlage 0466/2023 Fortschreibung Aktionsplan „Kindertagesbetreuung in Hagen“
Ausbau Tondernstraße	Stadt Hagen	8 U 3 33 Ü 3	2026	Neues Projekt in frühem Planungsstadium Siehe Vorlage 0466/2023 Fortschreibung Aktionsplan „Kindertagesbetreuung in Hagen“
Neubau Thünenstraße	NN	20 U 3 55 Ü 3	2025/26	Neues Projekt in frühem Planungsstadium Siehe Vorlage 0466/2023 Fortschreibung Aktionsplan „Kindertagesbetreuung in Hagen“
Ausbau Altenhagenerstraße	Wegebereiter gGmbH	5 U 3 40 Ü 3	2025/26	Neues Projekt in frühem Planungsstadium Siehe Vorlage 0466/2023 Fortschreibung Aktionsplan „Kindertagesbetreuung in Hagen“