

Auszug aus der Niederschrift zur Sitzung des Infrastruktur- und Bauausschusses vom 13.06.2023

Öffentlicher Teil

TOP . Sachstand Baumaßnahmen SEP 2023_04
0526/2023
Anhörung
ungeändert beschlossen

Herr König möchte wissen, ob eine Kostenschätzung für die Trinkwassersanierung des Käthe-Kollwitz-Berufskollegs vorliege.

Herr Bald sagt zu, dass geprüft werde, ob eine Kostenschätzung vorliege und diese ggfls. mit dem Preisindex hochgerechnet werde. Die Kostenschätzung werde dem Protokoll beigelegt.

Herr Mechnich erkundigt sich nach dem aktuellen Stand zu der Ausschreibung für die Container an der Grundschule Henry-van-de-Velde.

Herr Bald sagt, dass die Container zunächst nur für fünf Jahre gepachtet werden sollten und als dieses Vergabeverfahren abgeschlossen war, sollten die Container gekauft werden. Dies hatte zur Folge, dass ein neues Vergabeverfahren durchgeführt werden musste, so dass man nun bei einem Zeitverzug von ca. vier bis sieben Monaten ist.

Um auf die Frage von Herrn Römer aus dem TOP 5.5 zurückzukommen, gibt Herr Lenke an, dass beim Löschen der Dächer, die mit Photovoltaik bebaut sind, anders vorgegangen werde. Es bestehe aber keine erhöhte Brandgefahr. Zur Frage, ob sich die Versicherungsbeiträge erhöhen, liege zur Zeit keine Information vor.

Beschluss:

Der Bericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen.

☒ Zur Kenntnis genommen