

**HAGEN**Stadt der FernUniversität  
Der Oberbürgermeister

Seite 1

**Drucksachennummer:**  
0671/2023**Datum:**  
29.08.2023

## ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

**Amt/Eigenbetrieb:**

65 Fachbereich Gebäudewirtschaft

**Beteiligt:**

15 Fachbereich für Informationstechnologie und Zentrale Dienste  
20 Fachbereich Finanzen und Controlling  
40 Fachbereich Schule

**Betreff:**

Berichterstattung zum Digitalpakt  
Hier: Aktualisierung des Bauzeitenplan und der Baukostenschätzungen

**Beratungsfolge:**

07.09.2023 Haupt- und Finanzausschuss  
14.09.2023 Schulausschuss  
20.09.2023 Infrastruktur- und Bauausschuss  
21.09.2023 Rat der Stadt Hagen

**Beschlussfassung:**

Rat der Stadt Hagen

**Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Stadt Hagen beschließt die in der Begründung zu dieser Vorlage aufgeführten Änderungen im Rahmen der Baumaßnahmen zur Digitalisierung der Hagener Schulen.

Die notwendigen Planungs- und Bauaufträge werden auftragsbezogen vergeben.

**Kurzfassung**  
entfällt**Begründung**

Der Rat der Stadt Hagen hat im Rahmen der Digitalisierung der Hagener Schulen verschiedene Baumaßnahmen beschlossen. Im Zuge der Realisierung der Maßnahmen wurde die Verwaltung beauftragt, über die Entwicklung sowie über die Veränderungen zu berichten. Berichtet wird hiermit über die Veränderungen zur Vorlage „Stellungnahme der Verwaltung zur Lage des DigitalPakts“ (Drucksache 0509/2023).

Im Frühjahr 2023 kam es zu einem Ausfall sämtlicher für die Baumaßnahmen zuständiger Mitarbeiter. Die Team- und Sachgruppenleitung schieden altersbedingt aus dem Dienst aus. Von den beiden zuständigen Sachbearbeitern wechselte einer den Arbeitgeber und der andere erkrankte langfristig und konnte seinen Dienst bisher nicht wieder aufnehmen. Aufgrund des beschriebenen personellen Notstands wurde die Vorlage „Stellungnahme der Verwaltung zur Lage des DigitalPakts“ (Drucksache 0509/2023) erstellt. In dieser Vorlage wurde beschrieben, dass sich die Abarbeitung der baulichen Maßnahmen zur Digitalisierung der Schulen bis 2028 hinziehen würde.

Unter Berücksichtigung der von der Verwaltung eingeleiteten Maßnahmen zur Beschleunigung der Umsetzung der Digitalisierung an Hagener Schulen wurde ein neuer Bauzeitenplan sowie neue Baukostenschätzungen erarbeitet. Der Verwaltung ist es über Personaldienstleister gelungen, einen weiteren externen Ingenieur seit dem 01.08.2023 zu gewinnen. Ebenso konnten vakante Stellen wiederbesetzt werden bzw. befinden sich in der Ausschreibung.

Bei der Erstellung der aktualisierten Baukostenschätzungen sowie des Bauzeitenplans wurden die neuen Rahmenbedingungen berücksichtigt. In einem Informationsschreiben der Bezirksregierung Arnsberg vom 03.07.2023 wurden alle Städte und Gemeinden darüber informiert, dass Maßnahmen, bei denen Veränderungen zur ursprünglichen Bewilligung stattfinden, bereits zum Oktober 2024 baulich fertiggestellt und abgerechnet sein müssen. Diese Änderung verkürzt die Umsetzungszeit für die geförderten Maßnahmen um drei Monate. Dennoch wird es der Verwaltung voraussichtlich gelingen, sämtliche Fördermöglichkeiten des DigitalPakts im Rahmen der Abarbeitung der Pakete A, B, und C auszuschöpfen. Diese Maßnahmen können aufgrund der durch die Verwaltung eingeleiteten Maßnahmen bis Oktober 2024 umgesetzt werden. Die Finanzierung der Pakete D und E wird im Rahmen der Haushaltsplanung 2024/2025 berücksichtigt. Die Umsetzung aller ursprünglich im DigitalPakt geplanten Maßnahmen kann bis Ende 2026 sichergestellt werden.

Die Realisierung dieses Vorhabens ist von der zeitnahen Beschlussfassung abhängig, da diese Grundlage für die zu stellenden Änderungsanträge ist. Die Abrechnung bereits begonnener Maßnahmen, die von den bisher genehmigten Förderanträgen abweichen, wäre förderschädlich und könnte dazu führen, dass Fördermittel nicht abgerufen werden können oder zurückgezahlt werden müssen.

Nach dem Beschluss des Rates werden alle Hagener Schulen zu Informationsveranstaltungen eingeladen. Die zuständigen Fachbereiche stehen dann den jeweiligen Schulen für die Beantwortung offener Fragen zur Verfügung.

## Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

☒ sind nicht betroffen

## Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung

☒ keine Auswirkungen (o)

## Finanzielle Auswirkungen

☒ Es entstehen folgende Auswirkungen:

### 1. Auswirkungen auf den Haushalt

#### 1.1 Konsumtive Maßnahme in Euro

Teilplan:	1116	Bezeichnung:	IT und Zentrale Dienste
Auftrag:	1111646	Bezeichnung:	IT-Leistungen Schulen
Kostenstelle:		Bezeichnung:	
Kostenart:	414100	Bezeichnung:	Zuweisungen vom Land
Kostenart:	423150	Bezeichnung:	Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schule 2020
	527513	Bezeichnung:	Festwert IT Schulen Förderprogramme

Bei steuerlichen Auswirkungen sind die Erträge und Aufwendungen unter Abzug von Vor-/Umsatzsteuer angegeben (netto).

#### 1.2 Investive Maßnahme in Euro

Teilplan:	diverse	Bezeichnung:	Diverse Teilpläne aus dem Bereich Schule			
Finanzstelle:	diverse	Bezeichnung:	diverse			
Finanzposition:	681100	Bezeichnung:	Investitionszuwendungen vom Land			
Finanzposition:	685150	Bezeichnung:	Techn. Abrechnung Baumaßnahmen GuteSchule 2020			
Finanzposition:	785100	Bezeichnung:	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			
Finanzposition (Bitte überschreiben)	Gesamt	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlung (-) 681100	- 9.244.394€	0€	-3.109.986€	-6.134.408€		
Einzahlung (-) 685150	-903.447€	0€	-345.554€	-557.893€		
Auszahlung (+) 785100	24.238.925 €	343.753€	3.111.787€	10.687.509€	3.132.982€	6.962.894€
Eigenanteil	14.091.084 €	343.753€	-343.753€	3.995.208€	3.132.982€	6.962.894€

Bei steuerlichen Auswirkungen sind die Einzahlungen und Auszahlungen unter Abzug von Vor-/Umsatzsteuer angegeben.

☒ Die Maßnahmen sind im lfd. Haushalt eingeplant bzw. werden – vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates – im Rahmen der Haushaltsplanung 2024/25 berücksichtigt. Der über die Förderungen hinausgehende Eigenanteil soll aus Mitteln der Bildungspauschale finanziert werden. Dies unterliegt allerdings einer Prüfung der Maßnahmen im jeweiligen Haushaltsjahr.

**HAGEN**Stadt der FernUniversität  
Der Oberbürgermeister

Seite 4

Drucksachennummer:  
0671/2023Datum:  
29.08.2023

## 2. Auswirkungen auf die Bilanz

(nach vorheriger Abstimmung mit der Finanzbuchhaltung)

### Aktiva:

(Bitte eintragen)

**Die passive Verkabelung in Höhe von insgesamt 24.238.925 € ist zu aktivieren und muss über sieben Jahre abgeschrieben werden. Die Abschreibungen betragen somit jährlich 3.462.704 €**

### Passiva:

(Bitte eintragen)

**Die passive Datenverkabelung wird aus den Fördermaßnahmen Digitalpakt und Gute Schule 2020 sowie aus Mitteln der Bildungspauschale zu 100 % refinanziert. Somit ist parallel zu den Abschreibungen ein Sonderposten zu bilden, der ebenfalls über die Nutzungsdauer von sieben Jahren aufgelöst wird. Es entsteht ein jährlicher Ertrag von 3.462.704 €.**

## 3. Folgekosten in Euro:

a) jährliche Kreditfinanzierungskosten für den Eigenfinanzierungsanteil	
b) Gebäudeunterhaltsaufwand je Jahr	
c) sonstige Betriebskosten je Jahr	
d) Abschreibung je Jahr (nur bei investiven Maßnahmen)	3.462.704 €
e) personelle Folgekosten je Jahr	
Zwischensumme	
abzüglich zusätzlicher Erlöse je Jahr	-3.462.704 €
<b>Ergibt Nettofolgekosten im Jahr von insgesamt</b>	<b>0 €</b>

## 4. Steuerliche Auswirkungen

☒ Es entstehen keine steuerlichen Auswirkungen.

## 5. Rechtscharakter

☒ Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

gez.

Erik O. Schulz  
Oberbürgermeister

gez.

Martina Soddemann  
Beigeordnete

gez.

Henning Keune  
Technischer Beigeordneter

gez.

Christoph Gerbersmann  
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Bei finanziellen Auswirkungen:



**HAGEN**

Stadt der FernUniversität  
Der Oberbürgermeister

Seite 5

**Drucksachennummer:**  
0671/2023

**Datum:**  
29.08.2023

## Verfügung / Unterschriften

### Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Oberbürgermeister**

**Gesehen:**

\_\_\_\_\_  
**Erster Beigeordneter  
und Stadtkämmerer**

\_\_\_\_\_  
**Stadtsyndikus**

\_\_\_\_\_  
**Beigeordnete/r**

**Amt/Eigenbetrieb:**

**Die Betriebsleitung  
Gegenzeichen:**

---

---

---

---

---

---

---

---

**Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:**

**Amt/Eigenbetrieb:**

**Anzahl:**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Kosten Digitalpakt

		Digitalpakt Standorte	investive Auszahlungen 65	Netzwerktechnik
Lfd Nr.	Schul form	Schule	Stand 08.2023	Stand 08.2023
1	GS	Friedrich-Harkort (Westerbauer)	184.370 €	50.549,77 €
2	GS	Kipper	153.014 €	43.541,90 €
3	GS	Geweke	83.996 €	38.770,39 €
3a	GS	Geweke Teilst. (Spielbrink)	87.329 €	41.527,88 €
4	GS	Hestert	110.938 €	42.904,69 €
5	GS	Kuhlerkamp	100.314 €	44.250,99 €
6	GS	Emil-Schumacher	420.718 €	65.177,85 €
30	HS	Geschwister-Scholl	166.477 €	75.084,70 €
35	FS	Erich-Kästner	237.294 €	43.930,47 €
46	A.Gy.	Rahel-Varnhagen-Kolleg	482.689 €	126.952,14 €
48	SEK	Altenhagen	108.637 €	105.836,29 €
52	BK	Cuno I (A-B-D)	351.346 €	199.043,85 €
52a	BK	Cuno I Filialklassen ( C )	452.673 €	0,00 €
53	BK	Cuno II (A-B-D)	958.448 €	198.616,15 €
			<b>3.898.242 €</b>	<b>1.076.187,07 €</b>

7	GS	Janusz-Korczak	267.480 €	58.480,24 €
8	GS	Goldberg	244.282 €	50.980,79 €
8a	GS	Goldberg Fil. Franzstr.	219.636 €	44.240,68 €
9	GS	Astrid-Lindgren	135.290 €	45.428,39 €
9a	GS	Astrid-Lindgren Teilst.	64.138 €	34.177,98 €
10	GS	Volmetal	434.531 €	93.021,29 €
11	GS	Ernst	183.599 €	69.229,95 €
12	GS	Boloh	191.327 €	58.644,13 €
31	FS	Friedrich-v-Bodelschwingh	566.684 €	158.753,25 €
37	RS	Heinrich-Heine	369.213 €	111.621,90 €
40	Gym	Christian-Rohlf+s+Vil.Heubing	512.451 €	180.317,89 €
50	GES	Haspe	897.372 €	283.369,81 €
54	BK	Kaufmannsschule I	493.624 €	178.201,26 €
			<b>4.579.627 €</b>	<b>1.366.467,56 €</b>

14	GS	Karl-Ernst-Osthaus	134.352 €	71.036,07 €
14a	GS	Karl-E.-Osthaus Fil.Halden	160.707 €	52.222,46 €
15	GS	Funckepark	200.099 €	92.268,97 €
16	GS	Erwin-Hegemann	147.906 €	82.273,45 €
17	GS	Hermann-Löns	172.648 €	82.042,07 €
18	GS	Gebrüder-Grimm	166.067 €	72.249,95 €
32	FS	Fritz-Reuter	327.032 €	109.131,51 €
34	FS	Gustav-Heinemann	368.498 €	121.985,60 €
45	Gym	Hohenlimburg	563.532 €	245.381,21 €
45a	Gym	Hohenlimburg Filialkl.	414.826 €	137.958,42 €
51	GES	Eilpe	1.021.471 €	329.873,56 €
55	BK	Kaufmannsschule II	506.252 €	243.427,51 €
55a	BK	Kaufmannsschule II Filialkl.	240.310 €	137.595,12 €
			<b>4.423.700 €</b>	<b>1.777.445,91 €</b>

GS	Henry-van-de-Velde	287.719 €	90.377,10 €
GS	Freiherr-vom-Stein	199.690 €	70.038,12 €
GS	Freih.v.Stein Fil. Liebfrauen	116.656 €	58.196,56 €
GS	Vincke	199.813 €	80.990,85 €
GS	Helfe	107.361 €	79.296,08 €
GS	Berchum/Garenfeld	214.607 €	52.241,46 €
GS	Im Kley	153.779 €	74.024,75 €
GS	Im Kley Filiale Reh	348.330 €	58.103,56 €
GS	Heideschule Hohenlimburg	178.034 €	80.718,26 €
HS	Ernst-Eversbusch	299.399 €	140.652,85 €
RS	Haspe	370.121 €	144.692,56 €
RS	Hohenlimburg	661.788 €	216.420,26 €
Gym	Fichte	728.937 €	249.371,74 €
Gym	Theodor-Heuss	742.856 €	253.932,32 €
GES	Fritz-Steinhoff	1.866.184 €	405.902,84 €
GS	Meinolf (kath.)	279.552 €	119.181,54 €
GS	Overberg	87.386 €	40.463,81 €
GS	Goethe (kath.)	167.594 €	76.511,75 €
GS	Wesselbach (kath.)	205.526 €	72.927,01 €
HS	Geschwister-Scholl Filialkl. In Paket E	420.437 €	
FS	Wilhelm-Busch	0 €	
FS	Wilh.-Busch Fil. Oeger.Str.	0 €	
RS	Halden	448.628 €	171.713,68 €
Gym	Ricarda-Huch	562.933 €	259.075,81 €
Gym	Albrecht-Dürer	626.312 €	149.017,83 €
SEK	Liselotte-Funcke	578.342 €	167.522,03 €
SEK	Liselotte-Funcke Filialkl.	334.763 €	76.616,43 €
BK	Käthe-Kollwitz	944.056 €	255.541,79 €
BK	Käthe-Kollwitz Filialkl.	206.553 €	69.446,17 €
		11.337.354 €	3.512.977,16 €

Digitalpakt Schulen: Terminplanung FB 65

Diese Tabelle erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit

						2023				2024				2025				2026					
Paket	Lfd Nr.	Schul form	Schule	Status		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4		
Paket A	1	GS	Friedrich-Harkort (Westerbauer)	Planung						Dez						<div>Legende</div> <div><div>Start Fachplanung</div><div>Ausschreibungstermin</div><div>in der Realisierung (Bausstelle)</div><div>Fertigstellungstermin</div></div>							
	2	GS	Kipper	baulich abgeschlossen																			
	3	GS	Geweke	Realisierung		Aug																	
	3a	GS	Geweke Teilst. (Spielbrink)	baulich abgeschlossen																			
	4	GS	Hestert	baulich abgeschlossen																			
	5	GS	Kuhlerkamp	Realisierung		Aug																	
	6	GS	Emil-Schumacher	Planung						Dez													
	30	HS	Geschwister-Scholl	Abnahme																			
	35	FS	Erich-Kästner	Realisierung						Okt													
	46	A.Gy.	Rahel-Varnhagen-Kolleg	Realisierung						Nov													
	48	SEK	Altenhagen	abgeschlossen																			
	52	BK	Cuno I (A-B-D)	Planung		Juni				Aug													
	52a	BK	Cuno I Filialklassen ( C )	Planung		Juni				Aug													
53	BK	Cuno II (A-B-D)	Planung		Juni				Aug														
Paket B	7	GS	Janusz-Korczak	Planung		Mai				Jan													
	8	GS	Goldberg	Planung		Juni				Jan													
	8a	GS	Goldberg Fil. Franzstr.	Planung		Juni				Jan													
	9	GS	Astrid-Lindgren	Planung		Juli				Jan													
	9a	GS	Astrid-Lindgren Teilst.	Planung		Juli				Jan													
	10	GS	Volmetal	Planung						Feb													
	11	GS	Ernst	Planung		Juli				März													
	12	GS	Boloh	Planung		Juli				März													
	31	FS	Friedrich-v-Bodelschwingh	Planung		Apr				Dez													
	37	RS	Heinrich-Heine	Planung		Juni				Dez													
	40	Gym	Christian-Rohlf's+VII.Heubing	Planung		Juli				Apr													
	50	GES	Haspe	Planung		August				Apr													
	54	BK	Kaufmannsschule I	Planung		Juni				Apr													
Paket C	14	GS	Karl-Ernst-Osthaus	Vorplanung		Juli				Okt													
	14a	GS	Karl-E.-Osthaus Fil.Halden	Vorplanung		Juli				Okt													
	15	GS	Funckepark	Vorplanung		Juli				Okt													
	16	GS	Erwin-Hegemann	Vorplanung		Juli				Okt													
	17	GS	Hermann-Löns	Vorplanung		Juli				Okt													
	18	GS	Gebrüder-Grimm	Vorplanung		Juli				Okt													
	32	FS	Fritz-Reuter	Vorplanung		Juli				Okt													
	34	FS	Gustav-Heinemann	Vorplanung		Juli				Okt													
	45	Gym	Hohenlimburg	Vorplanung		Juli				Okt													
	45a	Gym	Hohenlimburg Filialkl.	Vorplanung		Juli				Okt													
	51	GES	Elpe	Vorplanung		Juli				Okt													
	55	BK	Kaufmannsschule II	Vorplanung		Juli				Okt													
	55a	BK	Kaufmannsschule II Filialkl.	Vorplanung		Juli				Okt													
Paket D	13	GS	Henry-van-de-Velde	Vorplanung						Jan													
	19	GS	Freiherr-vom-Stein	Vorplanung						Jan													
	19a	GS	Freih.v.Stein Fil. Liebfrauen	Vorplanung						Jan													
	20	GS	Vincke	Vorplanung						Jan													
	21	GS	Helfe	Vorplanung						Jan													
	22	GS	Berchum/Garenfeld	Vorplanung						Jan													
	23	GS	Im Kley	Vorplanung						Jan													
	23a	GS	Im Kley Filiale Reh	Vorplanung						Jan													
	24	GS	Heideschule Hohenlimburg	Vorplanung						Jan													
	29	HS	Ernst-Eversbusch	Vorplanung						Jan													
	36	RS	Haspe	Vorplanung						Jan													
	38	RS	Hohenlimburg	Vorplanung						Jan													
	41	Gym	Fichte	Vorplanung						Jan													
44	Gym	Theodor-Heuss	Vorplanung						Jan														
49	GES	Fritz-Steinhoff	Vorplanung						Jan														
Paket E	25	GS	Meinolf (kath.)	Vorplanung																			
	26	GS	Overberg	Vorplanung																			
	27	GS	Goethe (kath.)	Vorplanung																			
	28	GS	Wesselbach (kath.)	Vorplanung																			
	30a	HS	Geschwister-Scholl Filialkl. In Paket E	in Klärung																			
	33	FS	Wilheim-Busch	entfällt																			
	33a	FS	Wih.-Busch Fil. Oeger.Str.	entfällt																			
	39	RS	Halden	Vorplanung																			
	42	Gym	Ricarda-Huch	Vorplanung																			
	43	Gym	Albrecht-Dürer	Vorplanung																			
	47	SEK	Liselotte-Funcke	Vorplanung																			
	47a	SEK	Liselotte-Funcke Filialkl.	Vorplanung																			
	56	BK	Käthe-Kollwitz	Vorplanung																			
56a	BK	Käthe-Kollwitz Filialkl.	Vorplanung																				



## Aufteilung Kosten Baumaßnahmen Digitalpakt auf Haushaltsjahre

Paket	Lfd Nr.	Schul form	Schule	Ist bis 31.12.2022	2023	2024	2025	2026
Paket A	1	GS	Friedrich-Harkort (Westerbauer)		46.950 €	137.420 €		
	2	GS	Kipper	32.077 €	120.937 €			
	3	GS	Geweke		83.996 €			
	3a	GS	Geweke Teilst. (Spielbrink)		87.329 €			
	4	GS	Hestert	75.605 €	35.333 €			
	5	GS	Kuhlerkamp		100.314 €			
	6	GS	Emil-Schumacher	27.446 €	393.272 €			
	30	HS	Geschwister-Scholl	40.383 €	126.094 €			
	35	FS	Erich-Kästner	19.713 €	217.581 €			
	46	A.Gy.	Rahel-Varnhagen-Kolleg	38.405 €	444.284 €			
	48	SEK	Altenhagen	108.637 €	0 €			
	52	BK	Cuno I (A-B-D)	1.488 €	80.229 €	269.630 €		
	52a	BK	Cuno I Filialklassen ( C )		98.857 €	353.815 €		
	53	BK	Cuno II (A-B-D)		179.055 €	779.393 €		
Paket B	7	GS	Janusz-Korczak		44.485 €	222.996 €		
	8	GS	Goldberg		41.200 €	203.082 €		
	8a	GS	Goldberg Fil. Franzstr.		37.562 €	182.074 €		
	9	GS	Astrid-Lindgren		14.321 €	120.969 €		
	9a	GS	Astrid-Lindgren Teilst.		14.321 €	49.817 €		
	10	GS	Volmetal		80.873 €	353.658 €		
	11	GS	Emst		14.321 €	169.278 €		
	12	GS	Boloh		14.321 €	177.006 €		
	31	FS	Friedrich-v-Bodelschwingh		100.804 €	465.880 €		
	37	RS	Heinrich-Heine		58.552 €	310.661 €		
	40	Gym	Christian-Rohlf+s+Vil.Heubing		71.880 €	440.572 €		
	50	GES	Haspe		112.837 €	784.535 €		
	54	BK	Kaufmannsschule I		89.897 €	403.726 €		
Paket C	14	GS	Karl-Ernst-Osthaus		36.445 €	97.907 €		
	14a	GS	Karl-E.-Osthaus Fil.Halden		42.193 €	118.515 €		
	15	GS	Funckepark		43.469 €	156.630 €		
	16	GS	Erwin-Hegemann		38.699 €	109.207 €		
	17	GS	Hermann-Löns		43.952 €	128.696 €		
	18	GS	Gebrüder-Grimm		42.924 €	123.144 €		
	32	FS	Fritz-Reuter		73.212 €	253.821 €		
	34	FS	Gustav-Heinemann		81.288 €	287.209 €		
	45	Gym	Hohenlimburg		114.079 €	449.453 €		
	45a	Gym	Hohenlimburg Filialkl.		89.439 €	325.386 €		
	51	GES	Eilpe		183.438 €	838.033 €		
	55	BK	Kaufmannsschule II		105.023 €	401.228 €		
	55a	BK	Kaufmannsschule II Filialkl.		49.452 €	190.857 €		
Paket D	13	GS	Henry-van-de-Velde			59.118 €	228.602 €	
	19	GS	Freiherr-vom-Stein			42.788 €	156.902 €	
	19a	GS	Freih.v.Stein Fil. Liebfrauen			28.421 €	88.236 €	
	20	GS	Vincke			45.130 €	154.684 €	
	21	GS	Helfe			27.138 €	80.223 €	
	22	GS	Berchum/Garenfeld			47.543 €	167.064 €	
	23	GS	Im Kley			33.812 €	119.967 €	
	23a	GS	Im Kley Filiale Reh			68.030 €	280.300 €	
	24	GS	Heideschule Hohenlimburg			39.647 €	138.387 €	
	29	HS	Ernst-Eversbusch			61.172 €	238.227 €	
	36	RS	Haspe			73.459 €	296.662 €	
	38	RS	Hohenlimburg			127.394 €	0 €	534.394 €
	41	Gym	Fichte			139.159 €	0 €	589.779 €
	44	Gym	Theodor-Heuss			140.939 €	0 €	601.917 €
	49	GES	Fritz-Steinhoff			307.731 €	0 €	1.558.453 €
Paket E	25	GS	Meinolf (kath.)				75.299 €	204.253 €
	26	GS	Overberg				29.244 €	58.141 €
	27	GS	Goethe (kath.)				49.373 €	118.221 €
	28	GS	Wesselbach (kath.)				59.531 €	145.995 €
	30a	HS	Geschwister-Scholl Filialkl. In Paket E				103.705 €	316.732 €
	33	FS	Wilhelm-Busch				0 €	0 €
	33a	FS	Wilh.-Busch Fil. Oeger.Str.				0 €	0 €
	39	RS	Halden				111.713 €	336.915 €
	42	Gym	Ricarda-Huch				117.386 €	445.547 €
	43	Gym	Albrecht-Dürer				146.555 €	479.758 €
	47	SEK	Liselotte-Funcke				137.489 €	440.853 €
	47a	SEK	Liselotte-Funcke Filialkl.				87.999 €	246.765 €
	56	BK	Käthe-Kollwitz				203.560 €	740.496 €
	56a	BK	Käthe-Kollwitz Filialkl.				61.876 €	144.676 €
				343.753 €	3.653.218 €	10.146.078 €	3.132.982 €	6.962.894 €
					13.799.295 €		10.095.877 €	
						23.895.172 €		