

ÖFFENTLICHE BERICHTSVORLAGE GWH

Amt/Eigenbetrieb:

GWH - Immobilienbetrieb der Stadt Hagen

Beteiligt:**Betreff:**Servicegebäude Freiheitsplatz
Information über den Stand der Realisierung des Gebäudes**Beratungsfolge:**27.09.2012 Bezirksvertretung Haspe
06.11.2012 Sport- und Freizeitausschuss**Beschlussfassung:****Beschlussvorschlag:**

Kenntnisnahme

Begründung**Vorlauf:**

Der Planung zum Servicegebäude Freiheitsplatz wurde in der Sitzung SFA am 19.06.2012 und in der Sitzung der BV Haspe am 21.06.2012 zugestimmt.

In der BV-Sitzung wurde die Verwaltung gleichzeitig aufgefordert, weitere Punkte vor Beauftragung zu prüfen.

Das Ergebnis dieser Prüfung wurde der BV Haspe in der Sitzung am 30.08.2012 bekannt gegeben.

Weitere notwendige Voruntersuchungen sowie verwaltungsinterne Abstimmungen konnten ebenfalls in der Zwischenzeit abgeschlossen werden.

SZS hat GWH mittlerweile den Auftrag zur Errichtung des Gebäudes erteilt.

Hinsichtlich der Kosten wird auf die Beschlussvorlage verwiesen.

Weiteres Vorgehen:

GWH wird das Vorhaben in Eigenregie ausführen.

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| • Entwurfs- und Genehmigungsplanung | September – Oktober 2012 |
| • Abgabe Bauantrag | Ende Oktober 2012 |
| • Vergabe Rohbau | Mitte/Ende Dezember 2012 |
| • Baubeginn | Ende Januar 2013 |
| • Fertigstellung (Bauzeit 9 Monate) | 31.10.2013 |

Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister**Gesehen:**_____
Stadtkämmerer_____
Stadtsyndikus_____
Beigeordnete/r
Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:**Amt/Eigenbetrieb:**

GWH - Immobilienbetrieb der Stadt Hagen

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:**Amt/Eigenbetrieb:****Anzahl:**
