



## ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

**Amt/Eigenbetrieb:**

60 Fachbereich Bauverwaltung und Wohnen

**Beteiligt:**

**Betreff:**

Großprojekte  
Kostenkontrolle bei der Bahnhofshinterfahung und anderer Projekte

**Beratungsfolge:**

16.05.2013 Rat der Stadt Hagen

**Beschlussfassung:**

Rat der Stadt Hagen

**Beschlussvorschlag:**

Die Vorlage wird zur Kenntnis genommen.



## **Kurzfassung**

- entfällt -

## **Begründung**

Der Rat hat in der Sitzung vom 21.03.2013 beschlossen, dass die Verwaltung im Rahmen einer üblichen Baukostenkontrolle über den Fortgang des Projektes der Bahnhofshinterfahung und aller Bauprojekte mit einem Budget über 1 Mio. € ab sofort im Rahmen jeder Ratssitzung berichtet.

Die Verwaltung beabsichtigt, dem Rat mit beigefügtem Muster (Anlage 1) ab der nächsten Ratssitzung über den Fortgang der Projekte zu berichten.

Neben der Bahnhofshinterfahung (Anlage 1) berichtet die Verwaltung über die

### **Maßnahme:**

### **Budget:**

Zuschussmaßnahme 4.BA SU Haspe Rehstr.

6.075 T€.

Beide Zuschussmaßnahmen befinden sich zeitlich wie finanziell im Plan.

Zukünftig findet die Vorberatung der Zuschussmaßnahme 4. BA SU Haspe im zuständigen Stadtentwicklungsausschuss statt.



Der Immobilienbetrieb der Stadt Hagen – GWH – berichtet:

Die Maßnahmen der GWH befinden sich, insofern sie gestartet sind, im Kosten- und Zeitrahmen.

<b>Maßnahme</b>	<b>Budget</b>	<b>Ist/05.2013</b>	<b>Fertigstellung</b>	<b>Bemerkung</b>
Neubau Feuerwehrgerätehaus Eckesey	4.270 T€	4.100 T€	bereits erfolgt	Schlußrechnung läuft zur Zeit
U3 Maßnahme Kindergarten Boeler Str.	1.600 T€	81 T€	Bauzeitenplan ist noch nicht erstellt	Standort wird überarbeitet
U3 Maßnahme Kindergarten Am Bügel	2.820 T€	1,6 T€	2014	Konkrete Planung hat gerade begonnen
Brandschutzmaßnahme Berufskolleg KII Letmather Str.	1.000 T€	861 T€	08/2013	Maßnahme läuft
Brandschutzmaßnahme Gesamtschule Haspe	1.400 T€	522 T€	2013	Maßnahme läuft

Die Vorberatungen dieser Maßnahmen finden zukünftig im zuständigen Betriebsausschuss GWH statt.



Des Weiteren wird berichtet über Großprojekte des Wirtschaftsbetriebes Hagen:

<b>Maßnahme:</b>	<b>Kosten:</b>	<b>Kosten Fortschreibung</b>	<b>Bearbeitungs-Status</b>
Kanalbau Haßleyer Insel	2.900 T€	4.200 T€	im Bau Mehrkosten durch Baugrund
Kanalbau Schmittewinkel	1.000 T€	ca. 900 T€	im Bau
Kanalerneuerung Schwerter Straße	1.900 T€		im Bau
Kanalbau			
Lenastraße/RÜ Eichendorfstraße	2.250 T€		im Bau
Kanalbau			
RÜ Weidestraße/Düker Ennepe	1.530 T€		Baubeginn
2014 Stauraumkanal Garenfeld	2.700 T€		in Planung
Ausbau Buschbachteiche	1.100 T€	ca. 800T€	1. BA fertig

## **HEG**

Erschließung Volmarsteiner Straße	1.570.T€	1.500 T€	im Bau
Erschließung Schmittewinkel	1.250 T€		im Bau

Kostenfortschreibungen (+/-) sind aufgeführt dort, wo konkret bekannt.  
Alle anderen Maßnahmen liegen derzeit im Kostenrahmen.  
Die Vorberatungen finden im zuständigen Verwaltungsrat des WBH statt.



## Verfügung / Unterschriften

### Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Oberbürgermeister**

**Gesehen:**

\_\_\_\_\_  
**Stadtkämmerer**

\_\_\_\_\_  
**Stadtsyndikus**

\_\_\_\_\_  
**Beigeordnete/r**  
**Die Betriebsleitung**  
**Gegenzeichen:**

**Amt/Eigenbetrieb:**

60 Fachbereich Bauverwaltung und Wohnen

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:**

**Amt/Eigenbetrieb:**

**Anzahl:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

