

Auszug aus der Niederschrift zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 26.11.2025

Öffentlicher Teil

TOP 9.3. Aktueller Stand Kindertageseinrichtungen

Herr Hannusch stellt den aktuellen Stand der Kindertageseinrichtungen vor.

Anlage 1 Anlage zu TOP 9.3 JHA 26.11.25

Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 26.11.2025

Einrichtung	Träger	Anzahl der Gruppen / Ziele	Geplante Fertigstellung	Bemerkungen
Ausbau Franzstraße	Stadt Hagen	U 3 Plätze 5 Ü3 Plätze 15	Oktober 2025	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzungsphase. Der Anbau ist fertiggestellt. Die Sanierung im Bestandsgebäude ist in der Umsetzungsphase.
Umbau Prentzelstraße 6	Stadt Hagen	3 Gruppen Ü 3 Plätze 70 bis 75	2026	Umsetzung der Maßnahme läuft Geplante Fertigstellung 06/2026
Neubau Langenkamp	Wegbereiter gGmbH	6 Gruppen. 30 U3 Plätze 75 Ü3 Plätze	Angestrebt 08/2026 Spätestens 08/2027	Vorlage 0282/2020 Die Verträge sind am 17.12.2024 unterschrieben worden. Maßnahme wird umgesetzt Es wird auf die Teilbaugenehmigung gewartet. Fertigstellung verzögert sich Neuer Fertigstellungstermin 01.12.2026.
Neubau Cunostraße 33	Stadt Hagen	U 3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 55	2026 Verzögerung wahrscheinlich	Siehe Aktionsplan Vorlage 0590/2020 - Offenlegung erfolgt und abgeschlossen - Sommer 2025 Satzungsbeschluss - Architektenwettbewerb und anschließende Einleitung des Bauverfahrens.
Kita Schillerstraße Katholisches Kinderhaus St.Petrus Canisius	Kath. Kindertageseinrichtungen Ruhr-Mark gGmbH	2,5 Gruppen 10 U3 35 Ü3	2025/2026 Verzögerung	Abriss und Neubau. Die Betriebserlaubnis wurde vom Landesjugendamt für

Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 26.11.2025

		dann 5 Gruppen 26 U3 64 Ü3		fünf Gruppen in Aussicht gestellt. Baugenehmigung ist erteilt worden
Neubau Kita Jungfernbruch II	Stadt Hagen	4 Gruppen 20 Plätze U3 55 Plätze Ü3	2025/2026 Verzögerung möglich!	Projekt in der Umsetzungsprüfung. Siehe Vorlage 0466/2023 Fortschreibung Aktionsplan „Kindertagesbetreuung in Hagen“ Der Auftrag zur Umsetzung der Maßnahme wurde an (Gebäudewirtschaft) erteilt
Neubau Thünenstraße	N.N.	20 U3 55 Ü3	2028	Das Landesjugendamt hat für das Projekt auf der Basis der vorgelegten Pläne ein Betriebserlaubnis in Aussicht gestellt. Der Bauantrag ist genehmigt.
Grabenstr. 20 (ehem. Bundesbankzentrale)	Stadt Hagen	10 Gruppen	2026 Verzögerung wahrscheinlich	Vorlage 0645 (nicht öffentlich) und 0648 04.09.2024
Neubau Eppenhauser Str.53	Stadt Hagen	5 Gruppen 22 x U 3 73 x Ü 3	2026 Verzögerung bis Anfang 2027 möglich	Der Bauantrag ist genehmigt. Eine Betriebserlaubnis wurde in Aussicht gestellt. Vorlage 0640 (nicht öffentlich)

Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 26.11.2025

Neubau Am Baukloh	Stepke-Kitas (externer Träger)	4 Gruppen	Viertes Quartal 2026	Hinweis: Vorlage 0706 (ni öffentlich) Konkrete Planungsgespräche laufen Der Kaufvertrag Grundstü wurde am 19.05.2025 beurkundet.
Neubau Enneper Str. 96	Stadt Hagen	5 Gruppen	2026/2027	Umbau im Bestand. Die Maßnahme befindet s in einem frühen Stadium. Die Inaussichtstellung der Betriebserlaubnis wurde erteilt.
Brockhausen (Vorhalle)	Stadt Hagen	6 Gruppen		Die Maßnahme befindet s in einem frühen Planungsstadium.
Neu! Neubau Cunostr106	Stadt Hagen	Zusätzlich 3 Gruppen U3 14 Plätze Ü3 42 Plätze		Siehe Vorlage 0730/2025