

Auszug aus der Niederschrift zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 02.06.2026

Öffentlicher Teil

TOP 3.4. Aktueller Stand Kindertageseinrichtungen

Frau Theus stellt den aktuellen Stand der Kindertageseinrichtungen vor (siehe Anlage).

Anlage 1 Anlage zu TOP 3.4 JHA 02.06.26

Fachbereich Kindertagesbetreuung und Elementarpädagogik

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 01.06.2026

Einrichtung	Träger	Anzahl der Gruppen / Ziele	Geplante Fertigstellung	Bemerkungen
Umbau Prentzelstraße 6	Stadt Hagen	3 Gruppen Ü 3 Plätze 70 bis 75	2026	Umsetzung der Maßnahme läuft Geplante Fertigstellung 10/2026. Es kommt zu Mehrkosten, Vorlage 0238/2026.
Neubau Langenkamp	Wegbereiter gGmbH	6 Gruppen. 30 U3 Plätze 75 Ü3 Plätze	Angestrebt 08/2026 Spätestens 08/2027	Vorlage 0282/2020 Die Verträge sind am 17.12.2024 unterschrieben worden. Maßnahme wird umgesetzt. Baugenehmigungen wurden am 16.02.2026 erteilt. Baumaßnahme wurde begonnen und macht gute Fortschritte. Voraussichtliche Eröffnung 05/2027.
Neubau Cunostraße 33	Stadt Hagen	U 3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 55	2026 Verzögerung wahrscheinlich	Siehe Aktionsplan Vorlage 0590/2020 - Offenlegung erfolgt und abgeschlossen - Sommer 2025 Satzungsbeschluss - Architektenwettbewerb und anschließende Einleitung des Bauverfahrens.
Kita Schillerstraße	Kath. Kindertageseinric	2,5 Gruppen	2025/2026 Verzögerung	Abriss und Neubau. Die Betriebserlaubnis wurde vom

Fachbereich Kindertagesbetreuung und Elementarpädagogik

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 01.06.2026

Katholisches Kinderhaus St. Petrus Canisius	htun-gen Ruhr-Mark gGmbH	10 U3 35 Ü3 dann 5 Gruppen 26 U3 64 Ü3		Landesjugendamt für fünf Gruppen in Aussicht gestellt. Baugenehmigung ist erteilt worden. Die Vertragsabstimmungen mit dem Investor laufen.
Neubau Kita Jungfernbruch II	Stadt Hagen	4 Gruppen 20 Plätze U3 55 Plätze Ü3	2027/2028 Verzögerung möglich!	Projekt in der Umsetzungsprüfung. Siehe Vorlage 0466/2023 Fortschreibung Aktionsplan „Kindertagesbetreuung in Hagen“ Der Auftrag zur Umsetzung der Maßnahme wurde am 65 (Gebäudewirtschaft) erteilt. Neue Planung von 65 entwickelt. Kita-Gebäude rückt an das Bestandsgebäude des Jungfernbruch 96 heran. Siehe Vorlage 0203/2026.
Neubau Thünenstraße	Wegbereiter	20 U3 55 Ü3	2028	Das Landesjugendamt hat für das Projekt auf der Basis der vorgelegten Pläne eine Betriebserlaubnis in Aussicht gestellt. Der Bauantrag ist genehmigt. Umsetzung erst ab 2027 möglich.
Grabenstr. 20 (ehem. Bundesbankzentrale)	Stadt Hagen	10 Gruppen	2026 Verzögerung bis 2027	Vorlage 0645 (nicht öffentlich) und 0648 04.09.2024 Die Maßnahmenumsetzung

Fachbereich Kindertagesbetreuung und Elementarpädagogik

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 01.06.2026

				ng durch den Investor hat begonnen.
Neubau Eppenhauser Str.53	Stadt Hagen	5 Grupp en 18 x U 3 77 x Ü 3	2026, Fertigstellu ng Sommer 2027.	Abstimmungsgespräch e mit dem Investor haben stattgefunden. Der Bauantrag wurde eingereicht. Eine Betriebserlaubnis wurde in Aussicht gestellt. Vorlage 0640 (nicht öffentlich). Die Maßnahmenumsetzu ng durch den Investor hat begonnen.
Neubau Am Baukloh	Stepke-Kitas (externer Träger)	4 Grupp en	Viertes Quartal 2026	Hinweis: Vorlage 0706 (nicht öffentlich). Der Kaufvertrag Grundstück wurde am 19.05.2025 beurkundet. Der Mietvertrag wurde geschlossen. Der Förderantrag zur Ausstattung wurde gestellt. Die Maßnahmenumsetzu ng hat begonnen.
Neubau Enneper Str. 96	Stadt Hagen	5 Grupp en	2026/2027	Umbau im Bestand. Die Maßnahme befindet sich in einem frühen Stadium. Die Inaussichtstellung der Betriebserlaubnis wurde erteilt. Förderantrag wurde gestellt.

Fachbereich Kindertagesbetreuung und Elementarpädagogik

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 01.06.2026

Brockhausen (Vorhalle)	Stadt Hagen	6 Grupp en		Die Maßnahme befindet sich in einem sehr frühen Planungsstadium.
---------------------------	-------------	------------------	--	---