

Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen

03.05.2017

Einrichtung	Träger	Anzahl der Gruppen	Geplante Fertigstellung	Bemerkungen
Gutenbergstraße	Stadt Hagen	Erweiterung von 4 auf 5 Gruppen	01.08.17 Verzögerung ca. 2 Monate Wg. Anforderungen des Brandschutzes - Umstellung des Raumprogrammes	Warten auf die Baugenehmigung
Königstraße	AWO	4 Gruppen	01.08.18	Bauantrag gestellt. Betriebserlaubnis in Aussicht gestellt.
Kochstraße	Johanniter	3 Gruppen	Plan 01.08.17 Verzögerung wahrscheinlich	Baugenehmigung erteilt.
Volme Park	Caritas	6 Gruppen	Plan 01.08.17 Nicht realisierbar	Auftrag zur Durchführung der Maßnahme erteilt. Antrag auf beschränkte Ausschreibung gestellt
Luther Kirche	Noch nicht bekannt	5 Gruppen	Plan 01.08.18	
Pettenkoferstraße	Noch nicht bekannt	4 Gruppen	Planungen noch nicht abgeschlossen	Verhandlungen des Investors wg. Grundstückserwerbung von dem WBH sind noch abzuwarten.(Ratsbeschluss erforderlich)

Stand der freien Plätze in den Kitas:

Zurzeit ist für den Ü 3 Bereich insgesamt, dank der zusätzlich beantragten Plätze, keine Unterdeckung festzustellen. In einigen Stadtteilen sind die freien Plätze aber mittlerweile alle verteilt.

Im U3 Bereich besteht zurzeit eine Unterdeckung, der u. a. mit der geplanten Einführung der Großtagespflege begegnet werden soll.