

Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 10.10.2018

Einrichtung	Träger	Anzahl der Gruppen	Geplante Fertigstellung	Bemerkungen
Volme Park	Caritas	6 Gruppen	Plan 01.08.17 Verzögerung, Plan 11 bis 12/2018 (Wenn alle verwaltungstechnischen Schritte in Abstimmung mit dem Bauträger in der vorgesehenen Zeitplanung realisiert werden können)	Arbeiten sind im Gange.
Luther Kirche	Noch nicht bekannt	5 Gruppen	Plan 01.08.18 Verzögerung wahrscheinlich. 31.12.18	Baugenehmigung erteilt. Arbeiten laufen.
Naturkindergar- ten Schülinghauser Str.	Johanniter (Dependance Römers Hof)	1,5 Gruppen	Start 01.04.2019	

Großtagespflegestellen Stand 10.10.2018

Standort	Träger	Stand des Verfahrens /Nutzungsänderung	Geplanter Eröffnungszeitpunkt	Bemerkungen
Bismarkstraße	SKF	Erledigt	Ist eröffnet	
Vorhaller Straße 24	SKF	Erledigt	Ist eröffnet	
Angerbürger Straße 5	SKF		Ist eröffnet	
Jacobstr	Caritas	Erledigt	Ist eröffnet	Eröffnet
Bodelschwinghplatz	Caritas	Erledigt	01.10.2018 Verzögerung!	Genehmigt, Eröffnung zeitnah
Heilig-Geist-Straße	Caritas	In Bearbeitung	01.08.2018 Verzögerung!	Brandschutztür muss noch installiert werden
Mozartstraße	AWO	Erledigt	Ist eröffnet	Eröffnet
Lützowstraße	AL Siegen	Erledigt	1.11.2018	Genehmigt. Eröffnung zeitnah. Aufwendige Renovierung abgeschlossen
Hochstraße	AL Siegen	Erledigt	01.11.2018	Genehmigt. Eröffnung zeitnah
Langestraße 96a	N.N. AL Siegen	Nutzungsänderung durch GWG beantragt	2018 Verzögerung Möglich	Neues Objekt GWG als Vermieter bietet Unterstützung an.