



ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

48 Fachbereich Bildung

Beteiligt:

65 Fachbereich Gebäudewirtschaft

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Betreff:

Förderprogramm "Gute Schule 2020" - Sachstandsbericht und Fortschreibung der Maßnahmenliste

Beratungsfolge:

19.06.2019 Fachausschuss Gebäudewirtschaft

27.06.2019 Haupt- und Finanzausschuss

02.07.2019 Schulausschuss

11.07.2019 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Hagen nimmt den Sachstandsbericht zum Förderprogramm „Gute Schule 2020“ zur Kenntnis und beschließt die Maßnahmenverlagerung gemäß Punkt 2 sowie die erweiterte und geänderte Maßnahmenliste, die dieser Vorlage als Anlage 1 beigelegt ist.



Kurzfassung

Entfällt

Begründung

Der Rat der Stadt Hagen hat am 16.02.2017 ein umfangreiches Maßnahmenpaket im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ beschlossen. Im Zuge der Realisierung der Maßnahmen haben sich Veränderungen in Umfang, Art und Kosten ergeben, die in der aktuellen Liste (siehe Anlage 1) dargestellt werden. Über die Entwicklung hat die Verwaltung laufend berichtet, zuletzt mit der Vorlage Nr. 1164/2018 im Februar 2019. Die folgenden Entwicklungen haben sich ergeben:

1. Veränderungen

Im Zuge der Umsetzung mussten verschiedene Maßnahmen kosten- und zeitmäßig angepasst werden. Die Veränderungen sind der Anlage 2 zu entnehmen.

2. Maßnahmenverlagerung

Im Hinblick auf den Mindestinvestitionsbetrag von 40.000 € je Maßnahme und wegen Kostenerhöhungen bei den Gute-Schule-Maßnahmen schlägt die Verwaltung vor, die folgenden Maßnahmen, die zu einem späteren Zeitpunkt (2020) vorgesehen sind, bereits jetzt aus dem Förderpaket „Gute Schule 2020“ in das neue „KlnvFG Kapitel II“ zu verlagern:

Lfd. Nr.	Objekt	Maßnahme	Betrag in €
3	GS Garenfeld-Berchum	Erneuerung Fenster-Fassade	50.000 €
45	HS Geschwister Scholl	WC-Sanierung	130.000 €
70/75/76	Gym. Albr. Dürer	Fenster/Außenjalousien/ Fassadenanstrich	310.000 €
91	Sek. Altenhagen	Fenstersanierungen	150.000 €
95	Sek. L. Funcke	Sanierung NW-Raum	125.000 €
106	Ges. Eilpe	Erweiterung Ausstattungen	500.000 €
107	Ges. Eilpe	Technikräume – Ausstattung der Werkräume	160.000 €
116/117	Ges. Haspe	Sanierung von NW-Räumen	180.000 €
122	BK Cuno I + II	Sonnen- Hitze- und Blendschutz	60.000 €
144	BK Cuno I + II	Sanierung Fenster und Dach	ohne Kosten- schätzung



3. Zusätzliche Maßnahmen

Um das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ auszuschöpfen, sind neben den neuen Maßnahmen Nr. 152.2, 172.2, 179.4, 179.5, 255 bis Nr. 261 gemäß der beigefügten Maßnahmenliste auch der 10 %ige Eigenanteil von Maßnahmen aus dem KInvFG 2tes Kapitel aufgenommen worden, um eine hohe Refinanzierungsquote zu erlangen. Damit ist das Gesamtvolumen von 27.715.000 € fast zu 100 % ausgeschöpft.

Maßnahmen mit 10 %igem Eigenanteil aus dem KInvFG 2tes Kapitel

Nr.	Objekt	Maßnahme	davon 10%	
			€- Betrag	Eigenanteil
914000608	GS Friedr. Harkort	Fenster-/Fassaden/Dachsanierung	3.600.000	360.000
9140006__	GS Boloh	Fassadensanierung	4.000.000	400.000
9140006__	Sek Altenhagen	Schadstoffsan. Decke Pausenhalle	216.000	21.600
914000613	Sph. Mittelstadt	Sanitäranlagensanierung	737.000	73.700
914000612	Sph. Mittelstadt	Austausch Beleuchtung	150.000	15.000
914000614	Gym Chr. Rohlf's	WC-Sanierung Villa Geb.	220.000	22.000
9140006__	Gym Chr. Rohlf's	Dachsanierung	115.000	11.500
9140006__	Theodor Heuss Gym.	Brandschutzmaßnahmen	515.000	51.500
914000616	Kaufm Schule I	Fassadensanierung	400.000	40.000
9140006__	Kaufm Schule I	Oberbödensanierung	350.800	35.080
9140006__	BK Cuno Filiale Bergstr.	San.Fenster, Fassade u. Dach Bauteil	800.000	80.000
			-----	-----
			11.103.800	1.110.380

Angesichts der guten Konjunkturlage im Baubereich ist es absehbar, dass es bei der Umsetzung der Maßnahmen im Ergebnis zu Kostensteigerungen kommen wird. In diesem Fall würde die Verwaltung zu gegebener Zeit weitere Vorschläge zur Verlagerung einzelner Maßnahmen in das neue Förderprogramm KInvFG 2tes Kapitel vorschlagen. Die Maßnahmenliste (Anlage 1) beinhaltet den überarbeiteten, aktuellen Hochrechnungsstand sowie den Realisierungszeitraum.

4. Mittelabruf bei der NRW-Bank

Die für 2018 zur Verfügung stehenden Mittel wurden vollständig bei der NRW-Bank abgerufen. Für 2019 stehen aus dem Förderprogramm nochmals 692.800 € zum Abruf zur Verfügung, wovon 347.300 € bereits abgerufen wurden. Weitere Abrufe werden demnächst noch erfolgen.



5. Stand der baulichen Maßnahmenabwicklung

Zum 31.12.2018 sind insgesamt 5,4 Mio. € für die verschiedenen Maßnahmen abgerechnet worden. Inzwischen sind bereits über 60 meist kleine Maßnahmen erfolgreich beendet worden. Sukzessive wird sich das Auftragsvolumen nach weiteren Genehmigungen bzw. nach Vorliegen der Baugenehmigungen und durch umfangreiche Vergaben bei den größeren Projekten in 2019 erhöhen.

Aufgrund der sehr guten Auftragslage im Baubereich wird es zunehmend schwieriger, für Vergaben der einzelnen Gewerke Angebote zu erhalten, die innerhalb des geplanten Kostenrahmens liegen. Vielfach sind die Kapazitäten ausgeschöpft. Dies gilt sowohl für Planungs- als auch für Bauleistungen. Außerdem gibt es für bestimmte Baumaterialien bereits Lieferschwierigkeiten. Mehrfach sind bereits Ausschreibungen erfolglos verlaufen und konnten erst in einer zweiten Ausschreibungsrunde vergeben werden. Dadurch verzögern sich diese Maßnahmen in der ursprünglichen geplanten Zeitschiene nach hinten.

6. Personalkostenanteil des Wirtschaftsbetriebs Hagen (WBH)

Laut Aussage der NRW-Bank sind die Personalkosten des WBH aus dem Gute-Schule-Programm nicht förderfähig. Sie werden aus dem Unterhaltungsbudget des Fachbereichs Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen gedeckt. Sofern sich neue Maßnahmen ergeben, würden die anteiligen WBH-Personalkosten dafür im Haushalt 2020/21 eingeplant (Detaillaufstellung siehe Vorlage 1164/2018 aus Februar 2019).

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

☒ sind nicht betroffen

Finanzielle Auswirkungen

☒

Die Verschiebungen der Maßnahmen finden innerhalb des Förderprogramms von „Gute Schule 2020“ statt und führen zu keiner Verschlechterung der Ergebnis-/Finanzrechnung. Erforderliche Ermächtigungsübertragungen werden im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlussarbeiten durch den Fachbereich Bildung beim Fachbereich Finanzen angemeldet.

gez.

Erik O. Schulz
 Oberbürgermeister

Bei finanziellen Auswirkungen:

gez.

Margarita Kaufmann
 Beigeordnete

gez.

Christoph Gerbersmann
 Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer



Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:

48

65

20

Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

Anlage 2 zur Vorlage 0584/2019
Sachstandsbericht „Gute Schule 2020“
Veränderungen, die nach der Vorlage 1164/2018
im Februar 2019 erfolgten

Abkürzungen für die einzelnen Schulformen:

BK	Berufskolleg	GS	Grundschule	RS	Realschule
FS	Förderschule	GYM	Gymnasium	SK	Sekundarschule
GES	Gesamtschule	HS	Hauptschule		

Nr. 3: GS Garenfeld-Berchum, Erneuerung Fenster und Fassade

Die Maßnahme wird ins KInvFG 2tes Kapitel verlagert.

Nr. 24: GS Meinolf, Erneuerung Fenster und Fassade

Die Maßnahme (120.000 €) wird sich kostenmäßig auf 40.000 € reduzierten und kurzfristig schlussgerechnet.

Nr. 27: GS Freiherr-vom-Stein, EDV-Anbindung zwischen den beiden Gebäuden

Die Maßnahme (81.000 €) wird im Jahr 2019 realisiert.

Nr. 28 GS Gebr. Grimm, Schließanlage mit Transponder

Die Maßnahme (7.500 €) wird im Jahr 2019 realisiert.

Nr. 29: GS Gebrüder-Grimm, Toilettensanierung

Die Maßnahme erhöht sich aufgrund von Kostensteigerungen und größerem Sanierungsaufwand von 80.000 € auf 150.000 €, sie wird wie folgt umgesetzt: 8.350 € in 2018 und 141.650 € in 2019. Erste Abbruchmaßnahmen wurden begonnen.

Nr. 30.0 /30.1: GS Goethe, Ersatz Pavillon, Planungskosten und Baukosten

Die Baugenehmigung wurde am 18.02.2019 erteilt. Die öffentliche Vergabe der Gewerke Tief- und Rohbau erfolgte im April 2019 zu 17 % höheren Kosten (über dem mit Preisen versehenen Leistungsverzeichnis), die der augenblicklichen Marktlage geschuldet sind. Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von mindestens 1.880.000 € gerechnet.

Nr. 30.2: GS Goethe, Ersatz Pavillon, Rückbau des alten Pavillons

Der Rückbau des alten Pavillons wurde mit 183,3 TEUR in 2019 abgeschlossen.

Nr. 35.0/35.1: GS Hilfe, Neubau Pavillon, Planungskosten und Baukosten

Die Baugenehmigung wurde am 21.12.2018 erteilt. Die einzelnen Vergaben der Gewerke Tiefbau, Rohbau und Metallbauarbeiten erfolgten im April/Mai 2019. Auch hier führten diese Vergaben aufgrund der augenblicklichen Marktsituation zu Mehrkosten von knapp 70 TEUR. Bereits wegen der Anpassung des Raumprogramms (Sozialbereich, Küche), erhöhter Erschließungsaufwendungen (Hausanschlüsse, Entwässerung), zweier zusätzlicher Fluchttreppen (Brandschutzkonzept) muss mit Gesamtkosten in Höhe von insgesamt mindestens 1.700.000 € gerechnet werden.

Nr. 36: GS Hilfe, EDV-Komplettvernetzung

Die Maßnahme (98.000 €) wird im Jahr 2019 realisiert.

Nr. 40: Turnhalle GS Vincke, Fenster- und Dachsanierung

Die Maßnahme (200.000 €) wird in Jahr 2019 fertiggestellt.

Nr. 46: HS Geschwister-Scholl, Neue Läute/Lautsprechanlage

Die Maßnahme (35.000 €) ist für die Sommerferien 2019 vorgesehen.

Nr. 51 FÖS G. Heinemann, Erneuerung Lehrküche

Zunächst wurde erstmal die Planung beauftragt. Vorr. Umsetzung erst in 2020.

Nr. 61: RS Hohenlimburg, Brandschutz

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt abschließend in 2019.

Nr. 65: GYM Christian-Rohlf, EDV-Anbindungen

Die Maßnahme (100.000 €) wird in 2019 umgesetzt.

Nr. 83.0: GYM Theodor-Heuss, Abriss Pavillon

Der Abrissauftrag wurde im April 2019 erteilt.

Nr. 83.1: GYM Theodor-Heuss, Ersatzunterbringung / Container für Unterricht

Die Maßnahme (709.000 €) wird wie folgt umgesetzt: 3.500 € in 2017, 9.500 € in 2018 und 696.000 € in 2019.

Nr. 105: Ges. Eilpe, Neubau

Die Baugenehmigung wurde am 01.04.2019 erteilt. Die ersten Vergabe für Tief- und Rohbauarbeiten sowie für Metallbau- und Verglasungsarbeiten sind erfolgt. Die Arbeiten sollen ab Mitte Juli beginnen.

Nr. 109: GES Eilpe, Bunker – Schaffung Schulraum

Die Umsetzung wird erst 2020 erfolgen, da noch weitere Voruntersuchungen erforderlich sind.

Nr. 110: GES Eilpe, Sanierung NW-Räume

Es sind für die NW-Räume 4 Mediensäulen (in 3 Räumen) für die Sommerferien 2019 geplant.

Nr. 111: GES Eilpe, Dachsanierung

Die Maßnahme wird kurzfristig fertiggestellt.

Nr. 114: GES Fritz-Steinhoff, Sporthallen -Fassaden- und Dachrandsanierung

Die Beauftragung der Gewerke Gerüst-, Fassaden-, Metallbau- und Verglasungsarbeiten erfolgte Ende Februar 2019. Der Ausführungszeitraum ist von Juli bis Ende Oktober 2019 vorgesehen.

Nr. 123: BK Cuno I + II, Feuchtigkeitssanierung Räume EG

Die Maßnahme wird 2019 fertiggestellt.

Nr. 152: BK Käthe-Kollwitz, Erneuerung Heizungsanlage, 1. + 2. BA

Die ersten beiden Bauabschnitte werden kurzfristig abgearbeitet sein.

Nr. 152.1: BK Käthe-Kollwitz, Erneuerung Heizungsanlage, 3. BA

Die Maßnahme (551.600 €) wird aufgrund der Anschlussarbeiten zum 1. und 2. Bauabschnitt von 2020 ins Jahr 2019 vorgezogen.

Nr. 153.1: BK Käthe-Kollwitz, Leitungssanierung Trinkwassersystem

Die Maßnahme (30.000 €) soll in den Sommerferien 2019 beginnen.

Nr. 172: Diverse Schulen, WLAN-/EDV-Installationen

Die geplante Summe i.H.v. 200.000 € wird um 8.000 € (s. dazu nachfolgende Ausführungen zu Nr. 172.1) auf 192.000 € reduziert.

Nr. 172.1: FS Friedr.-von-Bodelschwingh, EDV-Verkabelung in 2 OGS-Räumen

Die Maßnahme (8.000 €) wird neu aufgenommen und soll in den Sommerferien 2019 umgesetzt werden. Siehe auch Ausführungen zu Nr. 172.

Nr. 192: Ges. Haspe, Sanierungen Trinkwasserinstallation

Die Maßnahme wird weiter in 2019 fortgesetzt.

Nr. 246: GYM Hohenlimburg, Sanierung Trinkwasserinstallation

Die Maßnahme (47.000 €) wird von 2018 in die 2. Jahreshälfte 2019 geschoben.

Nr. 247: BK Käthe-Kollwitz, Sanierung Rettungsweg zum Gebäudeteil 4

Die Maßnahme wurde mit deutlich geringerem Aufwand (ca. 10.000 €) umgesetzt. Die Abrechnung über den WBH ist noch nicht erfolgt.

Folgende Maßnahmen wurden im Rahmen des Förderprogramms

„Gute Schule“ schlussgerechnet (Beträge s. Anlage 1):

Nr.: 1, 8, 10, 15, 16, 17, 20, 25, 30.2, 32, 35, 37, 52, 53, 54, 63, 66, 67, 69, 81, 94, 112, 113, 129, 147, 150/151, 163, 165, 168.1, 170.1, 171, 173, 177, 179.1, 179.2, 180, 182, 183, 184, 188, 191, 193, 196-200, 204 bis 220, 223 bis 228, 231-233, 236-240, 242-244.

Die Maßnahmen von Nummer 172.2, 179.4, 179.5 und Nummer 256 bis Nummer 261 wurden neu aufgenommen.

Bitte beachten Sie, dass die in die diversen Konjunkturpakete bereits verlagerten oder noch zu verlagernden Maßnahmen ebenso nicht mehr in der „Gute Schule 2020“-Gesamtliste aufgeführt werden, wie jene Maßnahmen, die nicht umgesetzt werden können.

Anlage 1 zur Vorlage 0584/2019

Stand: 05.06.2019

lfd.-Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Inv./Kons.	Hochrechnung / IST in €	abgerechnet bis 31.12.2018	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Bemerkungen
1	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort De	Delsterner Str. 59	Anstrich im Treppenhaus und Lehrerzimmer	Fertig	Kon.	5.553,02	5.553,02				
3	GS	Berchum / Garenfeld	A.d.Blumenkampe 3	Erneuerung Fenster/Fassade		Kon.	0,00	0,00				Verlagerung Ins KInvFG 2tes Kap.
4	GS	Berchum / Garenfeld Turnhalle	A.d.Blumenkampe 3	Sanitätsanierung		Kon.	50.000,00	0,00		50.000,00		
5	GS	Heideschule Hohenlimburg	Heideschulweg 12	Außentreppensanierung		kon.	50.000,00	0,00	50.000,00			
6	GS	Heideschule Turnhalle	Heideschulweg 12	Wandsanierung		kon.	6.000,00	0,00	6.000,00			
7	GS	Heideschule Turnhalle	Heideschulweg 12	Sanierung Duschräume		kon.	75.000,00	0,00		75.000,00		
8	GS	Karl-Ernst-Osthaus Filialklassen	Berchumer Str. 63	Durchbruch zwischen 2 OGS-Räume	Fertig	kon.	4.969,10	4.969,10				
10	GS	Wesselbach	Neuer Schloßweg 15	Verlegung Sprechanlage wg. Sekretariat neu	Fertig	kon.	1.150,39	1.150,39			0,00	
13	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Schaffung OGS-Raum Zwischengeschoss		Inv.	0,00	0,00				keine Umsetzung
14	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Dachsanieierung		Kon.	26.000,00	0,00	26.000,00			Erst nach Fassade in 2019
15	GS	Emst	K.E. Osthausstr. 62	EDV-Anbindung zwischen beiden Gebäuden	Fertig	Kon.	7.823,82	7.823,82				
16	GS	Erwin-Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Sanierung Sitzelemente Schulhof	Fertig	Kon.	6.684,27	6.794,78				
17	GS	Funckepark	Funckestr. 33	Grünes Klassenzimmer, Entsorgung alter Sitze	Fertig	Kon.	16.610,51	16.500,00				
18	GS	Funckepark	Funckestr. 33	Schaffung zus. Schulräume in Ex-HM-Whg.		Inv.	0,00	0,00				Wird nicht umgesetzt
19	GS	Goldberg	Schulstr. 9-11	EDV-Anbindungen		Inv.	100.000,00	0,00		100.000,00		
20	GS	Janusz-Korczak	Grünstr. 4	Fußboden-Sanierung Klassenräume	Fertig	kon.	44.246,40	44.246,40				
23	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz OGS-Räume		Inv.	12.900,00	0,00	12.900,00			
24	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Erneuerung Fenster/Fassade		kon.	40.000,00	4.401,32	35.598,68			
25	GS	Meinolf/FÖS Erich-Kästner	Stadionstr. 22	Brandschutz Verwaltungsbereich	Fertig	kon.	8.124,73	8.124,73				
26	GS	Meinolf/FÖS Erich-Kästner	Stadionstr. 22	Einzäunung des Schulgeländes		Inv.	40.950,00	0,00	40.950,00			
27	GS	Freiherr-vom-Stein	Lindenstr. 16a	EDV-Anbindung zwischen beiden Gebäuden		Inv.	81.000,00	0,00	81.000,00			
28	GS	Freiherr-vom-Stein	Lindenstr. 16a	Schließanlage mit Transponder		Kon.	7.500,00	0,00	7.500,00			
29	GS	Gebrüder-Grimm	Schillerstr. 23	Sanierung Toiletten		Kon.	150.000,00	8.364,86	141.635,14			
30.0	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Ersatz - Pavillon (Planungskosten)		Inv.	100.000,00	44.173,58	55.826,42			
30.1	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Ersatz - Pavillon (Baukosten)		Inv.	1.780.000,00	31.200,65	901.799,35	0,00		
								0,00		847.000,00		
30.2	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Rückbau des abgängigen Pavillon	Fertig	Inv.	183.335,89	165.503,07	17.832,82			
31	GS	Goethe	Kirchstr. 9	EDV Anbindungen		kon.	20.000,00	15.000,00	5.000,00			Erhöhung des Leistungsumfangs
32	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Fußboden-Sanierung Klassenräume	Fertig	kon.	5.375,95	5.375,95				
33	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Umgestaltung Außengelände/Hangsicherung		Inv.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		Neubau Pav.abwarten/für 2019
34	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Zaunbau als Absicherung		Inv.	3.500,00	0,00	3.500,00			
35.0	GS	Helpe	Helfer Str. 76	Ersatz - Pavillon (Planungskosten)	Fertig	Inv.	113.553,74	113.553,74	0,00			
35.1	GS	Helpe	Helfer Str. 76	Ersatz - Pavillon (Baukosten)		Inv.	1.586.446,26	0,00	800.000,00			
								0,00	350.000,00			
								0,00		436.446,26		
35.2	GS	Helpe	Helfer Str. 76	Rückbau des abgängigen Pavillon		Inv.	65.000,00	0,00		65.000,00		
35.3	GS	Helpe	Helfer Str. 76	Herrichtung des Außengeländes		Inv.	40.000,00	0,00		40.000,00		
35.4	GS	Helpe	Helfer Str. 76	Kücheneinrichtung		Inv.	55.000,00	0,00	55.000,00			
36	GS	Helpe	Helfer Str. 76	EDV Kompletternetzung		Inv.	98.000,00	0,00	98.000,00			
37	GS	Hermann Löns	Overbergstr.39	EDV-Anbindungen	Fertig	Kon.	26.295,78	26.295,78				
38	GS	Hermann Löns	Overbergstr.39	Multifunktionsraum wg. Raumnot		Inv.	20.000,00	0,00		20.000,00		
39	GS	Vincke	Schwerter Str. 170	Sonnen- u. Blendschutzvorhänge		kon.	25.000,00	0,00	25.000,00			

Anlage 1 zur Vorlage 0584/2019

Stand: 05.06.2019

lfd.-Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Inv./Kons.	Hochrechnung / IST in €	abgerechnet bis 31.12.2018	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Bemerkungen
40	GS	Vincke Turnhalle	Schwerter Str. 170	Fenster-/Dachsanierung		kon.	200.000,00	163.156,01	36.843,99			
42	HS	Hohenlimburg	Wachtelweg 19-21	Fußboden-Sanierung		kon.	20.000,00	0,00		20.000,00		
43	HS	Hohenlimburg	Wachtelweg 19-21	Schulhofsanierung (Asphalt)		kon.	0,00	0,00				Verlagerung ins KlnvFG 2tes Kap.
44	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	Fenstererneuerung einschl. Türen		kon.	155.000,00	16.264,12				
						Kon.		79.113,92	59.621,96			
45	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	WC-Sanierung		kon.	0,00	0,00				Verlagerung ins KlnvFG 2tes Kap.
46	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	Neue Läute/Lautsprecheranlage		Inv.	35.000,00	0,00	35.000,00			Sommerferien 2019
47	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	Schließanlage mit Transponder		kon.	10.000,00	0,00	10.000,00			
48	HS	Altenhagen (Gebäude Vorhalle)	Voßacker 23	Fassaden- und Dachsanierung (Westtrakt)		kon.	0,00	0,00				Verlagerung Ins KlnvFG 2tes Kap.
49	Fös	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz		kon.	23.000,00	0,00	23.000,00			
50	Fös	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Sanierung der Grundleitungen		kon.	33.000,00	5.652,50	27.347,50			
51	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Erneuerung Lehrküche		Inv.	40.000,00	0,00	6.000,00	34.000,00		
52	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Konvektormat für Versorgungsküche	Fertig	Inv.	13.596,82	13.596,82				
53	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Sanierung Waschküche/ "Bügefirma"	Fertig	kon.	15.119,34	14.462,63	656,71			
54	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Hängeschaukelkonstruktion	Fertig	kon.	2.974,93	2.974,93				
55	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Ausstattung TIME-OUT Raum		Inv.	11.000,00	8.278,11	2.721,89			
56	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Ballanzierbalken (ursprüngl. Ballwandtrichter)		Inv.	600,00	0,00	600,00			Balansierbalken
57	Fös	Wilhelm-Busch Hauptstandort (Sek I)	Oberrahmer Str. 9-12	Herrichtung Schulhof		Inv.	0,00	0,00	0,00			Maßnahme entfällt lt. 48
59	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Brandschutz (Sozialraum)		Inv.	25.000,00	7.038,86	17.961,14			
60	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Sanierung Physikraum BEG09		kon.	32.000,00	19.391,30	12.608,70			Rückbau Physikraum
61	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Brandschutz (Umsetzung d. Konzeptes)		kon.	410.000,00	353.565,62	56.433,38			
62	RS	Hohenlimburg Turnhalle	Im Kley 32	Sanierung Duschräume		kon.	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00		
63	RS	Halden	Lützowstr. 115-117	EDV-Netzwerkerweiterung	Fertig	Kon.	5.986,50	5.986,50				
64	Gym.	Christian-Rohlf's	Ennepeufer 3	1x NW-Raum (Ausstattung)		Inv.	0,00	0,00				Nicht förderfähig
65	Gym.	Christian-Rohlf's	Ennepeufer 3	EDV-Anbindungen		kon.	100.000,00	1.725,50	98.274,50			
66	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Ersatz Teppichböden / neu Kautschuk	Fertig	kon.	149.558,67	149.558,67				
67	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Pavillon - Klimaanlage PC-Raum im OG	Fertig	Inv.	19.146,04	19.146,04				
68	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Schulhofsanierung (Pflaster)		kon.	KoSchä erforderlich	0,00				Kostenschätzung erforderlich
69	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	1x NW-Raum (Sanierung)	Fertig	kon.	13.265,32	5.671,80	7.593,52			
70	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Fenster-Sanierung		kon.		0,00				Verlagerung ins KlnvFG 2tes Kap.
71	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Smartboards für 27 Unterrichtsräume		Inv.	110.000,00	0,00		110.000,00		
72	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Installation v. 16-20 Steckdosen f.alle Räume		kon.	50.000,00	0,00		50.000,00		
73	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Schaffung Klassenraum 2. OG, Lager DG		Inv.	20.000,00	0,00		20.000,00		
74	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Renovierungen WC Keller, Anstrich Flure		kon.	40.000,00	0,00		40.000,00		
75	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Anstrich Außenfassade		kon.		0,00				Verlagerung ins KlnvFG 2tes Kap.
76	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Sanierung Außenjalousien		kon.		0,00				Verlagerung ins KlnvFG 2tes Kap.
77	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Neue Ausstattung		Inv.	100.000,00	0,00		100.000,00		
78	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Flachbildschirme für Stundenpläne etc.		Inv.	Lt. 48 nicht durchführen	0,00				
79	Gym.	Albrecht-Dürer Turnhalle	Heinitzstr. 73	Sanierung Boden, Aus-/Neubau		kon.	60.000,00	0,00		60.000,00		
80	Gym.	Rahel-Varnhagen-Kolleg	Schwelmstück 1	EDV Anbindungen (PC-Raum/Selbstlernzentrum)		Inv.	100.000,00	0,00		100.000,00		
81	Gym.	Ricarda-Huch	Voswinkelstr. 1	EDV-Anbindungen	Fertig	Kon.	35.296,13	35.296,13				
82	Gym.	Ricarda-Huch	Voswinkelstr. 1	Anstrich Treppenhaus		kon.	30.000,00	0,00		30.000,00		
83.0	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Abriss Pavillon "Krabbeltische"		Inv.	162.000,00	6.514,69	155.485,31			

Anlage 1 zur Vorlage 0584/2019

Stand: 05.06.2019

lfd.-Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Inv./Kons.	Hochrechnung / IST in €	abgerechnet bis 31.12.2018	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Bemerkungen
83.1	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Ersatzunterbringung/Container für Schulunterricht		Inv.	709.000,00	3.503,87	705.496,13			Grobschätzung
84.0	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Anbau (Planungskosten)		Inv.	100.000,00	69.568,60	30.431,40			ca. 1000 m²
84.1	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Anbau (Baukosten)		Inv.	3.150.000,00	0,00	500.000,00	2.650.000,00		ca. 1000 m²
86	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Sanitätsanierung		kon.	630.000,00	293.618,20	336.381,80			
87	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Fenster-/Fassadensanierung		kon.	0,00	0,00				1.490 T-€ verlager ins KP IV 2.Kap.
88	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	1x NW-Raum (Grundausrüstung)		Inv.	60.000,00	0,00	60.000,00			Konzept NRW Räume d. 48
89	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	2x NW-Räume (Ausstattungsergänzung)		Inv.	40.000,00	0,00	40.000,00			Konzept NRW Räume d. 48
90	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	2x NW-Räume, 2x VorbR. (Sanierung Install.)		kon.	40.000,00	0,00	40.000,00			Konzept NRW Räume d. 48
91	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Fenstersanierung (teilw. alte Alu-Fenster)		kon.		0,00				Verlagerung ins KlnvFG 2tes Kap.
92	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Sanierung Schulhof Sitzgruppen, Außensport		kon.	45.000,00	0,00		45.000,00		
93	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Sanierung Außenmauer		kon.	0,00	0,00				Verlagerung ins KlnvFG 2. Kapitel
94	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Sonnenschutz	Fertig	Inv.	10.502,56	10.502,56				
95	Sek.	Liselotte-Funcke	Eickertstr. 12	Erneuerung NW-Raum		Inv.		0,00				Verlagerung ins KlnvFG 2tes Kap.
96	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickert	Eickertstr. 12	Brandschutz		kon.	200.000,00	0,00	200.000,00			
97	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	15 interaktive Smartboards		Inv.	75.000,00	0,00	75.000,00			
98	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Schaffung von Sitzgelegenheit im Gebäude		Inv.	5.000,00	0,00		5.000,00		
99	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Schaffung von Sitzgelegenheit auf Schulhof		Inv.	9.000,00	0,00		9.000,00		
100	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickert	Eickertstr. 12	Schallschutzschluckende Verkleidung		kon.	40.000,00	0,00	40.000,00			im Dachgeschoss
101	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickert	Eickertstr. 12	Beseitigung bautechn. Provisorium im 2. OG		kon.	5.000,00	0,00	5.000,00			
102	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickert	Eickertstr. 12	Lösung Konflikt BS-Amok 1.+2.OG		kon.	10.000,00	0,00	10.000,00			
103	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickert	Eickertstr. 12	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz Südseite		kon.	30.000,00	0,00	30.000,00			
104	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickert	Eickertstr. 12	Schaffung 2. Technikhalle		Inv.	Lt. 48 nicht durchführen	0,00				wird nicht durchgeführt
105	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Erweiterung -Planungskosten		Inv.	240.000,00	49.776,92	190.223,08			
105.1	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Erweiterung - Baukosten		Inv.	3.260.000,00	18.815,05	361.184,95	1.280.000,00		
								0,00	1.000.000,00			
								0,00	600.000,00			
106	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Erweiterung - Ausstattung		Inv.		0,00				Verlagerung ins KlnvFG 2tes Kap.
107	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Technikräume - Ausstattung Werkräume		Inv.		0,00				Verlagerung ins KlnvFG 2tes Kap.
109	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Bunker - Schaffung Schulraum		Inv.	55.000,00	1.071,00	0,00	53.929,00		Untersuchung erforderlich
110	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Sanierung NW-Räume		kon.	90.000,00	0,00	90.000,00			San. Mediensäulen (4 Stück) in 3 Räumen in Sommerferien 2019
111	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Dachsanierung		kon.	49.000,00	33.966,80	15.033,20			
112	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Sanierung WC-Anlagen 1. OG (Achsen 4-5)	Fertig	kon.	61.594,01	61.594,01				Achsen 4-5 und I - H
113	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	EDV-Anbindungen ans Bildungsnetzwerk	Fertig	kon.	24.091,61	24.091,61				
114	Ges.	Fritz-Steinhoff Sporthallen	Am Bügel 20	Fassaden- u. Dachrandsanierung		kon.	1.590.000,00	22.447,39	1.257.552,61			Erhöhung lt. Ausschreibung
115	Ges.	Fritz-Steinhoff Sportanlage	Am Bügel 20	Kunstrasen Sportplatz, Laufbahn		Inv.	130.000,00	117.747,14	0,00			130.000 Planungskosten
							1.340.000,00	734.337,88	605.662,12			
116	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung 3 x NW-Räume (Bauen)		Inv.	0,00	0,00				Verlagerung ins KlnvFG 2tes Kap.
117	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung 3 x NW-Räume (Ausstattung)		Inv.	0,00	0,00				Verlagerung ins KlnvFG 2tes Kap.
118	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung Schulhof		kon.	46.400,00	0,00	46.400,00			zzgl. 8.600 € WBH-Leistungen
119	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Dachsanierung Trakt 4 + 5		kon.	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00		
120	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Sanierung Jungen WC		kon.	10.000,00	3.516,96	6.483,04			
121	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Schaffung zusätzl. Schulräume		Inv.	40.000,00	0,00	40.000,00			"alte HW-Wohnung"/Bauantrag/ Genehmigung fehlt
122	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz		kon.	0,00	0,00	0,00			Siehe KlnvFG 2tes Kapitel
123	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Feuchtigkeitssanierung Räume EG		kon.	41.710,00	36.038,35	5.671,65			
124	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Internetanschlüsse alle Räume der Geb. A-D		Inv.	150.000,00	0,00	150.000,00			
125	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Breitbandanbindung an Glasfaserknotenpunkt		Inv.	50.000,00	0,00	50.000,00			
126	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	WLAN-Abdeckung alle Räume der Geb. A-D		Inv.	15.000,00	0,00	15.000,00			

Anlage 1 zur Vorlage 0584/2019

Stand: 05.06.2019

lfd.-Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Inv./Kons.	Hochrechnung / IST in €	abgerechnet bis 31.12.2018	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Bemerkungen
127	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitale Fertigungstechniken in der Zahntechnik		Inv.	122.000,00	0,00	122.000,00			
128	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Elektromobilität in der Fahrzeugtechnik		Inv.	35.000,00	0,00	35.000,00			
129	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitale Gestaltung im Medienbereich	Fertig	kon.	31.701,60	31.701,60				
130	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Einbindung 3D-Drucker in digitale Fertigung		Inv.	59.700,00	0,00	59.700,00			
131	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitalisierung CNC-Fertigungsmaschine		Inv.	23.700,00	0,00	23.700,00			
132	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Automatisierung im Rahmen von "Industrie 4.0"		Inv.	25.500,00	0,00	25.500,00			
133	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitaler Prüfstand für Elektromotoren		Inv.	20.000,00	0,00	20.000,00			
134	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	LaboraAusstattung f. IS-System-/Netzwerktechnik		Inv.	17.500,00	0,00	17.500,00			
135	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitale Werkstoffprüfmaschinen		Inv.	34.000,00	0,00	34.000,00			
136	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Mechatronische Steuerungssoftware		Inv.	48.000,00	0,00	48.000,00			
137	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Pneumatische u hydraulische Steuerungssysteme		Inv.	30.000,00	0,00	30.000,00			
138	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Sanierung Fußboden Raum A2 25, Schallschutz		kon.	KoSchä erforderl	0,00				Kostenschätzung erforderlich
139	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Schallschutzdecken Räume A2 03 und A2 09		kon.	KoSchä erforderl	0,00				Kostenschätzung erforderlich
140	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Sanierung alle Fenster Gebäude B		kon.	KoSchä erforderl	0,00				Kostenschätzung erforderlich
141	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Einbau Schiebetür zw. Räume C0 05 u C0 06		kon.	KoSchä erforderl	0,00				Kostenschätzung erforderlich
142	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Zusammenlegung der Räume C0 09 u C0 09a		kon.	0,00	0,00				bereits erledigt
143	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Anbau Fahrstuhl an Gebäude C		Inv.	KoSchä erforderl	0,00				Kostenschätzung erforderlich
144	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Sanierung Fenster und Dach Gebäude C		kon.	0,00	0,00				Siehe KInvFG 2tes Kapitel
145	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Dämmung Fassade Gebäude C		kon.	KoSchä erforderl	0,00				Kostenschätzung erforderlich
146	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Austausch Bodenbeläge alle Räume Geb. C		kon.	5.700,00	0,00	5.700,00			
147	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Austausch Beleuchtung alle Räume Geb. C	Fertig	kon.	29.803,66	29.803,66				
148	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	EDV-Vernetzung - Interaktives, kooperatives Lernen in Geb. C		Inv.	130.000,00	0,00	130.000,00			
149	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Modernisierung Laborräume Gebäude C		Inv.	28.600,00	0,00	28.600,00			
150/151	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Fenster- und Fassadensanierung	Fertig	Inv.	849.067,78	849.067,78				
152	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Erneuerung Heizungsanlage 1.+2. BA		Inv.	861.000,00	721.928,53	139.071,47			
152.1	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Erneuerung Heizungsanlage 3. BA		Inv.	551.600,00	0,00	551.600,00			
152.2	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Erneuerung Heizungsanlage 4. BA		Inv.	370.400,00	0,00	370.400,00			
153.1	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Leitungssanierung Trinkwassersystem		Inv.	30.000,00	0,00	30.000,00			Im Bereich der Lehrküche
153.2	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Abwasserleitungssanierung der Guss- u. Eisenrohre		Inv.	120.000,00	12.383,04	107.616,96			Innenliegende Fallrohre
154.1	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Inklusion (behindertengerechtes WC)		Inv.	30.000,00	0,00	30.000,00			
154.2	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Inklusion (Rampe zur Aula)		Inv.	20.000,00	0,00	20.000,00			
155	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Smartboards u. Beamer neu		Inv.	12.000,00	0,00	12.000,00			noch zu klären
156	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Errichtung Kraftraum		Inv.	Lt. 48 nicht durchführen	0,00	X			Wunsch Schule
157	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Elektro / Blitzschutz erneuen		Inv.	40.000,00	0,00	40.000,00			Elektro Gebäude Nr. 4/ Ostern 2019
158	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Austausch Öfen und Herde in Lehrküchen		Inv.	15.000,00	0,00	15.000,00			
159	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Einbruchschutz (Außentür + Alarmanlage)		Inv.	KoSchä erforderl	0,00				Kostenschätzung erforderlich
160	BK	Käthe Kollwitz, Filiale	Eickertstr. 10	Schimmelsanierung (Außenwand Kunstraum)		kon.	20.000,00	0,00	20.000,00			
161	BK	Käthe Kollwitz, Filiale	Eickertstr. 10	Schaffung Lagerraum im DG		Inv.	50.000,00	0,00	50.000,00			
162	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz		Inv.	144.860,07	67.560,70	77.299,37			
163	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	Fertig	kon.	25.028,50	25.028,50				
164	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Umbau WC in Büroraum		Inv.	36.000,00	797,05	35.202,95			Alternativvorschlag !
165	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Dachsanieierung Bauteil 3		kon.	190.110,20	182.381,63	7.728,57			
168	Div.	Diverse Schulen	N.N.	WC-Sanierungen		kon.	45.000,00	0,00		45.000,00		Rest aus ursprügl. 200 T-€ Pauschalbetrag
168.1	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Sanierung Lehrer-Duschen	Fertig	kon.	6.527,90	6.527,90				
168.2	Ges.	Fritz-Steinhoff Sporthallen	Am Bügel 20	Sanierung Duschanlagen		kon.	33.500,00	0,00	33.500,00			
169.0	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickert	Eickertstr. 12	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen		kon.	43.000,00	0,00	43.000,00			
169.1	BK	Käthe Kollwitz, Filiale	Eickertstr. 10	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen		kon.	7.500,00	0,00	7.500,00			
169.2	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen		kon.	23.850,00	11.647,07	12.202,93			
169.3	GS	Janusz-Korczak	Grünstr. 4	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen		kon.	9.000,00	0,00	9.000,00			

Anlage 1 zur Vorlage 0584/2019

Stand: 05.06.2019

lfd.-Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Inv./Kons.	Hochrechnung / IST in €	abgerechnet bis 31.12.2018	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Bemerkungen
169.4	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Stützmauer, Treppenanlagen, Befestigungen		kon.	24.000,00	0,00		24.000,00		von 2018 nach 2020
170	Div.	Diverse Schulen	N.N.	AMOK-technische Ausstattung		Inv.	421.000,00	0,00		421.000,00		
170.1	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Schließanlage	Fertig	Inv.	75.006,53	70.449,19	4.557,34			im Zuge des Brandschutzes
170.2	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	AMOK-Alarmtonsignal		Inv.	9.000,00	0,00	9.000,00			
171	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Reparatur und Entsorgung von Brennöfen	Fertig	kon.	11.801,77	11.801,77				
172	Div.	Diverse Schulen	N.N.	WLAN - Installationen		Inv.	165.000,00	0,00		165.000,00		
172.1	Fös	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Strukturierte EDV-Verkabelung in 2 PC-Räumen		Inv.	8.000,00	0,00	8.000,00			bis 30.06.2019 erledigt
172.2	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort De	Deisterner Str. 59	EDV-Anbindung zwischen beiden Gebäuden		Inv.	27.000,00	0,00	27.000,00			
173	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Austausch Fallschutz Rutsche	Fertig	kon.	9.434,80	9.434,80				ohne WBH-Leistungen
174	Gym.	Christian-Rohlf's	Ennepeufer 3	Stabilere Internetverbindung		Inv.	0,00	0,00				Siehe Nr. 65 / damit erledigt
175	Gym.	Christian-Rohlf's (ehem. HS Heubing)	Ennepeufer 1	WC Sanierung Villa-Gebäude		kon.	0	0,00				Übernahme der Maßnahme ins KInvFG 2tes Kapitel
176	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Abtrennung Kopierer			0,00	0,00				Wg neuer Kopierer evtl. Abtrennung nicht erford. Maßnahme streichen
177	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Garderobenhaken	Fertig	Inv.	2.216,71	2.216,71				
178	GS	Meinolf/FÖS Erich-Kästner	Stadionstr. 22	Neubau - Schaffung neuer Räume		Inv.	0,00	0,00				
179	Div.	Diverse Schulen		Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren		kon.	80.000,00	0,00	80.000,00			
179.1	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Fertig	kon.	3.285,66	3.285,66				
179.2	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Fertig	kon.	3.490,26	3.490,26				
179.3	Gym.	Fichte	Goldbergstr. 20	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren		kon.	9.500,00	0,00	9.500,00			
179.4	Gym.	Christian-Rohlf's	Ennepeufer 3	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren		kon.	9.000,00	0,00	9.000,00			
179.5	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren		kon.	4.500,00	0,00	4.500,00			
180	Ges.	Elpe	Wörthstr. 30	Umnutzung Lehrerzimmer	Fertig	kon.	12.677,36	12.677,36				
181	RS	Heinrich-Heine	Kapellenstr. 38	Sanierung Teppichböden (2 Klassen+Musikraum)		kon.	24.000,00	0,00	24.000,00			nur 1 Raum möglich
182	GS	Kipper	Gabelsberger Str. 50	Einbau Fettabscheider	Fertig	Inv.	16.561,73	16.561,73				
183	GS	Volmetal	Ribbertstr. 60	Sanierung Hubboden Lehrschwimmbecken	Fertig	kon.	19.904,97	19.904,97				
184	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Garderobenhaken	Fertig	Inv.	1.420,15	1.420,15				
185	Gym.	Theodor-Heuss - Aula	Stadionstr. 21	Renovierung Beleuchtung Aula		kon.	KoSchä erforderl	0,00				Kostenschätzung erforderlich
186	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Schadstoffsanierung Decke Pausenhalle		kon.	0,00	0,00				Verlagerung Ins KInvFG 2tes Kap.
187	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Anstricharbeiten/Fußbodensanierung		kon.	173.500,00	0,00		173.500,00		
188	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Oberbodensanierung Eingang Springmannstr.	Fertig	kon.	19.878,13	19.878,13				Umb. Aus Bauunterhaltung
189	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Oberbodensanierung Klassenräume		kon.	0,00	0,00				Verlagerung Ins KInvFG 2tes Kap.
190	Gym.	Rahel-Varnhagen-Kolleg	Schwelmstück 1	Sanierung Grundleitungen Toiletten		kon.	0,00	0,00				Maßnahme nicht notwendig
191	GS	Geweke Standort Spielbrink	Büddingstr. 49	OGS Küche und Mensa	Fertig	Inv.	41.395,40	41.395,40				
192	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung Trinkwasserinstallation		kon.	178.000,00	98.879,77	79.120,23			urspr. Bauunterhaltung
193	GS	Overberg	Overbergstr. 37	Austausch defekter Heizungskessel	Fertig	kon.	14.910,95	14.910,95				
194	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Netzwerkerweiterung		Inv.	13.000,00	0,00	13.000,00			
195	GS	Gebrüder-Grimm	Schillerstr. 23	Nutzung ehe. HM-Wohnung für Schule		kon.	KoSchä erforderl	0,00				Kostenschätzung dringend erforderlich
196	GS	Halden - Turnhalle	Lütowstr. 119	Brennwertkessel	Fertig	kon.	16.842,21	16.842,21				
197	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Umstellung auf Brennwert	Fertig	Kon.	29.188,12	29.188,12				
198	GS	Volmetal	Ribbertstr. 60	Austausch Brandmeldeanlage	Fertig	kon.	31.399,09	31.399,09				
199	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Installation v. Beamern in drei Räumen	Fertig	kon.	2.964,89	2.964,89				
200	GS	Erwin-Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Ersatz von defekten Wand-Langtafeln	Fertig	kon.	4.676,97	570,22	4.106,75			
203	Fös	Wilhelm-Busch Filiale	Oeger Str. 64	Anschaff. Und Installation neuer Ceranf.		inv.	0,00	0,00				über Bildungspauschale da nicht förderfähig
204	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Installation von Notfalltelefonen	Fertig	kon.	5.009,06	5.009,06				

Anlage 1 zur Vorlage 0584/2019

Stand: 05.06.2019

lfd.-Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Inv./Kons.	Hochrechnung / IST in €	abgerechnet bis 31.12.2018	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Bemerkungen
205	GS	Goldberg Teilstandort Franzstraße	Franzstr. 77	Umbaumaßnahme weiterer Klassenraum	Fertig	kon.	3.890,34	3.890,34				
206	GS	Vincke	Schwerter Str. 170	Strom und EDV-Anschlüsse für dig. Info	Fertig	kon.	1.409,36	1.409,36				
207	GS	Goldberg Teilstandort Franzstraße	Franzstr. 77	Besch. u. Anbr. schwerentfl. Vorhänge	Fertig	kon.	4.364,99	4.364,99				
208	GS	Astrid-Lindgren	Selbecker Str. 55	Einbau von Akten/Reinigungsmittel Br.schutzkon	Fertig	kon.	12.307,44	12.307,44				
209	GS	Boloh	Weizenkamp 3	Anbr. Licht- und Blendschutz Medienraum	Fertig	kon.	2.074,28	2.074,28				
210	GS	Im Kley	Kiebitzweg 6	Einbau T30-RS-Tür/Brandschutz	Fertig	kon.	3.317,72	3.317,72				
211	Gym.	Ricarda-Huch	Voswinkelstr. 1	Einb. Sprech- und Türöffn.anlage Sekret.	Fertig	kon.	6.362,85	6.362,85				
212	GS	Geweke Standort Spielbrink	Büddingstr. 49	Anschaff. Und Installation Waschm. U. Trockner	Fertig	inv.	5.737,21	5.737,21				
213	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Beschaffung u. Anschluß Herd für Mensa	Fertig	inv.	1.648,99	1.648,99				
214	HS	Hohenlimburg	Wachtelweg 19-21	Regieraum brandschutztechn. Fensterlösung	Fertig	kon.	1.725,50	1.725,50				
215	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Ersatz defekter Schaukästen/Brandschutz	Fertig	kon.	2.099,16	2.099,16				
216	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Fluchtwächter für drei Eingangstüren	Fertig	kon.	1.699,62	1.699,62				
217	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Fachger. Abkleppen der Küchengeräte/Lehrk.	Fertig	kon.	278,86	278,86				
218	HS	Ernst-Eversbusch	Berliner Str. 109	digitale Schließ-Zylinder / Einbau + Transponder	Fertig	kon.	2.973,93	2.973,93				
219	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Verlegen von EDV/Stromnetz für Monitor	Fertig	kon.	1.416,25	1.416,25				
220	GS	Boloh	Weizenkamp 3	Anbringung von 12 Fernsehbildschirmen	Fertig	kon.	3.469,67	3.469,67				
221	Fös	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Anbr. Von Schlössern an Gefrierschränke		kon.	1.300,00	55,57	1.244,43			
222	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Demontage Kartenhängesystem u. Streichen		kon.	0,00	0,00				über Bauhof GWH erledigt
223	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Befestigung einer Leinwand an der Decke	Fertig	kon.	746,31	746,31				
224	GS	Astrid-Lindgren	Selbecker Str. 55	Installation vorhandener Türklingel im HM-Büro	Fertig	kon.	535,26	535,26				
225	RS	Halden	Berchumer Str. 68	Vernetzung der Schule	Fertig	kon.	1.912,29	1.912,29				in ehem. Fös W. Busch
226	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort Delstern	Delsterner Str. 59	Wand- und Deckenanstrich	Fertig	kon.	13.868,93	13.868,93				
227	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Reinigungsmaschine	Fertig	inv.	4.601,83	4.601,83				
228	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Einb. Sprech- und Türöffn.anlage Sekret.	Fertig	kon.	2.563,34	2.563,34				
229	GS	Ernst	Karl-Ernt-Osthaus-Str. 62	Schließanlage		kon.	20.000,00	0,00	20.000,00			
230	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Bodenbelagserneuerung Verwaltung		kon.	8.000,00	0,00	8.000,00			
231	GS	Heideschule Turnhalle	Heideschulweg 12	Heizungsumstellung Gssbrennwerttechnik	Fertig	kon.	41.883,22	40.646,40	1.236,82			
232	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Umsetzung Medienkonzept	Fertig	kon.	32.813,92	0,00	32.813,92			
233	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Strukturierte EDV-Verkabelung Verwaltung	Fertig	kon.	7.712,05	7.712,05				
234	GS	Goldberg Teilstandort Franzstraße	Franzstr. 77	Umbaumaßnahme weiterer Klassenraum		kon.	6.000,00	3.878,04	2.121,96			
235	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Umbaumaßnahme weiterer Klassenraum		inv.	22.000,00	0,00	22.000,00			
236	GS	Boloh	Weizenkamp 3	Austausch Heizkessel	Fertig	kon.	16.660,11	16.660,11				
237	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Herrichtung Oberstufenräume	Fertig	kon.	12.585,96	12.585,96	0,00			
238	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Sanierung ehem. Lehrküche	Fertig	inv.	18.442,60	16.852,99	1.589,61			
239	GS	Astrid-Lindgren	Selbecker Str. 55	Außenliegender Sonnenschutz	Fertig	inv.	8.623,26	0,00	8.623,26			
240	Fös	Fritz-Reuter	Kapellenstr. 75	Deckenhalterung Beamer	Fertig	kon.	4.691,37	4.691,37				
241	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Vorberitung Mensaterminals	Entfällt	kon.	0,00	0,00	0,00			Entfällt, da keine neuen elektr. Anschlüsse notwendig
242	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Terminals	Fertig	kon.	982,98	982,98				
243	GS	Erwin-Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Erneuerung Beleuchtung im Treppenhaus	Fertig	kon.	4.737,65	0,00	4.737,65			
244	GS	Kuhlerkamp Turnhalle	Heinrichstr. 31	Austausch Heizungskessel	Fertig	kon.	24.424,52	21.358,70	24.424,52			
245	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Defibrillatoren		inv.	302.000,00	0,00		302.000,00		gem. HFA-Beschluss 21.06.2018
246	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Sanierung Trinkwasserinstallation		kon.	47.000,00	0,00	47.000,00			
247	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Sanierung Rettungsweg zum Gebäudeteil 4		kon.	10.000,00	0,00	10.000,00			
248	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Scheuersaugmaschine		inv.	4.260,00	0,00	4.260,00			
249	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Mop-Waschmaschine		inv.	8.920,00	0,00	8.920,00			
250	HS	Hohenlimburg	Wachtelweg 19-21	Scheuersaugmaschine		inv.	4.260,00	0,00	4.260,00			
251	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Scheuersaugmaschine		inv.	3.071,00	0,00	3.071,00			

Anlage 1 zur Vorlage 0584/2019

Stand: 05.06.2019

lfd.-Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Inv./Kons.	Hochrechnung / IST in €	abgerechnet bis 31.12.2018	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Bemerkungen
252	HS	Altenhagen (Gebäude Vorhalle)	Voßacker 23	Scheuersaugmaschine		Inv.	4.260,00	0,00	4.260,00			
253	RS	Halden	Lützowstr. 115-117	Installation von 10 Videobeamern		Inv.	12.000,00	0,00	12.000,00			
254	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Einbau Klimagerät im Serverraum		Inv.	4.800,00	0,00	4.800,00			
255	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Umbaumaßnahme im Bestand		kon.	319.000,00	0,00	43.000,00	276.000,00		nach Neubau
256	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Installation Steckdosenwürfel		kon.	18.000,00	0,00	18.000,00			
257	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Whiteboardtafeln und Beamer		Inv.	KoSchä erforderl	0,00				
258	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort Delstern	Delsterner Str. 59	Fassadensanierung		kon.	48.000	0,00	48.000,00			
259	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Eigenanteil 10 %		kon.	1.110.380	0,00		1.110.380,00		
260	Fös	Wilhelm-Busch Filiale	Oeger Str. 64	Erneuerung Heizungskessel		kon.	25.000	0,00	25.000,00			
261	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Brandschutzmaßnahmen		kon.	150.000	0,00	150.000,00			
						SUMME	27.552.889,03	5.452.557,88	13.051.180,73	9.058.255,26	0,00	