

Auszug aus der Niederschrift zur Sitzung des Schulausschusses vom 04.02.2020

Öffentlicher Teil

TOP .. Antrag der FDP-Fraktion Sachstandsbericht Sekundarschule Altenhagen
0100/2020
Entscheidung

Zusammenfassung des Diskussionsergebnisses:

Herr Krüger gibt allgemein anhand der ausgelegten Liste (als Anlage beigefügt) einen Überblick über den aktuellen Stand der Sanierungsarbeiten. Frau Graf liegen Informationen vor, wonach in einzelnen Räumen Schimmelkonzentration vorhanden sind, die bei einzelnen Schülern zu allergischen Reaktionen geführt haben soll. Nach Informationen von Herrn Krüger sind alle Räume saniert. Gemäß der anschließenden Messungen sind bis auf einen Raum keine Schimmelkonzentrationen nachzuweisen. In einem Raum sind geringe Konzentrationen festgestellt worden, die jedoch unterhalb des sogenannten Vorsorgewertes liegen. In diesem Raum sind erneute Messungen vorgesehen. In der nächsten Sitzung des Schulausschusses wird Herr Krüger erneut berichten.

Beschluss:

Die Verwaltung berichtet zum Sachstand der Umsetzung der mit der Tischvorlage 1196/2019 in der Schulausschusssitzung vom 03.12.2019 vorgelegten Maßnahmenliste bzgl. Der Mängel an der Sekundarschule Altenhagen.

Weiterhin führt die Verwaltung den konkreten Planungsstand den für die Sekundarschule Altenhagen in den relevanten Förderprogrammen vorgesehenen Maßnahmen aus.

☒ Zur Kenntnis genommen

Anlage 1 Baumaßnahmen Sekundarschule Altenhagen

Stadt Hagen - Fachbereich Gebäudewirtschaft

Baumaßnahmen Sekundarschule Altenhagen

03.02.2020

Raum	Baumaßnahme	Vorausss. Kosten in €	Vorrauss. Fertigst. Datum	Sach- Stand 03.02.2020
Sofortmaßnahmen				
Wände Treppenhaus	Einputzen und Verputzen von schadhaften Stellen an Wänden und an Türeinfassungen	3.000	06.01.2020	erledigt
Wände Treppenhaus	Anstrich der neu verputzten Stellen, dabei großflächige Anarbeiten	8.000	06.01.2020	erledigt
Dämmarbeiten	Verkleidung von nicht isolierten Heizungsrohren	400	06.01.2020	erledigt
Reinigung	Grundreinigung aller WC-Bereiche / Abschleifen der Böden	5.000	06.01.2020	erledigt
WC-Töpfe	Austausch aller WC-Töpfe in welche mit "Brille"	7.000	06.01.2020	erledigt
Toilettenpapier	Installation von Papierrollenhaltern in den WC-Kabinen und von Papierhandtuchhaltern	2.500	06.01.2020	erledigt
Papierkorb Pausenhalle	Aufstellen eines selbstlöschenden Papierkorbes in der Pausenhalle	350	06.01.2020	erledigt
Technikraum	Wandsanierung nach Feuchtigkeitsschäden, Kamerabefahrung von Fallleitungen Raumluftmessung ist bereits erfolgt !	40.000	07.02.2020	Nützung ab 10.02.2020 möglich
Baumaßnahmen aus Investitionen und dem Förderpaket Gute Schule 2020				
Mensa	Herrichtung Mensa	858.459	erledigt	
Sonnenschutz	Installation Sonnenschutz	10.550	erledigt	
NW-Räume	Sanierung von naturwissenschaftlichen Räumen	140.000	31.08.2020	
Schulhof	Sanierung Schulhof (Sitzgruppen, Außensport) durch WBH	45.000	31.12.2020	
Baumaßnahmen aus dem Förderpaket Konjunkturpaket, 2. Kapitel				
Anstrich und Böden	Umfangreiche Anstricharbeiten und Verlegung neuer Böden	187.000	31.08.2020	
Decken Pausenhalle	Sanierung der Decken in den Umgängen der Pausenhalle	216.000	30.09.2020	
Hallendach	Sanierung der Lichtdecke und der Lichtkuppeln	381.000	30.09.2020	
Zukünftige Maßnahmen noch nicht zeitlich geplant				
Fassade	Fassadensanierung wird noch geprüft	0		
Fenster	Sanierung der alten Alu-Fenster	150.000		
Mauersanierung	Sanierung der Außenmauer (Denkmalschutz) durch WBH	560.000		

Aufgestellt : Achim Krüger, 03.12.2019

aktualisiert 03.02.2020