

## Auszug aus der Niederschrift zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 27.05.2020

---

Öffentlicher Teil

**TOP .. Aktueller Stand Kindertageseinrichtungen**

Herr Reinke weist darauf hin, dass auch zu diesem Tagesordnungspunkt eine Tischvorlage ausgelegt sei (**siehe Anlage zu TOP 3.6**).

Herr Goldbach stellt den aktuellen Stand der Kindertageseinrichtungen vor.  
Er weist vorab darauf hin, dass man diese Informationen als Grundlage für die Fertigung einer Ratsvorlage nehmen werde. In dieser Beschlussvorlage würden die bisher beschlossenen Prioritäten noch einmal auf den aktuellen Stand gebracht.  
Es gehe darum, die Projekte beschlussmäßig abzusichern.

Er stellt die Aktualisierungen der Maßnahmen vor.

TOP

**Siehe Anlage.**

Anlage 1 Anlage zu TOP 3.6 JHA 27.05.20

## Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

### Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 27.05.2020

Einrichtung	Träger	Anzahl der Gruppen	Geplante Fertigstellung	Bemerkungen
<b>Naturkindergarten Schülinghauser Str.</b>	Johanniter (Dependance Römers Hof)	1,5 Gruppen U3 Plätze 5 Ü3 Plätze 25	01.04.2019 Verzögerung	Nachdem der Bauantrag aus 2018 nicht genehmigungsfähig ist, wurde ein neues Konzept "Wald-Kita" entwickelt und wird bei der Bauordnung eingereicht.
<b>Dahmsheide</b>	Stadt Hagen	6 Gruppen U 3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 110	12/ 2019	Einrichtung hat den Betrieb in 12/2019 aufgenommen. Feierliche Eröffnung Coronabedingt vertagt neuer Termin wird mitgeteilt
<b>Elseyerstr 52</b>	Stadt Hagen	3 Gruppen U3 Plätze 15 Ü3 plätze 40	2019 Verzögerung. Baumaßnahme fertiggestellt	Dependance der Kita Sudetenstr. Kita öffnet in Kürze
<b>Jungfernbruch</b>	N.N.	4 Gruppen U 3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 55	2020 Verzögerung möglich. Fertigstellung laut neuem Bauzeitenplan Sommer 2021	<b>Siehe Vorlage 0747/2019</b> Abbruch des Vorgängerbaus erfolgt.
<b>Dümpelstraße Anbau nach Träger + Eigentümerwechsel</b>	Kindergartengemeinschaft ev.Tageseinrichtungen für Kinder	3 (1 Neu) U 3 Plätze 5 U 3 Plätze 15	2021	Trägerwechsel genehmigt und vollzogen. Baugenehmigungsverfahren läuft. Vorarbeiten finden statt.

<b>Ausbau Franzstraße</b>	Stadt Hagen	1 Neu U 3 Plätze <b>5</b> Ü3 Plätze <b>15</b>	2021	Corona bedingte Verzögerung, Vorlage im Abstimmungs-Verfahren: BV-Eilpe, Dahl am 20.05.20, JHA, Ratsentscheidung Juni 2020
<b>Eppenhauser Straße.</b>	Caritas	6 Gruppen U 3 Plätze 30 Ü 3 Plätze 80	2022	Bauantrag wird erarbeitet.
<b>Erweiterung Kita Kochstraße</b>	Johanniter	3 Gruppen U 3 Plätze 15 Ü 3 Plätze 40		Siehe Vorlage 1226/2019

Fortsetzung Seite 2

### **Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 04.09.2019**

Einrichtung	Träger	Anzahl der Gruppen	Geplante Fertigstellung	Bemerkungen
<b>GWG „Block I“</b>	N.N.	<b>8 Gruppen</b> U 3 Plätze <b>40</b> Ü 3 Plätze <b>110</b>	2021 Verzögerung möglich	Ausweitung auf <b>8</b> Gruppen geplant
<b>Gerhard-Hauptmann-Straße</b>	Stadt Hagen Dependance Kita Cunostraße	3 Gruppen U 3 Plätze <b>15</b> Ü 3 Plätze <b>40</b>	2021 Verzögerung möglich Sommer 2022	Bauantrag wird gestellt.
<b>Mögliche Neubauprojekte</b>		<b>in</b>	<b>Planung,</b>	<b>(öffentlich)</b>
<b>Marktplatz/Corbacher Straße</b>	N.N.	4 Gruppen U 3 Plätze <b>20</b> Ü 3 Plätze <b>55</b>	2021	Neu. Gutachten liegen vor Abstimmungsverfahren laufen.
<b>Neubau Eilpe</b>	N.N.	4 Gruppe U3 Plätze <b>20</b> Ü 3Plätze <b>55</b>	2022	Suche nach geeignetem Standort läuft.
<b>Fleyer Straße</b>	N.N.	3 Gruppen U 3 Plätze 15 Ü 3 Plätze 40		

