



## ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

**Amt/Eigenbetrieb:**

48 Fachbereich Bildung

**Beteiligt:**

65 Fachbereich Gebäudewirtschaft

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

**Betreff:**

Förderprogramm "Gute Schule 2020" - Sachstandsbericht und Fortschreibung der Maßnahmenliste

**Beratungsfolge:**

17.09.2020 Schulausschuss

01.10.2020 Rat der Stadt Hagen

**Beschlussfassung:**

Rat der Stadt Hagen

**Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Stadt Hagen nimmt den Sachstandsbericht zum Förderprogramm „Gute Schule 2020“ zur Kenntnis und beschließt die erweiterte und geänderte Maßnahmenliste, die dieser Vorlage als Anlage 1 beigelegt ist.



## Kurzfassung

- entfällt -

## Begründung

Der Rat der Stadt Hagen hat am 16.02.2017 ein umfangreiches Maßnahmenpaket im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ beschlossen. Im Zuge der Realisierung der Maßnahmen haben sich viele Veränderungen in Umfang, Art, Kosten und Notwendigkeiten ergeben, die in der aktuellen Liste (siehe Anlage 1) dargestellt sind. Die Maßnahmen/Beträge rechts der roten Line sind noch nicht begonnen bzw. über die Entwicklung hat die Verwaltung laufend berichtet, zuletzt mit der Vorlage Nr. 0297/2020 im Mai 2020. Die folgenden Entwicklungen haben sich seitdem ergeben:

### 1. Veränderungen

Im Zuge der Umsetzung mussten verschiedene Maßnahmen kosten- und zeitmäßig angepasst werden. Aufgrund der Corona-Krise können sich einzelne Maßnahmen hinsichtlich der Umsetzung zeitlich verzögern. Die Veränderungen zur Vorlage im Mai 2020 sind der Anlage 2 zu entnehmen.

### 2. Zusätzliche Maßnahmen

Ziel ist es, die 100 % Förderquote des Förderpaketes auch voll auszuschöpfen. Angesichts der guten Konjunkturlage im Baubereich ist es absehbar, dass es bei der Umsetzung der einzelnen Maßnahmen im Ergebnis zu Kostensteigerungen kommt. In diesem Fall würde die Verwaltung zu gegebener Zeit weitere Vorschläge zur Verlagerung einzelner Maßnahmen in das Förderprogramm KInvFG 2tes Kapitel bzw. in die Bildungspauschale vorschlagen. Die Maßnahmenliste (Anlage 1) beinhaltet den überarbeiteten aktuellen Hochrechnungsstand sowie den Realisierungszeitraum.

Zur Vorlage im Mai 2020 wurden die folgenden Maßnahmen neu aufgenommen:

Lfd. Nr.	Objekt	Maßnahme	Betrag in €
286	GYM Fichte	Sanierung der Außentreppe	46.500
287	RS Haspe	Brandschutz 2. Rettungsweg	47.000
288	RS Haspe	Erneuerung Brandschutztüren	35.000
289	Sek. L.-Funcke	Feuchtigkeitssanierung Keller	150.000
290	Div. Schulen	Eigenanteil Sofortausstattungsprogramm	220.200

### 3. Mittelabruf bei der NRW-Bank

Für 2020 steht aus dem Förderprogramm letztmalig ein Jahresbetrag von 6.928.918€ zum Abruf bereit. Aufgrund der bisher getätigten Abrufe steht noch ein Restbetrag von 2.700.262 € zum Mittelabruf bei der NRW-Bank zur Verfügung.



#### 4. Stand der baulichen Maßnahmenabwicklung

Zum 31.12.2019 sind 11.419.807,54 € für die verschiedenen Maßnahmen abgerechnet worden. Inzwischen sind bereits ca. 115 meist kleine Maßnahmen erfolgreich beendet worden. Sukzessive wird sich das Auftragsvolumen nach weiteren Genehmigungen bzw. nach Vorliegen der Baugenehmigungen und durch umfangreiche Vergaben bei den größeren Projekten in 2020 erhöhen. Das Förderpaket ist mit den geplanten Maßnahmen vollständig ausgeschöpft.

Aufgrund der sehr guten Auftragslage im Baubereich wird es wie bisher auch weiterhin schwierig für Vergaben der einzelnen Gewerke Angebote zu erhalten, die innerhalb des geplanten Kostenrahmens liegen. Vielfach sind die Kapazitäten ausgeschöpft. Dies gilt sowohl für Planungs- als auch für Bauleistungen. Außerdem gibt es für bestimmte Baumaterialien weiterhin Lieferschwierigkeiten. Mehrfach sind bereits Ausschreibungen erfolglos verlaufen und konnten erst in einer zweiten Ausschreibungsrunde vergeben werden. Dadurch verzögern sich diese Maßnahmen in der ursprünglich geplanten Zeitschiene nach hinten.

#### 5. Personalkostenanteil des Wirtschaftsbetriebs Hagen (WBH)

Laut Aussage der NRW-Bank sind die Personalkosten des WBH aus dem Gute-Schule-Programm nicht förderfähig. Sie werden aus dem Unterhaltungsbudget des Fachbereichs Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen gedeckt.

#### Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

☒ sind nicht betroffen

#### Finanzielle Auswirkungen

☒

Die Verschiebungen der Maßnahmen finden innerhalb des Förderprogramms Gute Schule 2020 statt und führen zu keiner Verschlechterung der Ergebnis-/Finanzrechnung. Erforderliche Ermächtigungsübertragungen werden im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlussarbeiten durch den Fachbereich Bildung bei Fachbereich Finanzen angemeldet.

gez.

Erik O. Schulz  
Oberbürgermeister

gez. i.V.

Christoph Gerbersmann  
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Bei finanziellen Auswirkungen:

gez.

Christoph Gerbersmann  
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer



## Verfügung / Unterschriften

### Veröffentlichung

Ja

\_\_\_\_\_  
Oberbürgermeister

### Gesehen:

\_\_\_\_\_  
Erster Beigeordneter  
und Stadtkämmerer

\_\_\_\_\_  
Stadtsyndikus

\_\_\_\_\_  
Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:

48

65

20

Die Betriebsleitung  
Gegenzeichen:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

48

65

20

Anzahl:

1x

1x

1x

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

lfd.-Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Hochrechnung / IST in €	nicht förderfähige Pers.-Kosten	Abrechnung NRW-Bank	abgerechnet bis 31.12.2019	Plan 2020 in €	Bemerkungen
1	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort Delstern	Delsterner Str. 59	Anstrich im Treppenhaus und Lehrerzimmer	Fertig	5.553,02		5.553,02	5.553,02		
5	GS	Heideschule Hohenlimburg	Heideschulweg 12	Außentreppensanierung		50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00	
6	GS	Heideschule Hohenlimburg	Heideschulweg 12	Wandsanierung		13.000,00		13.000,00		13.000,00	
8	GS	Karl-Ernst-Osthaus Filialklassen	Berchumer Str. 63	Durchbruch zwischen 2 OGS-Räume	Fertig	4.969,10		4.969,10	4.969,10		
10	GS	Wesselbach	Neuer Schloßweg 15	Verlegung Sprechanlage wg. Sekretariat neu	Fertig	1.150,39		1.150,39	1.150,39		
14	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Dachsanierung	Fertig	16.394,39		16.394,39	0,00	16.394,39	
15	GS	Emst	K.E. Osthausstr. 62	EDV-Anbindung zwischen beiden Gebäuden	Fertig	7.823,82		7.823,82	7.823,82		
16	GS	Erwin-Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Sanierung Sitzelemente Schulhof	Fertig	6.684,27		6.684,27	6.684,27		
17	GS	Funckepark	Funckestr. 33	Grünes Klassenzimmer, Entsorgung alter Sitze	Fertig	16.610,51		16.610,51	16.610,51		
20	GS	Janusz-Korczak	Grünstr. 4	Fußboden-Sanierung Klassenräume	Fertig	44.246,40		44.246,40	44.246,40		
23	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz OGS-Räume		12.900,00		12.900,00	0,00	12.900,00	
24	GS	Meinolf	Stadionstr. 22	Erneuerung Fenster/Fassade	Fertig	37.744,59		37.744,59	37.744,59		
25	GS	Meinolf/FÖS Erich-Kästner	Stadionstr. 22	Brandschutz Verwaltungsbereich	Fertig	8.124,73		8.124,73	8.124,73		
26	GS	Meinolf/FÖS Erich-Kästner	Stadionstr. 22	Einzäunung des Schulgeländes		40.950,00	-3.275,00	37.675,00	3.275,00	37.675,00	
27	GS	Freiherr-vom-Stein	Lindenstr. 16a	EDV-Anbindung zwischen beiden Gebäuden	Fertig	79.351,57		79.351,57	78.688,24	663,33	
28	GS	Freiherr-vom-Stein	Lindenstr. 16a	Schließanlage mit Transponder	Fertig	7.233,58		7.233,58	0,00	7.233,58	
29	GS	Gebrüder-Grimm	Schillerstr. 23	Sanierung Toiletten	lfd.	135.000,00		135.000,00	135.000,00	0,00	
30.0	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Ersatz - Pavillon (Planungskosten)	lfd.	100.000,00	-1.865,63	98.134,37	98.389,21	1.610,79	
30.1	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Ersatz - Pavillon (Baukosten)	lfd.	1.900.000,00	-6.577,13	1.893.422,87	656.171,18	1.243.828,82	
30.2	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Rückbau des abgängigen Pavillon	Fertig	183.335,69		183.335,69	183.335,69		
31	GS	Goethe	Kirchstr. 9	EDV Anbindungen	Fertig	17.174,49		17.174,49	17.174,49		
32	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Fußboden-Sanierung Klassenräume	Fertig	5.375,95		5.375,95	5.375,95		
33	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Umgestaltung Außengelände/Hangsicherung		30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00	
34	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Zaunbau als Absicherung		3.500,00		3.500,00	0,00	3.500,00	
35.0	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Ersatz - Pavillon (Planungskosten)	Fertig	113.553,74	-2.296,38	111.257,36	113.553,74		
35.1	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Ersatz - Pavillon (Baukosten)	lfd.	1.596.446,26		1.596.446,26	675.766,03	920.680,23	
35.2	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Rückbau des abgängigen Pavillon		65.000,00		65.000,00	2.770,32	62.229,68	
35.3	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Herrichtung des Außengeländes		155.000,00		155.000,00	0,00	155.000,00	
35.4	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Kücheneinrichtung		46.000,00		46.000,00	0,00	46.000	
35.5	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Einzäunung des Schulgeländes		10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00	
36	GS	Helfe	Helfer Str. 76	EDV Komplettnetzung	Fertig	75.929,20		75.929,20	43.679,41	32.249,79	
37	GS	Hermann Löns	Overbergstr.39	EDV-Anbindungen	Fertig	26.295,78		26.295,78	26.295,78		
39	GS	Vincke	Schwerter Str. 170	Sonnen- u. Blendschutzvorhänge		25.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00	
40	GS	Vincke Turnhalle	Schwerter Str. 170	Fenster-/Dachsanierung	Fertig	173.539,36		173.539,36	173.539,36		
44	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	Fenstererneuerung einschl. Türen	lfd.	128.116,67		16.264,12	16.264,12		
								111.852,55	111.852,55		
46	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	Neue Läute/Lautsprecheranlage	Fertig	27.673,79		27.673,79	26.393,47	1.280,32	
47	HS	Geschwister-Scholl	Kapellenstr. 38	Schließanlage mit Transponder	Fertig	3.938,70		3.938,70	0,00	3.938,70	
49	Fös	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	Fertig	15.728,30		15.728,30	8.458,52	7.269,78	
50	Fös	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Sanierung der Grundleitungen	Fertig	22.929,84		22.929,84	22.929,84		
51	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Erneuerung Lehrküche		6.000,00		6.000,00	0,00	6.000,00	
						34.000,00		34.000,00		34.000,00	
52	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Konvektormat für Versorgungsküche	Fertig	13.596,82		13.596,82	13.596,82		

lfd.-Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Hochrechnung / IST in €	nicht förderfähige Pers.-Kosten	Abrechnung NRW-Bank	abgerechnet bis 31.12.2019	Plan 2020 in €	Bemerkungen
53	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Sanierung Waschküche/ "Bügelfirma"	Fertig	15.119,34		15.119,34	15.119,34		
54	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Hängeschaukelkonstruktion	Fertig	2.974,93		2.974,93	2.974,93		
55	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Ausstattung TIME-OUT Raum	Fertig	8.802,78		8.802,78	8.278,11	524,67	
56	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Ballanzierbalken (ursprüngl. Ballwandtrichter)	Fertig	0,00		0,00	0,00	0,00	bereits durch Förderverein erledigt
59	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Brandschutz (Sozialraum)	lfd.	25.000,00		25.000,00	17.449,61	7.550,39	
60	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Sanierung Physikraum BEG09	lfd.	32.000,00		32.000,00	23.138,61	8.861,39	
61	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Brandschutz (Umsetzung d. Konzeptes)	lfd.	425.000,00		425.000,00	410.044,97	14.955,03	
63	RS	Halden	Lützowstr. 115-117	EDV-Netzwerkerweiterung	Fertig	5.986,50		5.986,50	5.986,50		
65	Gym.	Christian-Rohlf's	Ennepeufer 3	EDV-Anbindungen	lfd.	42.800,00		42.800,00	10.664,85	32.135,15	
66	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Ersatz Teppichböden / neu Kautschuk	Fertig	149.558,67		149.558,67	149.558,67		
67	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Pavillon - Klimaanlage PC-Raum im OG	Fertig	19.146,04		19.146,04	19.146,04		
69	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	1x NW-Raum (Sanierung)	Fertig	13.265,32		13.265,32	13.265,32		
81	Gym.	Ricarda-Huch	Voswinkelstr. 1	EDV-Anbindungen	Fertig	35.296,13		35.296,13	35.296,13		
83.0	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Abriss Pavillon "Krabbelkiste"	lfd.	180.000,00		180.000,00	10.240,52	169.759,48	
83.1	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Ersatzunterbringung/Container für Schulunterricht	lfd.	800.000,00		800.000,00	8.146,69	791.853,31	
84.0	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Anbau (Planungskosten)	lfd.	143.067,08		143.067,08	143.067,08	0,00	
84.1	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Anbau (Baukosten)		4.061.932,92		4.061.932,92	115.973,29	3.945.959,63	
86	Gym.	Theodor-Heuss	Humpertstr. 19	Sanitärsanierung	lfd.	630.000,00		630.000,00	520.874,01	109.125,99	
88	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	1x NW-Raum (Grundausstattung)		60.000,00		60.000,00	0,00	60.000,00	
89	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	2x NW-Räume (Ausstattungsergänzung)		40.000,00		40.000,00	0,00	40.000,00	
90	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	2x NW-Räume, 2x VorbR. (Sanierung Install.)		90.750,00		90.750,00	0,00	90.750,00	
92	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Sanierung Schulhof Sitzgruppen, Außensport		45.000,00	-4.500	40.500,00	0,00	45.000,00	
94	Sek.	Altenhagen	Friedensstr. 26	Sonnenschutz	Fertig	12.945,17		12.945,17	10.502,56	2.442,61	
96	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Brandschutz (u.a. Oberlichtgläser)		90.000,00		90.000,00	0,00	90.000,00	
97	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	15 interaktive Smartboards				0,00	0,00	0,00	Reserveliste
98	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Schaffung von Sitzgelegenheit im Gebäude				0,00	0,00	0,00	Reserveliste
99	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Schaffung von Sitzgelegenheit auf Schulhof				0,00	0,00	0,00	Reserveliste
100	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Schallschutz				0,00	0,00	0,00	Reserveliste
101	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Beseitigung bautechn. Provisorium im 2. OG		5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00	
102	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Lösung Konflikt BS-Amok 1.+2.OG		10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00	
103	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz Südseite		32.000,00		32.000,00	0,00	32.000,00	
105	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Erweiterung -Planungskosten	lfd.	203.016,75		203.016,75	203.016,75		
105.1	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Erweiterung - Baukosten	lfd.	3.747.000,00		3.747.000,00	705.864,98	3.041.135,02	
109	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Bunker - Schaffung Schulraum	lfd.	1.071,00	-1.071	0,00	1.071,00	0,00	Maßnahme wird nicht durchgeführt
110	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Sanierung NW-Räume		90.000,00		90.000,00	0,00	90.000	
111	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Dachsanierung	lfd.	49.000,00		49.000,00	43.353,58	5.646,42	
112	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Sanierung WC-Anlagen 1. OG (Achsen 4-5)	Fertig	61.594,01		61.594,01	61.594,01		
113	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	EDV-Anbindungen ans Bildungsnetzwerk	Fertig	24.091,61		24.091,61	24.091,61		
114	Ges.	Fritz-Steinhoff Sporthallen	Am Bügel 20	Fassaden- u. Dachrandsanierung	lfd.	1.555.000,00		1.555.000,00	1.143.399,19	411.600,81	
115	Ges.	Fritz-Steinhoff Sportanlage	Am Bügel 20	Kunstrasen Sportplatz, Laufbahn	lfd.	212.533,13	-212.533,13	0,00	212.533,13		
						1.280.000,00		1.280.000,00	1.040.818,26	239.181,74	

lfd.-Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Hochrechnung / IST in €	nicht förderfähige Pers.-Kosten	Abrechnung NRW-Bank	abgerechnet bis 31.12.2019	Plan 2020 in €	Bemerkungen
118	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung Schulhof		46.400,00	-6.607	39.793,12	48.554,27	-2.154,27	
120	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Sanierung Jungen WC	Fertig	5.066,01		5.066,01	5.066,01		
121	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Schaffung zusätzl. Schulräume		40.000,00		40.000,00	0,00	40.000,00	
122	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	Entfällt	0,00		0,00	0,00		
123	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Feuchtigkeitssanierung Räume EG	Fertig	39.971,31		39.971,31	39.971,31		
127	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitale Fertigungstechniken in der Zahntechnik	Fertig	122.052,63		122.052,63	122.052,63		
128	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Elektromobilität in der Fahrzeugtechnik	Fertig	36.818,60		36.818,60	36.818,60		
129	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Digitale Gestaltung im Medienbereich	Fertig	31.701,60		31.701,60	31.701,60		
146	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Austausch Bodenbeläge alle Räume Geb. C		5.700,00		5.700,00	0,00	5.700,00	
147	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Austausch Beleuchtung alle Räume Geb. C	Fertig	29.803,66		29.803,66	29.803,66		
148	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	EDV-Vernetzung - Interaktives, kooperatives Lernen in Geb. C		130.000,00		130.000,00	0,00	130.000,00	
149	BK	Cuno I + II	Bergstr. 79	Modernisierung Laborräume Gebäude C		28.600,00		28.600,00	0,00	28.600,00	
150/151	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Fenster- und Fassadensanierung	Fertig	849.067,78		849.067,78	849.067,78		
152	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Erneuerung Heizungsanlage 1.+2. BA	Fertig	811.213,35		811.213,35	811.213,35	0,00	
152.1	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Erneuerung Heizungsanlage 3. BA	lfd.	734.000,00		734.000,00	558.612,11	175.387,89	
152.2	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Erneuerung Heizungsanlage 4. BA		400.000,00		400.000,00	0,00	400.000,00	
153	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Leitungssanierung Trinkwasser-/Abwassersystem		150.000,00		150.000,00	91.364,58	58.635,42	
154.1	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Inklusion (behindertengerechtes WC)		33.500,00		33.500,00	0,00	33.500,00	
154.2	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Inklusion (Rampe zur Aula)		20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00	
155	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Smartboards u. Beamer neu		0,00		0,00	0,00		Reserveliste
157	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Elektro erneuen		40.000,00		40.000,00	0,00	40.000,00	
160	BK	Käthe Kollwitz, Filiale	Eickertstr. 10	Schimmelsanierung (Außenwand Kunstraum)	Fertig	7.032,76		7.032,76	7.032,76		
161	BK	Käthe Kollwitz, Filiale	Eickertstr. 10	Schaffung Lagerraum im DG		50.000,00		50.000,00	10.350,66	39.649,34	
162	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	lfd.	165.000,00		165.000,00	148.372,07	16.627,93	
163	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Sonnen-/Hitze-/Blendschutz	Fertig	25.028,50		25.028,50	25.028,50		
164	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Umbau WC in Büroraum		0,00		0,00	797,05	-797,05	Finanzierung aus Bildungspauschale
165	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Dachsanierung Bauteil 3	Fertig	190.110,20		190.110,20	190.110,20		
168.1	Gym.	Albrecht-Dürer	Heinitzstr. 73	Sanierung Lehrer-Duschen	Fertig	6.527,90		6.527,90	6.527,90		
168.3	GS	Kipper Turnhalle	Gabelsberger Str. 50	Austausch Duscharmaturen	Fertig	10.778,53		10.778,53	10.778,53		
168.4	GS	Boloh Turnhalle	Weizenkamp 3	Sanierung Duischräume	Fertig	22.844,47		22.844,47	22.844,47		
169.0	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen		43.000,00		43.000,00	0,00	43.000,00	
169.1	BK	Käthe Kollwitz, Filiale	Eickertstr. 10	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen		7.500,00		7.500,00	0,00	7.500,00	
169.2	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	lfd.	23.850,00		23.850,00	11.647,07	12.202,93	
169.3	GS	Janusz-Korczak	Grünstr. 4	Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen	Fertig	7.961,87	-3.096,63	4.865,24	7.961,87		
170.1	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Schließanlage	Fertig	75.006,53		75.006,53	75.006,53		
170.2	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	AMOK-Alarmtonsignal	Fertig	7.825,86		7.825,86	7.825,86		
171	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Reparatur und Entsorgung von Brennöfen	Fertig	11.801,77		11.801,77	11.801,77		
172.1	Fös	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Strukturierte EDV-Verkabelung in 2 PC-Räumen	Fertig	13.022,26		13.022,26	13.022,26		
172.2	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort Delstern	Delsterner Str. 59	EDV-Anbindung zwischen beiden Gebäuden		27.000,00		27.000,00	0,00	27.000,00	
173	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Austausch Fallschutz Rutsche	Fertig	9.434,80		9.434,80	9.434,80		
177	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Garderobenhaken	Fertig	2.216,71		2.216,71	2.216,71		
179.1	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Fertig	3.285,66		3.285,66	3.285,66		
179.2	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Fertig	3.490,26		3.490,26	3.490,26		
179.3	Gym.	Fichte	Goldbergstr. 20	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren	Fertig	8.041,70		8.041,70	8.041,70		
179.4	Gym.	Christian-Rohlfs	Ennepeufer 3	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren		9.000,00		9.000,00	0,00	9.000,00	
179.5	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren		4.500,00		4.500,00	0,00	4.500,00	
180	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Umnutzung Lehrerzimmer	Fertig	12.677,36		12.677,36	12.677,36		
181	RS	Heinrich-Heine	Kapellenstr. 38	Sanierung Teppichböden (2 Klassen+Musikraum)		24.000,00		24.000,00	0,00	24.000	



lfd.-Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Hochrechnung / IST in €	nicht förderfähige Pers.-Kosten	Abrechnung NRW-Bank	abgerechnet bis 31.12.2019	Plan 2020 in €	Bemerkungen
182	GS	Kipper	Gabelsberger Str. 50	Einbau Fettabscheider	Fertig	16.561,73		16.561,73	16.561,73		
183	GS	Volmetal	Ribbertstr. 60	Sanierung Hubboden Lehrschwimmbecken	Fertig	19.904,97		19.904,97	19.904,97		
184	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Garderobenhaken	Fertig	1.420,15		1.420,15	1.420,15		
188	BK	Kaufmannsschule I	Springmannstr. 7	Oberbodensanierung Eingang Springmannstr.	Fertig	23.460,95		23.460,95	19.878,13	3.582,82	
191	GS	Geweke Standort Spielbrink	Büddingstr. 49	OGS Küche und Mensa	Fertig	41.395,40		41.395,40	41.395,40		
192	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Sanierung Trinkwasserinstallation	lfd.	178.000,00		178.000,00	145.922,63	32.077,37	
193	GS	Overberg	Overbergstr.37	Austausch defekter Heizungskessel	Fertig	14.910,95		14.910,95	14.910,95		
194	Fös	Gustav-Heinemann	Franzstr. 79	Netzwerkerweiterung		0,00		0,00	0,00	0,00	Reserveliste
196	GS	Halden - Turnhalle	Lützowstr. 119	Brennwertkessel	Fertig	16.842,21		16.842,21	16.842,21		
197	GS	Goethe	Kirchstr. 9	Umstellung auf Brennwert	Fertig	29.188,12		29.188,12	29.188,12		
198	GS	Volmetal	Ribbertstr. 60	Austausch Brandmeldeanlage	Fertig	31.399,09		31.399,09	31.399,09		
199	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Installation v. Beamern in drei Räumen	Fertig	2.964,89		2.964,89	2.964,89		
200	GS	Erwin-Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Ersatz von defekten Wand-Longtafel	Fertig	4.676,97		4.676,97	4.676,97		
204	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Installation von Notfalltelefonen	Fertig	5.009,06		5.009,06	5.009,06		
205	GS	Goldberg Teilstandort Franzstraße	Franzstr. 77	Umbaumaßnahme weiterer Klassenraum	Fertig	3.890,34		3.890,34	3.890,34		
206	GS	Vincke	Schwerter Str. 170	Strom und EDV-Anschlüsse für dig. Info	Fertig	1.409,36		1.409,36	1.409,36		
207	GS	Goldberg Teilstandort Franzstraße	Franzstr. 77	Besch. u. Anbr. schwerentfl. Vorhänge	Fertig	4.364,99		4.364,99	4.364,99		
208	GS	Astrid-Lindgren	Selbecker Str. 55	Einbau von Akten/Reinigungsmittel Br.schutzkon	Fertig	12.307,44		12.307,44	12.307,44		
209	GS	Boloh	Weizenkamp 3	Anbr. Licht- und Blendschutz Medienraum	Fertig	2.074,28		2.074,28	2.074,28		
210	GS	Im Kley	Kiebitzweg 6	Einbau T30-RS-Tür/Brandschutz	Fertig	3.317,72		3.317,72	3.317,72		
211	Gym.	Ricarda-Huch	Voswinkelstr. 1	Einb. Sprech-und Türöffn.anlage Sekret.	Fertig	6.362,85		6.362,85	6.362,85		
212	GS	Geweke Standort Spielbrink	Büddingstr. 49	Anschaff. Und Installation Waschm. U. Trockner	Fertig	5.737,21		5.737,21	5.737,21		
213	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Beschaffung u. Anschluß Herd für Mensa	Fertig	1.648,99		1.648,99	1.648,99		
214	HS	Hohenlimburg	Wachtelweg 19-21	Regieraum brandschutztechn. Fensterlösung	Fertig	1.725,50		1.725,50	1.725,50		
215	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Ersatz defekter Schaukästen/Brandschutz	Fertig	2.099,16		2.099,16	2.099,16		
216	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Fluchtwächter für drei Eingangstüren	Fertig	1.699,62		1.699,62	1.699,62		
217	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Fachger. Abklemmen der Küchengeräte/Lehrk.	Fertig	278,86		278,86	278,86		
218	HS	Ernst-Eversbusch	Berliner Str. 109	digitale Schließ-Zylinder / Einbau + Transponder	Fertig	2.973,93		2.973,93	2.973,93		
219	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Verlegen von EDV/Stromnetz für Monitor	Fertig	1.416,25		1.416,25	1.416,25		
220	GS	Boloh	Weizenkamp 3	Anbringung von 12 Fernsehbildschirmen	Fertig	3.469,67		3.469,67	3.469,67		
221	Fös	Friedrich-von-Bodelschwingh	Eugen-Richter-Str. 77-79	Anbr. Von Schlössern an Gefrierschränke	Fertig	1.102,29		1.102,29	1.102,29		
223	RS	Hohenlimburg	Im Kley 32	Befestigung einer Leinwand an der Decke	Fertig	746,31		746,31	746,31		
224	GS	Astrid-Lindgren	Selbecker Str. 55	Installation vorhandener Türklingel im HM-Büro	Fertig	535,26		535,26	535,26		
225	RS	Halden	Lützowstr. 115-117	Vernetzung der Schule	Fertig	1.912,29		1.912,29	1.912,29		
226	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort Delstern	Delsterner Str. 59	Wand- und Deckenanstrich	Fertig	13.868,93		13.868,93	13.868,93		
227	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Reinigungsmaschine	Fertig	4.601,83		4.601,83	4.601,83		
228	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Einb. Sprech-und Türöffn.anlage Sekret.	Fertig	2.563,34		2.563,34	2.563,34		
229	GS	Emst	Karl-Ernt-Osthaus-Str. 62	Schließanlage		24.000,00		24.000,00	0,00	24.000,00	
230	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Bodenbelagserneuerung Verwaltung	lfd.	8.000,00		8.000,00	0,00	8.000,00	
231	GS	Heideschule Turnhalle	Heideschulweg 12	Heizungsumstellung Gssbrennwerttechnik	Fertig	41.883,22		41.883,22	41.883,22		
232	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Umsetzung Medienkonzept	Fertig	32.813,92		32.813,92	32.813,92		
233	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Strukturierte EDV-Verkabelung Verwaltung	Fertig	7.712,05		7.712,05	7.712,05		
234	GS	Goldberg Teilstandort Franzstraße	Franzstr. 77	Umbaumaßnahme weiterer Klassenraum	lfd.	6.000,00		6.000,00	3.878,04	2.121,96	
235	GS	Emil-Schumacher	Siemensstr. 10	Umbaumaßnahme weiterer Klassenraum		22.000,00		22.000,00	0,00	22.000,00	
236	GS	Boloh	Weizenkamp 3	Austausch Heizkessel	Fertig	16.660,11		16.660,11	16.660,11		
237	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Herrichtung Oberstufenräume	Fertig	12.585,96		12.585,96	12.585,96		
237.1	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Herrichtung Oberstufenräume Räume 101-105	Fertig	14.702,45		14.702,45	14.702,45		
238	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Sanierung ehem. Lehrküche	Fertig	18.442,60		18.442,60	18.442,60		



Ifd.-Nr.	O-ART	Schule / Gebäude	Straße	Maßnahme	Stand	Hochrechnung / IST in €	nicht förderfähige Pers.-Kosten	Abrechnung NRW-Bank	abgerechnet bis 31.12.2019	Plan 2020 in €	Bemerkungen
239	GS	Astrid-Lindgren	Selbecker Str. 55	Außenliegender Sonnenschutz	Fertig	8.623,26		8.623,26	8.623,26		
240	Fös	Fritz-Reuter	Kapellenstr. 75	Deckenhalterung Beamer	Fertig	4.691,37		4.691,37	4.691,37		
242	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Terminals	Fertig	982,98		982,98	982,98		
243	GS	Erwin-Hegemann	Fraunhofer Str. 5	Erneuerung Beleuchtung im Treppenhaus	Fertig	4.737,65		4.737,65	4.737,65		
244	GS	Kuhlerkamp Turnhalle	Heinrichstr. 31	Austausch Heizungskessel	Fertig	24.424,52		24.424,52	24.424,52		
245	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Defibrillatoren		302.000,00		302.000,00	0,00	302.000,00	gem. HFA-Beschluss 21.06.2018
246	Gym.	Hohenlimburg	Wiesenstr. 27	Sanierung Trinkwasserinstallation		0,00		0,00	0,00		
247	BK	Käthe-Kollwitz	Liebigstr. 20-22	Sanierung Rettungsweg zum Gebäudeteil 4	Fertig	7.332,57		7.332,57	7.332,57		
248	Ges.	Haspe	Kirmesplatz 2	Scheuersaugmaschine	Fertig	4.347,07		4.347,07	4.347,07		
249	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Mop-Waschmaschine	Fertig	9.088,66		9.088,66	9.088,66		
250	HS	Hohenlimburg	Wachtelweg 19-21	Scheuersaugmaschine	Fertig	4.347,07		4.347,07	4.347,07		
251	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Scheuersaugmaschine	Fertig	3.070,60		3.070,60	3.070,60		
252	HS	Altenhagen (Gebäude Vorhalle)	Voßacker 23	Scheuersaugmaschine	Fertig	4.260,13		4.260,13	4.260,13		
253	RS	Halden	Lützowstr. 115-117	Installation von 10 Videobeamern	Fertig	9.998,31		9.998,31	0,00	9.998,31	
254	Sek.	Liselotte-Funcke	Elbersstiege 10	Einbau Klimagerät im Serverraum	Fertig	1.852,29		1.852,29	1.852,29		
256	Ges.	Fritz-Steinhoff	Am Bügel 20	Installation Steckdosenwürfel		18.000,00		18.000,00	0,00	18.000,00	
258	GS	Astrid-Lindgren Teilstandort Delstern	Delsterner Str. 59	Fassadensanierung		48.000,00		48.000,00	0,00	48.000	
260	Fös	Wilhelm-Busch Filiale	Oeger Str. 64	Erneuerung Heizungskessel		25.000,00		25.000,00	21.788,61	3.211,39	
261	BK	Cuno I + II	Viktoriastr. 2	Brandschutzmaßnahmen		150.000,00		150.000,00	0,00	150.000,00	
262	GS	K.E. Osthaus Filiale Halden	Berchumer Str. 63	Erneuerung Heizungskessel/Wärmeverteilung	Fertig	34.211,14		34.211,14	28.035,51	6.175,63	
263	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Schließanlage		118.000,00		118.000,00	0,00	118.000,00	
264	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Spielgeräte		15.000,00		15.000,00	0,00	15.000	
265	RS	Halden	Lützowstr. 115-117	Fahrradständer		10.000,00		10.000,00	0,00	10.000	
266	GS	Hermann Löns	Overbergstr.39	Erneuerung Bodenbeläge (Aula u. Lehrerz.)		50.000,00		50.000,00	0,00	50.000	
267	GS	Hermann Löns	Overbergstr.39	Teeküche		0,00		0,00	0,00		
268	GS	Boloh	Weizenkamp 3	EDV-Vernetzung		15.000,00		15.000,00	0,00	15.000	
269	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Umst. Müllentsorgung auf Unterflursystem		15.000,00		15.000,00	0,00	15.000	
270	GS	Janusz-Korczak	Grünstr. 4	Beamerinstallation		10.500,00		10.500,00	0,00	10.500	
271	GS	Kipper	Gabelsberger Str. 50	Ertüchtung einer schalldichten Faltwand		22.000,00		22.000,00	0,00	22.000	
272	GS	Helfe	Helfer Str. 76	Rampe für Rollstuhlfahrer		0,00		0,00	0,00	0	Maßnahme wird nicht durchgeführt
274	GS	Kipper	Gabelsberger Str. 50	Schulhofgestaltung mit Spielgeräten		25.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00	
275	GS	Emst	Karl-Ernt-Osthaus-Str. 62	Hangsicherung		3.000,00		3.000,00	0,00	3.000	
276	GS	Freiherr-vom-Stein	Lindenstr. 16a	Wippe		2.000,00		2.000,00	0,00	2.000	
277	GS	Hestert	Schlesierstr. 36	Wippe		2.000,00		2.000,00	0,00	2.000	
278	GS	Goldberg	Schulstr. 9-11	Teeküche		5.000,00		5.000,00	0,00	5.000	
279	BK	Kaufmannsschule II	Letmather Str. 21-23	Schulhofgestaltung mit Sitzgelegenheiten		6.000,00		6.000,00	0,00	6.000	
282	GS	Helfe (Turnhalle)	Helfer Str. 76	Erneuerung MSR-Technik		35.300,00		35.300,00	0,00	35.300,00	in Zuge des NB GS Helfe
283	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Einplanung Finanzierung IT-Kosten		789.200,00		789.200,00	0,00	789.200,00	
284	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Einplanung Finanzierung IT-Kosten		974.200,00		974.200,00	0,00	974.200,00	
285	Ges.	Eilpe	Wörthstr. 30	Smartboards und Einrichtung		200.000,00		200.000,00	0,00	200.000,00	
286 Neu	Gym.	Fichte	Goldbergstr. 20	Sanierung Außentreppe		46.500,00		46.500,00	0,00	46.500,00	
287 Neu	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Brandschutz 2. Rettungsweg		47.000,00		47.000,00	0,00	47.000,00	
288 Neu	RS	Haspe	Kurze Str. 3	Erneuerung von Brandschutztüren		35.000,00		35.000,00	0,00	35.000,00	
289 Neu	Sek.	Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr.	Eickertstr. 12	Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden (Keller)		150.000,00		150.000,00	0,00	150.000,00	
290 Neu	Div.	Diverse Schulen	N.N.	Eigenanteil Sofortausstattungsprogramm		220.200,00		220.200,00	0,00	220.200,00	
					Summe	27.921.163,26	-241.821,78	27.679.341,48	11.419.807,54	16.501.355,72	

**Anlage 2 zur Vorlage September 0628/2020  
Sachstandsbericht „Gute Schule 2020“  
Veränderungen, die nach der Vorlage 0297/2020  
im Mai 2020 erfolgten**

**Abkürzungen für die einzelnen Schulformen:**

BK	Berufskolleg	GS	Grundschule	RS	Realschule
FS	Förderschule	GYM	Gymnasium	SK	Sekundarschule
GES	Gesamtschule	HS	Hauptschule		

**Neue Maßnahmen:**

**Nr. 286 GYM Fichte, Sanierung Außentreppe**

Die dringend erforderliche Sanierung der Außentreppe mit Kosten von 46.500 € soll noch kurzfristig durchgeführt werden.

**Nr. 287 RS Haspe, Brandschutz 2. Rettungsweg**

Im Rahmen des Brandschutzes muss eine Fluchtmöglichkeit in Form eines zweiten Rettungsweges geschaffen werden (Kosten 47.000).

**Nr. 288 RS Haspe, Erneuerung von Brandschutztüren**

Im Rahmen des Brandschutzes sind Brandschutztüren auszutauschen. Die Kosten belaufen sich auf 35.000 €.

**Nr. 289 Sek Liselotte Funcke, Feuchtigkeitssanierung Keller**

Im Keller besteht aufgrund von Feuchtigkeitsschäden die Gefahr von Schimmelbildung. Daher muss dringend eine Sanierung in Höhe von 150.000 € durchgeführt werden.

**Nr. 290 Diverse Schulen, Eigenanteil Sofortausstattungsprogramm**

Die Maßnahme wurde aufgenommen um den Eigenanteil in Höhe von 220.200 €, welcher im Rahmen der Gewährung von Fördermitteln aus dem Sofortausstattungsprogramm anfällt, zu refinanzieren.

**Veränderungen:**

**Nr. 6 GS Heideschule Hohenlimburg, Wandsanierung**

Die Maßnahme wurde i.H.v. 13.000 € wieder in das Förderprogramm Gute Schule 2020 aufgenommen.

**Nr. 29 GS Gebrüder-Grimm, Sanierung Toiletten**

Die Kosten reduzieren sich von 165.000 € auf 135.000 €.

**Nr. 35.4 GS Hilfe, Kücheneinrichtung**

Die Kosten reduzieren sich aufgrund des Ausschreibungsergebnisses von 55.000 € auf 46.000 €.

**Nr. 56 FS Gustav-Heinemann, Ballanzierbalken (urspr. Ballwandtrichter)**

Die Maßnahme wurde bereits durch den Förderverein erledigt.

**Nr. 65 GYM Christian-Rohlf, EDV-Anbindung**

Es fallen laut Hochrechnung Kosten in Höhe von 42.800 € an.

**Nr. 68 GYM Hohenlimburg, Schulhofsanierung (Pflaster)**

Die Maßnahme wird nicht durchgeführt.

**Nr. 72 GYM Albrecht-Dürer, Installation von zusätzlichen Steckdosen**

Da bereits eine Nachrüstung von einzelnen Steckdosen erfolgt ist, kann nach Rücksprache mit der Schulleitung auf weitere zusätzliche Steckdosen verzichtet werden. Die Maßnahme entfällt komplett.

**Nr. 83.0 GYM Theodor-Heuss, Abriss Krabbelkiste**

Die Kosten für den Abriss erhöhen sich von 162.000 € auf 180.000 €.

**Nr. 83.1 GYM Theodor-Heuss, Ersatzunterbringung**

Laut aktueller Hochrechnung liegen die Kosten der Ersatzunterbringung/Container bei 800.000 €.

**Nr. 84.1 GYM Theodor-Heuss, Anbau (Baukosten)**

Die Kosten reduzieren sich von 4.075.000 € auf 4.061.932,92 €.

**Nr. 96 SK Liselotte-Funcke, Brandschutz**

Die Kosten reduzieren sich von 200.000 € auf 90.000 €.

**Nr. 97 SK Liselotte-Funcke, 15 interaktive Smartboards**

Die Maßnahme wird in die Reserveliste aufgenommen.

**Nr. 98 SK Liselotte-Funcke, Schaffung von Sitzgelegenheit im Gebäude**

Die Maßnahme wird in die Reserveliste aufgenommen.

**Nr. 99 SK Liselotte-Funcke, Schaffung von Sitzgelegenheit auf Schulhof**

Die Maßnahme wird in die Reserveliste aufgenommen.

**Nr. 100 SK Liselotte-Funcke, Schallschutz**

Der Schallschutz wird wegen der Kellersanierung zunächst zurückgestellt (Reserveliste).

**Nr. 103 SK Lieselotte-Funcke, Sonnen-, Hitze- u. Blendschutz**

Aufgrund der Angebote steigen um 2.000 € auf 32.000 € an.

**Nr. 105.1 GES Eilpe, Erweiterung (Baukosten)**

Die Kosten reduzieren sich von 3.797.000 € auf 3.747.000 €.

**Nr. 114 GES Fritz Steinhoff (Turnhalle), Fassaden- und Dachsanierung**

Die Hochrechnung ergibt eine Reduzierung der Gesamtkosten um 35.000 € auf 1.555.000 €.

**Nr. 152.1 BK Käthe-Kollwitz, Heizungssanierung 3. BA**

Der 3. Bauabschnitt liegt nach aktueller Hochrechnung und fast abgeschlossener Abrechnung mit 734.000 € geringfügig unterhalb des in der letzten Hochrechnung genannten Betrages von 755.000 €.

**Nr. 155 BK Käthe-Kollwitz, Smartboards und Beamer**

Die Maßnahme wird in die Reserveliste aufgenommen.

**Nr. 164 BK Kaufmannsschule II, Umbau WC in Büroraum**

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt aus der Bildungspauschale.

**Nr. 194 FS Gustav-Heinemann, Netzwerkerweiterung**

Die Maßnahme wird in die Reserveliste aufgenommen.

**Nr. 229 GS Emst, Schließanlage**

Die Kosten liegen aufgrund der Vergabe um 1.000 € höher (insgesamt also bei 24.000 €).

**Nr. 282 GS Hilfe (Turnhalle), Erneuerung MSR-Technik**

Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses erhöhen sich die Kosten von 30.000 € auf 35.300 €.

**Nr. 283 Diverse Schulen, Einplanung Finanzierung IT-Kosten**

Die Kosten erhöhen sich von 714.000 € auf 789.200 €.

**Nr. 284 Diverse Schulen, Einplanung Finanzierung IT-Kosten**

Die Kosten reduzieren sich von 1.048.000 € zu 974.200 €.

**Folgende Maßnahmen wurden im Rahmen des Förderprogramms**

**„Gute Schule“ schlussgerechnet (Beträge s. Anlage 1):**

Nr.: 1, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 25, 27, 28, 30.2, 31, 32, 35-37, 40, 46, 47, 49, 50, 52-56, 63, 66, 67, 69, 81, 94, 112, 113, 120, 123, 127-129, 147, 150-152, 160, 163, 165, 168.1, 168.3, 168.4, 169.3, 170.1, 170.2, 171, 172.1, 173, 177, 179.1-3, 180, 182, 183, 184, 188, 191, 193, 196 - 200, 204-221, 223-228, 231 - 233, 236, 237, 237.1, 238-240, 242-244, 247-253, 254, 262

Bitte beachten Sie, dass die in die diversen Konjunkturpakete bereits verlagerten oder noch zu verlagernden Maßnahmen ebenso nicht mehr in der „Gute Schule 2020“-Gesamtliste aufgeführt werden, wie jene Maßnahmen, die nicht umgesetzt werden können.