

Auszug aus der Niederschrift zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 28.04.2021

Öffentlicher Teil

TOP .. Aktueller Stand Kindertageseinrichtungen

Zusammenfassung des Diskussionsergebnisses:

Herr Hannusch berichtet über den aktuellen Stand der Baumaßnahmen der Kindertageseinrichtungen (**siehe Anlage zu TOP 3.4**).

Er freue sich, mitteilen zu können, dass in Hagen seit dem 1. April das KITA-Portal online sei. Damit hätten die Eltern die Möglichkeit, sich von zu Hause aus über die Kindertageseinrichtungen zu informieren und diese virtuell anzuschauen und sich mit den Konzeptionen vertraut zu machen. Man könne sich auch über diesen Weg voranmelden. Das Angebot sei von Anfang an gut angenommen worden.

Mittlerweile habe man weit über 400 Voranmeldungen. Im gleichen Zeitraum habe man im Vergleich dazu nur knapp über 60 analoge Voranmeldungen. Ca. 7000 Plätze könnten vergeben werden. Die Installation des Portals habe lange gedauert und man sei froh, dass es nun endlich erfolgreich an den Start gegangen sei.

Herr Reinke bedankt sich bei Herrn Hannusch für die Ausführungen.

Anlage 1 Anlage zu TOP 3.4 JHA 28.04.21

Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 28.04.2021

Einrichtung	Träger	Anzahl der Gruppen	Geplante Fertigstellung	Bemerkungen
Jungfernbruch	Stadt Hagen	4 Gruppen U 3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 55	2020 Verzögerung möglich. Fertigstellung laut neuem Bauzeitenplan Januar 2022	Siehe Vorlage 0747/2019 Abriss ist erfolgt. Baugenehmigung erteilt am 24.02.21. Baubeginn ist erfolgt.
Dümpelstraße Anbau nach Träger + Eigentümerwechsel	Kindergartengemeinschaft ev. Tageseinrichtungen für Kinder	3 (1 Neu) U 3 Plätze 5 U 3 Plätze 15	2021	Trägerwechsel genehmigt und vollzogen. Das Bauvorhaben läuft und macht gute Fortschritte
Ausbau Franzstraße	Stadt Hagen	1 Neu U 3 Plätze 5 Ü 3 Plätze 15	2021 Verzögerung wg. bauorganisatorischer Schwierigkeiten. 2022	Maßnahme wird umgesetzt
Eppenhauser Straße.	Caritas	6 Gruppen U 3 Plätze 30 Ü 3 Plätze 80	Viertes Quartal 2022	Bauantrag in 11/2020 gestellt und in Bearbeitung.
Erweiterung Kita Kochstraße	Johanniter	3 Gruppen U 3 Plätze 15 Ü 3 Plätze 40	April 2022	Bauantrag wird gestellt.

Fortsetzung Seite 2

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 02.12.2020

Einrichtung	Träger	Anzahl der Gruppen	Geplante Fertigstellung	Bemerkungen
GWG „Block I“ Terra 1	Stadt Hagen	8 Gruppen U 3 Plätze 40 Ü 3 Plätze 110	2021 Verzögerung! Februar 2022	Die Anmietung der Fläche ist beschlossen. Ein Bauantrag ist gestellt.
Gerhard-Hauptmann Straße	N.N.	3 Gruppen U 3 Plätze 15 Ü 3 Plätze 40	2021 Verzögerung möglich Sommer 2022	Bauantrag ist genehmigt. Baubeginn ist erfolgt.
Ausbau Kita Knüvenstraße	Gemeindeverband Katholischer Kirchengemeinden Ruhr-Mark	1 Gruppe U 3 Plätze 10	2021	Bauantrag ist gestellt.
	Neubauprojekte	in	Planung,	
Umbau Prentzelstraße 6	Stadt Hagen	3 Gruppen Ü 3 Plätze 75	2023	Nächster Schritt: Ratsbeschluss zum Erwerb des Gebäudes
Markanaplatz/ Corbacher Straße	N.N.	4 Gruppen U 3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 55	2021 Verzögerung wegen planerischer Fragestellungen	Gutachten liegen vor Abstimmungsverfahren laufen. Siehe Aktionsplan Vorlage 0590/2020
Neubau Eilpe	N.N.	4 Gruppe U3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 55	offen	Siehe Aktionsplan Vorlage 0590/2020 Abstimmungsbedarf bei der Grundstücksfrage
Fleyer Straße	N.N.	3 Gruppen U 3 Plätze 15 Ü 3 Plätze 40		Siehe Aktionsplan Vorlage 0590/2020 Bauvoranfrage positiv beschieden. Verzögerung wg. Einsprüche

Neubau Langenkampstr.	Hegemann gGmbH	U 3 Plätze 20 Ü3 Plätze 55	2022	Vorlage 0282/2020 Ersatz für die Sudetenstraße. Teilbaugenehmigung erteilt. Baugenehmigung avisiert für 23.KW.
Neubau Cunostraße	Stadt Hagen	U 3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 55	2023	Siehe Aktionsplan Vorlage 0590/2020 B-Planverfahren eingeleitet.