

Auszug aus der Niederschrift zur Sitzung der Bezirksvertretung Hagen-Mitte vom 24.11.2021

Öffentlicher Teil

TOP .. Förderprogramm "Soziale Stadt Wehringhausen" - Sachstandsbericht der Verwaltung

zur Kenntnis genommen

Frau Osthaus stellt anhand einer PowerPoint Präsentation die abgeschlossenen Bauprojekte aus dem vergangenen Jahr vor.

Die Präsentation ist als **Anlage 4** Gegenstand der Niederschrift.

Auf die Frage von Herrn Quardt zu der Differenz von tatsächlichen Kosten und bewilligten Zuschüssen sagt Frau Osthaus, dass eine abschließende Kostenrechnung noch nicht vorliege. Man habe jedoch durch die steigenden Baukosten bereits im Vorfeld die Planungen angepasst und auf verschiedene Ausstattungsgegenstände verzichtet oder durch andere Materialien ersetzt.

Herr Quardt bedankt sich bei Frau Osthaus für die ausführliche Berichterstattung.

Beschluss:

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis:

Zur Kenntnis genommen

Anlage 1 Sachstandsbericht Soz. Stadt



Sachstandsbericht 2021

Soziale Stadt

MEHRSFAMILIENHAUSSEN

Abgeschlossene Bauprojekte

2021



Grundschulhof
Emil-Schumacher



Grundschulhof
Janusz-Korczak



Spiel- und Bolzplatz
Villa Post

Emil-Schumacher-Schulhof

| Faktoren | Informationen |
|--|--|
| Prozess | 2018 - Durchführungsbeschluss 2019/2020 - Ausführungsplanung 25.01.2021 - Baubeginn 02.06.2021 - Bauabschluss |
| Grundlage Ziel | Spiel- und Freiflächenkonzept Spiel- und Aufenthaltsmöglichkeiten Aufwertung und Entsiegelung des Schulhofs |
| Beteiligung Planungsprinzip | Fragebogenaktion (287 Kinder) 2x Planungswerkstatt mit SchülerInnen (2018), Gliederung in 5 Aufenthaltsbereiche |
| Zielgruppen | Schüler, Kinder 3-6 Jahre |
| Beantragte Kosten Bewilligte Kosten | 196.000 € 137.600 € |

HAGEN EMIL-SCHUMACHER-SCHULE ENTWURF



Stadt Hagen – Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung – M.Sc. Luisa-Sophie Osthaus

vorher



nachher



vorher



nachher



vorher



nachher



Stadt Hagen – Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung – M.Sc. Luisa-Sophie Osthaus

Janusz-Korczak-Schulhof

| Faktoren | Information |
|--|--|
| Prozess | 2018 - Durchführungsbeschluss 2019/2020 - Ausführungsplanung 25.01.2021 - Baubeginn 24.06.2021 - Abnahme |
| Grundlage Ziel | Spiel- und Freiflächenkonzept: Spiel- und Aufenthaltsmöglichkeiten Aufwertung und Entsiegelung des Schulhofs |
| Beteiligung Planungsprinzip | Fragebogenaktion (177 Kinder) 2x Planungswerkstatt mit SchülerInnen (2018) Gliederung in 5 Aufenthaltsbereiche |
| Zielgruppen | Schüler, Kinder bis 6 Jahre |
| Beantragte Kosten Bewilligte Kosten | 209.000 € 146.400 € |

HAGEN
JANUSZ KORCZAK SCHULE
ENTWURF



Janusz-Korczak Schulhof



vorher



nachher



nachher



nachher



nachher



Stadt Hagen – Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung – M.Sc. Luisa-Sophie Osthaus

Villa Post 2.BA

| Faktoren | Daten |
|--|--|
| Bauprozess | 2015 - Durchführungsbeschluss 16.08.2021 - Baubeginn 11.10.2021 - Abnahme |
| Grundlage Ziel | Spiel- und Freiflächenkonzept Schaffung Spiel- und Verweilflächen sowie eines Bolzplatzes im unteren Wehringhausen |
| Beteiligung | Planungswerkstatt (2015) |
| Planungsprinzipien | Inklusives Spielangebot Beibehaltung des „grünen“ Parkcharakters |
| Zielgruppen | Kinder bis 10 Jahre, 8 - 20 Uhr |
| Beantragte Kosten Bewilligte Kosten | 160.000 € 128.000 € |

Spielplatz



inklusives Spielen



Bolzplatz





Stadt Hagen – Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung – M.Sc. Luisa-Sophie Osthaus

Ausblick

Abschluss 2021


- WC-Anlage Wilhelmsplatz

Bewilligte Projekte

- Tunnelaufweitung
Augustastraße
- WC-Anlage Bohne

Angemeldete Projekte

- Barrierefreies
Wehringhausen



DANKE für Ihre Aufmerksamkeit



Soziale Stadt