

## **Auszug aus der Niederschrift zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 26.10.2022**

---

Öffentlicher Teil

**TOP ..      Aktueller Stand Kindertageseinrichtungen**

Frau Haack stellt den aktuellen Stand der Kindertageseinrichtungen vor (**siehe Anlage zu TOP 3.5**).

Sie weist darauf hin, dass die Bauleiter in vielen Fällen mitteilten, dass sie die Termine aus vielen verschiedenen Gründen nicht mehr garantieren könnten. Die Stadt könne mittlerweile nicht mehr unterjährig eröffnen. Das funktioniere nicht mehr, weil man die Fachkräfte nicht habe und unterjährig auch keine Fachkräfte bekäme. Von daher gehe es in den Fällen gleich um eine Verschiebung von einem Jahr. Das sei sehr bedauerlich.

Herr Reinke bedankt sich bei Frau Haack für die Vorstellung der Projekte. Er geht davon aus, dass sich der Ausschuss die Gesamtproblematik einmal näher anschauen müsse.

Anlage 1      Anlage zu TOP 3.5 JHA 26.10.22 (2)

## Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

### Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 26.10.2022

Einrichtung	Träger	Anzahl der Gruppen	Geplante Fertigstellung	Bemerkungen
Jungfernbruch	Stadt Hagen	4 Gruppen U 3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 55	.	Ab 01.09.22 in Betrieb Eröffnungsfeier 02.12.22
Ausbau Franzstraße	Stadt Hagen	U 3 Plätze 5 Ü3 Plätze 15	2021 Verzögerung wg. bauorganisa- torischer Schwierigkeit en. 2023	Maßnahme wird umgesetzt.
Eppenhauser Straße.	Caritas	6 Gruppen U 3 Plätze 30 Ü 3 Plätze 80	Viertes Quartal 2022 Fertigstellung laut neuem Investor 8/2023	Bauantrag genehmigt. Abriss Penny ist erfolgt Arbeiten laufen.  Investorenwechsel erfolgt

## Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

### Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 26.10.2022

Einrichtung	Träger	Anzahl der Gruppen	Geplante Fertigstellung	Bemerkungen
<b>Langestr. 118-124 (Terra I)</b>	Stadt Hagen	<b>8 Gruppen</b> U 3 Plätze <b>40</b> Ü 3 Plätze <b>110</b>	2021 Verzögerung! 27.03.2023 laut Bauzeitenplan	<b>Untergeschoss und Erdgeschoss stehen</b> Bau macht gute Fortschritte.
<b>Gerhard-Hauptmann Straße</b>	Hegemann gGmbH	3 Gruppen U 3 Plätze <b>15</b> Ü 3 Plätze <b>40</b>		Die Maßnahme ist umgesetzt. <b>Die Kita ist in Betrieb.</b>
<b>Ausbau Kita Knüwenstraße</b>	Gemeindeverband Katholischer Kirchengemeinden Ruhr-Mark	1 Gruppe U 3 Plätze 10	2021 Verzögerung!	Bauantrag ist gestellt. Baubereitungen laufen
	<b>Neubauprojekte</b>	<b>in</b>	<b>Planung,</b>	
<b>Umbau Prentzelstraße 6</b>	Stadt Hagen	3 Gruppen Ü 3 Plätze <b>75</b>	2023	<b>Siehe Vorlage 0534/2021. Fachbereich Gebäudewirtschaft mit der Umsetzung der Maßnahme beauftragt.</b> Erste Arbeiten sind erfolgt.
<b>Markanaplatz/ Corbacher Straße</b>	AWO siehe Vorlage 0027/2022	4 Gruppen U 3 Plätze <b>20</b> Ü 3 Plätze <b>55</b>	2021 Verzögerung wegen planerischer Fragestellungen	Gutachten liegen vor Abstimmungsverfahren laufen. Siehe Aktionsplan Vorlage 0590/2020 Verkauf des Grundstücks, „Baureifmachung“ des Grundstücks durch Abriss, Schallschutzwand und Bodensanierung sind beauftragt worden.

## Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

### Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 26.10.2022

				Offene Fragen zur Bodensanierung.
<b>Ausbau Kita „in der Welle“ Eilpe</b>	N.N.	2 Gruppen 43 Plätze 6 U3 37 Ü3	01.08.2024	Siehe Vorlage 0540/2022
<b>Fleyer Straße</b>	N.N.	3 Gruppen U 3 Plätze 15 Ü 3 Plätze 40	<b>Verzögerung!</b>	Siehe Aktionsplan Vorlage 0590/2020 Bauvoranfrage positiv beschieden. <b>Fristen im Klageverfahrens laufen zurzeit noch. Beim OVG Münster wurde eine Nichtzulassungsbeschwerde gegen die Ablehnung der Berufung gegen das Urteil eingereicht</b>
<b>Neubau Langenkampstr.</b>	Hegemann gGmbH	<b>NEU:</b> Erweiterung der Planung von 4 auf 6 Gruppen. 30 U3 Plätze 75 Ü3 Plätze	2022 Fertigstellung Sommer 2024 Verzögerung möglich!	Vorlage 0282/2020  Generalunternehmer ist beauftragt.
<b>Neubau Cunostraße</b>	Stadt Hagen	U 3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 55	2023 Verzögerung wahrscheinlich.	Siehe Aktionsplan Vorlage 0590/2020 B-Planverfahren eingeleitet. <b>Statt eines städtebaulichen Architektenwettbewerbs soll nun laut Auskunft der Bauverwaltung ein Wettbewerb nach VgV</b>

## Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

### Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 26.10.2022

				(Vergabeverordnung)- ausgeschrieben werden.
<b>Sportkita am Ischeland</b>	N.N.	3 Gruppen geplant	Da in einem sehr frühen Stadium der Planung – noch keine Umsetzungs- zeitschiene bekannt	Neues Projekt eines Investors in einem sehr frühen Planungsstadium
<b>Kita Schillerstraße Katholisches Kinderhaus St.Petrus Canisius</b>	Kath. Kindertageseinrichtun- gen Ruhr-Mark gGmbH	<b>Zurzeit 2,5 Gruppen 10 U3 35 Ü3 dann 5 Gruppen 26 U3 64 Ü3</b>	2024	<b>Neues Projekt: Abriss und Neubau</b>
<b>Kita Södingstraße</b>	N.N.	55 Plätze	2024 / 2025	<b>Neues Projekt Investor HEG</b>
<b>Wilde Kita Berchum</b>	Elterninitiative „Wilde Kita“ e.V. Vorbehaltlich der Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe <b>Siehe Vorlage - 0854/2022</b>	<b>3 Gruppen 50 Kinder</b>	Ca. 2024	<b>Neues Projekt in einem sehr frühen Planungsstadium</b>