

## **Auszug aus der Niederschrift zur Sitzung des Kultur- und Weiterbildungsausschusses vom 06.12.2022**

---

Öffentlicher Teil

**TOP ..      Sachstand Umbau Stadtmuseum**

Herr Fuchs berichtet über den aktuellen Sachstand und den Baufortschritt anhand einer PowerPoint Präsentation.

*Anmerkung der Schriftführung: die Präsentation ist als Anlage 1 dieser Niederschrift hinzugefügt.*

Herr Gloger möchte gerne wissen, ob eine behindertengerechte Eingangsmöglichkeit berücksichtigt wurde bzw. vorgesehen sei.

Herr Fuchs antwortet, dass es einen behindertengerechten Zugang geben werde. Dieser werde sich auf der Rückseite des Gebäudes befinden. Dort werde es dann eine Aufzugslösung geben, sodass ein behindertengerechter Zugang zur Ausstellung gewährleistet sei.

**Beschluss:**

TOP

**Siehe Anlage.**

Anlage 1      Anlage 1\_Stand Stadtmuseum KWA 6.12.2022

# Stadtmuseum Hagen

## The making of ...

Stand 6.12.2022

- Die Abbruch- und Mauerarbeiten im Erdgeschoss sind zu 90 % abgeschlossen.
- Letzte Arbeiten im Kellergeschoss werden in Kürze abgeschlossen
- Es folgen die Vorbereitungen für die Installationen (Elektro, Heizung)
- Anschließend Putz-, Maler- und Bodenarbeiten.
- Der aktuelle Bauzeitenplan sieht eine Eröffnung im November 2023 vor.
- Die bisherigen Arbeiten liegen Stand heute im zeitlichen und finanziellen Rahmen.





KWA 06.12.2022





KWA 06.12.2022



KWA 06.12.2022











KWA 06.12.2022