

Auszug aus der Niederschrift zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 25.10.2023

Öffentlicher Teil

TOP .. Aktueller Stand Kindertageseinrichtungen

Herr Hannusch berichtet über den aktuellen Stand der Kindertageseinrichtungen (**siehe Anlage zu TOP 3.4**).

Anlage 1 Anlage zu TOP 3.4 JHA 25.10.23

Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 25.10.2023

Einrichtung	Träger	Anzahl der Gruppen / Ziele	Geplante Fertigstellung	Bemerkungen
Ausbau Franzstraße	Stadt Hagen	U 3 Plätze 5 Ü3 Plätze 15	2021 Verzögerung wg. bauorganisatorischer Schwierigkeiten. 2024	Aufträge zur Umsetzung der Maßnahme sind erteilt
Eppenhauser Straße	Caritas	5 Gruppen U 3 Plätze 22 Ü 3 Plätze 78	Viertes Quartal 2022 Fertigstellung laut neuem Investor 1.Quartal/2024	Umzug im Januar. Mietvertrag abgeschlossen.

Einrichtung	Träger	Anzahl der Gruppen	Geplante Fertigstellung	Bemerkungen
Ausbau Kita Knüwenstraße	Gemeindeverband Katholischer Kirchengemeinden Ruhr-Mark	Neu! 5 Plätze U3	2021 Verzögerung! Geplante Fertigstellung 2024	neue Entwicklung, statt Anbau nur noch Umbau des Bestandsgebäudes
NEU! Kita Wehringhauser Straße 39	WBH/HEG Umbau Träger Stadt Hagen	7 Gruppen 30 Plätze U3 100 Plätze Ü3	Übernahme der Einrichtung zum 01.02.2024	Die Betriebserlaubnis wurde vom Landesjugendamt in Aussicht gestellt. Maßnahme läuft. Beschluss liegt vor Umsetzung im Zeitplan

2

Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 25.10.2023

Neubau Cunostraße	Stadt Hagen	U 3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 55	2023 Verzögerung wahrscheinlich. 2026	Siehe Aktionsplan Vorlage 0590/2020 B-Planverfahren eingeleitet. Architektenwettbewerb und anschließende Einleitung des Bauverfahrens.
Kita Schillerstraße Katholisches Kinderhaus St.Petrus Canisius	Kath. Kindertageseinrichtun- gen Ruhr-Mark gGmbH	2,5 Gruppen 10 U3 35 Ü3 dann 5 Gruppen 26 U3 64 Ü3	2024	Neues Projekt: Abriss und Neubau. Die Betriebserlaubnis wurde vom Landesjugendamt für fünf Gruppen in Aussicht gestellt.
Wilde Kita Berchum	Elterninitiative „Wilde Kita“ e.V. Vorbehaltlich der Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe Siehe Vorlage - 0854/2022	3 Gruppen 50 Kinder	Ca. 2024	Pläne zur weiteren Abstimmung wurden vorgelegt. Umsetzung in 2024
NEU! Kita Jungfernbruch II	Stadt Hagen	4 Gruppen 20 Plätze U3 55 Plätze Ü3	Ca. 2025	Projekt in der Umsetzungsprüfung. Siehe Vorlage 0466/2023 Fortschreibung Aktionsplan „Kindertagesbetreuung in Hagen“
Neubau Thünenstraße	N.N.	20 U3 55 Ü3		Neues Projekt in frühem Planungsstadium Grundstück ist erworben worden. Umsetzung des Planungsverfahrens läuft.
Droste-Hülshof-Str.	Ausbau Schlafräum 0,5 Gruppe	12 Ü3	01.08.24	Umsetzung der Maßnahme läuft
Wiesenstr	Ausbau Schlafräum 0,5 Gruppe	5 Ü3	01.08.24	Vorbereitende Maßnahmen haben begonnen

