

## **Auszug aus der Niederschrift zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 24.01.2024**

---

Öffentlicher Teil

**TOP ..      Aktueller Stand Kindertageseinrichtungen**

Herr Leicht berichtet über den aktuellen Stand der Kindertageseinrichtungen (**siehe Anlage zu TOP 3.6**).

Er weist darauf hin, dass er an dieser Stelle eine Korrektur anbringen müsse. Den Hager Medien hätte man kürzlich entnehmen können, dass in Hagen keine weiteren Kinderbetreuungsplätze geschaffen würden. Das sei so nicht richtig. Man habe im Kita-Ausbau zukünftig die sieben-gruppige Kita in Wehringhausen mit 125 Plätzen. Zusätzlich erfolgten zwei Maßnahmen in der städtischen Kita Wiesenstraße und in der Droste-Hülshoff-Straße. Dort würden weitere 17 Plätze zur Verfügung gestellt werden. Außerdem würden zwei Großtagespflegestellen kurzfristig an den Start gehen. Das sei ein Plus von 160 Plätzen, von dem man ausgehen könne.

Anschließend beantwortet Herr Leicht Fragen von Herrn Schmidt und Herrn Reinke.

Anlage 1      Anlage zu TOP 3.6 JHA 24.01.24

## Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 24.01.2023

Im Jahr 2024 werden folgende Kitaneubauten an den Start gehen:

Kita Eppenhauser Straße; Caritas: 5 Gruppen mit 100 Plätzen

Kita Wehringhauser Straße: Stadt Hagen, 7 Gruppen mit 125 Plätzen

Im Jahr 2024 werden folgende Großkindertagespflagestellen an den Start gehen:

Großtagespflege Johanniskirchplatz, Stadt Hagen; 9 Plätze

Großtagespflege Augustastraße, Stadt Hagen; 9 Plätze

Einrichtung	Träger	Anzahl der Gruppen / Ziele	Geplante Fertigstellung	Bemerkungen
Ausbau Franzstraße	Stadt Hagen	U 3 Plätze 5 Ü3 Plätze 15	2021 Verzögerung wg. bauorganisatorischer Schwierigkeiten. 2024	Aufträge zur Umsetzung der Maßnahme sind erteilt
Eppenhauser Straße	Caritas	5 Gruppen U 3 Plätze 22 Ü 3 Plätze 78	Viertes Quartal 2022 Fertigstellung laut neuem Investor 1.Quartal/2024	Umzug im Januar. Anschließend Eröffnung !!!.

Einrichtung	Träger	Anzahl der Gruppen	Geplante Fertigstellung	Bemerkungen
NEU! Kita Wehringhauser Straße 39	WBH/HEG Umbau Träger Stadt Hagen	7 Gruppen 30 Plätze U3	Übernahme der Einrichtung zum 01.07.2024	Die Betriebserlaubnis wurde vom Landesjugendamt in Aussicht gestellt. Maßnahme läuft.

## Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

### Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 24.01.2023

		100 Plätze Ü3		Die Maßnahme verzögert sich aus bautechnischen Gründen.  Übergabe der Einrichtung in 6/2024  Geplante Eröffnung zum 01.08.2024
Umbau Prentzelstraße 6	Stadt Hagen	3 Gruppen Ü 3 Plätze 70 bis 75	2023 Verzögerung! 2024	Fachbereich Gebäudewirtschaft mit der Umsetzung der Maßnahme beauftragt.
Ausbau Kita „in der Welle“ Eilpe	Kindergartengemeinschaft	2 Gruppen Neue 35 Plätze 10 U3 25 Ü3	01.08.2024	Siehe Vorlage 0540/2022 Grundrisse wurden zur weiteren Abstimmung vorgelegt. Eine Betriebserlaubnis auf Basis der Anbauplanung wurde bereits in Aussicht gestellt. Fördermittel wurden seitens des Trägers beantragt.
	<b>Neu- und umbauprojekte in</b>		<b>Planung,</b>	
Markanaplatz/ Corbacher Straße	AWO siehe Vorlage 0027/2022	4 Gruppen U 3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 55	2021 Verzögerung wegen planerischer Fragestellungen 2025/26	Konstruktive und lösungsorientierte Gespräche sind geführt worden. Maßnahmenplanung wird fortgesetzt.
Fleyer Straße	N.N.	4 Gruppen U 3 Plätze 22 Ü 3 Plätze 53	Projekt eingestellt	Auf Grund des VV Beschlusses vom 28.11.23 u.a. zu hohe Mietzuschussforderungen
Neubau Langenkampstr.	Wegbereiter gGmbH	NEU: Erweiterung der Planung von 4 auf 6 Gruppen.	2022  Projektverwirklichung wird kritisch gesehen!	Vorlage 0282/2020 Alternativen werden geprüft. Erste Ergänzende Planungsgespräche mit dem Investor und dem Architekten haben stattgefunden. Neue Kalkulationen und Planungen sind zu erbringen.

## Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

### Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 24.01.2023

		30 U3 Plätze 75 Ü3 Plätze		
<b>Neubau Cunostraße</b>	Stadt Hagen	U 3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 55	2023 Verzögerung wahrscheinlich. 2026	Siehe Aktionsplan Vorlage 0590/2020 B-Planverfahren eingeleitet. <b>Architektenwettbewerb und anschließende Einleitung des Bauverfahrens.</b>
<b>Kita Schillerstraße Katholisches Kinderhaus St.Petrus Canisius</b>	Kath. Kindertageseinrichtun- gen Ruhr-Mark gGmbH	2,5 Gruppen 10 U3 35 Ü3 dann 5 Gruppen 26 U3 64 Ü3	2024	<b>Abriss und Neubau.</b> Die Betriebserlaubnis wurde vom Landesjugendamt für fünf Gruppen in Aussicht gestellt.
<b>Wilde Kita Berchum</b>	Elterninitiative „Wilde Kita“ e.V. Vorbehaltlich der Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe <b>Siehe Vorlage - 0854/2022</b>	3 Gruppen 50 Kinder	Ca. 2024	Pläne zur weiteren Abstimmung wurden vorgelegt. <b>Fördermittelanträge werden zurzeit erarbeitet und kurzfristig gestellt.</b>
<b>NEU! Kita Jungfernbruch II</b>	Stadt Hagen	4 Gruppen 20 Plätze U3 55 Plätze Ü3	Ca. 2025	Projekt in der <b>Umsetzungsprüfung.</b> Siehe Vorlage 0466/2023 Fortschreibung Aktionsplan „Kindertagesbetreuung in Hagen“
<b>Neubau Thünenstraße</b>	N.N.	20 U3 55 Ü3		Neues Projekt in frühem <b>Planungsstadium</b> Grundstück ist erworben worden. Umsetzung des Planungsverfahrens, Raumplanung, läuft.

## Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

### Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 24.01.2023

Droste-Hülshof-Str.	Ausbau Schlafraum 0,5 Gruppe Typ 1	12 Ü3	01.08.24	Umsetzung der Maßnahme läuft
Wiesenstr.	Ausbau Schlafraum 0,5 Gruppe Typ 2	5 Ü3	01.08.24	Vorbereitende Maßnahmen haben begonnen. Leichte Verzögerung möglich aufgrund bestehender Ausschreibungsprobleme.