

Auszug aus der Niederschrift zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 06.03.2024

Öffentlicher Teil

TOP .. Aktueller Stand Kindertageseinrichtungen

Herr Hannusch stellt den aktuellen Stand der Kindertageseinrichtungen in Hagen vor (**siehe Anlage zu TOP 3.3**).

Herr Reinke fragt, ob das Kontingent der Tagespflege ausgeschöpft sei und ob es weitere Großtagespflegestellen geben werde.

Herr Hannusch antwortet, dass das Kontingent noch nicht ganz ausgeschöpft sei. Derzeit gebe es dreizehn Großtagespflegestellen. Es gebe auch noch drei Großtagespflegestellen, die von privaten Tagespflegepersonen betrieben würden. Ausbauziel seien 20 Stellen. Die Verwaltung sei immer auf der Suche nach geeigneten Standorten.

Herr Hannusch berichtet weiterhin zum Stand der Neubaumaßnahme Kita Markana (**siehe TOP 6.5 – Vorlage 0159/2024**) und zum Stand der Kindertageseinrichtungen der Evangelisch Lutherischen Kirchengemeinde (**siehe TOP 6.6 – Vorlage 0164/2024**).

.

Anlage 1 Anlage zu TOP 3.3 JHA 06.03.24

Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 06.03.2024

Im Jahr 2024 werden folgende Kitaneubauten an den Start gehen:

Kita Eppenhauser Straße; Caritas: 5 Gruppen mit 100 Plätzen

Kita Wehringhauser Straße: Stadt Hagen, 7 Gruppen mit 125 Plätzen

Im Jahr 2024 werden folgende Großkindertagespflagestellen an den Start gehen:

Großtagespflege Johanniskirchplatz, Stadt Hagen; 9 Plätze (Hat den Betrieb aufgenommen)

Großtagespflege Augustastraße, Stadt Hagen; 9 Plätze

Einrichtung	Träger	Anzahl der Gruppen / Ziele	Geplante Fertigstellung	Bemerkungen
Ausbau Franzstraße	Stadt Hagen	U 3 Plätze 5 Ü3 Plätze 15	2021 Verzögerung wg. bauorganisatorischer Schwierigkeiten. 2024	Die Umsetzung der Maßnahme hat begonnen.
Eppenhauser Straße	Caritas	5 Gruppen U 3 Plätze 22 Ü 3 Plätze 78	Viertes Quartal 2022 Fertigstellung laut neuem Investor 1.Quartal/2024	Der Umzug ist erfolgt und die Einrichtung ist am neuen Standort Ende Januar 2024 in den Betrieb gegangen.

Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 06.03.2024

Einrichtung	Träger	Anzahl der Gruppen	Geplante Fertigstellung	Bemerkungen
NEU! Kita Wehringhauser Straße 39	WBH/HEG Umbau Träger Stadt Hagen	7 Gruppen 30 Plätze U3 100 Plätze Ü3	Übernahme der Einrichtung zum 01.07.2024	Die Betriebserlaubnis wurde vom Landesjugendamt in Aussicht gestellt. Maßnahme läuft. Die Maßnahme verzögert sich aus bautechnischen Gründen. Übergabe der Einrichtung in 6/2024 Geplante Eröffnung zum 01.08.2024
Umbau Prentzelstraße 6	Stadt Hagen	3 Gruppen Ü 3 Plätze 70 bis 75	2023 <i>Verzögerung!</i> 2024	Fachbereich Gebäudewirtschaft mit der Umsetzung der Maßnahme beauftragt.
Ausbau Kita „in der Welle“ Eilpe	Kindergartengemeinschaft	2 Gruppen Neue 35 Plätze 10 U3 25 Ü3	01.08.2024	Siehe Vorlage 0540/2022 Grundrisse wurden zur weiteren Abstimmung vorgelegt. Eine Betriebserlaubnis auf Basis der Anbauplanung wurde bereits in Aussicht gestellt. Fördermittel wurden seitens des Trägers beantragt.
	Neu- und umbauprojekte in		Planung,	
Markanaplatz/ Corbacher Straße	AWO siehe Vorlage 0027/2022	4 Gruppen U 3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 55	2021 Verzögerung wegen planerischer Fragestellungen 2025/26	Konstruktive und lösungsorientierte Gespräche sind geführt worden. Maßnahmenplanung wird fortgesetzt. Siehe Vorlage
Neubau Langenkampstr.	Wegbereiter gGmbH	NEU: Erweiterung der Planung von 4 auf	2022 Projektverwirklichung wird kritisch gesehen!	Vorlage 0282/2020 Alternativen werden geprüft. Erste Ergänzende Planungsgespräche mit dem Investor und dem Architekten haben stattgefunden.

Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 06.03.2024

		6 Gruppen. 30 U3 Plätze 75 Ü3 Plätze		Neue Kalkulationen und Planungen sind zu erbringen. Bisher ist keine weitere Reaktion seitens des Investors erfolgt. Eine Umsetzung der Maßnahme erscheint zurzeit fraglich.
Neubau Cunostraße	Stadt Hagen	U 3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 55	2023 Verzögerung wahrscheinlich. 2026	Siehe Aktionsplan Vorlage 0590/2020 B-Planverfahren eingeleitet. Architektenwettbewerb und anschließende Einleitung des Bauverfahrens.
Kita Schillerstraße Katholisches Kinderhaus St.Petrus Canisius	Kath. Kindertageseinrichtungen Ruhr-Mark gGmbH	2,5 Gruppen 10 U3 35 Ü3 dann 5 Gruppen 26 U3 64 Ü3	2024	Abriss und Neubau. Die Betriebserlaubnis wurde vom Landesjugendamt für fünf Gruppen in Aussicht gestellt.
Wilde Kita Berchum	Elterninitiative „Wilde Kita“ e.V. Vorbehaltlich der Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe Siehe Vorlage - 0854/2022	3 Gruppen 50 Kinder	Ca. 2024	Pläne zur weiteren Abstimmung wurden vorgelegt. Der Fördermittelantrag wird zurzeit beim Land in enger Abstimmung mit dem Träger und dem Jugendamt Hagen bearbeitet.
NEU! Kita Jungfernbruch II	Stadt Hagen	4 Gruppen 20 Plätze U3 55 Plätze Ü3	Ca. 2025	Projekt in der Umsetzungsprüfung. Siehe Vorlage 0466/2023 Fortschreibung Aktionsplan „Kindertagesbetreuung in Hagen“ Der Auftrag zur Umsetzung der Maßnahme wurde an 65 (Gebäudewirtschaft) erteilt.
Neubau Thünenstraße	N.N.	20 U3 55 Ü3		Das Landesjugendamt hat für das Projekt auf der Basis der

Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 06.03.2024

				vorgelegten Pläne eine Betriebserlaubnis in Aussicht gestellt.
Droste-Hülshof-Str.	Ausbau Schlafraum 0,5 Gruppe Typ 1	12 Ü3	01.08.24	Umsetzung der Maßnahme läuft.
Wiesenstr.	Ausbau Schlafraum 0,5 Gruppe Typ 2	5 Ü3	01.08.24	Die Umsetzung der Maßnahme hat begonnen. Für die weiteren Gewerke gibt es teilweise Verzögerungen, da sich auf Ausschreibungen keine Firmen beworben haben.