

Auszug aus der Niederschrift zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 05.06.2024

Öffentlicher Teil

TOP . **Ersatzbeschaffungen Kinderspielplätze - Bericht**
0411/2024
Entscheidung
zur Kenntnis genommen

Zusammenfassung des Diskussionsergebnisses:

(Anmerkung der Schriftführung: Dieser Tagesordnungspunkt wurde vor dem Tagesordnungspunkt 6.4 beraten. Aufgrund der Übersichtlichkeit erfolgt die Protokollierung hier an der ursprünglich vorgesehenen Stelle.)

Herr Reinke begrüßt zu dem Tagesordnungspunkt Herrn Becker vom Wirtschaftsbetrieb Hagen.

Herr Becker stellt die Ersatzbeschaffungen für die Kinderspielplätze aus den Jahren 2018 bis heute vor (**siehe Anlage zu TOP 6.1**).

Anschließend beantwortet er Fragen von Frau Besten, Herrn Geitz und Frau Niemann.

Herr Reinke merkt an, dass über die Jahre gesehen darauf geachtet worden sei, dass die Mittel und Maßnahmen gleichmäßig auf die Bezirke verteilt würden. Allerdings sei das nicht in jedem Jahr so eingehalten worden, habe sich über die Jahre hinweg allerdings wieder ausgeglichen.

Herr Becker bestätigt, dass sich das in der Regel über die Jahre so ergeben habe, dass alle Stadtbezirke relativ gleichmäßig vertreten gewesen seien. Es habe aber nicht das Hauptaugenmerk sein können, weil es aus den Kontrollen heraus resultierte.

Herr Reinke zitiert einen Satz aus der Vorlage, dass die Ersatzbeschaffung für Kinderspielplätze ab dem Jahr 2024 im Rahmen der eigenen Zuständigkeit des Wirtschaftsbetriebs Hagen aufgrund der Betrauung durchgeführt würde. Man müsse den Umgang mit der Betrauung erst lernen, da diese neu sei. Er habe es so verstanden, dass die Politik beteiligt sei und vorgebe, was gemacht werden solle. Insofern habe er es auch nicht für eine gute Lösung gehalten, die Mittel für 2024 dem Ausschuss lediglich als Mitteilung zu übermitteln. Er habe hier im Ausschuss vorgeschlagen, das zu beschließen. Vielleicht müsse sich das noch einspielen. Ihm sei wichtig, dass Politik entsprechend beteiligt werde.

Herr Becker merkt an, dass das wahrscheinlich aus der frischen „Betrauung“ resultiert sei. Der Vorteil sei gewesen, dass das Geld Anfang des Jahres zur Verfügung gestanden habe. Er gehe davon aus, dass für das Jahr 2025 das von Herrn Reinke beschriebene Verfahren so umgesetzt werden könne.

Herr Reinke betont, dass es auch über all die Jahre ein gutes Miteinander gewesen sei.

Er dankt Herrn Becker für den Bericht.

Beschluss:

Der Jugendhilfeausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Abstimmungsergebnis:

☒ Zur Kenntnis genommen

Anlage 1 Anlage zu TOP 6.1 JHA 04.06.24

Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR

Stadt Hagen

ERSATZBESCHAFFUNG VON SPIELGERÄTEN

2018 -2023

WBH/20 UND 55/31

Beginn des Programmes:

2018 Mitteleinstellung und Planung

2019 Abwicklung

Kinderspielplätze in Hagen : 130 Stück, mit 1007 Einzelspielgeräten

Schulhöfe mit Spielgeräten : 60 Stück, mit 573 Einzelspielgeräten

Ablaufschema :

- Feststellen der Mängel im Rahmen der Spielplatzkontrolle
- Einholen von Angeboten für den Spielgeräteaustausch
- Abstimmung mit 55, der jeweiligen Schule, dem Jugendzentrum oder Bürgern
- Vorstellung in den Bezirksvertretungen und dem Jugendhilfeausschuss (Vorlage)
- Abbau der Altgeräte durch Mitarbeiter des WBH
- Einbau der Spielgeräte durch Firmen, die Ausbildungsgruppe Garten -und Landschaftsbau des WBH oder die Instandhaltungsgruppe des WBH (in diesem Zuge auch Austausch des Fallschutzmaterials oder der Einfassungen) wenn erforderlich.

2018

Investitionssumme: 270.000€

Maßnahmen:

1. KSP Am Weitblick
2. KSP Volmeanlage Badstraße, 1. Bauabschnitt
3. KSP Corbacher Straße
4. KSP Detmolder Straße
5. KSP Hameckepark
6. KSP Lennepark, 1. Bauabschnitt
7. KSP Lönsweg
8. KSP Lützowstraße
9. KSP Oststraße / Ahmer Weg
10. KSP neben Schule Spielbrink
11. KSP Times Busch
12. KSP Wohnpark Wesselbach
13. KSP Zum Rafflenbusch, 1. Bauabschnitt

KSP Am Weitblick

Vorher:

2018



KSP Volmeanlage Badstraße, 1. Bauabschnitt

Vorher:



2018



KSP Corbacher Straße

Vorher:



2018



KSP Detmolder Straße

Vorher:



2018



KSP Hameckepark

Vorher:



2018



KSP Lennepark 1. Bauabschnitt

Vorher:



2018



KSP Lönsweg

Vorher:



2018



KSP Lützowstraße

Vorher:



2018



KSP Oststraße / Ahmer Weg

Vorher:

2018



KSP neben Spielbrinkschule

Vorher:




2018



KSP Times Busch

Vorher:

2018



KSP Wohnpark Wesselbach

Vorher:

2018



KSP Zum Rafflenbusch, 1. Bauabschnitt

Vorher:

2018



2019

Investitionssumme: 270.000€

Maßnahmen:

1. KSP Alter Weg
2. KSP Am Wiembusch
3. KSP Freiherr-vom-Stein-Straße
4. KSP Haferkamp 1, 1. Bauabschnitt
5. KSP Hestert
6. KSP Im Dorf
7. SCH Karl-Ernst-Osthaus-Grundschule
8. SCH Kipperschule 1. Bauabschnitt
9. KSP Klaraweg
10. KSP Krambergstraße
11. KSP Lortzingstraße, 1. Bauabschnitt
12. KSP Mozartstraße 1. Bauabschnitt
13. KSP Rönsel- Stolzestraße
14. KSP Westerwaldweg

KSP Alter Weg

Vorher:



2019



KSP Am Wiembusch

Vorher:

2019



KSP Freiherr-vom-Stein-Straße

Vorher:

2019



KSP Haferkamp 1, 1. Bauabschnitt

Vorher:



2019



KSP Hestert

Vorher:

2019



KSP Im Dorf

Vorher:



2019



Grundschule Karl-Ernst-Osthaus

Vorher:



2019



Grundschule Kipperschule, 1. Bauabschnitt

Vorher:



2019



KSP Klaraweg

Vorher:



2019



KSP Krambergstraße

Vorher:



2019



KSP Lortzingstraße, 1. Bauabschnitt

Vorher:



2019



KSP Mozartstraße, 1. Bauabschnitt

Vorher:



2019



KSP Rönsel- Stolzestraße

Vorher:



2019



KSP Westerwaldweg

Vorher:



2019



2020

Investitionssumme: 370.000€

Maßnahmen:

1. KSP Funckepark
2. KSP Grünzug Spielbrink, 1. Bauabschnitt
3. KSP Heimstatt
4. KSP Helfer Siepen
5. KSP Hüttenbergstraße
6. SCH Kipperschule, 2. Bauabschnitt
7. SCH Liebfrauenschule, 1. Bauabschnitt
8. KSP Am Quambusch
9. KSP Schliggerstraße
10. KSP Stadtgarten, 1. Bauabschnitt
11. KSP Thomasstraße
12. KSP Wiesenstraße

KSP Funckepark

Vorher:



2020



KSP Grünzug Spielbrink, Salzburger Straße 1. Bauabschnitt

Vorher:

2020



KSP Heimstatt

Vorher:



2020



KSP Helfer Siepen

Vorher:



2020



KSP Hüttenbergstraße

Vorher:



2020



Grundschule Kipperschule, 2. Bauabschnitt

Vorher:



2020



Grundschule Liebfrauenschule, 1. Bauabschnitt

Vorher:



2020



KSP Am Quambusch

Vorher:



2020



KSP Schliggerstraße

Vorher:



2020



KSP Stadtgarten, 1. Bauabschnitt

Vorher:



2020



KSP Thomasstraße

Vorher:



2020



KSP Wiesenstraße

Vorher:



2020



2021

Investitionssumme: 380.000€

Maßnahmen:

1. KSP Am Rastebaum
2. KSP Volmeanlage Badstraße, 2. Bauabschnitt
3. KSP Bolzplatz Gabelsberger Straße
4. SCH Grundschule Erwin Hegemann, 1. Bauabschnitt
5. KSP Europaplatz Vorhalle
6. SCH Grundschule Boloh
7. KSP Grünzug Spielbrink, 2. Bauabschnitt
8. KSP Höxterstraße
9. KSP Im Stell
10. KSP Im Zipp
11. KSP In der Geweke
12. Lümmelbänke, u.a. KSP Rapunzelweg
13. KSP Mozartstraße, 2. BA
14. KSP Oedeweg
15. KSP Rheinstraße
16. KSP Römershof
17. KSP Zum Rafflenbusch, 2. Bauabschnitt

KSP Am Rastebaum

Vorher:

2021



KSP Volmeanlage Badstraße, 2. Bauabschnitt

Vorher:



2021



KSP Bolzplatz Gabelsberger Straße

Vorher:

2021

Stark verschlissene
Deckschicht der
Spielfläche



SCH Grundschule Erwin Hegemann, 1. Bauabschnitt

Vorher:

2021



KSP Europaplatz Vorhalle

Vorher:



2021



SCH Grundschule Boloh

Vorher:



2021



KSP Grünzug Spielbrink, Salzburger Straße, 2. Bauabschnitt

Vorher:

2021



KSP Höxterstraße

Vorher:



2021



KSP Voßacker / Im Stell

Vorher:



ehem. KSP Brandenburger Straße



KSP Voßacker / Im Stell

2021



KSP Im Zipp

Vorher:



2021



KSP In der Geweke

Vorher:



2021



Lümmelbänke, u.a. KSP Rapunzelweg

Vorher:



2021



KSP Rapunzelweg

Weitere Standorte: KSP Krohnocken, KSP Erley, KSP Skateranlage
Stephanstraße

KSP Mozartstraße, 2. Bauabschnitt

Vorher:



2021




KSP Oedeweg

Vorher:



2021



KSP Rheinstraße

Vorher:



2021



KSP Römershof

Vorher:



2021



KSP Zum Rafflenbusch, 2. Bauabschnitt

Vorher:



2021



2022

Investitionssumme: 270.000€

Maßnahmen:

1. SCH Grundschule Erwin Hegemann, 2. Bauabschnitt
2. KSP Haferkamp 1, 2. Bauabschnitt
3. KSP Hohle Straße
4. KSP Lennepark, 2. Bauabschnitt
5. SCH Liebfrauenstraße, 2. Bauabschnitt
6. KSP Lortzingstraße
7. KSP Marktplatz Boele
8. KSP Stadtgarten, 2. Bauabschnitt

SCH Grundschule Erwin Hegemann, 2. Bauabschnitt

Vorher:



2022



KSP Haferkamp 1, 2. Bauabschnitt

Vorher:



2022



KSP Hohle Straße

Vorher:



2022



KSP Lennepark, 2. Bauabschnitt

Vorher:



2022



SCH Liebfrauenstraße, 2. Bauabschnitt

Vorher:



2022



KSP Lortzingstraße

Vorher:



2022



KSP Marktplatz Boele

Vorher:

2022



KSP Stadtgarten, 2. Bauabschnitt

Vorher:



2022



2023

Investitionssumme: 270.000€ (zzgl. 35.000 € Spende vom GOFUS e.V. für KSP Ennepepark)

Maßnahmen:

1. KSP Ennepepark
2. KSP Gellertweg
3. KSP Heideschulweg
4. KSP Volkspark

KSP Ennepark

Vorher:



2023



KSP Gellertweg

Vorher:



2023



KSP Heideschulweg

Vorher:



Baubeginn 2023, Fertigstellung 2024



KSP Volkspark

Vorher:




KSP Volkspark
2023



KSP Volkspark

2023



Aussichten für

2024

Investitionssumme: 270.000€ stehen wieder zur Verfügung

Geplante Maßnahmen:

KSP Walddorfstraße
KSP Kolbenstraße
KSP Gabelsberger Straße
KSP Bolzplatz Waldstraße
KSP Dümpelstraße
KSP Kreuzweg/Rüttstraße
KSP Brauckweg
KSP Franzstraße
KSP Haferkamp 1