

Auszug aus der Niederschrift zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 05.06.2024

Öffentlicher Teil

TOP . Aktueller Stand Kindertageseinrichtungen

Zusammenfassung des Diskussionsergebnisses:

Herr Hannusch stellt den aktuellen Stand der Kindertageseinrichtungen vor (**siehe Anlage zu TOP 3.3**).

Frau Soddemann ergänzt die Ausführungen dahingehend, dass es noch eine Maßnahme gebe, die noch nicht in die Liste aufgenommen werden können. Man befinde sich dabei in einem Stadium, in der derzeit noch weitere Entscheidungen vorbereitet würden.

Sie führt aus, dass man im Schulausschuss über den Bau einer weiteren Grundschule beraten habe. Die Kita sei dabei mit enthalten. Es sei Bedingung gewesen, dass Beides gebaut werde. Die Kita werde dem Jugendhilfeausschuss zu gegebener Zeit auch vorgestellt und zur Entscheidung vorgelegt.

Herr Hannusch teilt mit, dass ihm gerade aufgefallen sei, dass er in der Liste bei den Großtagespflegestellen den Neubau der Kita in der Eppenhauser Straße nicht aufgeführt habe. Da sei es gelungen, mit Hilfe eines Investors ein Projekt auf den Weg zu bringen, das weitere fünf Gruppen im Innenstadtbereich mit sich bringen werde. Man sei zuversichtlich, dass das zügig umgesetzt werde.

Abschließend stellt Herrn Reinke eine Frage zum Baufortschritt der „Wilden Kita“. Herr Hannusch macht deutlich, dass er dazu nichts sagen könne, da man als Verwaltung nur beratend tätig sei. Er werde versuchen, nähere Informationen für die nächste Sitzung einzuholen.

Anlage 1 Anlage zu TOP 3.3 JHA 05.06.24

Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 05.06.2024

Einrichtung	Träger	Anzahl der Gruppen / Ziele	Geplante Fertigstellung	Bemerkungen
Ausbau Franzstraße	Stadt Hagen	U 3 Plätze 5 Ü3 Plätze 15	2021 Verzögerung wg. bauorganisatorischer Schwierigkeiten. 2024	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzungsphase.

Einrichtung	Träger	Anzahl der Gruppen	Geplante Fertigstellung	Bemerkungen
NEU! Kita Wehringhauser Straße 39	WBH/HEG Umbau Träger Stadt Hagen	7 Gruppen 38 Plätze U3 87 Plätze Ü3 = 125	Verzögerung aufgrund fehlender Gewerke	Maßnahme läuft. Die Maßnahme verzögert sich aus bautechnischen Gründen. Geplante Übernahme der Liegenschaft zum 01.09.2024!
Umbau Prentzelstraße 6	Stadt Hagen	3 Gruppen Ü 3 Plätze 70 bis 75	2023 Verzögerung! 2025	Fachbereich Gebäudewirtschaft mit der Umsetzung der Maßnahme beauftragt.
	Neu- und umbauprojekte in		Planung,	
Markanaplatz/ Corbacher Straße	AWO siehe Vorlage 0027/2022	4 Gruppen U 3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 55	2021 Verzögerung wegen planerischer Fragestellungen 2025/26	Maßnahmenplanung ist im Gange.
Neubau Langenkamp	Wegbereiter gGmbH	NEU: Erweiterung der	2022	Vorlage 0282/2020 Alternativen werden geprüft.

Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 05.06.2024

		Planung von 4 auf 6 Gruppen. 30 U3 Plätze 75 Ü3 Plätze	Projektverwirklichung wird kritisch gesehen!	Nach einer weiteren Verhandlungsrunde sind erneut neue Kalkulationen und Planungen vorgelegt worden und befinden sich Momentan im Prüfungs- und Bewertungsprozess.
Neubau Cunostraße	Stadt Hagen	U 3 Plätze 20 Ü 3 Plätze 55	2023 Verzögerung wahrscheinlich. 2026	Siehe Aktionsplan Vorlage 0590/2020 B-Planverfahren eingeleitet. Architektenwettbewerb und anschließende Einleitung des Bauverfahrens.
Kita Schillerstraße Katholisches Kinderhaus St.Petrus Canisius	Kath. Kindertageseinrichtungen Ruhr-Mark gGmbH	2,5 Gruppen 10 U3 35 Ü3 dann 5 Gruppen 26 U3 64 Ü3	2024	Abriss und Neubau. Die Betriebserlaubnis wurde vom Landesjugendamt für fünf Gruppen in Aussicht gestellt.
Wilde Kita Berchum	Elterninitiative „Wilde Kita“ e.V. Vorbehaltlich der Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe Siehe Vorlage - 0854/2022	3 Gruppen 50 Kinder	Ca. 2024	Pläne zur weiteren Abstimmung wurden vorgelegt. Umsetzung in 2024. Fördermittelantrag wird zurzeit beim Land in enger Abstimmung mit dem Träger und dem Jugendamt Hagen bearbeitet.
NEU! Kita Jungfernbruch II	Stadt Hagen	4 Gruppen 20 Plätze U3 55 Plätze Ü3	Ca. 2025	Projekt in der Umsetzungsprüfung. Siehe Vorlage 0466/2023 Fortschreibung Aktionsplan „Kindertagesbetreuung in Hagen“ Der Auftrag zur Umsetzung der Maßnahme wurde an 65 (Gebäudewirtschaft) erteilt.
Neubau Thünenstraße	N.N.	20 U3 55 Ü3		Das Landesjugendamt hat für das Projekt auf der Basis der vorgelegten Pläne eine

Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen Stand: 05.06.2024

				Betriebserlaubnis in Aussicht gestellt.
Droste-Hülshof-Str.	Stadt Hagen Ausbau Schlafraum 0,5 Gruppe	12 Ü3	01.08.24	Umsetzung der Maßnahme läuft
Wiesenstr.	Stadt Hagen A Ausbau Schlafraum 0,5 Gruppe	5 Ü3	01.08.24 Verzögerung!	Die Umsetzung der Maßnahme hat begonnen. Für die weiteren Gewerke gibt es teilweise Verzögerungen, da sich auf Ausschreibungen keine Firmen beworben haben.
Grabenstr. 20 (ehem. Bundesbankzentrale)	Stadt Hagen	10 Gruppen		Die Maßnahme befindet sich in einem frühen Planungsstadium. Erste Abstimmungsgespräche mit dem Investor haben stattgefunden. Die vorgelegten Pläne wurden dem Landesjugendamt zur Inaussichtstellung der Betriebserlaubnis zugesandt.
GTP Augustastr. 38	Stadt Hagen	1 Gruppe 9 x U3		Die Umbaumaßnahme wurde von der EWG begonnen.
Neu! Kita Eppenhauser Str.53	Stadt Hagen	5 Gruppen 22 x U3 73 x Ü3	2026	Die Maßnahme befindet sich in einem frühen Planungsstadium. Abstimmungsgespräche mit dem Investor haben stattgefunden. Bauvoranfrage ist gestellt worden.