

**HAGEN**Stadt der FernUniversität
Der Oberbürgermeister

Seite 1

Drucksachennummer:
0673/2024**Datum:**
15.08.2024

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

VB 5/S Dezentraler Steuerungsdienst

Beteiligt:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling
40 Fachbereich Schule
65 Fachbereich Gebäudewirtschaft

Betreff:

Berichterstattung zum Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG): Abschluss des 1. Kapitels und Stand des 2. Kapitels

Beratungsfolge:

28.08.2024 Bezirksvertretung Hohenlimburg
29.08.2024 Bezirksvertretung Haspe
29.08.2024 Bezirksvertretung Eilpe/Dahl
03.09.2024 Bezirksvertretung Hagen-Mitte
04.09.2024 Infrastruktur- und Bauausschuss
04.09.2024 Bezirksvertretung Hagen-Nord
05.09.2024 Haupt- und Finanzausschuss
12.09.2024 Schulausschuss
18.09.2024 Sport- und Freizeitausschuss
19.09.2024 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Hagen nimmt den Sachstandsbericht zum 1. Kapitel des KInvFG zur Kenntnis und beschließt die in der Begründung zu dieser Vorlage aufgeführten Änderungen zum 2. Kapitel.

Die notwendigen Planungs- und Bauaufträge werden auftragsbezogen vergeben.

**Kurzfassung**

Es handelt sich um den Standardbericht zum 1. und 2. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG). Hier wird der aktuelle Stand der Maßnahmen und jeweils die Veränderung zum letzten Bericht als finanzielle Auswirkung dargestellt.

Begründung

Der Rat der Stadt Hagen hat im Rahmen des KInvFG verschiedene Baumaßnahmen beschlossen. Im Zuge der Realisierung der Maßnahmen wurde die Verwaltung beauftragt, kontinuierlich über die Entwicklung sowie über die Veränderungen zu berichten. Berichtet wird hiermit über die Veränderungen seit der letzten Vorlage zur Berichterstattung im Rat der Stadt Hagen am 14.12.2023 (Drucksache 0608/2023).

Die Beendigung der Maßnahmen aus dem 1. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungspaketes erfolgte fristgerecht zum 31.12.2023 (s. Punkt 1 und Anlage 1). Das weiterhin laufende 2. Kapitel des Kommunalinvestitionsförderungspaketes endet am 31.12.2025 (Frist für bauliche Fertigstellung und Abnahme).

Das im 2. Kapitel zur Verfügung stehende Gesamtvolumen in Höhe von 20,23 Mio.€ ist durch die aktuellen Maßnahmen (s. Anlage 2) bis auf einen Restbetrag von rd. 86 T€ ausgeschöpft, die Finanzierung der laufenden Maßnahmen des 2. Kapitels bleibt damit sichergestellt.

1. KInvFG 1. Kapitel**1.1. Endabrechnung des KInvFG 1. Kapitel**

Nach der Berichterstattung im Rat der Stadt im Dezember 2023 sind sämtliche beschlossenen Maßnahmen fristgerecht baulich fertiggestellt und mit der Bezirksregierung Arnsberg abgerechnet worden. Die einzelnen Baumaßnahmen sind in der Anlage 1 mit ihren Abrechnungswerten aufgeführt. Die zuletzt fertiggestellten und abgerechneten Baumaßnahmen sind farblich rot gekennzeichnet. Das zur Verfügung stehende Gesamtvolumen von 20,935 Mio. € konnte mit 19,734 Mio. € zu 94,3 % ausgeschöpft werden.

2. KInvFG 2. Kapitel**2.1. Veränderungen KInvFG 2. Kapitel zum Stand Dezember 2023**

Nach der Berichterstattung im Dezember 2023 haben sich folgende beschlussrelevante Änderungen ergeben:

Bezirk Mitte**Realschule Halden – Dachsanierung**

Die Maßnahme verschiebt sich aus personellen Kapazitätsgründen auf das Jahr 2025.

***Bezirk Hohenlimburg***Realschule Hohenlimburg – Sanierung der Duschräume.

Die Maßnahme wurde mit 360.512 € knapp unter dem Planansatz von 365.000 € fertiggestellt.

Gymnasium Hohenlimburg – Sanierung der NW-Räume

Die Kosten der Maßnahme erhöhen sich aufgrund der Zusatzaufwendungen (abgehängte Decke im NW-Raum) von 200.000 € auf 230.000 € in der Planung.

Berufskolleg Kaufm. Schule II – Fassaden- und Fenstersanierung (Bauteil A)

Die Maßnahme befindet sich in der Endabrechnung, die mit rd. 750.000 € deutlich unter dem Planansatz von 800.000 € bleibt.

Berufskolleg Kaufm. Schule II – Fassaden- und Fenstersanierung (Bauteile B u. C)

Durch die Erweiterung um den Bauteil C zur Fenster- und Fassadensanierung am Berufskolleg Kaufm. Schule II in der Gasstraße (ursprünglich vorgesehen gemäß Ratsvorlage 0608/2023 nur Bauteil B) erhöhen sich die Kosten der Maßnahme von 943.000 € auf 1.204.000 €.

Berufskolleg Kaufm. Schule II – Erneuerung der Heizungsanlage

Die mit der Heizungsanlage verbundene Rohrleitungserneuerung als 2. und 3. Bauabschnitt wird aufgrund der nicht so dringlichen Erfordernisse und wegen fehlender personeller Kapazitäten aus dem Förderprogramm zugunsten anderer Maßnahmen nicht durchgeführt.

Realschule Hohenlimburg – Sanierung der Beleuchtung (Aula)

Die geplanten Kosten der Maßnahme erhöhen sich aufgrund des Ausschreibungsergebnisses bei den Elektroarbeiten von 400.000 € auf 450.000 €.

Bezirk NordGesamtschule Fr. Steinhoff – Sanierung des Parkdecks

Die Maßnahme muss für die Endabrechnung von 1.300.000 € auf 1.450.000 € angepasst werden. Die Gründe hierfür sind zusätzlichen Sanierungsaufwendungen und Mehrkosten, die sich aus der Insolvenz eines Auftragnehmers ergeben.

2.2 Neue Maßnahmen***Bezirk Haspe***Turnhalle Grundschule Spielbrink – Sanierung der Sanitärräume

Für die Sanierung der Sanitärräume (Duschen und Umkleidetrakt) aus dem Ursprungsjahr 1971 sind Kosten in Höhe von 90.000 € angesetzt.

**Bezirk Mitte**Berufskolleg Cuno I + II – Aufzugsanierung

Der Aufzug (aus Baujahr 1955) im Berufskolleg erfordert eine sicherheitstechnische Generalüberholung in Höhe von 85.000 €. Für die Betriebserlaubnis und die Wartungsfähigkeit des Aufzugs sind dazu verschiedene sicherheitstechnische Anpassungen (Notschalter, Schachtbeleuchtung, Notbremsschalter Fahrkorb- und Fahrkorbtüren, Puffer usw.) notwendig. Aufgrund der Lieferzeit für Ersatzteile erfolgt die Umsetzung Anfang 2025.

Sekundarschule Altenhagen– Fenstersanierung

Die Fenster aus dem Jahre 1982 im Bereich der ehemaligen Realschule zur Seite Berghofstraße sind sanierungsbedürftig. Die geplanten Kosten liegen bei 400.000 €. Der Austausch der Fenster erfolgt im Sommer 2025.

Bezirk HohenlimburgGymnasium Hohenlimburg – Erneuerung der Außentürenanlage

Der Austausch der Außentüranlage (aus Baujahr 1985) am Haupteingang des Gymnasiums erfolgt aufgrund des altersbedingten und energetischen Zustandes der Türanlage. Hierfür sind Kosten in Höhe von 85.000 € geplant.

3. Allgemeines

Zur Information für die Mitglieder des Rates sind die Gesamtmaßnahmenlisten aller Maßnahmen für das 1. sowie für das 2. Kapitel als Anlage beigefügt.

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

☒ sind nicht betroffen

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung

☒ keine Auswirkungen (o)

Finanzielle Auswirkungen

☒ Es entstehen folgende Auswirkungen:

Im Rahmen des Berichtswesens zum KInvFG wird als finanzielle Auswirkung jeweils die Veränderung zum letzten Bericht dargestellt worden. Für den aktuellen Bericht stellt sich diese wie folgt dar (Alle Angaben in €):

		1. Kapitel	2. Kapitel
Gesamtsumme lt. Bescheid		20.934.887	20.023.488
Stand 30.09.2023	Summe der Maßn	20.934.197	19.916.374
(DS 0608/2023)	Diff zu Bescheid	691	107.114
Stand 30.06.2024	Summe der Maßn	19.734.275	19.937.418
(DS 0673/2024)	Diff zu Bescheid	1.200.613	86.070
Veränderung zum 30.09.2023		-1.199.922	21.044

Die oben dargestellten Veränderungen der Maßnahmen führen im Vergleich zu der letzten Vorlage (DS 0604/2023 vom 14.12.2023) zu einer geringeren Inanspruchnahme in dem zwischenzeitlich abgeschlossenen 1. Kapitel (-1.199.922 €). Im 2. Kapitel kommt es zu einer weiteren Inanspruchnahme der Fördermittel in Höhe von 21.044 €. Die Fördermittel sind nicht ausgeschöpft, es verbleiben noch 86.070 € im 2. Kapitel.

1. Auswirkungen auf den Haushalt

Kurzbeschreibung:

Änderungen von Maßnahmen aus dem Förderprogramm nach dem KInvFG, 1. Kapitel

1.1 Konsumtive Maßnahme in Euro

Teilplan:	1130	Bezeichnung:	Gebäudewirtschaft			
Auftrag:		Bezeichnung:				
Kostenstelle:	diverse	Bezeichnung:	Objektkostenstellen			
Kostenart:	414102	Bezeichnung:	Zuweisung vom Land Erträge KInvFG			
	521502	Bezeichnung:	Bauunterhaltung Einzelmaßn. KInvFG			
	Kostenart	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrag (-)	414102		1.079.930			
Aufwand (+)	521502		-1.199.922			
Eigenanteil			-119.992			

Bei steuerlichen Auswirkungen sind die Erträge und Aufwendungen unter Abzug von Vor-/Umsatzsteuer angegeben (netto).

Änderungen von Maßnahmen aus dem Förderprogramm nach dem KInvFG, 2. Kapitel

1.2 Konsumtive Maßnahme in Euro

Teilplan:	1130	Bezeichnung:	Gebäudewirtschaft			
Auftrag:		Bezeichnung:				
Kostenstelle:	diverse	Bezeichnung:	Objektkostenstellen			
Kostenart:	414102	Bezeichnung:	Zuweisung vom Land Erträge KInvFG			
	521502	Bezeichnung:	Bauunterhaltung Einzelmaßn. KInvFG			
	Kostenart	2023	2024	2025	2026	2027
Ertrag (-)	414102		-18.940			
Aufwand (+)	521502		21.044			
Eigenanteil			2.104			

Bei steuerlichen Auswirkungen sind die Erträge und Aufwendungen unter Abzug von Vor-/Umsatzsteuer angegeben (netto).

Die Finanzierung von Verschiebungen und Kostensteigerungen wird durch die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb des Förderprogramms in der Einplanung in den Haushalt 2024 ff. sichergestellt. Wegen der starken Preisschwankungen, denen die Maßnahmen im Laufe der Realisierung weiter unterliegen wird empfohlen, dies zunächst nicht im Haushalt abzubilden und den weiteren Verlauf der Maßnahmen abzuwarten.

gez. Erik O. Schulz

Oberbürgermeister

Bei finanziellen Auswirkungen:

gez. Henning Keune

Technischer Beigeordneter

gez. Christoph Gerbersmann

Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer



HAGEN

Stadt der FernUniversität
Der Oberbürgermeister

Seite 6

Drucksachennummer:
0673/2024

Datum:
15.08.2024



HAGEN

Stadt der FernUniversität
Der Oberbürgermeister

Seite 7

Drucksachennummer:
0673/2024

Datum:
15.08.2024

Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister

Gesehen:

**Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer**

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:

**Die Betriebsleitung
Gegenzeichen:**

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:
