

Karola Becker
Tel.: 207 – 3309
Fax: 207 – 2040

**Kita Rummenohl, Oelmühler Str 11
Anfrage der CDU-Fraktion
zur aktuellen Situation in der Kita Rummenohl, Oelmühler Str.
Sitzung am 18.03.2015**

Ausführungsstand Gebäude Kita Rummenohl, Ölmühler Straße

Die geplanten Umbaumaßnahmen zur Verwirklichung der U-3 Unterbringung in der Kita Rummenohl sind beendet.

Die Fertigstellung wurde der Bauordnung am 20.02.2015 offiziell angezeigt.

Am 11.03.2015 fand die Bauzustandsbesichtigung zur Fertigstellung durch die Bauordnung erfolgreich statt.

Lediglich kleinere, in diesem Rahmen festgestellte Mängel, müssen noch bis zur Inbetriebnahme beseitigt werden.

Die Inbetriebnahme ist für Montag, den 23.03.2015 geplant.

Der Rückumzug aus der Grundschule Dahl, Ribbertstraße in die Kita Ölmühler Straße wird in der Zeit vom 18.03.15 bis 20.03.15 durchgeführt.

Die Unterbringung der Kinder ist im Zeitraum vom 18. - 19.03. in einer Notgruppe möglich. Am 20.03.15 ist die Einrichtung geschlossen, um mit komplettem Personaleinsatz alles für die Eröffnung am 23.03.15 wieder herzurichten.

Über den geplanten Ablauf wurden die Eltern per Elternbrief vom 05.03.2015 informiert.

Ausführungsstand Außenanlagen

Durch den Wirtschaftsbetrieb Hagen, WBH, wurde der Pflegezustand der Außenanlage inzwischen wieder hergerichtet.

Darüber hinaus wird WBH das Außengelände für die Nutzung für Kinder im Alter unter 3 Jahren zeitnah herrichten.

