



## ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

**Amt/Eigenbetrieb:**

48 Fachbereich Bildung

**Beteiligt:**

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

65 Fachbereich Gebäudewirtschaft

**Betreff:**

Sachstandsbericht Förderprogramm "Gute Schule 2020" mit den Veränderungen der Maßnahmenliste sowie ein erster Ausblick auf das neue Förderprogramm "Kapitel II des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG)"

**Beratungsfolge:**

31.01.2018 Fachausschuss Gebäudewirtschaft

01.02.2018 Haupt- und Finanzausschuss

13.02.2018 Schulausschuss

22.02.2018 Rat der Stadt Hagen

**Beschlussfassung:**

Rat der Stadt Hagen

**Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Stadt Hagen nimmt den Sachstandsbericht zu Kenntnis und beschließt die Maßnahmenverlagerungen gemäß Punkt 2 sowie die erweiterte und geänderte Maßnahmenliste (Stand 12.01.2018), die dieser Vorlage als Anlage 1 beigelegt ist.



## **Begründung:**

Der Rat der Stadt Hagen hat am 16.02.2017 ein umfangreiches Maßnahmenpaket im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ beschlossen. Im Zuge der Realisierung der Maßnahmen haben sich Veränderungen in Umfang, Art und Kosten ergeben, die in der aktuellen Liste (siehe Anlage 1) dargestellt werden.

Die folgenden Entwicklungen haben sich ergeben:

### **1. Neues Förderprogramm „Kapitel II des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG)“**

Anfang August hat die Verwaltung erste Informationen über das „Kapitel II des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG)“ erhalten. Der Landtag hat das Gesetz zur Umsetzung nunmehr am 20.12.2017 beschlossen. Mit der Veröffentlichung wird in Kürze gerechnet.

Das künftige Förderprogramm mit der Laufzeit bis 2022 beinhaltet Investitionsmaßnahmen für Schulstandorte (mindestens 40.000 € je Maßnahme) mit einem Fördervolumen von rund 18 Mio. € für die Stadt Hagen. Nicht förderfähig sind insbesondere Ausstattungen (Möbel und digitale Geräte). Neben der maximalen Förderung von 90% hat die Stadt einen Eigenanteil von 10 % zu erbringen. Die Gesamtsumme beläuft sich mithin auf rund 20 Mio. €.

Der Stadt stehen nunmehr zwei umfangreiche Förderprogramme mit zum Teil unterschiedlichen Förderschwerpunkten zur Verfügung. Um beide Förderprogramme größtmöglich zu nutzen, sind bereits jetzt Maßnahmenverlagerungen in das „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel II“ vorzusehen. Hierdurch wird es möglich, aus dem mittlerweile vollständig überplanten Programm „Gute Schule 2020“ für zwischenzeitlich festgestellte Kostensteigerungen sowie zusätzliche Maßnahmen Mittel frei zu bekommen.

### **2. Maßnahmenverlagerung**

Im Hinblick auf den Mindestinvestitionsbetrag von 40.000 € je Maßnahme schlägt die Verwaltung vor, die folgenden Maßnahmen, die zu einem späteren Zeitpunkt (2019/2020) vorgesehen sind, bereits jetzt aus dem Förderpaket „Gute Schule 2020“ in das neue „KInvFG Kapitel II“ zu verlagern:

| <b>Lfd. Nr.</b> | <b>Objekt</b>          | <b>Maßnahme</b>                     |             |
|-----------------|------------------------|-------------------------------------|-------------|
| Nr. 2           | Grundschule Fr.Harkort | Fenster- Fassaden und Dachsanierung | 1.900.000 € |
| Nr. 9           | Grundschule Wessalb.   | Fenstererneuerung                   | 454.000 €   |
| Nr. 11          | Grundschule Boloh      | Fenster- und Fassadensanierung      | 870.000 €   |
| Nr. 12          | Turnhalle GS Boloh     | Dachsanierung                       | 255.000 €   |
| Nr. 85          | Gym. Theodor Heuss     | Dachsanierung                       | 655.000 €   |



|         |                          |                                |           |
|---------|--------------------------|--------------------------------|-----------|
| Nr. 108 | Gesamtschule Eilpe       | Technikräume                   | 60.000 €  |
| Nr. 166 | Kaufm.Sch. II ( Gasstr.) | Fenster- und Fassadensanierung | 500.000 € |
| Nr. 167 | Kaufm.Sch. II ( Gasstr.) | Sonnen- Hitze- und Blendschutz | 50.000 €  |

### 3. Ersatzmaßnahmen für abgängige Pavillons und Erweiterungen

Durch die Verlagerung in das neue „KInvFG Kapitel II“ werden Fördermittel frei, die u.a. für folgende Maßnahmen verwendet werden, deren Leistungs- und Investitionsumfänge (siehe hierzu die separaten Vorlagen) sich aufgrund der zukünftigen Anforderungen erheblich erweitert haben:

| Lfd. Nr. | Objekt              | Maßnahme                      | Vorlage   |
|----------|---------------------|-------------------------------|-----------|
| Nr. 30   | Grundschule Goethe  | Ersatzpavillon                | 1035/2017 |
| Nr. 35   | Grundschule Hilfe   | Ersatzpavillon                | 1036/2017 |
| Nr.83/84 | Gymnasium Th. Heuss | Anbau und Ersatzunterbringung | 1037/2017 |
| Nr. 105  | Gesamtschule Eilpe  | Erweiterung                   | 0984/2016 |

Der Rat der Stadt Hagen hat am 14.12.2017 die Vorlagen für die Grundschulen Goethe und Hilfe sowie für das Gymnasium Theodor Heuss mit dem jeweils erweiterten Investitionsvolumen beschlossen. Für die Gesamtschule Eilpe sind verschiedene Erweiterungsvorschläge zurzeit in Bearbeitung.

### 4. Zusätzliche Maßnahmen

Um das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ auszuschöpfen, sind die Maßnahmen Nr. 194ff. gemäß der beigefügten Maßnahmenliste neu aufgenommen worden. Damit ist das Gesamtvolumen von 27.715.000 € fast zu 100 % ausgeschöpft. Angesichts der guten Konjunkturlage im Baubereich ist es absehbar, dass es bei der Umsetzung der Maßnahmen im Ergebnis zu Kostensteigerungen kommen wird. In diesem Fall würde die Verwaltung zu gegebener Zeit weitere Vorschläge zur Verlagerung einzelner Maßnahmen in das neue Förderprogramm machen. Die Maßnahmenliste (Anlage 1) beinhaltet den überarbeiteten aktuellen Hochrechnungsstand sowie den Realisierungszeitraum.

### 5. Veränderungen

Im Zuge der Umsetzung mussten verschiedene Maßnahmen bzgl. Kosten und Termine angepasst werden. Die Veränderungen sind der Anlage 2 zu entnehmen.

### 6. Mittelabruf bei der NRW-Bank

In vier Anträgen wurden finanzielle Mittel in Höhe von 4.615.800 € abgerufen. Ein weiterer Mittelabruf über 969.700 € befindet sich in der Antragstellung.



## 7. Stand der baulichen Maßnahmenabwicklung

Zum 31.12.2017 sind für die angemeldeten Maßnahmen im Fachbereich Gebäudewirtschaft (FB 65) für Planungs- und Bauleistungen Aufträge in Höhe von knapp 3,2 Mio. € vergeben worden. Sukzessive wird sich das Auftragsvolumen nach weiteren Genehmigungen erhöhen. Aufgrund der sehr guten Auftragslage im Baubereich wird es zunehmend schwieriger, für Vergaben der einzelnen Gewerke Angebote zu erhalten, die innerhalb des geplanten Kostenrahmens liegen. Vielfach sind die Kapazitäten ausgeschöpft. Dies gilt sowohl für Planungs- als auch für Bauleistungen. Außerdem gibt es für bestimmte Baumaterialien bereits Lieferschwierigkeiten.

## Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

☒ sind nicht betroffen

## Finanzielle Auswirkungen

*(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)*

☒ Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

gez.

Christoph Gerbersmann  
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

gez.

Margarita Kaufmann  
Beigeordnete

Bei finanziellen Auswirkungen:

gez.

Christoph Gerbersmann  
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer



## Verfügung / Unterschriften

### Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Oberbürgermeister

Gesehen:

\_\_\_\_\_  
Erster Beigeordneter  
und Stadtkämmerer

\_\_\_\_\_  
Stadtsyndikus

\_\_\_\_\_  
Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:

48

20

65

Die Betriebsleitung  
Gegenzeichen:

---

---

---

---

---

---

---

---

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# Gute Schule 2020 Maßnahmenliste 2017-2020

Stand 12.01.2018

| lfd.-Nr. | O-ART | Schule / Gebäude                     | Straße                   | Maßnahme                                     | Kosten in €<br>(Vorr.) | Antrag Nr.<br>NW-Bank | Anmeldungen<br>2017/18 in € | HR 2017 in € | 2018 in € | 2019 in € | 2020 in € | Bemerkungen  |
|----------|-------|--------------------------------------|--------------------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 1        | GS    | Astrid-Lindgren Teilstandort Delster | Delsterner Str. 59       | Treppensanierung                             | KoSchä erforderl       |                       |                             |              |           |           |           | Kostenschätzung erforderlich                           |
| 2        | GS    | Friedrich-Harkort                    | Twittingstr. 23a         | Fenster-/Fassaden-/Dachsanierung             | 0                      |                       |                             |              |           |           |           | ins KlnvFG Kap. 2 / 1,9 Mio. €                         |
| 3        | GS    | Berchum / Garenfeld                  | A.d.Blumenkampe 3        | Erneuerung Fenster/Fassade                   | 50.000                 |                       |                             |              |           |           | 50.000    |  |
| 4        | GS    | Berchum / Garenfeld Turnhalle        | A.d.Blumenkampe 3        | Sanitätsanierung                             | 50.000                 |                       |                             |              |           |           | 50.000    |  |
| 5        | GS    | Heideschule Hohenlimburg             | Heideschulweg 12         | Außentreppensanierung                        | 200.000                |                       |                             |              |           |           | 200.000   |  |
| 6        | GS    | Heideschule Turnhalle                | Heideschulweg 12         | Wandsanierung                                | 6.000                  |                       |                             |              | 6.000     |           | 0         | vorziehen auf 2018                                     |
| 7        | GS    | Heideschule Turnhalle                | Heideschulweg 12         | Sanierung Duschräume                         | 75.000                 |                       |                             |              |           | 0         | 75.000    |  |
| 8        | GS    | Karl-Ernst-Osthaus<br>Filialklassen  | Berchumer Str. 63        | Durchbruch zwischen 2 OGS-Räume              | 5.000                  | 1/15.05.17            | 5.000                       | 5.000        |           |           |           |  |
| 9        | GS    | Wesselbach                           | Neuer Schloßweg 15       | Sanierung Fenster                            | 0                      |                       |                             |              |           |           |           | ins KlnvFG, Kap. 2 / 454.000 €                         |
| 10       | GS    | Wesselbach                           | Neuer Schloßweg 15       | Verlegung Sprechanlage wg. Sekretariat neu   | 1.200                  | 1/15.05.17            | 5.000                       | 1.200        |           |           |           |  |
| 11       | GS    | Boloh                                | Weizenkamp 3             | Fassadensanierung                            | 0                      |                       |                             |              |           |           |           | ins KlnvFG, Kap. 2 / 870.000 €                         |
| 12       | GS    | Boloh                                | Weizenkamp 3             | Dachsanierung Turnhalle                      | 0                      |                       |                             |              |           |           |           | ins KlnvFG, Kap. 2 / 255.000 €                         |
| 13       | GS    | Emil-Schumacher                      | Siemensstr. 10           | Schaffung OGS-Raum Zwischengeschoß           | 0                      |                       |                             |              |           | 0         |           | keine Umsetzung, da 2. baul. Rettungsweg nicht möglich |
| 14       | GS    | Emil-Schumacher                      | Siemensstr. 10           | Dachsanierung                                | 26.000                 | 1/15.05.17            | 26.000                      | 0            | 26.000    |           |           |  |
| 15       | GS    | Emst                                 | K.E. Osthausstr. 62      | EDV-Anbindung zwischen beiden Gebäuden       | 8.500                  | 1/15.05.17            | 8.500                       | 3.000        | 5.500     |           |           |  |
| 16       | GS    | Erwin-Hegemann                       | Fraunhofer Str. 5        | Sanierung Sitzelemente Schulhof              | 10.500                 | 3/15.09.17            | 10.000                      | 10.500       |           |           |           |  |
| 17       | GS    | Funckepark                           | Funckestr. 33            | Grünes Klassenzimmer, Entsorgung alter Sitze | 16.500                 | 3/15.09.17            | 4.500                       | 16.500       |           |           |           |  |
| 18       | GS    | Funckepark                           | Funckestr. 33            | Schaffung zus. Schulräume in Ex-HM-Whg.      | 0                      |                       |                             |              |           |           | 0         | Keine Umsetzung, da Brandschutzerfordernis zu hoch     |
| 19       | GS    | Goldberg                             | Schulstr. 9-11           | EDV-Anbindungen                              | 100.000                |                       |                             |              | 0         | 100.000   |           |  |
| 20       | GS    | Janusz-Korczak                       | Grünstr. 4               | Fußboden-Sanierung Klassenräume              | 45.000                 | 1/15.05.17            | 45.000                      | 45.000       |           |           |           | lt. 48 in der Schulzeit mögl.                          |
| 21       | GS    | Kuhlerkamp                           | Heinrichstr. 31          | Fenstererneuerung                            | 0                      |                       |                             |              |           |           |           | ins KlnvFG / 550.000 €                                 |
| 22       | GS    | Kuhlerkamp                           | Heinrichstr. 31          | Deckenstrahlheizung Turnhalle                | 0                      |                       |                             |              |           |           |           | ins KlnvFG / 200.000 €                                 |
| 23       | GS    | Meinolf                              | Stadionstr. 22           | Sonnen-/Hitze-/Blendschutz OGS-Räume         | 5.000                  |                       |                             |              | 0         | 5.000     |           |  |
| 24       | GS    | Meinolf                              | Stadionstr. 22           | Erneuerung Fenster/Fassade                   | 120.000                |                       | 120.000                     | 0            | 120.000   |           |           |  |
| 25       | GS    | Meinolf/FÖS Erich-Kästner            | Stadionstr. 22           | Brandschutz Verwaltungsbereich               | 15.000                 | 1/15.05.17            | 15.000                      | 0            | 15.000    |           |           |  |
| 26       | GS    | Meinolf/FÖS Erich-Kästner            | Stadionstr. 22           | Einzäunung des Schulgeländes                 | 45.500                 | 3/15.09.17            | 16.000                      | 45.500       |           |           |           |  |
| 27       | GS    | Freiherr-vom-Stein                   | Lindenstr. 16a           | EDV-Anbindung zwischen beiden Gebäuden       | 36.500                 |                       |                             |              | 36.500    |           |           |  |
| 28       | GS    | Freiherr-vom-Stein                   | Lindenstr. 16a           | Schließanlage mit Transponder                | 7.500                  | 1/15.05.17            | 7.500                       | 0            | 7.500     |           |           |  |
| 29       | GS    | Gebrüder-Grimm                       | Schillerstr. 23          | Sanierung Toiletten                          | 80.000                 |                       | 80.000                      | 0            | 80.000    |           |           |  |
| 30.0     | GS    | Goethe                               | Kirchstr. 9              | Ersatz - Pavillon (Planungskosten)           | 100.000                | 4/15.09.17            | 100.000                     | 33.000       | 67.000    |           |           |  |
| 30.1     | GS    | Goethe                               | Kirchstr. 9              | Ersatz - Pavillon (Baukosten)                | 1.433.000              |                       |                             |              | 933.000   | 500.000   |           |  |
| 30.2     | GS    | Goethe                               | Kirchstr. 9              | Rückbau des abgängigen Pavillon              | 75.000                 |                       | 75.000                      | 5.000        | 70.000    |           |           |  |
| 31       | GS    | Goethe                               | Kirchstr. 9              | EDV Anbindungen                              | 15.000                 | 1/15.05.17            | 10.000                      | 0            | 15.000    |           |           |  |
| 32       | GS    | Goethe                               | Kirchstr. 9              | Fußboden-Sanierung Klassenräume              | 5.375                  | 1/15.05.17            | 6.000                       | 5.375        |           |           |           |  |
| 33       | GS    | Goethe                               | Kirchstr. 9              | Umgestaltung Außengelände/Hangsisicherung    | 30.000                 | 3/15.09.17            | 30.000                      | 0            | 1.000     | 29.000    |           | Neubau Pav.abwarten/für 2019                           |
| 34       | GS    | Goethe                               | Kirchstr. 9              | Zaunbau als Absicherung                      | 3.500                  | 3/15.09.17            | 5.000                       | 0            | 3.500     |           |           |  |
| 35.0     | GS    | Helfe                                | Helfer Str. 76           | Ersatz - Pavillon (Planungskosten)           | 100.000                | 4/15.09.17            | 100.000                     | 20.000       | 80.000    |           |           |  |
| 35.1     | GS    | Helfe                                | Helfer Str. 76           | Ersatz - Pavillon (Baukosten)                | 1.295.000              |                       |                             |              | 800.000   | 495.000   |           |  |
| 35.2     | GS    | Helfe                                | Helfer Str. 76           | Rückbau des abgängigen Pavillon              | 60.000                 |                       |                             |              |           | 60.000    |           |  |
| 35.3     | GS    | Helfe                                | Helfer Str. 76           | Herrichtung des Außengeländes                | 40.000                 |                       |                             |              |           | 40.000    |           |  |
| 35.4     | GS    | Helfe                                | Helfer Str. 76           | Kücheneinrichtung                            | 55.000                 |                       |                             |              |           | 55.000    |           |  |
| 36       | GS    | Helfe                                | Helfer Str. 76           | EDV Komplettvernetzung                       | 98.000                 |                       | 98.000                      | 0            | 98.000    |           |           |  |
| 37       | GS    | Hermann-Löns-Schule                  | Overbergstr.39           | EDV-Anbindungen                              | 22.000                 | 1/15.05.17            | 22.000                      | 8.000        | 14.000    |           |           |  |
| 38       | GS    | Hermann-Löns-Schule                  | Overbergstr.39           | Multifunktionsraum wg. Raumnot               | 20.000                 |                       | 20.000                      | 0            | 20.000    |           |           | wird zurzeit geprüft                                   |
| 39       | GS    | Vincke                               | Schwerter Str. 170       | Sonnen- u. Blendschutzvorhänge               | 25.000                 | 1/15.05.17            | 25.000                      | 0            | 25.000    |           |           |  |
| 40       | GS    | Vincke Turnhalle                     | Schwerter Str. 170       | Fenster-/Dachsanierung                       | 220.000                | 1/15.05.17            | 200.000                     | 70.000       | 150.000   |           |           |  |
| 41       | HS    | Ernst-Eversbusch                     | Berliner Str. 109        | Dachsanierung                                | 0                      |                       |                             |              |           |           |           | ins KlnvFG / 60.000 €                                  |
| 42       | HS    | Hohenlimburg                         | Wachtelweg 19-21         | Fußboden-Sanierung                           | 20.000                 |                       |                             |              |           | 0         | 20.000    |  |
| 43       | HS    | Hohenlimburg                         | Wachtelweg 19-21         | Schulhofsanierung (Asphalt)                  | 100.000                |                       |                             |              |           | 0         | 100.000   |  |
| 44       | HS    | Geschwister-Scholl                   | Kapellenstr. 38          | Fenstererneuerung einschl. Türen             | 80.000                 | 6/                    | 15.000                      | 15.000       | 65.000    |           |           | Dringlich, vorziehen nach 2017                         |
| 45       | HS    | Geschwister-Scholl                   | Kapellenstr. 38          | WC-Sanierung                                 | 130.000                |                       |                             |              |           | 0         | 130.000   |  |
| 46       | HS    | Geschwister-Scholl                   | Kapellenstr. 38          | Neue Läute/Lautsprecheranlage                | 35.000                 | 1/15.05.17            | 60.000                      | 0            | 35.000    |           |           | bis Sommerferien 2018                                  |
| 47       | HS    | Geschwister-Scholl                   | Kapellenstr. 38          | Schließanlage mit Transponder                | 10.000                 |                       |                             |              | 10.000    | 0         |           |  |
| 48       | HS    | Altenhagen (Gebäude Vorhalle)        | Voßacker 23              | Fassaden- und Dachsanierung (Westtrakt)      | 850.000                |                       |                             |              |           | 50.000    | 800.000   |  |
| 49       | Fös   | Friedrich-von-Bodelschwingh          | Eugen-Richter-Str. 77-79 | Sonnen-/Hitze-/Blendschutz                   | 10.000                 | 1/15.05.17            | 10.000                      | 0            | 10.000    |           |           |  |
| 50       | Fös   | Friedrich-von-Bodelschwingh          | Eugen-Richter-Str. 77-79 | Sanierung der Grundleitungen                 | 10.000                 | 1/15.05.17            | 10.000                      | 0            | 10.000    |           |           | Durchführung in Sommerf. 2018                          |
| 51       | Fös   | Gustav-Heinemann                     | Franzstr. 79             | Erneuerung Lehrküche                         | 40.000                 |                       |                             |              | 40.000    | 0         |           |  |
| 52       | Fös   | Gustav-Heinemann                     | Franzstr. 79             | Konvektormat für Versorgungsküche            | 19.000                 | 1/15.05.17            | 25.000                      | 0            | 19.000    |           |           | Ausschreibung über 25                                  |

# Gute Schule 2020 Maßnahmenliste 2017-2020

Stand 12.01.2018

| lfd.-Nr. | O-ART | Schule / Gebäude                      | Straße               | Maßnahme  | Kosten in €<br>(Vorr.) | Antrag Nr.<br>NW-Bank | Anmeldungen<br>2017/18 in € | HR 2017 in € | 2018 in € | 2019 in € | 2020 in € | Bemerkungen                    |
|----------|-------|---------------------------------------|----------------------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|
| 53       | Fös   | Gustav-Heinemann                      | Franzstr. 79         | Sanierung Waschküche/ "Bügefirma"                 | 20.000                 | 1/15.05.17            | 20.000                      | 15.000       | 5.000     |           |           |                                |
| 54       | Fös   | Gustav-Heinemann                      | Franzstr. 79         | Hängeschaukelkonstruktion                         | 1.000                  | 6/                    | 1.000                       |              | 1.000     |           |           |                                |
| 55       | Fös   | Gustav-Heinemann                      | Franzstr. 79         | Ausstattung TIME-OUT Raum                         | 5.400                  | 1/15.05.17            | 1.500                       | 0            | 5.400     |           |           | Auftragserhöhung um 3.900 €    |
| 56       | Fös   | Gustav-Heinemann                      | Franzstr. 79         | Balltrichter an der Hauswand                      | 600                    |                       | 600                         | 0            | 600       |           |           |                                |
| 57       | Fös   | Wilhelm-Busch Hauptstandort           | Obernahmer Str. 9-12 | Herrichtung Schulhof                              | 150.000                |                       | 150.000                     | 0            | 150.000   |           |           |                                |
| 58       | RS    | Haspe                                 | Kurze Str. 3         | Fenstererneuerung                                 | 0                      |                       |                             |              |           |           |           | ins KInvFG / 165.000 €         |
| 59       | RS    | Hohenlimburg                          | Im Kley 32           | Brandschutz (Sozialraum))                         | 25.000                 | 1/15.05.17            | 25.000                      | 4.000        | 21.000    |           |           |                                |
| 60       | RS    | Hohenlimburg                          | Im Kley 32           | Sanierung Physikraum BEG09                        | 32.000                 | 1/15.05.17            | 15.000                      | 0            | 32.000    |           |           |                                |
| 61       | RS    | Hohenlimburg                          | Im Kley 32           | Brandschutz (Umsetzung d. Konzeptes)              | 410.000                | 1/15.05.17            | 348.000                     | 210.000      | 200.000   |           |           |                                |
| 62       | RS    | Hohenlimburg Turnhalle                | Im Kley 32           | Sanierung Duschräume                              | 75.000                 |                       |                             |              |           | 75.000    | 0         |                                |
| 63       | RS    | Halden                                | Lützowstr. 115-117   | EDV-Netzwerkerweiterung                           | 6.000                  | 1/15.05.17            | 100.000                     | 4.000        | 2.000     |           |           |                                |
| 64       | Gym.  | Christian-Rohlf                       | Ennepeufer 3         | 1x NW-Raum (Ausstattung)                          | 0                      |                       | 0                           | 0            | 0         |           |           | GWG, nicht förderfähig         |
| 65       | Gym.  | Christian-Rohlf                       | Ennepeufer 3         | EDV-Anbindungen                                   | 100.000                | 1/15.05.17            | 100.000                     | 0            | 100.000   |           |           |                                |
| 66       | Gym.  | Hohenlimburg                          | Wiesenstr. 27        | Ersatz Teppichböden / neu Kautschuk               | 150.000                | 1/15.05.17            | 150.000                     | 140.000      | 10.000    |           |           |                                |
| 67       | Gym.  | Hohenlimburg                          | Wiesenstr. 27        | Pavillon - Klimaanlage PC-Raum im OG              | 19.150                 | 1/15.05.17            | 21.500                      | 19.150       |           |           |           |                                |
| 68       | Gym.  | Hohenlimburg                          | Wiesenstr. 27        | Schulhofsanierung (Pflaster)                      | KoSchä erforderl       |                       |                             |              |           |           |           | Kostenschätzung erforderlich   |
| 69       | Gym.  | Albrecht-Dürer                        | Heinitzstr. 73       | 1x NW-Raum (Sanierung)                            | 125.000                |                       |                             |              | 0         | 0         | 125.000   |                                |
| 70       | Gym.  | Albrecht-Dürer                        | Heinitzstr. 73       | Fenster-Sanierung                                 | 210.000                |                       |                             |              | 0         | 0         | 210.000   |                                |
| 71       | Gym.  | Albrecht-Dürer                        | Heinitzstr. 73       | Smartboards für 27 Unterrichtsräume               | 110.000                |                       |                             |              |           |           | 110.000   |                                |
| 72       | Gym.  | Albrecht-Dürer                        | Heinitzstr. 73       | Installation v. 16-20 Steckdosen f.alle Räume     | 50.000                 |                       |                             |              |           | 50.000    |           |                                |
| 73       | Gym.  | Albrecht-Dürer                        | Heinitzstr. 73       | Schaffung Klassenraum 2. OG, Lager DG             | 20.000                 |                       |                             |              |           | 20.000    |           |                                |
| 74       | Gym.  | Albrecht-Dürer                        | Heinitzstr. 73       | Renovierungen WC Keller, Anstrich Flure           | 40.000                 |                       |                             |              |           | 40.000    | 0         |                                |
| 75       | Gym.  | Albrecht-Dürer                        | Heinitzstr. 73       | Anstrich Außenfassade                             | 50.000                 |                       |                             |              |           | 0         | 50.000    |                                |
| 76       | Gym.  | Albrecht-Dürer                        | Heinitzstr. 73       | Sanierung Außenjalousien                          | 50.000                 |                       |                             |              |           | 0         | 50.000    |                                |
| 77       | Gym.  | Albrecht-Dürer                        | Heinitzstr. 73       | Neue Ausstattung                                  | 100.000                |                       |                             |              |           | 0         | 100.000   |                                |
| 78       | Gym.  | Albrecht-Dürer                        | Heinitzstr. 73       | Flachbildschirme für Stundenpläne etc.            | noch zu klären         |                       |                             |              |           | X         |           | Klärungsbedarf                 |
| 79       | Gym.  | Albrecht-Dürer Turnhalle              | Heinitzstr. 73       | Sanierung Boden, Aus-/Neubau                      | 60.000                 |                       |                             |              |           | 0         | 60.000    |                                |
| 80       | Gym.  | Rahel-Varnhagen-Kolleg                | Schwelmstück 1       | EDV Anbindungen (PC-Raum/Selbstlernzentrum)       | 100.000                |                       |                             |              | 0         | 100.000   |           |                                |
| 81       | Gym.  | Ricarda-Huch                          | Voswinkelstr. 1      | EDV-Anbindungen                                   | 37.000                 | 1/15.05.17            | 15.000                      | 32.000       | 5.000     |           |           |                                |
| 82       | Gym.  | Ricarda-Huch                          | Voswinkelstr. 1      | Anstrich Treppenhaus                              | 30.000                 |                       |                             |              |           | 0         | 30.000    |                                |
| 83.0     | Gym.  | Theodor-Heuss                         | Humpertstr. 19       | Abriss Pavillon "Krabbekiste"                     | 162.000                |                       | 162.000                     | 5.000        | 157.000   |           |           |                                |
| 83.1     | Gym.  | Theodor-Heuss                         | Humpertstr. 19       | Ersatzunterbringung/Container für Schulunterricht | 709.000                |                       | 709.000                     | 9.000        | 350.000   | 350.000   |           | Grobschätzung                  |
| 84.0     | Gym.  | Theodor-Heuss                         | Humpertstr. 19       | Anbau (Planungskosten)                            | 98.000                 | 4/15.09.17            | 100.000                     | 8.000        | 90.000    |           |           |                                |
| 84.1     | Gym.  | Theodor-Heuss                         | Humpertstr. 19       | Anbau (Baukosten)                                 | 3.000.000              |                       |                             |              | 1.500.000 | 1.500.000 |           |                                |
| 85       | Gym.  | Theodor-Heuss                         | Humpertstr. 19       | Dachsanierung                                     | 0                      |                       |                             |              |           |           |           | ins KInvFG, Kap. 2 / 655.000 € |
| 86       | Gym.  | Theodor-Heuss                         | Humpertstr. 19       | Sanitärsanierung                                  | 624.000                |                       | 624.000                     | 0            | 424.000   | 200.000   |           | Grundleitungen/Außentoiletten  |
| 87       | Sek.  | Altenhagen                            | Friedensstr. 26      | Fenster-/Fassadensanierung                        | 1.490.000              |                       |                             |              |           | 0         | 1.490.000 |                                |
| 88       | Sek.  | Altenhagen                            | Friedensstr. 26      | 1x NW-Raum (Grundausstattung)                     | 60.000                 |                       |                             |              | 60.000    |           |           | Konzept NW-Räume               |
| 89       | Sek.  | Altenhagen                            | Friedensstr. 26      | 2x NW-Räume (Ausstattungsergänzung)               | 40.000                 |                       |                             |              | 40.000    |           |           | Konzept NW-Räume               |
| 90       | Sek.  | Altenhagen                            | Friedensstr. 26      | 2x NW-Räume, 2x VorbR. (Sanierung Install.)       | 40.000                 |                       |                             |              | 40.000    |           |           | Konzept NW-Räume               |
| 91       | Sek.  | Altenhagen                            | Friedensstr. 26      | Fenstersanierung (teilw. alte Alu-Fenster)        | 150.000                |                       |                             |              | 0         | 0         | 150.000   |                                |
| 92       | Sek.  | Altenhagen                            | Friedensstr. 26      | Sanierung Schulhof Sitzgruppen, Außensport        | 50.000                 |                       |                             |              |           | 0         | 50.000    |                                |
| 93       | Sek.  | Altenhagen                            | Friedensstr. 26      | Sanierung Außenmauer                              | 560.000                |                       |                             |              | 0         | 0         | 560.000   |                                |
| 94       | Sek.  | Altenhagen                            | Friedensstr. 26      | Sonnenschutz                                      | 6.570                  | 1/15.05.17            | 7.500                       | 6.570        |           |           |           |                                |
| 95       | Sek.  | Liselotte-Funcke                      | Elbersstiege 10      | Erneuerung NW-Raum                                | 125.000                |                       |                             |              | 0         | 125.000   |           |                                |
| 96       | Sek.  | Liselotte-Funcke                      | Elbersstiege 10      | Brandschutz                                       | 200.000                |                       | 200.000                     | 0            | 200.000   |           |           |                                |
| 97       | Sek.  | Liselotte-Funcke                      | Elbersstiege 10      | 15 interaktive Smartboards                        | noch zu klären         |                       |                             |              |           |           | X         | Klärungsbedarf                 |
| 98       | Sek.  | Liselotte-Funcke                      | Elbersstiege 10      | Schaffung von Sitzgelegenheit im Gebäude          | 5.000                  |                       |                             |              |           |           | 5.000     |                                |
| 99       | Sek.  | Liselotte-Funcke                      | Elbersstiege 10      | Schaffung von Sitzgelegenheit auf Schulhof        | 10.000                 |                       |                             |              |           |           | 10.000    |                                |
| 100      | Sek.  | Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr. | Eickerstr. 12        | Schallschutzschluckende Verkleidung               | 40.000                 |                       |                             |              | 0         | 40.000    |           |                                |
| 101      | Sek.  | Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr. | Eickerstr. 12        | Beseitigung bautechn. Provisorium im 2. OG        | 5.000                  | 1/15.05.17            | 5.000                       | 0            | 5.000     |           |           |                                |
| 102      | Sek.  | Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr. | Eickerstr. 12        | Lösung Konflikt BS-Amok 1.+2.OG                   | 10.000                 | 1/15.05.17            | 10.000                      | 0            | 10.000    |           |           |                                |
| 103      | Sek.  | Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr. | Eickerstr. 12        | Sonnen-/Hitze-/Blendschutz Südseite               | 30.000                 |                       |                             |              | 0         | 30.000    |           |                                |
| 104      | Sek.  | Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr. | Eickerstr. 12        | Schaffung 2. Technikhalle                         | noch zu klären         |                       |                             |              |           |           | X         |                                |
| 105      | Ges.  | Eilpe                                 | Wörthstr. 30         | Erweiterung - Baukosten                           | 2.750.000              | 4/15.09.17            | 100.000                     | 100.000      | 400.000   | 1.600.000 | 650.000   | Fristen! Aufteilung klären     |
| 106      | Ges.  | Eilpe                                 | Wörthstr. 30         | Erweiterung - Ausstattung                         | 500.000                |                       |                             |              |           | 0         | 500.000   |                                |
| 107      | Ges.  | Eilpe                                 | Wörthstr. 30         | Technikräume - Ausstattung                        | 160.000                |                       |                             |              | 0         | 0         | 160.000   |                                |
| 108      | Ges.  | Eilpe                                 | Wörthstr. 30         | Technikräume, Elektro-, Lüftungs- u Baumaßn.      | 0                      |                       |                             |              |           |           |           | ins KInvFG, Kap. 2 / 60.000 €  |
| 109      | Ges.  | Eilpe                                 | Wörthstr. 30         | Bunker - Schaffung Schulraum                      | 20.000                 |                       | 20.000                      | 1.000        | 19.000    |           |           |                                |
| 110      | Ges.  | Eilpe                                 | Wörthstr. 30         | Sanierung NW-Räume                                | 60.000                 |                       | 60.000                      | 0            | 60.000    |           |           |                                |
| 111      | Ges.  | Eilpe                                 | Wörthstr. 30         | Dachsanierung                                     | 32.000                 |                       |                             |              | 0         | 32.000    |           |                                |

# Gute Schule 2020 Maßnahmenliste 2017-2020

Stand 12.01.2018

| lfd.-Nr. | O-ART | Schule / Gebäude                      | Straße               | Maßnahme   | Kosten in €<br>(Vorr.) | Antrag Nr.<br>NW-Bank | Anmeldungen<br>2017/18 in € | HR 2017 in € | 2018 in € | 2019 in € | 2020 in € | Bemerkungen                    |
|----------|-------|---------------------------------------|----------------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|
| 112      | Ges.  | Fritz-Steinhoff                       | Am Bügel 20          | Sanierung WC-Anlagen 1. OG   | 72.000                 | 1/15.05.17            | 100.000                     | 60.000       | 12.000    |           |           |                                |
| 113      | Ges.  | Fritz-Steinhoff                       | Am Bügel 20          | EDV-Anbindungen ans Bildungsnetzwerk                                       | 36.000                 | 1/15.05.17            | 36.000                      | 0            | 36.000    |           |           |                                |
| 114      | Ges.  | Fritz-Steinhoff Sporthallen           | Am Bügel 20          | Fassaden- u. Dachrandsanierung   | 1.200.000              |                       | 1.200.000                   | 0            | 1.080.000 | 120.000   |           |                                |
| 115      | Ges.  | Fritz-Steinhoff Sportanlage           | Am Bügel 20          | Kunstrasen Sportplatz, Laufbahn  | 1.660.000              | 4/15.09.17            | 130.000                     | 130.000      | 1.530.000 | 0         |           |                                |
| 116      | Ges.  | Haspe                                 | Kirmesplatz 2        | Sanierung 3 x NW-Räume (Bauen)   | 30.000                 |                       |                             |              |           | 0         | 30.000    |                                |
| 117      | Ges.  | Haspe                                 | Kirmesplatz 2        | Sanierung 3 x NW-Räume (Ausstattung)                                       | 150.000                |                       |                             |              |           | 0         | 150.000   |                                |
| 118      | Ges.  | Haspe                                 | Kirmesplatz 2        | Sanierung Schulhof   | 55.000                 |                       | 55.000                      | 55.000       |           |           |           |                                |
| 119      | BK    | Cuno I + II                           | Viktoriastr. 2       | Dachsanierung Trakt 4 + 5  | 196.000                |                       |                             |              | 0         | 196.000   |           |                                |
| 120      | BK    | Cuno I + II                           | Viktoriastr. 2       | Sanierung Jungen WC  | 10.000                 | 1/15.05.17            | 10.000                      | 0            | 10.000    |           |           |                                |
| 121      | BK    | Cuno I + II                           | Bergstr. 79          | Schaffung zusätzl. Schulräume  | 40.000                 |                       |                             |              | 40.000    |           |           | ehem. HM-Wohnung/Bauantrag     |
| 122      | BK    | Cuno I + II                           | Bergstr. 79          | Sonnen-/Hitze-/Blendschutz   | 60.000                 | 1/15.05.17            | 60.000                      | 0            | 60.000    |           |           |                                |
| 123      | BK    | Cuno I + II                           | Bergstr. 79          | Feuchtigkeitssanierung Räume EG  | 40.000                 | 1/15.05.17            | 20.000                      | 40.000       |           |           |           |                                |
| 124      | BK    | Cuno I + II                           | Viktoriastr. 2       | Internetanschlüsse alle Räume der Geb. A-D                                 | 150.000                |                       |                             |              | 0         | 150.000   |           |                                |
| 125      | BK    | Cuno I + II                           | Viktoriastr. 2       | Breitbandanbindung an Glasfaserknotenpunkt                                 | 50.000                 |                       |                             |              | 0         | 50.000    |           |                                |
| 126      | BK    | Cuno I + II                           | Viktoriastr. 2       | WLAN-Abdeckung alle Räume der Geb. A-D                                     | 15.000                 |                       |                             |              | 0         | 15.000    |           |                                |
| 127      | BK    | Cuno I + II                           | Viktoriastr. 2       | Digitale Fertigungstechniken in der Zahntechnik                            | 130.000                |                       |                             |              | 130.000   |           |           |                                |
| 128      | BK    | Cuno I + II                           | Viktoriastr. 2       | Elektromobilität in der Fahrzeugtechnik                                    | 35.000                 |                       |                             |              | 35.000    |           |           |                                |
| 129      | BK    | Cuno I + II                           | Viktoriastr. 2       | Digitale Gestaltung im Medienbereich                                       | 25.000                 |                       |                             |              | 25.000    |           |           |                                |
| 130      | BK    | Cuno I + II                           | Viktoriastr. 2       | Einbindung 3D-Drucker in digitale Fertigung                                | 20.000                 |                       |                             |              | 20.000    |           |           |                                |
| 131      | BK    | Cuno I + II                           | Viktoriastr. 2       | Digitalisierung CNC-Fertigungsmaschine                                     | 15.000                 |                       |                             |              | 15.000    |           |           |                                |
| 132      | BK    | Cuno I + II                           | Viktoriastr. 2       | Automatisierung im Rahmen von "Industrie 4.0"                              | 80.000                 |                       |                             |              | 80.000    |           |           |                                |
| 133      | BK    | Cuno I + II                           | Viktoriastr. 2       | Digitaler Prüfstand für Elektromotoren                                     | 12.000                 |                       |                             |              | 12.000    |           |           |                                |
| 134      | BK    | Cuno I + II                           | Viktoriastr. 2       | Laboraausstattung f. IS-System-/Netzwerktechnik                            | 10.000                 |                       |                             |              | 10.000    |           |           |                                |
| 135      | BK    | Cuno I + II                           | Viktoriastr. 2       | Digitale Werkstoffprüfmaschinen  | 20.000                 |                       |                             |              | 20.000    |           |           |                                |
| 136      | BK    | Cuno I + II                           | Viktoriastr. 2       | Mechatronische Steuerungssoftware  | 10.000                 |                       |                             |              | 10.000    |           |           |                                |
| 137      | BK    | Cuno I + II                           | Viktoriastr. 2       | Pneumatische u hydraulische Steuerungssystem                               | 12.000                 |                       |                             |              | 12.000    |           |           |                                |
| 138      | BK    | Cuno I + II                           | Viktoriastr. 2       | Sanierung Fußboden Raum A2 25, Schallschutz                                | KoSchä erforderl       |                       |                             |              |           |           |           | Kostenschätzung erforderlich   |
| 139      | BK    | Cuno I + II                           | Viktoriastr. 2       | Schallschutzdecken Räume A2 03 und A2 09                                   | KoSchä erforderl       |                       |                             |              |           |           |           | Kostenschätzung erforderlich   |
| 140      | BK    | Cuno I + II                           | Viktoriastr. 2       | Sanierung alle Fenster Gebäude B   | KoSchä erforderl       |                       |                             |              |           |           |           | Kostenschätzung erforderlich   |
| 141      | BK    | Cuno I + II                           | Bergstr. 79          | Einbau Schiebetür zw. Räume C0 05 u C0 06                                  | KoSchä erforderl       |                       |                             |              |           |           |           | bereits erledigt               |
| 142      | BK    | Cuno I + II                           | Bergstr. 79          | Zusammenlegung der Räume C0 09 u C0 09a                                    | KoSchä erforderl       |                       |                             |              |           |           |           | Kostenschätzung erforderlich   |
| 143      | BK    | Cuno I + II                           | Bergstr. 79          | Anbau Fahrstuhl an Gebäude C   | KoSchä erforderl       |                       |                             |              |           |           |           | Kostenschätzung erforderlich   |
| 144      | BK    | Cuno I + II                           | Bergstr. 79          | Sanierung Fenster und Dach Gebäude C                                       | KoSchä erforderl       |                       |                             |              |           |           |           | Kostenschätzung erforderlich   |
| 145      | BK    | Cuno I + II                           | Bergstr. 79          | Dämmung Fassade Gebäude C  | KoSchä erforderl       |                       |                             |              |           |           |           | Kostenschätzung erforderlich   |
| 146      | BK    | Cuno I + II                           | Bergstr. 79          | Austausch Bodenbeläge alle Räume Geb. C                                    | 5.700                  |                       | 5.700                       |              | 5.700     |           |           |                                |
| 147      | BK    | Cuno I + II                           | Bergstr. 79          | Austausch Beleuchtung alle Räume Geb. C                                    | 46.700                 | 2/15.09.17            | 46.700                      | 30.700       | 16.000    |           |           |                                |
| 148      | BK    | Cuno I + II                           | Bergstr. 79          | Interaktives, kooperatives Lernen in Geb. C                                | 40.000                 |                       |                             |              | 40.000    |           |           |                                |
| 149      | BK    | Cuno I + II                           | Bergstr. 79          | Modernisierung Laborräume Gebäude C  | 40.000                 |                       |                             |              | 40.000    |           |           |                                |
| 150/151  | BK    | Käthe-Kollwitz                        | Liebigstr. 20-22     | Fenster- und Fassadensanierung   | 900.000                | 1/15.05.17            | 795.000                     | 400.000      | 500.000   |           |           |                                |
| 152      | BK    | Käthe-Kollwitz                        | Liebigstr. 20-22     | Erneuerung Heizungsanlage  | 655.000                | 1/15.05.17            | 450.000                     | 120.000      | 210.000   | 325.000   |           |                                |
| 153.1    | BK    | Käthe-Kollwitz                        | Liebigstr. 20-22     | Leitungssanierung Trinkwasser Lehrküchen                                   | 30.000                 |                       |                             |              | 30.000    |           |           |                                |
| 153.2    | BK    | Käthe-Kollwitz                        | Liebigstr. 20-22     | Sanierung Abwasserleitungen, Guss- u. Eisenrohre / innenliegende Fallrohre | 120.000                |                       |                             |              |           | 120.000   |           |                                |
| 154.1    | BK    | Käthe-Kollwitz                        | Liebigstr. 20-22     | Inklusion (behindertengerechtes WC)  | 30.000                 | 1/15.05.17            | 50.000                      | 0            | 30.000    |           |           |                                |
| 154.2    | BK    | Käthe-Kollwitz                        | Liebigstr. 20-22     | Inklusion (Rampe zur Aula)   | 20.000                 | 1/15.05.17            | 50.000                      | 0            | 20.000    |           |           |                                |
| 155      | BK    | Käthe-Kollwitz                        | Liebigstr. 20-22     | Smartboards u. Beamer neu  | noch zu klären         |                       |                             |              |           | X         |           | noch zu klären                 |
| 156      | BK    | Käthe-Kollwitz                        | Liebigstr. 20-22     | Errichtung Krafraum  | Wunsch Schule          |                       |                             |              |           | X         |           | Wunsch Schule                  |
| 157      | BK    | Käthe-Kollwitz                        | Liebigstr. 20-22     | Elektro / Blitzschutz erneuen  | 40.000                 | 1/15.05.17            | 30.000                      | 5.000        | 35.000    |           |           | Elektro Gebäude Nr. 4          |
| 158      | BK    | Käthe-Kollwitz                        | Liebigstr. 20-22     | Austausch Öfen und Herde in Lehrküchen                                     | 15.000                 |                       |                             |              |           | 15.000    |           |                                |
| 159      | BK    | Käthe-Kollwitz                        | Liebigstr. 20-22     | Einbruchschutz (Außentür + Alarmanlage)                                    | KoSchä erforderl       |                       |                             |              |           |           |           | Kostenschätzung erforderlich   |
| 160      | BK    | Käthe Kollwitz, Filiale               | Eickertstr. 10       | Schimmelsanierung (Außenwand Kunstraum)                                    | 50.000                 | 1/15.05.17            | 50.000                      | 0            | 50.000    |           |           |                                |
| 161      | BK    | Käthe Kollwitz, Filiale               | Eickertstr. 10       | Schaffung Lagerraum im DG  | 20.000                 | 1/15.05.17            | 20.000                      | 0            | 20.000    |           |           |                                |
| 162      | BK    | Kaufmannsschule I                     | Springmannstr. 7     | Sonnen-/Hitze-/Blendschutz   | 293.200                | 1/15.05.17            | 293.200                     | 0            | 293.200   |           |           |                                |
| 163      | BK    | Kaufmannsschule II                    | Letmather Str. 21-23 | Sonnen-/Hitze-/Blendschutz   | 70.000                 | 1/15.05.17            | 70.000                      | 10.000       | 60.000    |           |           |                                |
| 164      | BK    | Kaufmannsschule II                    | Letmather Str. 21-23 | Umbau WC in Büroraum   | 10.000                 | 1/15.05.17            | 10.000                      | 5.000        | 5.000     |           |           |                                |
| 165      | BK    | Kaufmannsschule II                    | Letmather Str. 21-23 | Dachsanierung  | 70.000                 | 1/15.05.17            | 70.000                      | 10.000       | 60.000    |           |           |                                |
| 166      | BK    | Kaufmannsschule II                    | Gasstr.              | Fenster- und Fassadensanierung   | 0                      |                       |                             |              |           |           |           | ins KlnvFG, Kap. 2 / 500.000 € |
| 167      | BK    | Kaufmannsschule II                    | Gasstr.              | Sonnen-/Hitze-/Blendschutz   | 0                      |                       |                             |              |           |           |           | ins KlnvFG, Kap. 2 / 50.000 €  |
| 168      | Div.  | Diverse Schulen                       | N.N.                 | WC-Sanierungen   | 78.500                 |                       |                             |              | 0         |           | 78.500    | 114 T-€ für TGH-Toiletten      |
| 168.1    | Gym.  | Albrecht-Dürer                        | Heinitzstr. 73       | Sanierung Lehrer-Duschen   | 7.500                  | 6/                    | 7.500                       |              | 7.500     |           |           |                                |
| 169.0    | Sek.  | Liselotte-Funcke, Filiale Eickertstr. | Eickerstr. 12        | Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen                                   | 43.000                 | 3/15.09.17            | 43.000                      | 0            | 43.000    |           |           |                                |



# Gute Schule 2020 Maßnahmenliste 2017-2020

Stand 12.01.2018

| Ild.-Nr. | O-ART | Schule / Gebäude                     | Straße               | Maßnahme   | Kosten in €<br>(Vorr.) | Antrag Nr.<br>NW-Bank | Anmeldungen<br>2017/18 in € | HR 2017 in € | 2018 in € | 2019 in € | 2020 in € | Bemerkungen   |
|----------|-------|--------------------------------------|----------------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---|
| 169.1    | BK    | Käthe Kollwitz, Filiale              | Eickertstr. 10       | Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen         | 7.500                  |                       | 17.000                      | 0            | 7.500     |           |           |   |
| 169.2    | Fös   | Gustav-Heinemann                     | Franzstr. 79         | Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen         | 26.500                 |                       | 10.000                      | 0            | 26.500    |           |           |   |
| 169.3    | GS    | Janusz-Korczak                       | Grünstr. 4           | Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen         | 10.000                 |                       | 10.000                      | 0            | 10.000    |           |           |   |
| 169.4    | Div.  | Diverse Schulen                      | N.N.                 | Stützmauer, Treppenanlagen,Befestigungen         | 24.000                 |                       |                             |              | 24.000    |           |           |   |
| 170      | Div.  | Diverse Schulen                      | N.N.                 | AMOK-technische Ausstattung                      | 425.000                |                       |                             |              |           |           | 425.000   |   |
| 170.1    | RS    | Hohenlimburg                         | Im Kley 32           | Schließanlage                                    | 75.000                 |                       | 75.000                      |              | 75.000    |           |           | im Zuge des Brandschutzes   |
| 171      | Div.  | Diverse Schulen                      | N.N.                 | Reparatur und Entsorgung von Brennöfen           | 11.800                 | 1/15.05.17            | 12.000                      | 11.800       |           |           |           |   |
| 172      | Div.  | Diverse Schulen                      | N.N.                 | WLAN - Installationen                            | 200.000                |                       |                             |              |           |           | 200.000   |   |
| 173      | GS    | Helfe                                | Helfer Str. 76       | Austausch Fallschutz Rutsche                     | 8.000                  | 2/15.09.17            | 8.000                       | 8.000        |           |           |           | ohne WBH-Leistungen   |
| 174      | Gym.  | Christian-Rohlf                      | Ennepeufer 3         | Stabilere Internetverbindung                     | KoSchä erforderl       |                       |                             |              |           |           |           | Kostenschätzung erforderlich                                      |
| 175      | Gym.  | Christian-Rohlf (ehem. HS Heubing)   | Ennepeufer 1         | WC Sanierung Villa-Gebäude                       | KoSchä erforderl       |                       |                             |              |           |           |           | Kostenschätzung erforderlich                                      |
| 176      | Fös   | Gustav-Heinemann                     | Franzstr. 79         | Abtrennung Kopierer                              |                        |                       |                             |              |           |           |           | Zu klären: Wg neuer Kopierer ist Abtrennung evt. nicht erforderl. |
| 177      | GS    | Helfe                                | Helfer Str. 76       | Garderobenhacken                                 | 2.220                  | 2/15.09.17            | 2.400                       | 2.220        |           |           |           |   |
| 178      | GS    | Meinolf/FÖS Erich-Kästner            | Stadionstr. 22       | Neubau - Schaffung neuer Räume                   | 0                      |                       |                             |              | 0         | 0         |           | ca. 150 m² = 400 TEUR   |
| 179      | Div.  | Diverse Schulen                      | N.N.                 | Brandschutztechn. Ummantelung v. Monitoren       | 110.000                |                       | 110.000                     | 3.300        | 106.700   | 0         |           |   |
| 180      | Ges.  | Eilpe                                | Wörthstr. 30         | Umnutzung Lehrerzimmer                           | 18.000                 | 4/15.09.17            | 10.000                      | 18.000       |           |           |           |   |
| 181      | RS    | Heinrich-Heine                       | Kapellenstr. 38      | Sanierung Teppichböden (2 Klassen+Musikraum)     | 24.000                 |                       | 24.000                      | 0            | 24.000    |           |           |   |
| 182      | GS    | Kipper                               | Gabelsberger Str. 50 | Einbau Fettabscheider                            | 16.565                 | 2/15.09.17            | 19.000                      | 16.565       |           |           |           |   |
| 183      | GS    | Volmetal                             | Ribbertstr. 60       | Sanierung Hubboden Lehrschwimmbecken             | 19.905                 | 2/15.09.17            | 20.000                      | 19.905       |           |           |           |   |
| 184      | Fös   | Gustav-Heinemann                     | Franzstr. 79         | Garderobenhacken                                 | 1.420                  | 5/15.09.17            | 1.500                       | 1.420        |           |           |           |   |
| 185      | Gym.  | Theodor-Heuss - Aula                 | Stadionstr. 21       | Renovierung Beleuchtung Aula                     | KoSchä erforderl       |                       |                             |              |           |           |           | Kostenschätzung erforderlich                                      |
| 186      | Sek.  | Altenhagen                           | Friedensstr. 26      | Schadstoffsanierung Decke Pausenhalle            | 216.000                |                       |                             |              | 0         | 216.000   |           | Zusammen mit Fenstern in 2019                                     |
| 187      | Sek.  | Altenhagen                           | Friedensstr. 26      | Anstricharbeiten/Fußbodensanierung               | 173.500                |                       |                             |              |           |           | 173.500   |   |
| 188      | BK    | Kaufmannsschule I                    | Springmannstr. 7     | Oberbodensanierung Eingang Springmannstr.        | 35.300                 |                       | 35.300                      | 0            | 35.300    |           |           |   |
| 189      | BK    | Kaufmannsschule I                    | Springmannstr. 7     | Oberbodensanierung Klassenräume                  | 350.800                |                       |                             |              | 0         | 150.800   | 200.000   |   |
| 190      | Gym.  | Rahel-Varnhagen-Kolleg               | Schwelmstück 1       | Sanierung Grundleitungen Toiletten               | 10.000                 |                       | 10.000                      | 0            | 10.000    |           |           |   |
| 191      | GS    | Geweke Standort Spielbrink           | Büddingstr. 49       | OGS Küche und Mensa                              | 43.000                 | 2/15.09.17            | 35.000                      | 35.000       | 8.000     |           |           |   |
| 192      | Ges.  | Haspe                                | Kirmesplatz 2        | Sanierung Trinkwasserinstallation                | 163.000                | 4/15.09.17            | 163.000                     | 100.000      | 63.000    |           |           |   |
| 193      | GS    | Overberg                             | Overbergstr. 37      | Austausch defekter Heizungskessel                | 14.910                 | 2/15.09.17            | 12.800                      | 14.910       |           |           |           |   |
| 194      | Fös   | Gustav-Heinemann                     | Franzstr. 79         | Netzwerkerweiterung                              | 13.000                 |                       |                             |              | 0         | 13.000    |           |   |
| 195      | GS    | Gebrüder-Grimm                       | Schillerstr. 23      | Nutzung ehe. HM-Wohnung für Schule               | KoSchä erforderl       |                       |                             |              |           |           |           | Kostenschätzung erforderlich                                      |
| 196      | GS    | Halden - Turnhalle                   | Lütowstr. 119        | Brennwertkessel                                  | 16.850                 | 4/15.09.17            | 20.000                      | 16.850       |           |           |           |   |
| 197      | GS    | Goethe                               | Kirchstr. 9          | Umstellung auf Brennwert                         | 30.000                 | 4/15.09.17            | 25.000                      | 0            | 30.000    |           |           | Erhöhung wg. Kaminsanierung/ Ostern 2018                          |
| 198      | GS    | Volmetal                             | Ribbertstr. 60       | Austausch Brandmeldeanlage                       | 33.000                 | 6/                    | 33.000                      |              | 33.000    |           |           |   |
| 199      | Ges.  | Haspe                                | Kirmesplatz 2        | Installation v. Beamern in drei Räumen           | 3.000                  | 4/15.09.17            | 9.000                       | 3.000        | 0         |           |           |   |
| 200      | GS    | Erwin-Hegemann                       | Fraunhofer Str. 5    | Ersatz von defekten Wand-Langtafeln              | 5.700                  | 4/15.09.17            | 5.700                       | 0            | 5.700     |           |           |   |
| 201      | GS    | Kuhlerkamp                           | Heinrichstr. 31      | neues Vordach                                    | 0                      |                       |                             |              |           |           |           | ins KInvFG Kap. 2   |
| 202      | GS    | Kuhlerkamp                           | Heinrichstr. 31      | Vordach reparieren                               | 0                      |                       |                             |              |           |           |           | ins KInvFG Kap. 2   |
| 203      | Fös   | Wilhelm-Busch                        | Oeger Str. 64        | Ceran-Kochfelder                                 | 0                      |                       |                             |              |           |           |           | da GWG, nicht förderfähig / aus Bildungspauschale finanziert      |
| 204      | Sek.  | Liselotte-Funcke                     | Elbersstiege 10      | Installation von Notfalltelefonen                | 5.010                  | 5/15.09.17            | 3.000                       | 5.010        |           |           |           |   |
| 205      | GS    | Goldberg<br>Teilstandort Franzstraße | Franzstr. 77         | Umbaumaßnahme weiterer Klassenraum               | 3.900                  | 5/15.09.17            | 5.000                       | 3.900        |           |           |           |   |
| 206      | GS    | Vincke                               | Schwerter Str. 170   | Strom und EDV-Anschlüsse für dig. Info           | 2.000                  | 5/15.09.17            | 2.000                       | 2.000        |           |           |           |   |
| 207      | GS    | Goldberg<br>Teilstandort Franzstraße | Franzstr. 77         | Besch. u. Anbr. schwerentfl. Vorhänge            | 4.365                  | 5/15.09.17            | 7.000                       | 4.365        |           |           |           |   |
| 208      | GS    | Astrid-Lindgren                      | Selbecker Str. 55    | Einbau von Akten/Reinigungsmittel Br.schutzkon   | 22.200                 | 5/15.09.17            | 22.200                      | 0            | 22.200    |           |           |   |
| 209      | GS    | Boloh                                | Weizenkamp 3         | Anbr. Licht- und Blendschutz Medienraum          | 2.075                  | 5/15.09.17            | 2.500                       | 2.075        |           |           |           |   |
| 210      | GS    | Im Kley                              | Kiebitzweg 6         | Einbau T30-RS-Tür/Brandschutz                    | 10.000                 | 5/15.09.17            | 10.000                      | 3.000        | 7.000     |           |           |   |
| 211      | Gym.  | Ricarda-Huch                         | Voswinkelstr. 1      | Einb. Sprech-und Türöffn.anlage Sekret.          | 6.365                  | 5/15.09.17            | 7.000                       | 6.365        |           |           |           |   |
| 212      | GS    | Geweke Standort Spielbrink           | Büddingstr. 49       | Anschaff. Und Installation Waschm. U. Trockner   | 5.740                  | 5/15.09.17            | 6.000                       | 5.740        |           |           |           |   |
| 213      | RS    | Hohenlimburg                         | Im Kley 32           | Beschaffung u. Anschluß Herd für Mensa           | 1.650                  | 5/15.09.17            | 2.000                       | 1.650        |           |           |           |   |
| 214      | HS    | Hohenlimburg                         | Wachtelweg 19 - 21   | Regieraum brandschutztechn. Fensterlösung        | 2.000                  | 5/15.09.17            | 2.000                       | 2.000        |           |           |           |   |
| 215      | RS    | Haspe                                | Kurze Str. 3         | Ersatz defekter Schaukästen/Brandschutz          | 1.500                  | 5/15.09.17            | 1.500                       | 0            | 1.500     |           |           |   |
| 216      | RS    | Haspe                                | Kurze Str. 3         | Fluchtwächter für drei Eingangstüren             | 1.700                  | 5/15.09.17            | 1.800                       | 1.700        |           |           |           |   |
| 217      | RS    | Haspe                                | Kurze Str. 3         | Fachger. Abklebmen der Küchengeräte/Lehrk.       | 300                    | 5/15.09.17            | 300                         | 0            | 300       |           |           |   |
| 218      | HS    | Ernst-Eversbusch                     | Berliner Str. 109    | digitale Schließ-Zylinder / Einbau + Transponder | 2.000                  | 5/15.09.17            | 2.000                       | 0            | 2.000     |           |           |   |
| 219      | Gym.  | Hohenlimburg                         | Wiesenstr. 27        | Verlegen von EDV/Stromnetz für Monitor           | 1.420                  | 5/15.09.17            | 2.600                       | 1.420        |           |           |           |   |

Gute Schule 2020 Maßnahmenliste 2017-2020

Stand 12.01.2018

| lfd.-Nr. | O-ART | Schule / Gebäude                         | Straße                     | Maßnahme                                       | Kosten in €<br>(Vorr.) | Antrag Nr.<br>NW-Bank | Anmeldungen<br>2017/18 in € | HR 2017 in € | 2018 in € | 2019 in € | 2020 in € | Bemerkungen              |
|----------|-------|--|----------------------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
| 220      | GS    | Boloh                                    | Weizenkamp 3               | Anbringung von 12 Fernsehbildschirmen          | 5.000                  | 5/15.09.17            | 2.000                       | 5.000        |           |           |           |                          |
| 221      | Fös   | Fr.von Bodelschwingh OGS                 | Eugen-Richter-Str. 77 - 79 | Anbr. Von Schlössern an Gefrierschränke        | 400                    | 5/15.09.17            | 400                         | 0            | 400       |           |           |                          |
| 222      | GS    | Meinolf                                  | Stadionstr. 22             | Demontage Kartenhängesystem u. Streichen       | 0                      | 5/15.09.17            | 600                         | 0            |           |           |           | über Bauhof GWH erledigt |
| 223      | RS    | Hohenlimburg                             | Im Kley 32                 | Befestigung einer Leinwand an der Decke        | 200                    | 5/15.09.17            | 200                         | 0            | 200       |           |           |                          |
| 224      | GS    | Astrid-Lindgren                          | Selbecker Str. 55          | Installation vorhandener Türklingel im HM-Büro | 540                    | 5/15.09.17            | 600                         | 540          |           |           |           |                          |
| 225      | RS    | Halden                                   | Berchumer Str. 68          | Vernetzung der Schule                          | 1.920                  | 5/15.09.17            | 2.500                       | 1.920        |           |           |           | in ehem. Fös W. Busch    |
| 226      | GS    | Astrid-Lindgren Teilstandort<br>Delstern | Delsterner Str. 59         | Wand- und Deckenanstrich                       | 15.000                 | 6/                    | 15.000                      | 5.500        | 9.500     |           |           |                          |
| 227      | Gym.  | Hohenlimburg                             | Wiesenstr. 27              | Reinigungsmaschine                             | 4.600                  |                       | 5.800                       | 4.600        |           |           |           |                          |
| 228      | GS    | Emil-Schumacher                          | Siemensstr. 10             | Einb. Sprech-und Türöffn.anlage Sekret.        | 7.000                  | 6/                    | 7.000,00                    |              | 7.000     |           |           |                          |
| 229      | GS    | Emst                                     | Karl-Ernt-Osthaus-Str. 62  | Schließanlage                                  | 20.000                 | 6/                    | 20.000,00                   |              | 20.000    |           |           |                          |
| 230      | BK    | Käthe-Kollwitz                           | Liebigstr. 20-22           | Bodenbelagserneuerung Verwaltung               | 8.000                  |                       | 8.000                       |              | 8.000     |           |           |                          |

|            |             |              |           |            |            |            |            |
|------------|-------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 27.657.250 | Gute Schule | HR/Plan      | 2.010.250 | 11.788.200 | 6.866.800  | 6.992.000  | 27.657.250 |
|            |             | Plan kum.    |           | 13.798.450 | 20.665.250 | 27.657.250 |            |
|            |             | Vorgabe      | 6.928.918 | 6.928.918  | 6.928.918  | 6.928.918  | 27.715.672 |
|            |             | Vorgabe kum. |           | 13.857.836 | 20.786.754 | 27.715.672 |            |
|            |             | Diff.        | 4.918.668 | -4.859.282 | 62.118     | -63.082    | 58.422     |
|            |             | Diff. Kum.   |           | 59.386     | 121.504    | 58.422     |            |

|   |              |
|---|--------------|
| Die im Jahr 2018 zur Verfügung stehenden Mittel setzen sich wie folgt zusammen: |              |
| Fördersumme pro Jahr  | 6.928.918 €  |
| Nicht abgerufene Mittel aus 2017  | 2.313.118 €  |
| In 2017 abgerufene, aber noch nicht verausgabte Mittel                          | 2.546.164 €  |
|   | 11.788.200 € |

**Textbaustein Vorlage 2. Fortschreibung Maßnahmen Gute Schule**  
**Stand: 12.01.18** **Anlage 2 zu Vorlage 0057/2018**

**Abkürzungen für die einzelnen Schulformen:**

|     |              |    |             |    |                |
|-----|--------------|----|-------------|----|----------------|
| BK  | Berufskolleg | GS | Grundschule | RS | Realschule     |
| FS  | Förderschule | GY | Gymnasium   | SK | Sekundarschule |
| GES | Gesamtschule | HS | Hauptschule |    |                |

**Differenzierung der Konjunkturpakete**

**Konjunkturpaket:** Laufende Förderprogramme des Bundes.

**Konjunkturpaket Kapitel II:** Förderprogramm des Bundes ab 2018, nur für Schulen.

**Nr. 2: GS Friedrich-Harkort, Fenster-/Fassaden-/Dachsanierung**

Verlagerung der Maßnahme (1,9 Mio. €) in das Konjunkturpaket Kapitel II.

**Nr. 6: GS Heideschule, Turnhalle, Wandsanierung**

Maßnahme (6.000 €) wird von 2020 auf 2018 vorgezogen.

**Nr. 7: GS Heideschule, Turnhalle, Sanierung Duschräume**

Maßnahme (75.000 €) wird von 2019 nach 2020 geschoben.

**Nr. 9: GS Wesselbach, Fenstersanierung**

Maßnahme (ursprünglich: 10.000 €, letzte grobe Kostenschätzung: 454.000 €) wird unter Notwendigkeit eines Gesamtkonzepts (u.a. Denkmalschutz, Feuchtigkeitsprobleme) in das Konjunkturpaket Kapitel II verlagert.

**Nr. 11: GS Boloh, Fassadensanierung**

Verlagerung der Maßnahme (870.000 €) ins Konjunkturpaket Kapitel II.

**Nr. 12: GS Boloh, Turnhalle, Dachsanierung**

Verlagerung der Maßnahme (255.000 €) ins Konjunkturpaket Kapitel II.

**Nr. 13: GS Emil-Schumacher, Schaffung Betreuungsraum OGS**

Maßnahme (20.000 €) wird nicht umgesetzt, da kein zweiter baulicher Rettungsweg möglich.

**Nr. 14: GS Emil Schumacher, Dachsanierung**

Maßnahme (26.000 €) wird von 2017 nach 2018 geschoben.

**Nr.16: GS Erwin Hegemann, Sanierung Sitzelemente Schulhof**

Erhöhung von 10.000 € auf 10.500 €.

**Nr. 17: GS Funckeparkschule, grünes Klassenzimmer / Entsorgung alte Sitze**

Erhöhung von 4.500 € auf 16.500 €.

**Nr. 18: GS Funckepark, zusätzl. Schulräume in ehem. Hausmeisterwohnung**  
Maßnahme (20.000 €) wird nicht umgesetzt. Nach Ortstermin mit Bauordnung und Fachbereich 65 (GWH) wären vier kleine Räume mit unverhältnismäßig hohem Brandschutz- und Sanierungsaufwand zu realisieren gewesen.

**Nr. 19: GS Goldberg, Schulstr., EDV-Anbindung**  
Maßnahme (100.000 €) wird von 2018 nach 2019 geschoben.

**Nr. 21: GS Kuhlerkamp, Fenstererneuerung**  
Verlagerung der Maßnahme (550.000 €) ins Konjunkturpaket.

**Nr. 22: GS Kuhlerkamp, Sporthalle, Einbau Deckenstrahlheizung**  
Verlagerung der Maßnahme (200.000 €) ins Konjunkturpaket.

**Nr. 23: GS Meinolf, Sonne-/Hitze-Blendschutz OGS-Räume**  
Maßnahme (5.000 €) wird von 2018 nach 2019 geschoben.

**Nr. 24: GS Meinolf, Erneuerung Fenster und Fassade**  
Maßnahme (120.000 €) wird von 2017 nach 2018 geschoben.

**Nr. 25: GS Meinolf, Brandschutz Verwaltungsbereich**  
Maßnahme (15.000 €) wird von 2017 nach 2018 geschoben.

**Nr. 26: GS Meinolf, Einzäunung Schulgelände**  
Erhöhung von 16.000 € auf 45.500 €.

**Nr. 27: GS Freiherr-vom-Stein, EDV-Anbindung zwischen beiden Gebäuden**  
Reduzierung von 100.000 € auf 36.500 €.

**Nr. 28: GS Freiherr-vom-Stein, Schließanlage**  
Maßnahme (7.500 €) wird von 2017 nach 2018 geschoben.

**Nr. 29: GS Gebrüder-Grimm, Toiletten-Sanierung**  
Maßnahme (80.000 €) wird von 2017 nach 2018 geschoben.

**Nr. 30.0/30.1: GS Goethe, Ersatz Pavillon, Neubau**  
Erhöhung von 850.000 € auf 1.608.000 € (insgesamt). Davon 1.533.000 € für den Neubau, aufgeteilt auf 33.000 € Planungskosten in 2017 sowie 1 Mio. € in 2018 und 500.000 € in 2019 für Baumaßnahme. Siehe auch Maßnahme Nr. 30.2.

**Nr. 30.2: GS Goethe, Ersatz Pavillon, Rückbau des alten Pavillons**  
Maßnahme (75.000 €) wird aufgeteilt: 5.000 € in 2017 und 70.000 € in 2018.

**Nr. 31: GS Goethe, EDV-Anbindungen**  
Erhöhung von 10.000 € auf 15.000 €.

**Nr. 33: GS Goethe, Umgestaltung Außengelände / Hangabsicherung**  
Maßnahme (30.000 €) erfolgt erst nach Vollendung des Pavillon-Neubaus in 2019, davon Kosten für Planung in Höhe von 1.000 € in 2018.

**Nr. 34: GS Goethe, Schulhofabsicherung durch Zaun**

Reduzierung von 5.000 € auf 3.500 €. Maßnahme wird von 2017 nach 2018 geschoben.

**Nr. 35.0/35.1: GS Hilfe, Ersatz Pavillon, Neubau**

Erhöhung von 500.000 € auf 1.395.000 € wegen Erweiterung und anderem Standort. Davon 20.000 € in 2017, 880.000 € in 2018 und 495.000 € in 2019.

**Nr. 35.2: GS Hilfe, Ersatz Pavillon, Rückbau des alten Pavillons**

Maßnahme (60.000 €) in 2019.

**Nr. 35.3: GS Hilfe, Ersatz Pavillon, Außenanlagen**

Maßnahme (40.000 €) in 2019.

**Nr. 35.4: GS Hilfe, Ersatz Pavillon, Kücheneinrichtung**

Maßnahme (55.000 €) in 2019.

**Nr. 36: GS Hilfe, EDV-Komplettvernetzung**

Reduzierung von 100.000 € auf 98.000 €. Maßnahme wird von 2017 nach 2018 geschoben.

**Nr. 37: GS Hermann-Löns, EDV-Anbindungen**

Maßnahme (22.000 €) wird aufgeteilt: 8.000 € in 2017, 14.000 € in 2018.

**Nr. 38: GS Hermann-Löns, Multifunktionsraum**

Maßnahme (20.000 €) wird von 2017 nach 2018 geschoben.

**Nr. 39: GS Vincke, Sonnen- und Blendschutzvorhänge**

Maßnahme (25.000 €) wird von 2017 nach 2018 geschoben.

**Nr. 40: GS Vincke, Turnhalle, Fenster-/Dachsanierung**

Erhöhung von 200.000 € auf 220.000 €, davon 70.000 € in 2017 und 150.000 € in 2018.

**Nr. 41: HS Ernst-Eversbusch, Dachsanierung**

Verlagerung der Maßnahme (60.000 €) in das Konjunkturpaket.

**Nr. 42: HS Hohenlimburg, Fußbodensanierung**

Maßnahme (20.000 €) wird von 2019 nach 2020 geschoben.

**Nr. 43: HS Hohenlimburg, Schulhofsanierung (Asphalt)**

Maßnahme (100.000 €) wird von 2019 nach 2020 geschoben.

**Nr. 44: HS Geschwister-Scholl, Fenstersanierung inkl. Türen (zus. mit Nr. 47)**

Maßnahme (80.000 €) wird aufgeteilt: 15.000 € in 2017 und 65.000 € in 2018.

**Nr. 45: HS Geschwister-Scholl, WC-Sanierung**

Maßnahme (130.000 €) wird von 2019 nach 2020 geschoben.

**Nr. 46: HS Geschwister-Scholl, Neue Läute-/Sprechanlage**

Reduzierung von 60.000 € auf 35.000 €. Maßnahme wird von 2017 nach 2018 geschoben.

**Nr. 47: HS Geschwister-Scholl, neue Schließanlage (zus. mit Nr. 44)**

Maßnahme (10.000 €) wird von 2019 nach 2018 vorgezogen.

**Nr. 48: HS Altenhagen, Gebäude Vorhalle, Fassaden-/Dachsanierung, Westtrakt**

Maßnahme (850.000 €) wird aufgeteilt: 50.000 € in 2019 und 850.000 € in 2020.

**Nr. 49: FS Friedrich-von-Bodelschwingh, Sonnen-/Hitze-/Blendschutz**

Maßnahme (10.000 €) wird von 2017 nach 2018 geschoben.

**Nr. 50: FS Friedrich-von-Bodelschwingh, Sanierung der Grundleitungen**

Maßnahme (10.000 €) wird von 2017 nach 2018 geschoben, da sie nur in den Sommerferien umgesetzt werden kann.

**Nr. 54: FS Gustav-Heinemann, Hängeschaukel**

Erhöhung von 600 € auf 1.000 €.

**Nr. 55: FS Gustav-Heinemann, Time-Out-Raum**

Erhöhung von 1.500 € auf 5.400 €. Maßnahme wird von 2017 nach 2018 geschoben.

**Nr. 57: FS Wilhelm-Busch, Obernahmer, Herrichtung Schulhof**

Maßnahme (150.000 €) wird von 2017 nach 2018 geschoben.

**Nr. 58: RS Haspe, Fenstererneuerung**

Verlagerung der Maßnahme (572.000 €) in das Konjunkturpaket.

**Nr. 60: RS Hohenlimburg, Sanierung NW-Raum**

Erhöhung von 15.000 € auf 32.000 €, da im Raum umfangreichere Arbeiten, u.a. Schallschutzdecke statt vorhandener Holzdecke, erforderlich werden. Maßnahme wird von 2017 nach 2018 geschoben.

**Nr. 61: RS Hohenlimburg, Brandschutz**

Erhöhung von 348.000 € auf 410.000 € wegen des zwingend erforderlichen höheren Abschottungsaufwands, davon 210.000 € in 2017 und 200.000 € in 2018.

**Nr. 62: RS Hohenlimburg, Turnhalle, Sanierung Duschräume**

Maßnahme (75.000 €) wird von 2020 nach 2019 vorgezogen.

**Nr. 64: GY Christian-Rohlf, Ausstattung NW-Raum**

Maßnahme (25.000 €) kann nicht aus diesem Programm finanziert werden, da es sich bei den Ausstattungsgegenständen um geringwertige Wirtschaftsgüter handelt.

**Nr. 65: GY Christian-Rohlf, EDV-Anbindung**

Maßnahme (100.000 €) wird von 2017 nach 2018 geschoben.

**Nr. 69: GY Albrecht-Dürer, NW-Raum-Sanierung**

Maßnahme (125.000 €) wird von 2018 nach 2020 geschoben.

**Nr. 70: GY Albrecht-Dürer, Fenster-Sanierung**

Maßnahme (210.000 €) wird von 2018 nach 2020 geschoben.

**Nr. 75: GY Albrecht-Dürer, Anstrich Außenfassade**

Maßnahme (50.000 €) wird von 2019 nach 2020 geschoben.

**Nr. 76: GY Albrecht-Dürer, Sanierung Außenjalousien**

Maßnahme (50.000 €) wird von 2019 nach 2020 geschoben.

**Nr. 77: GY Albrecht-Dürer, neue Ausstattung (Habit)**

Maßnahme (100.000 €) wird von 2019 nach 2020 geschoben.

**Nr. 79: GY Albrecht-Dürer, Sanierung Boden, Aus-/Neubau**

Maßnahme (60.000 €) wird von 2019 nach 2020 geschoben.

**Nr. 80: Rahel-Varnhagen-Kolleg, EDV-Anbindung PC-Raum, Selbstlernzentr.**

Maßnahme (100.000 €) wird von 2018 nach 2019 geschoben.

**Nr. 81: GY Ricarda-Huch, EDV-Anbindungen**

Erhöhung von 15.000 € auf 37.000 €.

**Nr. 82: GY Ricarda-Huch, Anstrich Treppenhaus**

Maßnahme (30.000 €) wird von 2019 nach 2020 geschoben.

**Nr. 83.0: GY Theodor-Heuss, Rückbau Pavillon**

Erhöhung von 55.000 auf 162.000 €, Maßnahme wird von 2017 nach 2018 geschoben.

**Nr. 83.1: GY Theodor-Heuss, Ersatzunterbringung / Container**

Gesamtkosten: 709.000 €, davon 9.000 € in 2017, je 350.000 € in 2018 und 2019.

**Nr. 84.0/84.1: GY Theodor-Heuss, Anbau**

Erhöhung von 1.810.000 € auf 3.098.000 € wegen der Erweiterung in massiver Bauweise sowie Barrierefreiheit, davon 8.000 € in 2017, 1,59 Mio. € in 2018 und 1,5 Mio. € in 2019 (Siehe Vorlage 1037/2017).

**Nr. 85: GY Theodor-Heuss, Dachsanierung**

Verlagerung der Maßnahme (655.000 €) ins Konjunkturpaket Kapitel II.

**Nr. 86: GY Theodor-Heuss, Sanitärsanierung**

Erhöhung von 510.000 € auf 624.000 €, davon 424.000 € in 2018 und 200.000 € in 2019.

**Nr. 87: SK Altenhagen, Fenster-/Fassadensanierung**

Maßnahme (1,49 Mio. €) wird von 2019 nach 2020 geschoben.

**Nr. 91: SK Altenhagen, Fenstersanierung (teilweise alte Aluminium-Fenster)**

Maßnahme (150.000 €) wird von 2018 nach 2020 geschoben.

**Nr. 92: SK Altenhagen, Sanierung Schulhof, Sitzgelegenheiten, Außensport**

Maßnahme (50.000 €) wird von 2019 nach 2020 geschoben.

**Nr. 93: SK Altenhagen, Sanierung Außenmauer**

Maßnahme (560.000 €) wird von 2018 nach 2020 geschoben.

**Nr. 95: SK Liselotte-Funcke, Erneuerung NW-Raum**

Maßnahme (125.000 €) wird von 2018 nach 2019 geschoben.

**Nr. 96: SK Liselotte-Funcke, Brandschutz**

Maßnahme (200.000 €) wird von 2017 nach 2018 geschoben.

**Nr. 100: SK Liselotte-Funcke, Schallschutzverkleidung**

Maßnahme (40.000 €) wird von 2018 nach 2019 geschoben.

**Nr. 101: SK Liselotte-Funcke, Beseitigung bautechn. Provisorium 2. OG**

Maßnahme (5.000 €) wird von 2017 nach 2018 geschoben.

**Nr. 102: SK Liselotte-Funcke, Lösung Konflikt BS-Amok, 1. und 2. OG**

Maßnahme (10.000 €) wird von 2017 nach 2018 geschoben.

**Nr. 103: SK Liselotte-Funcke, Sonne-/Hitze-/Blendschutz Südseite**

Maßnahme (30.000 €) wird von 2018 nach 2019 geschoben.

**Nr. 105: GES Eilpe, Erweiterung Baukosten**

Erhöhung aufgrund der bisherigen Erkenntnisse von 2,5 auf 2,75 Mio. €. Neue Aufteilung: in 2017 von 300.000 € auf 100.000 €, in 2018 von 1,266 Mio. € auf 0,4 Mio. €, in 2019 von 1,0 Mio. € auf 1,6 Mio. €, in 2020 von 100.000 € auf 650.000 €.

**Nr. 106: GES Eilpe, Erweiterung Ausstattung**

Maßnahme (500.000 €) wird von 2019 nach 2020 geschoben.

**Nr. 107: GES Eilpe, Technikräume Ausstattung:**

Maßnahme (160.000 €) wird von 2018 nach 2019 geschoben. Auf Wunsch der Schulleitung sollen der zusätzliche NW-Raum sowie die Schaffung neuer Hauswirtschaftsräume (in den bisherigen Musikräumen) und auch die Sanierung der Werkräume im Fachtrakt des Gebäudes erst nach der Fertigstellung des Neubaus erfolgen, da ansonsten u.a. kein Musikunterricht erteilt werden könnte.

**Nr. 108: GES Eilpe, Technikräume Elektro-, Lüftungs- und Baumaßnahmen:**

Verlagerung der Maßnahme (60.000 €) in das Konjunkturpaket Kapitel II.

**Nr. 111: GES Eilpe, Dachsanierung**

Maßnahme (32.000 €) wird von 2018 nach 2019 geschoben.

**Nr. 114: GES Fritz-Steinhoff, Fassaden-/Dachsanierung Sporthalle**

Maßnahme (1,2 Mio. €) wird von 2017 nach 2018 und 2019 geschoben: 1,08 Mio. € in 2018 und 120.000 € in 2019.

**Nr. 115: GES Fritz-Steinhoff, Sportplatz, Kunstrasen und Laufbahn**

Erhöhung von 1,44 Mio. € auf 1,66 Mio. €, davon 130.000 € in 2017 und 1,53 Mio. € in 2018. Der Ansatz für 2019 wird von 440.000 € auf 0 € reduziert.



**Nr. 116: GES Haspe, Sanierung 3 x NW-Raum (Bauen)**

Maßnahme (30.000 €) wird von 2019 nach 2020 geschoben.

**Nr. 117: GES Haspe, Sanierung 3 x NW-Raum (Ausstattung)**

Maßnahme (150.000 €) wird von 2019 nach 2020 geschoben.

**Nr. 119: BK Cuno I u. II, Dachsanierung Trakt 4 u 5**

Maßnahme (196.000 €) wird von 2018 nach 2019 geschoben.

**Nr. 120: BK Cuno I u. II, Sanierung Jungen-WC**

Maßnahme (10.000 €) wird von 2017 nach 2018 geschoben.

**Nr. 122: BK Cuno I u. II, Sonne-/Hitze-/Blendschutz**

Maßnahme (60.000 €) wird von 2017 nach 2018 geschoben.

**Nr. 123: BK Cuno I u II, Feuchtigkeitssanierung Räume EG**

Erhöhung von 20.000 € auf 40.000 €.

**Nr. 124: BK Cuno I u II, Internetanschlüsse alle Räume der Geb. A - D**

Maßnahme (150.000 €) wird von 2018 nach 2019 geschoben.

**Nr. 125: BK Cuno I u II, Breitbandanbindung an Glasfaserpunkt**

Maßnahme (50.000 €) wird von 2018 nach 2019 geschoben.

**Nr. 126: BK Cuno I u II, WLAN-Abdeckung alle Räume Geb. A - D**

Maßnahme (15.000 €) wird von 2018 nach 2019 geschoben.

**Nr. 127: BK Cuno II, Digitale Fertigungstechniken des Zahnlabors:**

Erhöhung von 38.000 € auf 130.000 €. Da in diesem Bereich eine rasante technische Entwicklung stattgefunden hat, muss für die Ausbildung und Abschlussprüfungen eine neue Grundausstattung an technischen Geräten, die dem heutigen Stand der Technik entsprechen, angeschafft werden. Da die Kreishandwerkerschaft, die bereits seit Jahren einen Teil der Finanzierung der Zahntechnik-Ausstattung mitgetragen hat, weiterhin kleinteilige Geräte beschaffen sowie 2018 eine Grundüberholung der zu verwendenden Geräte finanzieren wird, kann diese Ausbildungseinrichtung jetzt auf den aktuellen Stand der Technik gebracht und somit der Ausbildungsstandort Hagen in diesem Bereich zukunftssicher gemacht werden.

**Nr. 150 und 151: BK Käthe-Kollwitz, Fenster- und Fassadensanierung**

Erhöhung nach erfolgter Submission von 795.000 € auf 900.000 €.

**Nr. 152: BK Käthe-Kollwitz, Erneuerung Heizungsanlage**

Erhöhung von 450.000 € auf 655.000 €, davon 120.000 € in 2017, 210.000 € in 2018 und 325.000 € in 2019.

**Nr. 153.1: BK Käthe-Kollwitz, Sanierung der Trinkwasserleitungen Lehrküche**

Nach Ortsbesichtigung werden die Trinkwasserleitungen im Gebäudeteil 5 in den Lehrküchen bereits in 2018 saniert. Kostenschätzung: 30.000 €.

**Nr. 153.2: BK Käthe-Kollwitz, Sanierung der Abwasserleitungen**

Erhöhung von 50.000 € auf 120.000 € in 2019. Nach Ortsbesichtigung sind alle innenliegenden Fallrohre und Abwasserleitungen (Guss- und Eisenrohre) zu sanieren.

**Nr. 154.1: BK Käthe-Kollwitz, Inklusion (behindertengerechtes WC)**

Nach Ortsbesichtigung wird die Toilette im Gebäudeteil 4, EG, in 2018 zu einem behindertengerechten WC umgebaut. Kostenschätzung: 30.000 €.

**Nr. 154.2: BK Käthe-Kollwitz, Inklusion (Rampe zur Aula)**

Nach Ortsbesichtigung wird ein barrierefreier Zugang zur Aula in 2018 errichtet. Kostenschätzung: 20.000 €.

**Nr. 157: BK Käthe-Kollwitz, Elektro-/Blitzschutz erneuern**

Erhöhung von 30.000 auf 40.000 €.

**Nr. 166: BK Kaufmannsschule II, Fil. Gasstr., Fenster- und Fassadensanierung**

Verlagerung der Maßnahme (500.000 €) ins Konjunkturpaket Kapitel II.

**Nr. 167: BK Kaufmannsschule II, Filiale Gasstr., Sonnen-/Hitze-/Blendschutz**

Verlagerung der Maßnahme (50.000 €) ins Konjunkturpaket Kapitel II.

**Nr. 168: Div. Schulen, WC-Sanierungen**

Der für 2018 vorgesehene Betrag i.H. von 200.000 € wird aufgrund der Mehrkosten beim Theodor-Heuss-Gymnasium (Steigerung von 510.000 € auf 624.000 €, Umsetzung in 2018), um 114.000 € reduziert. Eine weitere Reduzierung des o.g. Gesamtbetrags ergibt sich durch die Umsetzung der neuen Maßnahme Nr. 168.1 (s. nachfolgenden Punkt). Der Restbetrag i.H.v. 78.500 € wird nach 2020 geschoben.

**Nr.168.1: GY Albrecht-Dürer, Sanierung der Lehrerduschen in der Turnhalle**

Diese neue Maßnahme wird mit 7.500 € veranschlagt und in 2018 umgesetzt.

**Nr. 170: Div. Schulen, Amok-technische Ausstattung**

Der Gesamtbetrag i.H.v. 500.000 € wird um 75.000 € für die nachfolgend aufgeführte Maßnahme (s. Nr. 170.1) reduziert.

**Nr. 170.1: RS Hohenlimburg, neue Schließanlage aus Sicherheitsgründen**

Aus Sicherheitsgründen ist die Schließanlage (Kostenschätzung: 75.000 €) in 2018 zu erneuern.

**Nr. 179: Div. Schulen, Brandschutztechnische Ummantelung von Monitoren**

Gesamtkosten i.H.v. 110.000 €, davon 3.300 € in 2017 und 106.700 € in 2018.

**Nr. 180: GES Eilpe, Umnutzung Lehrerzimmer**

Erhöhung von 10.000 € auf 18.000 €.

**Nr. 186: SK Altenhagen, Schadstoffsanierung der Decke der Pausenhalle**

Maßnahme (216.000 €) wird von 2018 auf 2019 geschoben.

**Nr. 187: SK Altenhagen, Sanierung Boden und Wände**

Maßnahme (173.500 €) wird von 2018 auf 2020 geschoben.

**Nr. 188: BK Kaufmannsschule I, Oberbodensanierung Eingang Springmannstr.**  
Maßnahme (35.300 €) wird von 2017 nach 2018 geschoben.

**Nr. 189: BK Kaufmannsschule I, Oberbodensanierung Klassenräume**  
Maßnahme (350.800 €) wird von 2018 nach 2019 und 2020 geschoben.

**Nr. 191: GS Geweke, Büddingstr., OGS-Küche und Mensa**  
Erhöhung von 35.000 € auf 43.000 €.

**Nr. 193: GS Overberg, Austausch des defekten Heizkessels**  
Erhöhung von 10.000 auf 14.910 €. Die Maßnahme wurde in 2017 erledigt.

**Die Maßnahmen ab Nummer 194 wurden neu aufgenommen.**