

Anlage zur TOP 8 JHA 19.04.18

## Fachbereich Jugend und Soziales, Abteilung: Tagesbetreuung für Kinder

### Baumaßnahmen Kindertageseinrichtungen

19.04.2018

Einrichtung	Träger	Anzahl der Gruppen	Geplante Fertigstellung	Bemerkungen
Gutenbergstraße	Stadt Hagen	Erweiterung von 4 auf 5 Gruppen	01.08.17 Verzögerung Wg. Anforderungen des Brandschutzes - Umstellung des Raumprogrammes	Baumaßnahme läuft zügig. Brandmeldeanlage wird zurzeit montiert.
Königstraße	AWO	4 Gruppen	01.08.18 Verzögerung möglich.	Baugenehmigung erteilt. Bau geht zügig voran.
Kochstraße	Johanniter	3 Gruppen	Plan 01.08.17 Verzögerung. Geplante Fertigstellung lt. Träger 01.08.18	Baugenehmigung erteilt. Baumaßnahme geht laut Investor zügig voran
Volme Park	Caritas	6 Gruppen	Plan 01.08.17 Verzögerung, Plan 01.08.2018 (Wenn alle verwaltungstechnischen Schritte in Abstimmung mit dem Bauträger in der vorgesehenen Zeitplanung realisiert werden können)	Ausschreibungsverfahren abgeschlossen. Bauantrag gestellt. Teilbaugenehmigung erteilt. Arbeiten haben begonnen.
Luther Kirche	Noch nicht bekannt	5 Gruppen	Plan 01.08.18 Verzögerung wahrscheinlich. 31.12.18	Bauantrag gestellt.
Naturkindergarten Schülinghauser Str.	Johanniter (Dependance Römers Hof)	1,5 Gruppen	Start 01.04.2019	

## Großtagespflegestellen in Hagen Stand 23.03.2018

Standort	Träger	Stand des Verfahrens /Nutzungsänderung	Geplanter Eröffnungszeitpunkt	Bemerkungen
Bismarkstraße	SKF	<b>Erledigt</b>	<b>Ist eröffnet</b>	
Vorhaller Straße 24	SKF	In Bearbeitung. Absprachen mit dem Brandschutz sind erfolgt. Nachbesserungen am Entwurf erforderlich.	01.08.2018	Nachplanungen werden durchgeführt
Angerburger Straße 5	SKF	Nutzungsänderungsantrag in Vorbereitung. Ortstermin mit Brandschutz und Bauordnung hat stattgefunden.	01.08.2018	<b>Neues Objekt</b>
Jacobstr	Caritas	<b>Erledigt</b>	<b>01.05.2018</b>	<b>Genehmigt, Eröffnung zeitnah</b>
Bodelschwinghplatz	Caritas	Antrag ist vom Vermieter gestellt,	01.08.2018	Genehmigung in Aussicht gestellt.
Heilig-Geist-Straße	Caritas	Antrag gestellt, Brandschutzkonzept muss angepasst werden	01.08.2018	
Mozartstraße	AWO	<b>Erledigt</b>	<b>01.05.2018</b>	<b>Genehmigt. Eröffnung zeitnah</b>
Lützowstraße	AL Siegen	Antrag im Dezember gestellt und in Bearbeitung	01.08.2018	
Hochstraße	AL Siegen	Antrag im Dezember gestellt und in Bearbeitung	01.08.2018	
Langestraße 96a	N.N. AL Siegen	In Planung	01.08.2018	<b>Neues Objekt</b> GWG als Vermieter bietet Unterstützung an.